

INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LOS MUNICIPIOS - FISM 2014  
RELACION AL 4º TRIMESTRE

No.	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	INVERSIÓN CONVENIDA					AVANCE FINANCIERO				ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO					OBSERVACIONES
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS RECURSOS	TOTAL	IMPORTE DEL CONTRATO	No. CONTRATO	IMPORTE PAGADO	% AVANCE FINANCIERO		METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS	
1	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	CALLE EMILIANO ZAPATA S/N. DE LA COLONIA 6 DE JUNIO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$715,932.85	OP/13E005/SDUOPM P-2014-30608	\$715,871.22	100.00%	FINIQUITADA	66.92	M2	66.92	M2	100%	331 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
2	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N. DE LA COLONIA SAN JOSÉ BUENA VISTA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$717,025.01	OP/13E006/SDUOPM P-2014-30609	\$717,022.29	100.00%	FINIQUITADA	66.92	M2	66.92	M2	100%	438 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
3	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	CALLE 2 SUR ESQUINA 131 ORIENTE S/N DE LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$715,529.45	OP/13E007/SDUOPM P-2014-30610	\$715,462.71	100.00%	FINIQUITADA	66.92	M2	66.92	M2	100%	495 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
4	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.88	CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ESQUINA CON CALLE CESAR VALLEJO S/N DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$713,992.62	OP/13E008/SDUOPM P-2014-30611	\$713,756.09	100.00%	FINIQUITADA	66.92	M2	66.92	M2	100%	681 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
5	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE MACUOXCHITL	CALLE TETEPÍ S/N (DOMICILIO CONOCIDO), DE LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$716,300.00	OP/13E009/SDUOPM P-2014-30612	\$716,299.95	100.00%	FINIQUITADA	66.92	M2	66.92	M2	100%	80 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
6	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO.	AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID S/N. DE LA COLONIA LARES DE SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$714,850.00	OP/13E010/SDUOPM P-2014-30613	\$714,794.02	100.00%	FINIQUITADA	66.92	M2	66.92	M2	100%	266 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
7	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	FRANCISCO I. MADERO NO. 17 DE LA COLONIA ROSAS DE TEPEYAC EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$717,387.50	OP/13E012/SDUOPM P-2014-30614	\$717,387.42	100.00%	FINIQUITADA	66.92	M2	66.92	M2	100%	331 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
8	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS: "PRIMARIA IGNACIO ROMERO VARGAS" Y "PRIMARIA MATUTINA BENITO JUAREZ"	PRIV. BENITO JUÁREZ NO. 37 Y EN CALLE ARTICULO 31 S/N ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CAMINO VIEJO A BALCONES DE LAS COLONIAS FRANCISCO JAVIER CLAUJERO Y CONSTITUCIÓN MEXICANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$1,427,267.84	OP/15E006/SUOPMP-2014-30615	\$1,427,267.84	100.00%	FINIQUITADA	133.84	M2	133.84	M2	100%	1397 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
9	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 31	CALLE 4 SUR Y 5 ORIENTE S/N DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$685,490.32	OP/13E026/SISMP-2014-30616	\$680,609.56	100.00%	FINIQUITADA	69	M2	69	M2	100%	778 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
10	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	PRIV NAPOLES NO 9406 DE LA COLONIA ROMA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$691,194.61	OP/13E027/SISMP-2014-30617	\$690,305.35	100.00%	FINIQUITADA	69	M2	69	M2	100%	452 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
11	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PRIMARIA FEDERAL CADETE VICENTE SUAREZ Y PRIMARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES	CALLE 4 NORTE Y 6 ORIENTE DEL BARRIO DE SANTA CATARINA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Y EN CALLE LUIS QUIROGA S/N DEL BARRIO SAN JOSÉ ALTAMIRA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$1,355,766.50	OP/13E013/SISMP-2014-30618	\$1,353,971.10	100.00%	FINIQUITADA	69	M2	69	M2	100%	883 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.

No.	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	INVERSIÓN CONVENIDA					AVANCE FINANCIERO				ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO					OBSERVACIONES
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS RECURSOS	TOTAL	IMPORTE DEL CONTRATO	No. CONTRATO	IMPORTE PAGADO	% AVANCE FINANCIERO		METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS	
12	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PRIMARA OFICIAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIMARIA VICENTE GUERRERO	CALLE VICENTE GUERRERO NO 702 DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Y EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO 8 DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA				-	N/A	\$1,383,775.33	OP/15E014/SISPMP-2014-30619	\$1,360,159.21	100.00%	FINIQUITADA	138	M2	138	M2	100%	912 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
13	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL JOSE VASCONCELOS	CALLE PRINCIPAL SIN. DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA				-	N/A	\$712,700.79	OP/13E028/SISPMP-2014-30625	\$712,126.18	100.00%	FINIQUITADA	69	M2	69	M2	100%	452 ALUMNOS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
14	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS "PRIMARIA BILINGUE NETZAHUALCÓYOTL" Y "PRIMARIA FEDERAL MTR. IGNACIO M. ALTAMIRANO"	AVENIDA 106 ORIENTE SIN DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION, Y EN CALLE SANDINO SIN DE LA COLONIA QUETZALCOATL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA				-	N/A	\$1,462,369.37	OP/LPE018/SISPMP-2014-30626	\$1,462,369.37	100.00%	FINIQUITADA	138	M2	138	M2	100%	751 ALUMNOS	
15	FISM 2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE TAMARINDO ENTRE CALLE CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE BOSQUE DE MANZANILLA DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA				-	N/A	\$1,314,302.48	OP/LPE015/SISPMP-2014-30620	\$1,171,648.84	100.00%	FINIQUITADA	193.74	ML	193.74	ML	100%	194 PERSONAS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
16	FISM 2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE FOSFORO ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE TITANIO DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA				-	N/A	\$3,961,814.97	OP/LPE021/SISPMP-2014-30621	\$3,961,714.97	100.00%	FINIQUITADA	73.87	ML	73.87	ML	100%	380 PERSONAS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
17	FISM 2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE COATZACALCOS, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PLAYA DEL SUR DE LA COLONIA PLAYA DE SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA				-	N/A	\$3,143,300.37	OP/LPE020/SISPMP-2014-30622	\$3,142,973.66	100.00%	FINIQUITADA	379.82	ML	379.82	ML	100%	380 PERSONAS	El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
18	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 5 DE MAYO	CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y BARRANCA DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION				-	N/A	\$716,506.89	OP/13N33/SISPMP-2014-40390	\$716,168.79	100.00%	FINIQUITADA	165.22	ML	165.22	ML	100%	146 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014. El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
19	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 15 DE MAYO	CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION				-	N/A	\$1,193,666.59	OP/13N38/SISPMP-2014-40391	\$1,191,190.00	100.00%	FINIQUITADA	222.53	ML	222.53	ML	100%	222 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014. El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
20	FISM 2014	CONSTRUCCION DE CALLE AMADO NERVO	CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COLONIA AMPLIACION HISTORIADORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA				-	N/A	\$738,634.64	OP/13N35/SISPMP-2014-40392	\$738,634.64	100.00%	FINIQUITADA	126.77	ML	126.77	ML	100%	127 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014.
21	FISM 2014	CONTRUCCION DE CALLE ARBOLEDAS TRAMO 1 Y CALLE ARBOLEDAS TRAMO 2	CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO, ENTRE CALLE 19 DE ENERO Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION				-	N/A	\$3,131,824.16	OP/LPN29/SISPMP-2014-40393	\$3,131,591.32	100.00%	FINIQUITADA	679.84	ML	679.84	ML	100%	7814 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014. El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
22	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 1 DE MAYO	CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y BARRANCA DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION				-	N/A	\$664,873.06	OP/13FN32/SISPMP-2014-40394	\$663,766.56	100.00%	FINIQUITADA	127.52	ML	127.52	ML	100%	1301 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014. El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.

No.	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	INVERSIÓN CONVENIDA					AVANCE FINANCIERO				ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO					OBSERVACIONES
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS RECURSOS	TOTAL	IMPORTE DEL CONTRATO	No. CONTRATO	IMPORTE PAGADO	% AVANCE FINANCIERO		METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS	
23	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE CALLE RUBEN DARIO	CALLE RUBEN DARIO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$1,099,667.17	OP/ADN007/SISPMP-2014-40395	\$1,099,272.61	100.00%	FINIQUITADA	192.97	ML	192.97	ML	100%	3698 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014. El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
24	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO	CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO REAL (ATOYAC) Y CALLE MALINTZI DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$1,696,846.22	OP/13FN41/SISPMP-2014-40396	\$1,696,846.22	100.00%	FINIQUITADA	216.5	ML	216.5	ML	100%	3698 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014.
25	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS	CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE CAMINO REAL O ATOYAC Y CALLE HERNÁN CORTES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$2,526,471.04	OP/13N42/SISPMP-2014-40397	\$2,526,471.04	100.00%	FINIQUITADA	258.33	ML	258.33	ML	100%	2635 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014.
26	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ	CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE CALLE FLOR DE BOSQUE Y CALLE AMAPOLA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$567,920.32	OP/13N31/SISPMP-2014-40398	\$567,577.00	100.00%	FINIQUITADA	96.73	ML	96.73	ML	100%	1019 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014. El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
27	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRIV. 7 C SUR	PRIVADA 7 C SUR ENTRE CALLE GUADALUPE (135 PONIENTE) Y CALLE 137 PONIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$727,191.66	OP/13N34/SISPMP-2014-40399	\$727,191.50	100.00%	FINIQUITADA	165.37	ML	165.37	ML	100%	1712 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014. El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
28	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	PRIMERA PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$1,460,351.37	OP/13N39/SISPMP-2014-40400	\$1,460,351.37	100.00%	FINIQUITADA	298.87	ML	298.87	ML	100%	299 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014.
29	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA	PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA (7 SUR C) DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$482,035.55	OP/13N30/SISPMP-2014-40401	\$482,029.85	100.00%	FINIQUITADA	92.57	ML	92.57	ML	100%	944 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014. El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
30	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRIVADA FRANCISCO I. MADERO	PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE (7 B SUR) Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (5 B SUR) DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$1,443,421.19	OP/13N40/SISPMP-2014-40402	\$1,443,421.19	100.00%	FINIQUITADA	304.92	ML	304.92	ML	100%	569 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014.
31	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE CALLE FLORES MAGÓN	CALLE FLORES MAGÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE O 135 PONIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$998,369.87	OP/13N36/SISPMP-2014-40403	\$998,355.45	100.00%	FINIQUITADA	406.73	ML	406.73	ML	100%	4163 PERSONAS	En el importe contratado y avance financiero solamente se toma en cuenta la parte proporcional que corresponde a recurso FISM 2014. El contratista renunció al otorgamiento del remanente entre lo contratado y lo pagado, por considerarse un importe mínimo.
32	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION	CALLE 23 ORIENTE, ENTRE 6 SUR Y FIN DE CALLE, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN.	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$213,275.43	CFE-SISPMP-2014-30624	\$213,275.43	100.00%	FINIQUITADA	555	ML	555	ML	100%	50 PERSONAS	
33	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION	CALLE NOCHE BUENA Y CALLE NARDOS DE LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSE 2DA. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	N/A	N/A	N/A	-	N/A	\$85,072.80	CFE-SISPMP-2014-30627	\$85,072.80	100.00%	FINIQUITADA	240	ML	240	ML	100%	50 PERSONAS	
34	FISM 2014	TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PDZP.	VER OBSERVACIONES	25,246,818.55	36,668,400.66	36,668,400.66	-	98,583,619.87	El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleja en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.											

No.	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	INVERSIÓN CONVENIDA				AVANCE FINANCIERO				ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS RECURSOS	TOTAL	IMPORTE DEL CONTRATO	No. CONTRATO	IMPORTE PAGADO		% AVANCE FINANCIERO	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA		% AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS
35	FISM 2014	PROGRAMA RECAMARAS ADICIONALES	VER OBSERVACIONES		83,844,800.00	58,932,600.92	57,643,300.00	10,480,600.00	210,901,300.92											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
36	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COLECTOR PONIENTE DEL MUNICIPIO PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA	VER OBSERVACIONES		2,195,117.15	732,094.72	731,511.22	-	3,658,723.09											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor. En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
37	FISM 2014	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	VER OBSERVACIONES		8,044,828.32	1,725,332.03	1,723,499.00	-	11,493,659.34											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
38	FISM 2014	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XONACATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	VER OBSERVACIONES		7,998,649.33	1,715,428.24	1,713,605.75	-	11,427,683.32											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
39	FISM 2014	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHALUTLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	VER OBSERVACIONES		6,168,508.75	4,626,996.36	4,624,537.15	-	15,420,042.26											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
40	FISM 2014	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCION	VER OBSERVACIONES		13,910,555.71	1,738,819.46	1,738,819.46	-	17,388,194.63											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
41	FISM 2014	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANDRES AZUMIATLA	VER OBSERVACIONES		10,077,511.13	1,259,688.89	1,259,688.89	-	12,596,888.91											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
42	FISM 2014	FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	VER OBSERVACIONES		-	-	11,252,025.08	-	11,252,025.08											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.

No.	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	INVERSIÓN CONVENIDA				AVANCE FINANCIERO				ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS RECURSOS	TOTAL	IMPORTE DEL CONTRATO	No. CONTRATO	IMPORTE PAGADO		% AVANCE FINANCIERO	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA		% AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS
43	FISM 2014	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN	VER OBSERVACIONES				3,478,182.86	-	3,478,182.86											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Comisión Federal de Electricidad). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
44	FISM 2014	EJECUCION DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTATAL DE COLOCACION DE TECHOS	VER OBSERVACIONES				17,541,831.80	2,739,848.20	40,563,360.00											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
45	FISM 2014	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO DE SAN MIGUEL ESPEJO PARA SU INTERCONEXIÓN AL COLECTOR ORIENTE DE XONACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	VER OBSERVACIONES		600,000.00	75,000.00	75,000.00	-	750,000.00											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
46	FISM 2014	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NANALCOPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VER OBSERVACIONES		600,000.00	75,000.00	75,000.00	-	750,000.00											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
47	FISM 2014	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VER OBSERVACIONES		600,000.00	75,000.00	75,000.00	-	750,000.00											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
48	FISM 2014	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VER OBSERVACIONES		600,000.00	75,000.00	75,000.00	-	750,000.00											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
49	FISM 2014	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VER OBSERVACIONES		600,000.00	75,000.00	75,000.00	-	750,000.00											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
50	FISM 2014	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS GUADALUPE Y MATLANCUEY PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VER OBSERVACIONES		600,000.00	75,000.00	75,000.00	-	750,000.00											El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.

No.	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	INVERSIÓN CONVENIDA				AVANCE FINANCIERO				ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS RECURSOS	TOTAL	IMPORTE DEL CONTRATO	No. CONTRATO	IMPORTE PAGADO		% AVANCE FINANCIERO	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA		% AVANCE FÍSICO
51	FISM 2014	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	VER OBSERVACIONES		324,480.00	40,560.00	40,560.00	-	405,600.00	El recurso que el municipio aportó para este proyecto es proporcional a la información financiera que se refleje en los estados de avance que presente el ente ejecutor (Gobierno del Estado). En relación a los avances operativos, corresponderá al ente ejecutor brindar dicha información. Fundamento legal: Artículo 1, 4, 45, 47, 82, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 fracción VI de su Reglamento; 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.									
52	FISM 2014	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA	VER OBSERVACIONES		-	-	4,664,004.11	-	4,664,004.11	Este recurso se destinó para la Supervisión de las Obras.									