

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

No.	No. OBRA	NOMBRE	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO				ESTADO DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO				MES DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA
						No. CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	% AVANCE FÍSICO		
1	70006	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL DEL NORTE	BOULEVARD GASODUCTO S/N ESQUINA AVENIDA MEXICO, FRACC. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN C.P. 72310, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	46,800	DOP-FED-LP-044/13	\$20,950,275.78	\$26,818,815.08	100%	FINIQUITADA	46,800.00	M2	7,947.38	100%	OCTUBRE 2013	JOMA Y ASOCIADOS, S. A. DE C.V.
2	70007	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL DEL NORTE	BOULEVARD GASODUCTO S/N ESQUINA AVENIDA MEXICO, FRACC. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN C.P. 72310, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	903,120	DOP-FED-AD-045/13	\$705,000.00	\$705,000.00	100%	FINIQUITADA	903,120.00	M2	7,947.38	100%	OCTUBRE 2013	LEEREG, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

3	25417	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,143	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25417	\$509,972.22	\$509,972.22	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119	100%	MARZO	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA, S.A. DE C.V.
3	25418	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,143	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25418	\$509,756.87	\$509,756.87	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119	100%	MARZO	EMC GROUP, S. DE R.L. DE C.V.
4	25419	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,143	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25419	\$508,677.40	\$508,677.40	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119	100%	MARZO	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA GURAIEB, S.A. DE C.V.
4	25420	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,143	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25420	\$510,057.80	\$510,057.80	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119	100%	MARZO	ORBE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

5	25421	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25421	\$507,007.60	\$507,007.60	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRAN LAND, S.A. DE C.V.
6	25422	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25422	\$507,472.72	\$507,472.72	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	GERARDO FERMIN PEÑA
5	25423	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25423	\$507,449.33	\$507,449.33	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
7	25424	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25424	\$507,479.21	\$507,479.21	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	ALEJANDRO FERNANDO TECUAPETLA PULIDO

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

8	25425	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25425	\$505,166.64	\$505,166.64	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	ING. ROLANDO ANTONIO GARCIA
6	25426	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25426	\$507,337.41	\$507,337.41	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	UGIJAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
9	25427	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25427	\$507,827.40	\$507,827.40	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	EDIFICACIONES MCM, S.A DE C.V.
10	25428	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25428	\$507,009.54	\$507,009.54	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	COINFRA, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

7	25429	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25429	\$507,353.19	\$507,353.19	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	EL RETORNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
11	25430	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25430	\$507,003.71	\$507,003.71	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA, S.A. DE C.V.
12	25431	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	BLVD. CARMEN SERDAN ENTRE 17 NORTE Y BLVD. NORTE, DE LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA, CLEOTILDE TORRES Y SAN FELIPE HUEOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	FRANCISCO VILLA, CLEOTILDE TORRES Y SAN FELIPE HUEOTLIPAN	920	OP/I5E001/SDUOPMP-2014-25431	\$1,569,953.76	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	27,586.80	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	MAYO	VARGAS Y ENRIQUES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
8	25432	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25432	\$504,335.15	\$504,335.15	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

13	25433	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25433	\$505,228.40	\$505,228.40	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	C. JOSE CARLOS FLORES MACIP
14	25434	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25434	\$506,675.01	\$506,675.01	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	CAMINOS Y OBRAS DECA, S.A. DE C.V.
9	25435	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25435	\$505,078.29	\$505,078.29	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC, S.A. DE C.V.
15	25436	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25436	\$507,405.16	\$507,405.16	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	REDICMA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

16	25437	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25437	\$507,484.41	\$507,484.41	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA GURAIEB, S.A. DE C.V.
10	25438	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25438	\$507,341.50	\$507,341.50	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA, S.A. DE C.V.
17	25439	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25439	\$507,632.52	\$507,632.52	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	ORBE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
18	25440	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25440	\$506,821.82	\$506,821.82	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	ABRIL	EMC GROUP, S. DE R.L. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

11	25441	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25441	\$506,374.89	\$506,374.89	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A DE C.V.
19	25442	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25442	\$507,559.76	\$507,559.76	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	PLANEACION ESTRATEGICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
20	25443	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25443	\$506,690.60	\$506,690.60	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	SAYEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
12	25444	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25444	\$508,028.77	\$508,028.77	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	GRUPO HERBRICH DE MEXICO, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

21	25445	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25445	\$508,066.45	\$508,066.45	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	GRUPO ITALO-POBLANO, S. DE R. L. DE C.V.
22	25446	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25446	\$505,577.18	\$505,577.18	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
13	25447	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25447	\$506,378.79	\$506,378.79	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	CONSTRUCTORA JON & CAR, S.A. DE C.V.
23	25448	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25448	\$507,940.43	\$507,940.43	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

24	25449	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25449	\$506,378.79	\$506,378.79	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
14	25450	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25450	\$506,578.87	\$506,578.87	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	CONSTRUCION ASESORIA DISEÑO INNOVACION Y SERVICIOS AGROECOLOGICOS, S.A. DE C.V.
25	25451	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25451	\$507,449.33	\$507,449.33	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	MAYO	FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
26	25452	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	CALLE 26 NORTE ENTRE AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y AVENIDA 24 NORTE DE LA COLONIA HUMBOLT NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	HUMBOLT NORTE	983	OP/I3E001/SDUOPMP-2014-25452	\$621,246.19	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	9,939.57	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	JUNIO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

15	25453	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	22 ORIENTE ENTRE BLVD. 5 DE MAYO Y 20 NORTE, DE LA COLONIA XONACA Y DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	XONACA Y DEL ALTO	920	OP/13E002/SDUOPMP-2014-25453	\$656,767.43	\$580,931.60	75%	EN PROCESO	10,294.00	M2	9,058.72	88%	JUNIO	INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.
27	25454	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05M	AVENIDA 20 ORIENTE ENTRE BLVD. 5 DE MAYO Y BLVD. XONACA, DE LA COLONIA XONACA Y DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	XONACA Y DEL ALTO	902	OP/15E002/SDUOPMP/2014-25454	\$1,182,341.11	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	9,730.29	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	JUNIO	L.R. EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
28	25455	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05M	AV. CHIGNAHUAPAN Y PROLONGACION REFORMA, DE LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LA PAZ	402	OP/13E003/SDUOPMP-2014-25455	\$776,531.11	\$776,531.11	100%	FINIQUITADA	6,452.60	M2	6,452.60	100%	JUNIO	JOSE CARLOS FLORES MACIP

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

16	25456	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON FRESADO	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA TECNOLOGICO, DE LA COLONIA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SAN PEDRO	226	OP/13E004/SDUOPMP-2014-25456	\$580,319.78	\$352,847.88	61%	EN PROCESO	2,489.99	M2	1,518.89	61%	MAYO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
29	25457	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05M	CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE 53 SUR Y AV. TEZIUTLAN SUR, DE LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LA PAZ	460	OP/15E003/SDUOPMP-2014-25457	\$1,212,077.32	\$1,103,399.52	91%	EN PROCESO	10,066.38	M2	9,160.41	91%	JUNIO	COINFRA, S.A. DE C.V.
30	25459	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05M	PROLONGACION DE LA DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y BLVD. 18 DE NOVIEMBRE CUERPO NORTE Y BLVD. 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA TECNOLOGICO CUERPO SUR, DE LAS COLONIAS FUENTES DE GUADALUPE, LOS PINOS, VICENTE BUDIB,	FUENTES DE GUADALUPE, LOS PINOS, VICENTE BUDIB, LA CIENEGA Y EX-RANCHERERIA	2,196	OP/LPE001/SDUOPMP-2014-25459	\$3,806,375.31	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	32,266	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	JUNIO	ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

			LA CIENEGA Y EX-RANCHO REMENTERIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA													
17	25460	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON FRESADO	AVENIDA 24 SUR CUERPO ORIENTE ENTRE AVENIDA 35 ORIENTE Y AVENIDA 17 ORIENTE, DE LAS COLONIAS ALVARO OBREGÓN Y BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ALVARO OBREGÓN Y BELLA VISTA	1,021	OP/LPE003/SDUOPMP-2014-25460	\$3,400,286.84	\$2,669,647.28	79%	EN PROCESO	14,909	M3	13,567.19	91%	JULIO	CONSTRUCTORA JON & CAR, S.A. DE C.V.
31	25461	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SDUOPMP-2014-25461	\$506,432.06	\$506,432.06	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A DE C.V.
32	25462	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SDUOPMP-2014-25462	\$507,406.46	\$507,406.46	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	REDICMA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

18	25463	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25463	\$506,651.62	\$506,651.62	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	EMC GROUP, S. DE R.L. DE C.V.
33	25464	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25464	\$507,325.91	\$507,325.91	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	UGIJAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
34	25465	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25465	\$505,235.49	\$505,235.49	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	JOSE CARLOS FLORES MACIP
19	25466	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25466	\$507,353.19	\$507,353.19	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRAN LAND, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

35	25467	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25467	\$505,577.18	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	112.00	M3	EN PROCESO	EN PROCESO	JUNIO	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
36	25468	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25468	\$506,949.14	\$506,949.14	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	CONSTRUCTORA LIB, S.A. DE C.V.
20	25469	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25469	\$504,548.22	\$504,548.22	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	CONSTRUCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA COARBY, S.A. DE C.V.
37	25470	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25470	\$506,378.79	\$506,378.79	100%	EN PROCESO	112.00	M3	112	100%	JUNIO	EL RETORNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

38	25471	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25471	\$506,903.67	\$506,903.67	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	CONSTRUCTORA JON & CAR, S.A. DE C.V.
21	25472	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25472	\$508,049.56	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	112.00	M3	EN PROCESO	EN PROCESO	JUNIO	GRUPO ITALO-POBLANO, S. DE R.L. DE C.V.
39	25473	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25473	\$506,867.29	\$506,867.29	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	PLANEACION ESTRATEGICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
40	25474	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25474	\$507,146.62	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	112.00	M3	EN PROCESO	EN PROCESO	JUNIO	SAYEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

22	25475	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25475	\$505,078.29	\$505,078.29	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC, S.A. DE C.V.
41	25476	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25476	\$508,022.28	\$508,022.28	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	GRUPO HERBRICH DE MEXICO, S.A. DE C.V.
42	25477	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25477	\$507,940.43	\$507,940.43	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.
23	25478	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25478	\$507,719.53	\$507,719.53	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

43	25479	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25479	\$506,915.36	\$506,915.36	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
44	25480	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CLIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,268	OP/ADE/SD UOPMP-2014-25480	\$507,449.33	\$507,449.33	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112	100%	JUNIO	FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
24	25481	MANTENIMIENTO CON REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 0.05 M	CALLE SANTA FE O 5 PONIENTE ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE CAMINO DE STA. CECILIA, DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SANTA CRUZ BUENA VISTA	496	OP/I5E005/SDUOPMP-2014-25481	\$1,672,305.36	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	4,538.04	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	JUNIO	GRUPO ITALO-POBLANO, S.A. DE C.V.
45	25482	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION	BOULEVARD CARMEN SERDAN ENTRE BOULEVARD NORTE Y AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AMPLIACION SAN FELIPE Y SANTA MARIA LA RIVERA	1,277	OP/LPE005/SDUOPMP-2014-25482	\$4,725,115.89	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	40,735.37	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	JULIO	CCGV CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GONZALEZ - VALDEZ, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

		DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05M,														
46	25486	CONSERVACION DE AVENIDA 23 PONIENTE (SISTEMA RAAD),	AVENIDA 23 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y BOULEVARD ATLIXCO, DE LAS COLONIAS BELISARIO DOMINGUEZ, SANTA CRUZ LOS ANGELES, BENITO JUAREZ, RIVERA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL LAS PAJARITAS, LOS VOLCANES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BELISARIO DOMINGUEZ, SANTA CRUZ LOS ANGELES, BENITO JUAREZ, RIVERA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL LAS PAJARITAS, LOS VOLCANES	2,297	OP/LPE006/SDUOPMO-2014-25486	\$2,115,215.07	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	24,192.04	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	JULIO	TECNOLOGIA E INNOVACION URBANA, S.A. DE C.V.
25	25487	CONSERVACION DE BOULEVARD SAN FELIPE, (SISTEMA RAAD)	BOULEVARD SAN FELIPE ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDAN Y CALLE AQUILES SERDÁN, DE LAS COLONIAS REAL DEL MONTE, VILLA POSADAS, VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO, JESUS GONZALEZ ORTEGA	REAL DEL MONTE, VILLA POSADAS, VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO, JESUS GONZALEZ ORTEGA	1,780	OP/LPE007/SISPMP-2014-25487	\$2,791,266.34	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	24,920.00	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	JULIO	TECNOLOGIA E INNOVACION URBANA, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

			DEL MUNICIPIO DE PUEBLA													
47	70012	GIMNASIO PUEBLA SUR	AV. VEINTIOCHO DE MAYO S/N COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, C.P. 72470, DE LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA	POPULAR EMILIANO ZAPATA	182,000	OP/LPNN4/SDUOPMP-2014-70012	\$16,783,390.35	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	1,442.10	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	MAYO	BCD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
48	70013	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	PORTAL HIDALGO 14, DE LA COLONIA CENTRO	CENTRO	1,200,000	OP/I3FN9/S DUOPMP-2014-70013	\$8,539,782.13	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	1,000.00	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	MAYO	CONSTRUCTORA CARSE, S.A. DE C.V.
26	70014	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA 6 DE JUNIO RESURRECCION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL 6 DE JUNIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	6 DE JUNIO	2,000	OP/I3FN13/SDUOPMP-2014-70014	\$3,580,701.85	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	600.00	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	MAYO	ANTONIO FABIO NUÑEZ ESPINOSA

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

49	70015	SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA	HDA. STA. CLARA POL. 1, MZ. 8, LT. 01, CALLE 131 PONIENTE N. EXT. 2901 DE LA COLONIA CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CASTILLOTLA	355,000	OP/I3FN10/SDUOPMP-2014-70015	\$9,357,747.00	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	3,883.59	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	MAYO	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
50	70016	2A ETAPA COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA	HDA. STA. CLARA POL. 1, MZ. 8, LT. 01, CALLE 131 PONIENTE N. EXT. 2901 DE LA COLONIA CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CASTILLOTLA	355,000	OP/I3FN12/SDUOPMP-2014-70016	\$5,117,536.57	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	2,091.16	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	MAYO	CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA, S.A. DE C.V.
27	70017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE SANTA MARIA XONACATEPEC, PUENTE DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	PROLONGACION SAN MIGUEL ESPEJO ENTRE OCOTAL 3 Y CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA COLONIA 1 DE MAYO	1 DE MAYO	600	OP/I3FN11/SDUOPMP-2014-70017	\$5,269,858.82	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	3,700.05	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	MAYO	CONSTRUNOR, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)**

51	70018	CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	BOULEVARD NORTE ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y BOULEVARD CARMEN SERDAN, EN LAS COLONIAS SANTA MARIA LA RIBERA, CLEOTILDE TORRES Y LA LOMA	SANTA MARIA LA RIBERA, CLEOTILDE TORRES Y LA LOMA	606	OP/LPNN3/SDUOPMP-2014-70018	\$17,024,930.04	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	15,511.58	M2	EN PROCESO	EN PROCESO	MAYO	PROMOCION URBANIZACION Y VIVIENDA, S.A. DE CV.
----	-------	--	--	---	-----	-----------------------------	-----------------	------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------	------	--

