

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2012																					
APORTACIONES FEDERALES 21 REGISTROS																					
	FAIS										33,917,665	27,731,472	33,917,665	31,546,588	113.8%	70,805	0		57,946.09	57,946.09	100.0%
FISM																					
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
CALLE																					
CONSTRUCCIÓN																					
55580	CONSTR PAVIMEN ASFAL, GUARNI Y BANQ UBL. C. 7C SUR O EMILIANO ZAPATA / C. 135 PTE Y 123 PTE, 123 PTE / C. 7C SUR Y 9 SUR, Y 9 SUR ENTRE 123 PONIENTE ENTRE 121 POTE COL GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	40215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	8,199,234	2,013,041	8,199,234	8,127,798	403.8%	0	0		11,146.76	11,146.76	100.0%
55217	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBL EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE SUN (SALÓN PARROQUIAL) DE LA COLONIA SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30542	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,062,654	1,062,654	1,062,654	961,423	90.5%	0	0		2,231.87	2,231.87	100.0%
55515	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBL EN PRIV. 105 A PTE / PRIV. A PONIENTE DE LA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPT COL ARBOLEDAS DE LOMA BELLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	218,389	218,389	218,389	199,997	91.6%	0	0		347.40	347.40	100.0%
55341	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BETUNIAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA SAN RAMÓN 4A. SECCIÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,135,461	2,135,461	2,135,461	2,073,089	97.1%	0	0		3,564.72	3,564.72	100.0%
55189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CLARA GÓRDIVA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y BARRANCA DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30541	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,107,991	2,107,991	2,107,991	2,010,624	95.4%	0	0		3,067.52	3,067.52	100.0%
54660	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE ENCINOS DE LA COLONIA GETSEMANI	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30536	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,087,609	1,087,609	1,087,609	885,040	81.4%	0	0		1,624.00	1,624.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
55165	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAMBUESO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LAURELES DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30539	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	830,734	830,734	830,734	677,977	81.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,564.48	1,564.48	100.0%
54554	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE BARRANCA Y CALLE LIBERTADORES DE LA COLONIA 1º MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30528	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,601,684	1,601,684	1,601,684	1,481,458	92.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,343.55	2,343.55	100.0%
54394	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLE IRIS CORDOBA REYES DE LA COLONIA SAN RAMÓN CASTILLO LA 4TA SECCIÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30524	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	910,775	910,775	910,775	870,037	95.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,359.70	1,359.70	100.0%
55321	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL ENTRE AVENIDA FRAMBOYÁN Y CALLE CEDRO Y PRIVADA NOGAL ENTRE CALLE NOGAL Y CERRADA COL EL RIEGO SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30551	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	555,865	555,865	555,865	555,865	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	837.16	837.16	100.0%
55469	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE POPOCATEPETL ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE CAMINO REAL A CHOLULA DE LA COLONIA SANTA CRUZ GUADALUPE	114-PUEBLA	SANTA CRUZ LA IXTLA	RURAL	40207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,179,837	1,179,837	1,179,837	1,054,662	89.4%	70,805	0	METROS CUADRADOS	2,135.02	2,135.02	100.0%
54428	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN MORELIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BARRANCA DE LA COLONIA TILOSTOC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30525	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	476,896	476,896	476,896	430,593	90.3%	0	0	METROS CUADRADOS	545.51	545.51	100.0%
55435	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SANTA MONICA ENTRE CAMINO REAL A BALCONES Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA SANTA LUCIA	114-PUEBLA	SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	40193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	829,021	829,021	829,021	707,554	85.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150.62	1,150.62	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
54615	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 10 B SUR ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DE LA COLONIA EL ÁNGEL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30535	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	453,141	453,141	453,141	403,218	89.0%	0	0	METROS CUADRADOS	633.01	633.01	100.0%
54594	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 2 ENTRE PROLONGACIÓN JOSÉ MARTÍ Y BARRANCA DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA	114-PUEBLA	FRATERNIDAD	RURAL	30529	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,093,437	2,093,437	2,093,437	1,965,223	93.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,738.17	3,738.17	100.0%
55414	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 3 A DE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA CUAÚHTEMOC Y AVENIDA GUADALUPE COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	40182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4,114,065	4,114,065	4,114,065	3,845,347	93.5%	0	0	METROS CUADRADOS	7,228.06	7,228.06	100.0%
54685	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 8 NORTE Y FIN DE LA CALLE HACIA LA 4 NORTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30538	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	462,029	462,029	462,029	405,363	87.7%	0	0	METROS CUADRADOS	835.52	835.52	100.0%
54366	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MORELIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA LIBERTAD TECOLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30519	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	693,146	693,146	693,146	671,864	96.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,496.62	1,496.62	100.0%
55248	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 108 PONIENTE ENTRE VÍA CORTA A SANTA ANA Y FINAL DE LA COLONIA CENTRAL DE ABASTOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30550	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,796,210	1,796,210	1,796,210	1,787,344	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	5,227.39	5,227.39	100.0%
55360	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE CRISANTEMO ENTRE CALLE BUCAMBILLAS Y CALLE HERRADURA DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,918,030	1,918,030	1,918,030	1,336,087	69.7%	0	0	METROS CUADRADOS	4,872.26	4,872.26	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
55385	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE 63 F ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR Y 10 SUR DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,191,457	1,191,457	1,191,457	1,096,025	92.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996.75	1,996.75	100.0%