

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado                             | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                        | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        |          |
|--|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|  |   |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|  |   |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| <b>21-PUEBLA RECURSO 2011</b>              |   |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| <b>APORTACIONES FEDERALES 80 REGISTROS</b> |   |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |                        |          |
|  | FAIS  |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  | 128,749,201                       | 128,749,201            | 128,749,201 | 128,013,334 | 99.4%  | 3,999,304 | 0             |                  | 448,242.31       | 448,236.05             | 100.0%   |
| <b>FISM</b>                                |   |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |                        |          |
|  | AGUA POTABLE  |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |                        |          |
|  | SISTEMA DE AGUA POTABLE   |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |                        |          |
|  | CONSTRUCCIÓN  |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 148945                                     | ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADA EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 23 DE MAYO ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CIRCUITO 2 DE OCTUBRE BARRANCA HONDA   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30458              | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 217,365                           | 217,365                | 217,365     | 217,365     | 100.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 100.00           | 100.00                 | 100.0%   |
|  | DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE   |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 149072                                     | FORMACIÓN DE BORDO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, DEMOLICIÓN DE VERTEDOR Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES UBICADA EN LAGUNA DE CHAPULCO DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE      | 114-PUEBLA | SAN JOSÉ CHAPULCO          | RURAL  | 30514              | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 234,000                           | 234,000                | 234,000     | 234,000     | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CÚBICOS   | 106.50           | 106.50                 | 100.0%   |
|  | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS  |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |                        |          |
|  | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL   |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 148796                                     | EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADA EN PREDIO TETELITLA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN   | 114-PUEBLA | LA RESURRECCIÓN            | URBANO | 30449.0            | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                     | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,381,419                         | 1,381,419              | 1,381,419   | 1,381,419   | 100.0%   | 0         | 0             | POZOS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |
| 148797                                     | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARQUE COLÓN DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC   | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC    | URBANO | 30450.0            | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                     | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,196,219                         | 1,196,219              | 1,196,219   | 1,196,219   | 100.0%   | 0         | 0             | POZOS            | 1.00             | 0.90                   | 90.0%    |
|  | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO   |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 149394                                     | ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. MARGARITAS, CALLE INSPECTORÍA, C. BUGAMBILIAS, C. SIN NOMBRE, CALLE TULIPANES. CALLE JAZMINES, CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA A TECOLA JUNTA AUX. SAN ANDRÉS AZUMIATLA | 114-PUEBLA | SAN ANDRÉS AZUMIATLA       | URBANO | 40156-1            | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 798,977                           | 798,977                | 798,977     | 798,977     | 100.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 1,669.20         | 1,669.20               | 100.0%   |
|  | AMPLIACIÓN  |            |                            |        |                    |                   |                               |  |  |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |                        |          |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        |          |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |  |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |  |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 149362         | AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO UBICADA EN COLECTOR SANITARIO PONIENTE (COLECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BARRANCA PUENTE U OCHO Y EMILIANO ZAPATA) DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA | 114-PUEBLA | SAN MIGUEL CANOA           | URBANO | 40146-1            | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,176,780                         | 2,176,780              | 2,176,780  | 2,176,780 | 100.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 2,581.19         | 2,581.19               | 100.0%   |
|                | URBANIZACIÓN MUNICIPAL   |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |          |
|                | CALLES   |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |          |
|                | CONSTRUCCIÓN   |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 147116         | CONSTRU CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y PROLONGACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO,   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30436.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 3,728,784                         | 3,728,784              | 3,728,784  | 3,728,784 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 5,858.45         | 5,858.45               | 100.0%   |
| 147136         | CONSTRU DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE GERANIO ENTRE CALLE 17 SUR Y LAS CARMELITAS O 25 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30492.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 4,896,274                         | 4,896,274              | 4,896,274  | 4,896,274 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 5,310.72         | 5,310.72               | 100.0%   |
| 146830         | CONSTRU DE PAVI CONCR ASFÁLTI, GUARNIS Y BANQS EN C. FLORES MAGÓN / PAVI EXIST Y C. HNOS SERDÁN Y C. HNOS SERDÁN /C. FLORES MAGÓN Y C. INSURGENTES COL GPE HIDALGO                             | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30413.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,164,804                         | 2,164,804              | 2,164,804  | 2,164,804 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 3,829.67         | 3,829.67               | 100.0%   |
| 146702         | CONSTRU DE PAVI CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA MARTHA / CARRETERA A SAN MIGUEL CANOA Y ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCIÓN, COL SANTA ROSA                           | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30479.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 846,373                           | 846,373                | 846,373    | 846,373   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 2,253.84         | 2,253.84               | 100.0%   |
| 147127         | CONSTRU DE PAVIM DE CONCR ASFÁL, GUARNI Y BANQ UBIC EN C. PORFIRIO DIAZ ENTRE C. FRANCISCO VILLA Y C. CARMEN SERDÁN COL SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30476.0            | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 627,279                           | 627,279                | 627,279    | 627,279   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,037.34         | 1,037.34               | 100.0%   |
| 147138         | CONSTRU DE PAVIM DE CONCR ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CAMINO CAMPO REAL / C. BUGAMBILIAS Y CALLE MANUEL ALONSO COL STA MARGARITA  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30495.0            | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,597,237                         | 2,597,237              | 2,597,237  | 2,597,237 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 3,688.87         | 3,688.87               | 100.0%   |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector           | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        |          |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |  |            |                            |        |                    |                   |  |                     |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |  |            |                            |        |                    |                   |  |                     |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 1              | 2  | 3          | 4                          | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9                   | 10   | 11   | 14                                | 15                     | 16         | 17        | 18=15/13   | 19        | 20            | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 |
| 147135         | CONSTRU DE PAVIM DE CONCRETO ASFÁLTICO EN SEGUNDA CALLE B DE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 95 PONIENTE Y CALLE 89 PONIENTE DE LA COLONIA JARDÍN.                          | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30491.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 532,255                           | 532,255                | 532,255    | 532,255   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 916.54           | 916.54                 | 100.0%   |
| 147129         | CONSTRU DE PAVIM DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN AVENIDA SANTA LUCÍA / AV/ LAS TORRES Y C. SAN MIGUEL COL SN DIEGO MANZANILLA 1ERA SECC/                   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30480.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,722,086                         | 2,722,086              | 2,722,086  | 2,722,086 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 4,728.35         | 4,728.35               | 100.0%   |
| 147122         | CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE BARRA DE NAUTLA Y CALLE TAXCO DE LA COL PLAYAS DEL SUR | 114-PUEBLA | PLAYAS DEL SUR             | RURAL  | 30469.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 850,519                           | 850,519                | 850,519    | 850,519   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,353.93         | 1,353.93               | 100.0%   |
| 147123         | CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN C. NARANJO ENTRE C. BOSQUES DE MANZANILLA Y AV. CAMINO REAL A MANZANILLA, BOSQUES DE MANZANILLA              | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30470.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 917,918                           | 917,918                | 917,918    | 917,918   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,899.40         | 1,899.40               | 100.0%   |
| 147132         | CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQU EN C. MATAMOROS ENTRE CALLE GUERRERO Y C. PEDRO MORENO, COL VICENTE GUERRERO                     | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30484.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,542,534                         | 1,542,534              | 1,542,534  | 1,532,817 | 99.4%  | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,840.49         | 1,840.49               | 100.0%   |
| 147131         | CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN C. ALLENDE / C. ACATLÁN Y C. ATLIXCO DE LA COL VICENTE GUERRERO                   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30483.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 706,119                           | 706,119                | 706,119    | 706,119   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,038.51         | 1,038.51               | 100.0%   |
| 147137         | CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE TEPETITLÁN ENTRE 2DA DE JUÁREZ Y GUERRERO DE LA COL VICENTE GUERRERO                            | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30493.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 982,193                           | 982,193                | 982,193    | 982,193   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,823.85         | 1,823.85               | 100.0%   |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        |          |
|----------------|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |   |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |   |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 147119         | CONSTRU PAVIM ADOQUÍN UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A LA JOSEFINA Y ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO   | 114-PUEBLA | SAN SEBASTIÁN DE APARICIO  | URBANO | 30461.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,241,416                         | 1,241,416              | 1,241,416  | 1,241,416 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 2,207.70         | 2,207.70               | 100.0%   |
| 147130         | CONSTRU PAVIME CONCR ASFÁL, GUARNI Y BANQ EN C. 16 DE SEPT/C. 103 PTE Y 105 PTE DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30482.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 990,662                           | 990,662                | 990,662    | 990,662   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,330.45         | 1,330.45               | 100.0%   |
| 147120         | CONSTRU PAVIME DE CONCRETO ASFÁLTICO, BANQ CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN C. EUCALIPTO / C. FRESNO Y C. RÍO BRAVO DE LA COL ENGINAR 1A. SECC                                    | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30465.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,073,391                         | 1,073,391              | 1,073,391  | 924,086   | 86.1%  | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,872.14         | 1,872.14               | 100.0%   |
| 147126         | CONSTRU PAVIMEN CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN C. AGUSTÍN DE ITURBIDE /CARRE PUEBLA-TLAXCALA Y PRIV ZARAGOZA COL SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS                           | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30475.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 429,061                           | 429,061                | 429,061    | 429,061   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 718.28           | 718.28                 | 100.0%   |
| 147134         | CONSTRU PAVIMEN CONCRETO ASFÁLTICO. GUARNI Y BANQ EN CALLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA, DE LA COL DEL VALLE  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30490.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 3,796,028                         | 3,796,028              | 3,796,028  | 3,796,028 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 6,649.58         | 6,649.58               | 100.0%   |
| 147121         | CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE OYAMEL ENTRE CALLE FRESNO Y C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO DE LA COL ENGINAR 1A SECC                              | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30468.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,344,635                         | 1,344,635              | 1,344,635  | 1,344,635 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 2,128.90         | 2,128.90               | 100.0%   |
| 146831         | CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNIS Y BANQ CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO / CALLES CLAVIERO Y BARRANCA DE LA COL FRANCISCO JAVIER CLAVIERO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30464.0            | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,058,402                         | 1,058,402              | 1,058,402  | 1,058,402 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,852.85         | 1,852.85               | 100.0%   |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad                    | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        |          |
|----------------|---|------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |   |            |                              |        |                    |                   |  |              |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |   |            |                              |        |                    |                   |  |              |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 147118         | CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE AJUSCO ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE MALINTZI DE LA COL JARDINES DE SAN JOSÉ  | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC      | URBANO | 30448.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 751,867                           | 751,867                | 751,867    | 751,867   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,488.27         | 1,488.27               | 100.0%   |
| 147117         | CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQUETAS UBIC C. MANZANO/CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y C. LOS LAURELES DE LA COL BQUES DE MANZANILLA                         | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 30445.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,402,209                         | 1,402,209              | 1,402,209  | 1,402,209 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 2,919.53         | 2,919.53               | 100.0%   |
| 147125         | CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN MATÍAS ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA LUCÍA DE LA COL SANTA LUCÍA                          | 114-PUEBLA | SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO | RURAL  | 30474.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,494,967                         | 1,494,967              | 1,494,967  | 1,494,967 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 2,164.07         | 2,164.07               | 100.0%   |
| 146690         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMNTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y BARRANCA DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 30435.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,209,315                         | 2,209,315              | 2,209,315  | 2,209,315 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 3,714.00         | 3,714.00               | 100.0%   |
| 146677         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMEN DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LERDO DE TEJADA / CALLES IGNACIO ALLENDE Y CAMINO REAL DE LA COL AMPLIACIÓN HISTORIADORES      | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 30415.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,223,028                         | 1,223,028              | 1,223,028  | 1,223,028 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 2,492.60         | 2,492.60               | 100.0%   |
| 146679         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CAMINO VIEJO A BALCONES / CALLES ARTÍCULO II Y ENTRADA A INFONAVIT SANTA LUCÍA COL SANTA LUCÍA   | 114-PUEBLA | SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO | RURAL  | 30417.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,400,726                         | 2,400,726              | 2,400,726  | 2,400,726 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 3,362.23         | 3,362.23               | 100.0%   |
| 146695         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL LAS HUERTAS    | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 30459.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 620,998                           | 620,998                | 620,998    | 620,998   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 656.09           | 656.09                 | 100.0%   |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector           | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        |          |
|----------------|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |   |            |                            |        |                    |                   |  |                     |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |   |            |                            |        |                    |                   |  |                     |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 146676         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROLONGACIÓN DE LA 23 PONIENTE / BLVD ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALLE 55 SUR COL REFORMA SUR.  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30411.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,245,301                         | 1,245,301              | 1,245,301  | 1,245,301  | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 2,041.83         | 2,041.83               | 100.0%   |
| 146689         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ /CALLES 10 DE MAYO Y PRIVADA CUAUHTÉMOC DE LA COL UNIÓN ANTORCHISTA      | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30434.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,636,928                         | 2,636,928              | 2,636,928  | 2,636,928  | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 4,215.58         | 4,215.58               | 100.0%   |
| 146678         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ, DE LA JUNTA AUXILIAR STA MARÍA XONACATEPEC | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC    | URBANO | 30416.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 983,891                           | 983,891                | 983,891    | 983,891    | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,876.38         | 1,876.38               | 100.0%   |
| 146700         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MOUSART ENTRE VÍA CORTA A SANTA ANA Y 15 NORTE DE LA COLONIA JORGE MURAD                           | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30473.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 476,281                           | 476,281                | 476,281    | 476,281    | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,037.40         | 1,037.40               | 100.0%   |
| 146686         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO / PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR Y PROLONGACIÓN MIGUEL DE LA MADRID DE LA COLS.N.T.E.  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30424.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 12,592,054                        | 12,592,054             | 12,592,054 | 12,592,054 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 13,084.76        | 13,084.76              | 100.0%   |
| 146832         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AZTECA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL CANOA Y BOMBA 2 DE LA COLONIA XAXAHUEN                         | 114-PUEBLA | NUEVA COLONIA DE XAXAHUÉN  | RURAL  | 30466.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 634,597                           | 634,597                | 634,597    | 634,597    | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,263.89         | 1,263.89               | 100.0%   |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        |          |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |  |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |  |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 1              | 2  | 3          | 4                          | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9            | 10   | 11   | 14                                | 15                     | 16         | 17        | 18=15/13   | 19        | 20            | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 |
| 146698         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BARRA DE NAUTLA ENTRE CALLE PARICUTÍN Y CALLE RÍO PAPALOAPAN DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR             | 114-PUEBLA | PLAYAS DEL SUR             | RURAL  | 30467.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,212,002                         | 2,212,002              | 2,212,002  | 2,212,002 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 4,195.17         | 4,195.17               | 100.0%   |
| 146685         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BUENOS AIRES ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ROSALES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA     | 114-PUEBLA | SAN ANDRÉS AZUMIATLA       | URBANO | 30423.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 7,325,902                         | 7,325,902              | 7,325,902  | 7,325,902 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 10,111.98        | 10,111.98              | 100.0%   |
| 146680         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLE DURAZNO Y TERRENO PRIVADO DE LA COLONIA LOMA BONITA CALERAS                     | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30418.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,115,452                         | 1,115,452              | 1,115,452  | 1,115,452 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,258.07         | 1,258.07               | 100.0%   |
| 146691         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CISNES ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE PRIMAVERA DE LA COLONIA LAS AVES                                  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30437.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 570,540                           | 570,540                | 570,540    | 570,540   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 910.59           | 910.59                 | 100.0%   |
| 146694         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL SAN CRISTÓBAL TULCINGO CALERAS | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30446.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 368,493                           | 368,493                | 368,493    | 368,493   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 636.40           | 636.40                 | 100.0%   |
| 146688         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PARICUTÍN ENTRE AVENIDA PLAYA NORTE Y BARRA DE NAUTLA DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR                   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30426.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 615,933                           | 615,933                | 615,933    | 615,933   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 663.33           | 663.33                 | 100.0%   |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad                       | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        |          |
|----------------|---|------------|---------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |   |            |                                 |        |                    |                   |  |              |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |   |            |                                 |        |                    |                   |  |              |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 146684         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PINOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZOS DE LA COLONIA SAN RAMÓN 4A. SECCIÓN             | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA      | URBANO | 30422.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,819,925                         | 1,819,925              | 1,819,925  | 1,819,925 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 3,918.93         | 3,918.93               | 100.0%   |
| 146699         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRIVADA 145 PONIENTE ENTRE 17 Y 19 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA                  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA      | URBANO | 30472.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,030,137                         | 1,030,137              | 1,030,137  | 1,030,137 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,668.53         | 1,668.53               | 100.0%   |
| 146692         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA TEPEYAC     | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA      | URBANO | 30438.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 632,079                           | 632,079                | 632,079    | 632,079   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,262.67         | 1,262.67               | 100.0%   |
| 146683         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y DIAGONAL DE LA 10 SUR DE LA COLONIA EL SALVADOR        | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA      | URBANO | 30421.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,595,811                         | 1,595,811              | 1,595,811  | 1,595,811 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 3,250.23         | 3,250.23               | 100.0%   |
| 147133         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA 89 A ORIENTE ENTRE 6 SUR Y 8 SUR DE LA COLONIA LA MORA                                     | 114-PUEBLA | ARTÍCULO PRIMERO CONSTITUCIONAL | RURAL  | 30489.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 748,954                           | 748,954                | 748,954    | 748,954   | 100.0%   | 130,119   | 0             | METROS CUADRADOS | 1,491.02         | 1,491.02               | 100.0%   |
| 146693         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PRIVADA LUIS CABRERA DE LA COLONIA ARTÍCULO 1 | 114-PUEBLA | ARTÍCULO PRIMERO CONSTITUCIONAL | RURAL  | 30439.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 546,480                           | 546,480                | 546,480    | 546,480   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 824.54           | 824.54                 | 100.0%   |



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |  |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |  |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |          |
| 1              | 2  | 3          | 4                          | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9  | 10   | 11   | 14                                | 15                     | 16         | 17        | 18=15/13 | 19   | 20        | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 |
| 146701         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30477.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,996,537                         | 1,996,537              | 1,996,537  | 1,996,537 | 100.0%   | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 5,377.23         | 5,377.23               | 100.0%   |
| 147115         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS / CALLE VILLA DEL CERRO Y CALLE LAS FLORES DE LA COL. GUADALUPE XONACATEPEC   | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC    | URBANO | 30412.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,215,988                         | 1,215,988              | 1,215,988  | 1,215,988 | 100.0%   | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 2,473.00         | 2,473.00               | 100.0%   |
| 146687         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE CABO BAJO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30425.0            | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 635,721                           | 635,721                | 635,721    | 635,721   | 100.0%   | 3,869,185  | 0         | METROS CUADRADOS | 1,222.29         | 1,222.29               | 100.0%   |
| 146681         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CAMINO REAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES                           | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30419.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 541,130                           | 541,130                | 541,130    | 541,130   | 100.0%   | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 1,280.00         | 1,280.00               | 100.0%   |
| 144326         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 95 ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30410.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,209,794                         | 1,209,794              | 1,209,794  | 1,209,794 | 100.0%   | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 2,138.51         | 2,138.51               | 100.0%   |
| 146682         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC    | URBANO | 30420.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,212,602                         | 1,212,602              | 1,212,602  | 1,212,602 | 100.0%   | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 2,152.98         | 2,152.98               | 100.0%   |
| 147124         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE OLIVO ENTRE CALLES BOSQUES DE MANZANILLA Y AVENIDA CAMINO REAL BOSQUES DE MANZANILLA  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30471.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 746,827                           | 746,827                | 746,827    | 720,949   | 96.5%    | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 1,509.64         | 1,509.64               | 100.0%   |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad                       | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector           | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                              |                  |                        |          |          |
|----------------|--|------------|---------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------------------|------------------|------------------------|----------|----------|
|                |  |            |                                 |        |                    |                   |  |                     |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida             | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |          |
|                |  |            |                                 |        |                    |                   |  |                     |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                              |                  |                        |          | 18=15/13 |
| 146696         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD ENTRE CALLE PANTEPEC Y CALLE PINO SUÁREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ       | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA      | URBANO | 30462.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,875,414                         | 2,875,414              | 2,875,414  | 2,875,414 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS             | 3,243.29         | 3,243.29               | 100.0%   |          |
| 146697         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA      | URBANO | 30463.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 508,504                           | 508,504                | 508,504    | 508,504   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS             | 546.19           | 546.19                 | 100.0%   |          |
| 147128         | CONSTRU PAVIM DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN C. MANUEL M. DIEGUEZ / C. CIPRES Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA ARTÍCULO 1                                     | 114-PUEBLA | ARTÍCULO PRIMERO CONSTITUCIONAL | RURAL  | 30478.0            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 455,742                           | 455,742                | 455,742    | 455,742   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS             | 950.34           | 950.34                 | 100.0%   |          |
| 149483         | TERCERA ETAPA SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA                                   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA      | URBANO | 60402              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 6,481,866                         | 6,481,866              | 6,481,866  | 6,481,866 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS             | 300,000.00       | 300,000.00             | 100.0%   |          |
|                | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES   |            |                                 |        |                    |                   |  |                     |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                              |                  |                        |          |          |
|                | RED DE ELECTRICIDAD  |            |                                 |        |                    |                   |  |                     |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                              |                  |                        |          |          |
|                | AMPLIACIÓN   |            |                                 |        |                    |                   |  |                     |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                              |                  |                        |          |          |
| 149313         | SUBESTACIÓN TIPO RURAL EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE LOS PILARES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA   | 114-PUEBLA | SAN MIGUEL CANOA                | URBANO | 30517              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 136,000                           | 136,000                | 136,000    | 136,000   | 100.0%   | 0         | 0             | TRANSFORMADOR                | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |          |
|                | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA   |            |                                 |        |                    |                   |  |                     |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                              |                  |                        |          |          |
|                | SECUNDARIA   |            |                                 |        |                    |                   |  |                     |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                              |                  |                        |          |          |
|                | CONSTRUCCIÓN   |            |                                 |        |                    |                   |  |                     |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                              |                  |                        |          |          |
| 147465         | CONSTRU BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL BACHILLERATO GRAL OFICIAL "BENITO JUÁREZ GARCÍA" AV PABLO NERUDA S/N DE LA COL BALCONES DEL SUR  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA      | URBANO | 30440.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL                             | OTROS               | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,126,067                         | 1,126,067              | 1,126,067  | 1,126,067 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |          |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector           | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                           |                  |                        |          |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |  |            |                            |        |                    |                   |                  |           |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida          | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |  |            |                            |        |                    |                   |                  |           |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                           |                  |                        |          |
| 147468         | CONSTRU DE 2 AULAS ADOSADAS, ESTRUCTURA U-2-C EN EL BACHILLERATO OFICIAL QUETZALCOATL PROLONG DE LA 14 SUR S/N / C. 14 A SUR Y 111 B OTE U.H. SAN JORGE      | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30443.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 682,058                           | 682,058                | 682,058    | 682,058   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS , AULAS  | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |
| 147467         | CONSTRU DE 2 AULAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLE GRAL OFICIAL "VICENTE SUÁREZ FERRER" PROLON DE LA 3 SUR NO. 513 DE LA COL GUADALUPE HIDALGO  | 114-PUEBLA | GUADALUPE                  | RURAL  | 30442.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,165,502                         | 1,165,502              | 1,165,502  | 1,165,502 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS , AULAS  | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |
| 147469         | CONSTRU DE 3 AULAS, MÓD SANITA Y ESCAL ESTRU U-2C EN EL BACHILLE GRAL "JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ DE LAS CUEVAS" PROLON 11 SUR Y 145 PTE S/N COL SAN BERNABÉ TEMOX | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30444.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,363,499                         | 2,363,499              | 2,363,499  | 2,363,499 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS , AULAS  | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |
| 147471         | CONSTRU DE 6 AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLE GENERAL OFICIAL "CARMEN SERDÁN" BOULEVARD INDEPENDEN S/N ZDA SECCIÓN COL SAN MIGUEL MAYORAZGO  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30499.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,983,440                         | 1,983,440              | 1,983,440  | 1,764,492 | 89.0%  | 0         | 0             | METROS CUADRADOS , AULAS  | 6.00             | 2.40                   | 40.0%    |
| 147461         | CONSTRU LABORAT POLIFUNCI Y 2 AULAS ADOSADOS ESTRUCTURA U-2C EN BACHILLE GRAL OFICIAL "RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" EN PROLON 11 SUR S/N COL UNIÓN ANTORCHISTA  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30428.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,321,857                         | 1,321,857              | 1,321,857  | 1,321,857 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS , AULAS  | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |
| 147229         | CONSTRU TALLER DE CÓMP, BIBLIOTECA, DIRECC PROVISI Y ESCAL EN ESTRUCTURA U-2C BACHI GRAL OFAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" J.A. STA MARÍA XONACATEPEC     | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC    | URBANO | 30427.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,558,159                         | 2,558,159              | 2,558,159  | 2,558,159 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS , TALLER | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |
| 147463         | CONSTRU TALLER DE CÓMP Y 2 AULAS ADOSADOS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLE GRAL OFAL "GREGORIO DE GANTE" CALLE 143 B PONIENTE S/N COL SN ISIDRO CASTILLOTLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30430.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,845,075                         | 1,845,075              | 1,845,075  | 1,845,075 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS , AULAS  | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |
| 147466         | CONSTRU 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL U-1C EN EL BACHILLERATO EMSAD "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CALLE LOMA RAYA S/N DE LA COL CERRO DEL TOLTEPEC                  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30441.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 522,174                           | 522,174                | 522,174    | 522,174   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS , AULAS  | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                        |                  |                        |          |
|----------------|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |   |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida       | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |   |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                        |                  |                        |          |
| 1              | 2   | 3          | 4                          | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9  | 10   | 11   | 14                                | 15                     | 16         | 17        | 18=15/13   | 19        | 20            | 21                     | 22               | 23                     | 24=21/20 |
| 147462         | CONSTRU 3 AULAS, DIRECCIÓN Y ESCALERA, ESTRUCTURA U-2-C EN EL BACHILLERATO EMSAD CITLALTEPETL UBICADA EN CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO NO. 2 COL STA CRUZ BUENA VISTA                  | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30429.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL                             | OTROS  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,950,152                         | 1,950,152              | 1,950,152  | 1,950,152 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS AULAS | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |
| 147464         | CONSTRU 3 AULAS, MÓD SANITA Y ESCALERA ESTRUCT U-2C EN EL BACHILLE GRAL OFAL NICOLÁS BRAVO C. MIGUEL DE LA MADRID Y RETORNO TIERRA S/N CONJUNTO HABITA LARES SAN ALFONSO            | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30431.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL                             | OTROS  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,285,091                         | 2,285,091              | 2,285,091  | 2,285,091 | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS AULAS | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |
| 147470         | DEMOLICIÓN Y CONSTRU DE 2 AULAS ESTRUCT REGIONAL "C" EN LA PRIM FED MATUTINA JORGE MURAD MACLUF EN C. ALBERTO MIRANDA CASTRO S/N DE LAU.H. S.N.T.E.                                 | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30498.0            | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL                             | OTROS  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 816,685                           | 816,685                | 816,685    | 816,685   | 100.0%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS AULAS | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |
|                | GASTOS INDIRECTOS   |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                        |                  |                        |          |
|                | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS   |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                        |                  |                        |          |
|                | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                        |                  |                        |          |
| 149415         | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA   | 114-PUEBLA | SAN ANDRÉS AZUMIATLA       | URBANO | 40163              | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 301,405                           | 301,405                | 301,405    | 267,774   | 88.8%  | 0         | 0             | PROYECTO               | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |
| 149031         | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC                                      | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC    | URBANO | 30513              | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 727,287                           | 727,287                | 727,287    | 727,287   | 100.0%   | 0         | 0             | PROYECTO               | 1.00             | 0.95                   | 95.0%    |
|                | SEGUIMIENTO DE OBRA   |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                        |                  |                        |          |
|                | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA  |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                        |                  |                        |          |
| 149094         | GASTOS INDIRECTOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE          | URBANO | 30516              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y                     | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE                                    | 4,300,000                         | 4,300,000              | 4,300,000  | 4,240,625 | 98.6%  | 0         | 0             | PAGO                   | 1.00             | 0.99                   | 99.0%    |
|                | MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  |            |                            |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                        |                  |                        |          |
| 148883         | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 114-PUEBLA | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 30456              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 248,564                           | 248,564                | 248,564    | 124,282   | 50.0%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN            | 4.00             | 3.00                   | 75.0%    |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTR

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad           | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        |          |
|----------------|---|------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |   |            |                     |        |                    |                   |  |              |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |   |            |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 1              | 2   | 3          | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9            | 10   | 11   | 14                                | 15                     | 16         | 17       | 18=15/13   | 19        | 20            | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 |
| 148858         | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 114-PUEBLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30455              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 229,461                           | 229,461                | 229,461    | 114,730  | 50.0%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 6.00             | 4.50                   | 75.0%    |