

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2008																					
APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS																					
	FAIS										23,960,911	23,960,911	23,960,911	19,125,959	79.8%	0	0		25,545.00	25,542.89	100.0%
	FISM																				
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
136133	CONSTRU PAVIMENTO CON ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQ EN CALLE CANADA / CALLE LA LOMA Y CALLE DIAGONAL CENTRAL O; C. REVOLUCIÓN / C. CANADÁ Y C. MONTEALBÁN; COL STA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60399	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	13,125,678	13,125,678	13,125,678	9,708,060	74.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,394.09	13,394.09	100.0%
135585	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE INDEPENDENCIA Y CORREGIDORA DE LA COLONIA MIRAVALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60377	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,857,901	1,857,901	1,857,901	1,765,213	95.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,957.11	2,957.11	100.0%
135741	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 44 NORTE ENTRE CALLE 106 ORIENTE Y CALLE 104 B ORIENTE DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60382	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	213,006	213,006	213,006	213,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	295.26	295.26	100.0%
135552	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE YUCATÁN Y BARRANCA HONDA DE LA COLONIA MÉXICO 83	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60374	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	637,893	637,893	637,893	548,633	86.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.09	1,240.09	100.0%
135702	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	871,694	871,694	871,694	766,663	88.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,282.89	1,282.89	100.0%
135635	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SAN ANDRÉS ENTRE CALLES SANTA RITA Y CALLE SANTA LUCÍA DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	60379	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,543,621	1,543,621	1,543,621	1,257,496	81.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,034.61	2,034.61	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
135531	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 87 A ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 16 SUR Y CALLE 18 SUR, DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	RURAL	60373	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	296,663	296,663	296,663	176,653	59.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,859.95	3,859.95	100.0%
135485	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE DEL MARQUEZ SUR Y CALLE LOMA LINDA DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	429,015	429,015	429,015	409,962	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	460.00	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
	OTROS NIVELES																				
135774	CONSTRU 3 AULAS, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA, ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO EMSAD OCTAVIO PAZ EN CALLE ZARAGOZA SIN ESQ. CALLE 4 PTE BARRIO SANTA CATARINA J.A.SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	858,783	858,783	858,783	204,352	23.8%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	3.00	1.00	33.3%
	GASTOS INDIRECTOS																				
	SEGUIMIENTO DE OBRA																				
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																				
135398	GASTOS INDIRECTOS SUPERVISIÓN DE OBRA TRABAJOS ADMON EXTRAORDINARIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A SUPERVISIÓN DE OBRA, EQUIPO DE FOTOGRAFIA, COMBUSTIBLES, COLONIA AMOR.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60369	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,590,036	3,590,036	3,590,036	3,539,300	98.6%	0	0	PAGO	16.00	15.89	99.3%
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																				
135368	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS PAPELERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO, COMBUSTIBLE ENTRE OTROS, UBICADA EN LA COLONIA AMOR.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60368	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%
135334	GASTOS INDIRECTOS UBICADA EN LA COLONIA AMOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60367	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	440,621	440,621	440,621	440,621	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%