

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1	2	3	4	5	6/3	8	9	10	10/9										
21-PUEBLA RECURSO 2009																			
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																			
	FAIS										113,081,359	113,072,378	113,072,378	110,162,695	97.0%		251,402	251,402	100.0%
	FISM																		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																		
	CONSTRUCCION																		
137304	COLECTO SANITA CANOA UBICA EN COLECTOR SANIT PTE (CARRET Y CALLE LOS PILARES) Y COLECTOR SANITARIO OTE (CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LAS FLORES Y RAMAL PRINCIPAL) DE LA COLONIA JA SN MIGUEL CANOA (PRODEER)	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	40009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,983,945	1,983,945	1,983,945	1,881,453	95.0%	METRO LINEAL	4,005	4,005	100.0%
137310	COLECTOR SANITARIO PONIENTE Y COLECTOR SANITARIO ORIENTE UBICADA EN PANTEÓN Y BACHILLERATO DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION (PRODEER)	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	40008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	865,671	865,671	865,671	865,671	100.0%	METRO LINEAL	1,296	1,296	100.0%
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																		
135570	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRO ZACACHIMALPA (APAZU)	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP	1,809,296	1,809,296	1,809,296	1,809,296	100.0%	PLANTA	1	1	100.0%
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
	OTROS																		
135571	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA SAN PEDRO ZACACHIMALPA (APAZU)	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP	848,100	848,100	848,100	848,100	100.0%	OBRA	1	1	100.0%
135572	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA SAN ANDRES AZUMIATLA (APAZU)	114-PUEBLA	SAN ANDRES AZUMIATLA	URBANO	30191	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP	4,700,506	4,700,506	4,700,506	4,700,506	100.0%	OBRA	1	1	100.0%
	URBANIZACION MUNICIPAL																		
	CALLES																		
	CONSTRUCCION																		
135573	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 5 DE MAYO (NADROS) ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y MARTIRES DE RIO BLANCO EN SAN JOSE LOS CERRITOS JA SN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	326,474	326,474	326,474	326,474	100.0%	METROS CUADRADOS	1,979	1,979	100.0%
135574	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) 2A. ETAPA EN ANDADOR ARTICULO 30, DE LA CALLE EDUVIGES A LA CALLE CAMINO A BALCONES DEL SUR COL CONS MX	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	130,517	130,517	130,517	130,517	100.0%	METROS CUADRADOS	406	406	100.0%
135575	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) 2A. ETAPA EN CALLE CONSTITUYENTES, DE CALLE ARTICULO 11 A LA CALLE ARTICULO 31 COLONIA CONSTITUCION MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,655,074	1,655,074	1,655,074	1,655,074	100.0%	METROS CUADRADOS	9,323	9,323	100.0%
135576	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS) CALLE GASODUCTO ENTRE AVENIDA SAN PABLO XOCHIMEHUACAN Y 2ª PRIVADA DE GASODUCTO JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	916,821	916,821	916,821	916,821	100.0%	METROS CUADRADOS	2,850	2,850	100.0%
135577	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS) AV. DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTORQUE CON AUTOPISTA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	362,750	362,750	362,750	362,750	100.0%	METROS CUADRADOS	1,992	1,992	100.0%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Fisico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1											2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9
21-PUEBLA RECURSO 2009																			
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																			
FAIS																			
FISM																			
											113,081,359	113,072,378	113,072,378	110,162,695	97.0%		251,402	251,402	100.0%
135578	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE EL CONDE ENTRE VÍA CORTA A SANTA ANA Y PAVIMENTACIÓN JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	701,973	701,973	701,973	701,973	100.0%	METROS CUADRADOS	4,340	4,340	100.0%
135579	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE YUCATÁN, DE LA CALLE ALFREDO TOXQUI A LA CALLE VERACRUZ JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARCIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARCIO	URBANO	40011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,294,436	1,294,436	1,294,436	1,294,436	100.0%	METROS CUADRADOS	6,152	6,152	100.0%
135580	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE ALFREDO TOXQUI Y CALLE BARRANCA ALTIPA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	311,787	311,787	311,787	311,787	100.0%	METROS CUADRADOS	1,731	1,731	100.0%
139605	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES) UBICADA EN CALLE 11 B SUR ENTRE CALLE 137 PONIENTE Y CALLE 141 PONIENTE DE LA COLONIA SAN RAMÓN (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	527,468	527,468	527,468	527,468	100.0%	METROS CUADRADOS	2,728	2,728	100.0%
135581	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) CALLE MARGARITAS, DE LA 11 SUR A LA PLANTA DEL SOAPAP COLONIA SAN RAMÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,387,175	1,387,175	1,387,175	1,387,137	100.0%	METROS CUADRADOS	7,148	7,148	100.0%
139606	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) UBICADA EN CALLE IZTACIHUATL / BARRA DE NAUTLA Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	443,164	443,164	443,164	443,164	100.0%	METROS CUADRADOS	1,532	1,532	100.0%
135582	CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMNTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA ENCINAR 2DA SECCION	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	162,161	162,162	162,162	149,234	92.0%	METROS CUADRADOS	454	454	100.0%
137085	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE RÍO BALSAS ENTRE LINDERO EJIDAL Y RÍO BRAVO, COLONIA LOS ROSALES (SAN ÁNGEL) DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	984,551	984,551	984,551	982,501	100.0%	METROS CUADRADOS	2,480	2,480	100.0%
135583	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO AFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PLAYA VALLARTA CALLES PLAYA SUR Y FÓSFORO DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	392,410	392,410	392,410	392,410	100.0%	METROS CUADRADOS	1,261	1,261	100.0%
135584	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL MIRADOR ENTRE CALLES DURAZNO Y SIN NOMBRE, COLONIA LOMA BONITA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	487,630	487,630	487,630	487,630	100.0%	METROS CUADRADOS	891	891	100.0%
135585	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 2 ENTRE CALLE MARIO BENEDETTI Y CALLE JOSÉ MARTÍ COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	112,918	112,918	112,918	112,918	100.0%	METROS CUADRADOS	1,148	1,148	100.0%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Fisico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1											2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9
21-PUEBLA RECURSO 2009																			
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																			
FAIS																			
FISM																			
											113,081,359	113,072,378	113,072,378	110,162,695	97.0%		251,402	251,402	100.0%
135586	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LÍMITE DE CALLE JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	847,295	847,295	847,295	847,295	100.0%	METROS CUADRADOS	1,803	1,803	100.0%
135587	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO A BOSQUES DE MANZANILLA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE TAMARINDO COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,351,233	1,351,233	1,351,233	1,278,496	95.0%	METROS CUADRADOS	4,524	4,524	100.0%
135588	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE PRIVADA LOS REYES Y DIAGONAL CORREGIDORA COLONIA AMPLIACIÓN IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	550,441	550,441	550,441	550,441	100.0%	METROS CUADRADOS	1,941	1,941	100.0%
135589	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE DURAZNO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	479,627	479,627	479,627	479,627	100.0%	METROS CUADRADOS	1,582	1,582	100.0%
135590	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE EUCALIPTO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	392,740	392,740	392,740	392,740	100.0%	METROS CUADRADOS	1,281	1,281	100.0%
135591	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE HUGO LEIGH ENTRE CALLE DE AMÉRICA Y CALLE SAN ÁNGEL COLONIA UNIDAD SAN ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	532,828	532,828	532,828	509,346	96.0%	METROS CUADRADOS	1,431	1,431	100.0%
135592	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL ESPEJO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	30141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	255,970	255,970	255,970	255,970	100.0%	METROS CUADRADOS	664	664	100.0%
135593	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PINO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE 11 SUR COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	333,758	333,758	333,758	333,758	100.0%	METROS CUADRADOS	788	788	100.0%
135594	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TITANIO ENTRE CALLE HIERRO Y FIN DE LA CALLE COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,742,530	1,742,530	1,742,530	1,736,586	100.0%	METROS CUADRADOS	6,387	6,387	100.0%
135595	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 15 NORTE ENTRE CALLE 110 PONIENTE Y VÍA CORTA A SANTA ANA COLONIA JORGE MURAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,477,663	1,477,663	1,477,663	1,477,663	100.0%	METROS CUADRADOS	5,734	5,734	100.0%
135596	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 46 ORIENTE ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO "A" Y PRIVADA 5 DE MAYO "B" COLONIA MOCTEZUMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	201,805	201,805	201,805	201,775	100.0%	METROS CUADRADOS	471	471	100.0%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Fisico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
21-PUEBLA RECURSO 2009																			
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																			
FAIS																			
FISM																			
											113,081,359	113,072,378	113,072,378	110,162,695	97.0%		251,402	251,402	100.0%
135597	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PRIVADA MARAVILLAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MALINTZI COLONIA NUEVA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	229,683	229,683	229,683	229,683	100.0%	METROS CUADRADOS	489	489	100.0%
135598	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE FRESNOS Y LAS CRUCES DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,251,022	1,251,022	1,251,022	1,249,906	100.0%	METROS CUADRADOS	2,274	2,274	100.0%
135599	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEJANDRINA ENTRE LAS CALLES DIAMANTE Y 5 DE MAYO COLONIA EL PEDREGAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	713,208	713,208	713,208	713,208	100.0%	METROS CUADRADOS	1,457	1,457	100.0%
135600	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE LA PAZ A ANTIGUO CAMINO A SAN APARICIO NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	935,674	935,674	935,674	935,674	100.0%	METROS CUADRADOS	2,358	2,358	100.0%
135601	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CEMPOALTEPETL ENTRE PLAYA NORTE Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	188,727	188,727	188,727	188,727	100.0%	METROS CUADRADOS	797	797	100.0%
137292	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE AHUIZOTL COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,256,643	2,256,643	2,256,643	2,256,643	100.0%	METROS CUADRADOS	4,280	4,280	100.0%
135602	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y CALLE SAN DIEGO BUENA VISTA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,373,784	3,373,784	3,373,784	3,681,525	109.0%	METROS CUADRADOS	7,166	7,166	100.0%
135603	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 101 ORIENTE ENTRE CALLE 10 "A" SUR A CALLE 14 SUR COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,239,999	1,239,999	1,239,999	1,239,397	100.0%	METROS CUADRADOS	2,807	2,807	100.0%
135604	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE M. DIEGES Y CALLE FRANCISCO VILLA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,355,086	1,355,086	1,355,086	1,352,134	100.0%	METROS CUADRADOS	3,169	3,169	100.0%
137270	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PRINCIPAL ENTRE CALLE CRUSTITLAN Y CALLE ATLIXCO JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,181,598	3,181,598	3,181,598	2,150,970	68.0%	METROS CUADRADOS	5,235	5,235	100.0%
135605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE MURO DE BERLÍN COLONIA VILLA OLÍMPICA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,810,495	2,810,495	2,810,495	2,763,579	98.0%	METROS CUADRADOS	7,673	7,673	100.0%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Fisico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1											2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9
21-PUEBLA RECURSO 2009																			
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																			
FAIS																			
FISM																			
135606	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACUEDUCTO MANZANILLA-HERRADURA SAN DIEGO MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,501,551	4,501,551	4,501,551	3,240,793	72.0%	METROS CUADRADOS	11,319	11,319	100.0%
135607	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTÍN ARRIETA ENTRE JOSÉ RESECK Y JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ DE ALCONEDO COLONIA CLAVIJERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	629,428	629,428	629,428	615,457	98.0%	METROS CUADRADOS	1,377	1,377	100.0%
135608	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDADOR C 10 SUR ENTRE PRIVADA VASCONCELOS Y 93 ORIENTE COLONIA SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	475,589	475,589	475,589	475,589	100.0%	METROS CUADRADOS	488	488	100.0%
135609	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTICULO 17 ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE SAN IGNACIO COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,326,461	1,326,461	1,326,461	1,326,457	100.0%	METROS CUADRADOS	2,397	2,397	100.0%
135610	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTICULO 30 ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE ARTICULO 10 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,126,982	1,126,982	1,126,982	1,126,982	100.0%	METROS CUADRADOS	2,284	2,284	100.0%
135611	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PATRIA NUEVA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,707,596	1,707,596	1,707,596	1,572,997	92.0%	METROS CUADRADOS	3,417	3,417	100.0%
135612	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO A BALCONES ENTRE CALLE ART. 11 Y CALLE ART. 31 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,168,616	3,168,616	3,168,616	3,168,616	100.0%	METROS CUADRADOS	6,888	6,888	100.0%
135613	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANARIOS ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE RUISEÑOR COLONIA SAN ESTEBAN DE LAS AVES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	480,886	480,886	480,886	480,886	100.0%	METROS CUADRADOS	1,242	1,242	100.0%
135614	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULÍN ENTRE CALLE GRANADA Y ZONA MILITAR COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	377,841	377,841	377,841	341,831	90.0%	METROS CUADRADOS	757	757	100.0%
135615	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLE PALMA Y CALLE GRANADA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	999,986	999,986	999,986	943,956	94.0%	METROS CUADRADOS	2,210	2,210	100.0%
135616	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE BUGAMBILIA COLONIA LOMA BONITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,949,040	1,949,040	1,949,040	1,949,040	100.0%	METROS CUADRADOS	2,698	2,698	100.0%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Fisico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1											2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9
21-PUEBLA RECURSO 2009																			
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																			
FAIS																			
FISM																			
											113,081,359	113,072,378	113,072,378	110,162,695	97.0%		251,402	251,402	100.0%
135617	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA TLIXOXC (LA RESURRECCIÓN)	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,336,464	1,336,464	1,336,464	1,336,456	100.0%	METROS CUADRADOS	3,608	3,608	100.0%
135618	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	654,511	654,511	654,511	654,511	100.0%	METROS CUADRADOS	1,839	1,839	100.0%
135619	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRANADA ENTRE CALLE MORA Y PRIVADA LOS PINOS COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,119,524	1,119,524	1,119,524	1,015,378	91.0%	METROS CUADRADOS	2,568	2,568	100.0%
136819	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY TOMAS DE TROQUEMADA ENTRE CALLES SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE LA COLONIA TRES CRUCES.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	544,000	544,000	544,000	543,944	100.0%	METROS CUADRADOS	1,060	1,060	100.0%
136820	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLES CARRIL SAN BARTOLO Y TULIPANES DE LA COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	315,000	315,000	315,000	314,926	100.0%	METROS CUADRADOS	1,002	1,002	100.0%
139592	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MICHOCÁN ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA TLAXCALA DE LA COLONIA MÉXICO 83	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	559,944	559,944	559,944	552,418	99.0%	METROS CUADRADOS	1,192	1,192	100.0%
139593	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JUSTINO SÁNCHEZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	298,010	298,010	298,010	280,524	94.0%	METROS CUADRADOS	582	582	100.0%
139589	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE JADE DE LA COLONIA LA JOYA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,368	4,368	4,368	4,328	99.0%	METROS CUADRADOS	1,608	1,608	100.0%
136821	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 109 ORIENTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 AUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,748,183	1,748,183	1,748,183	1,748,183	100.0%	METROS CUADRADOS	3,551	3,551	100.0%
136980	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 26 BATALLÓN ENTRE BOULEVARD CADETE VICENTE SUÁREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	706,018	706,018	706,018	706,018	100.0%	METROS CUADRADOS	2,595	2,595	100.0%
136822	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 5 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y CALLE 89 PONIENTE DE LA COLONIA JARDÍN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	304,832	304,832	304,832	304,832	100.0%	METROS CUADRADOS	761	761	100.0%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Fisico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
21-PUEBLA RECURSO 2009																			
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																			
FAIS																			
FISM																			
											113,081,359	113,072,378	113,072,378	110,162,695	97.0%		251,402	251,402	100.0%
136823	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ALCANFORES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE 145 A PONIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,284,043	1,284,043	1,284,043	1,284,043	100.0%	METROS CUADRADOS	3,182	3,182	100.0%
136824	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	395,211	395,211	395,211	395,211	100.0%	METROS CUADRADOS	845	845	100.0%
136825	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA DE LA RESURRECCIÓN O CALLE ADOLDO LÓPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA NOCHEBUENA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	686,725	677,743	677,743	677,743	100.0%	METROS CUADRADOS	1,333	1,333	100.0%
136826	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE COATZACOALCOS DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,169,104	1,169,104	1,169,104	1,169,104	100.0%	METROS CUADRADOS	2,482	2,482	100.0%
136827	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE SANTA LUCÍA ENTRE CAMINO A BALCONES Y CALLE SAN ISIDRO DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,727,991	2,727,991	2,727,991	2,726,495	100.0%	METROS CUADRADOS	5,102	5,102	100.0%
136828	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN DIAGONAL 105 ORIENTE, ENTRE CALLES 14 SUR Y 16 SUR DE LA COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,691,598	1,691,598	1,691,598	1,691,598	100.0%	METROS CUADRADOS	2,956	2,956	100.0%
136829	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	434,922	434,922	434,922	434,922	100.0%	METROS CUADRADOS	1,109	1,109	100.0%
136830	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN PRIVADA 27 B SUR ENTRE CALLES 141 Y 143 PONIENTE DE LA COLONIA VALLE DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	776,430	776,430	776,430	776,430	100.0%	METROS CUADRADOS	1,342	1,342	100.0%
136831	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADO EN CALLE ENRIQUE GÓMEZ HARO ENTRE CALLE MIGUEL CERÓN Y CERVANTES Y CALLE JORGE MURAD DE LA COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,289,831	1,289,831	1,289,831	1,289,831	100.0%	METROS CUADRADOS	3,273	3,273	100.0%
137296	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y BANQUETAS EN PRIVADA 111A ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR COLONIA AMPLIACIÓN ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,151,068	1,151,068	1,151,068	1,150,322	100.0%	METROS CUADRADOS	2,396	2,396	100.0%
137323	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PLAYA SUR ENTRE NEVADO DE TOLUCA Y VALLARTA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,329,136	1,329,136	1,329,136	1,329,090	100.0%	METROS CUADRADOS	3,349	3,349	100.0%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Fisico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
21-PUEBLA RECURSO 2009																			
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																			
FAIS																			
FISM																			
											113,081,359	113,072,378	113,072,378	110,162,695	97.0%		251,402	251,402	100.0%
137163	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO DE LA AMISTAD ENTRE CALLE HARAS Y CALLE CANTERA COLONIA AMALUQUILLA (EL PARAÍSO)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	618,247	618,247	618,247	596,738	97.0%	METROS CUADRADOS	1,489	1,489	100.0%
137318	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETA ENTRE PRIV. ALCATRAZ Y AUTOPISTA MÉXICO-ORIZABA COLONIA VIVEROS DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,002,654	1,002,654	1,002,654	991,095	99.0%	METROS CUADRADOS	2,842	2,842	100.0%
137337	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 DE MARZO ENTRE CARRETERA A RESURRECCIÓN Y BARRANCA COLONIA NOCHE BUENA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,366,888	1,366,888	1,366,888	1,366,888	100.0%	METROS CUADRADOS	1,797	1,797	100.0%
136832	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ LUIS RDRGZ DE ALCONEDO / CALLE LUIS CABRERA Y CALLE S/N, COL. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (SAN MIGUEL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	578,513	578,513	578,513	578,513	100.0%	METROS CUADRADOS	1,991	1,991	100.0%
137237	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE MANUEL ALONSO Y CALLE CAOBA, COLONIA ARBOLEDAS DE AMALUCAN (PARAÍSO)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	581,264	581,264	581,264	581,264	100.0%	METROS CUADRADOS	1,549	1,549	100.0%
137249	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEJOCOTE ENTRE CALLES 32 NORTE Y PRIVADA JUÁREZ DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	469,854	469,854	469,854	326,130	69.0%	METROS CUADRADOS	938	938	100.0%
136957	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 21 A SUR ENTRE CALLES 141 PONIENTE Y PRIVADA DE LA 141 PONIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	198,573	198,573	198,573	198,573	100.0%	METROS CUADRADOS	380	380	100.0%
139590	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PROLONGACIÓN REPÚBLICA MEXICANA ENTRE CALZADA CRISTO REY Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA VILLA OLÍMPICA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	567,289	567,289	567,289	567,289	100.0%	METROS CUADRADOS	1,125	1,125	100.0%
139578	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FLOR DE OLIVO ENTRE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LAS FLORES DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	908,685	908,685	908,685	908,685	100.0%	METROS CUADRADOS	2,789	2,789	100.0%
136988	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MARIANO J. JIMÉNEZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ALDAMA DE LA COLONIA INSURGENTES ORIENTE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	438,085	438,085	438,085	419,904	96.0%	METROS CUADRADOS	815	815	100.0%
136833	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE OYAMEL / CALLE TABACHINES Y CEIBA, COLONIA VISTA DEL VALLE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	315,621	315,621	315,621	315,621	100.0%	METROS CUADRADOS	1,010	1,010	100.0%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Fisico						
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9												
21-PUEBLA RECURSO 2009																					
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																					
FAIS												113,081,359	113,072,378	113,072,378	110,162,695	97.0%		251,402	251,402	100.0%	
FISM																					
136834	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE PLAYA NORTE ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE ANTONIO ÁLVAREZ DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,567,298	1,567,298	1,567,298	1,554,161	99.0%	METROS CUADRADOS	3,375	3,375	100.0%		
136835	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	346,122	346,122	346,122	346,122	100.0%	METROS CUADRADOS	721	721	100.0%		
139603	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 88-A PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE DE LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	75,239	75,239	75,239	75,239	100.0%	METROS CUADRADOS	490	490	100.0%		
136836	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN VALLE YAQUI ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE VALLE DE PUEBLA DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,709,466	1,709,466	1,709,466	1,709,466	100.0%	METROS CUADRADOS	3,183	3,183	100.0%		
137343	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 8 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y 4 NORTE JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,578,415	1,578,415	1,578,415	1,578,415	100.0%	METROS CUADRADOS	1,652	1,652	100.0%		
137341	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLES 2 SUR Y 6 SUR JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,249,202	1,249,202	1,249,202	1,217,769	97.0%	METROS CUADRADOS	1,427	1,427	100.0%		
139566	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOCRETO), GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIMERA PRIVADA INDUSTRIA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y BARRANCA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	911,032	911,032	911,032	908,586	100.0%	METROS CUADRADOS	1,325	1,325	100.0%		
136837	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUÍN) UBICADA EN CALLE LUIS CORDOBA REYES ENTRE BARRANCA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,402,582	1,402,582	1,402,582	1,402,582	100.0%	METROS CUADRADOS	2,619	2,619	100.0%		
136838	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LÍMITE DE CALLE DE LA COLONIA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	431,911	431,911	431,911	431,911	100.0%	METROS CUADRADOS	1,417	1,417	100.0%		
136839	CONSTRUCCIONES DE ACCESOS VIALES (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) UBICADA EN CALLE FRANCIO ENTRE CALLES 3 SUR Y TITANIO DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	761,930	761,930	761,930	761,789	100.0%	METROS CUADRADOS	3,294	3,294	100.0%		
139581	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLE HELIOTROPIS Y CALLE IRIS, COLONIA SAN RAMÓN DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	994,028	994,028	994,028	994,015	100.0%	METROS CUADRADOS	2,357	2,357	100.0%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Fisico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9											
21-PUEBLA RECURSO 2009																				
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																				
FAIS											113,081,359	113,072,378	113,072,378	110,162,695	97.0%		251,402	251,402	100.0%	
FISM																				
136840	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN CALLE RESURRECCIÓN ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	972,184	972,184	972,184	972,184	100.0%	METROS CUADRADOS	12,051	12,051	100.0%	
136841	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,197,484	1,197,484	1,197,484	1,197,484	100.0%	METROS CUADRADOS	1,360	1,360	100.0%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES OTROS																				
136842	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AMAPOLA Y GERANIOS DE LA COLONIA FLOR DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,051	47,051	47,051	47,051	100.0%	POSTE	7	7	100.0%	
136843	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AMPLIACIÓN REFORMA SUR, PROLONGACIÓN DE LA 29 PONIENTE DE LA COLONIA REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,096	38,096	38,096	38,096	100.0%	POSTE	7	7	100.0%	
139591	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA CALLE SANTA LUCÍA DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,709	24,709	24,709	24,709	100.0%	KILOMETRO	0	0	100.0%	
136844	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	162,712	162,712	162,712	162,712	100.0%	POSTE	27	27	100.0%	
136845	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO LA CONCEPCIÓN, CAMINO A LAS MINAS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	URBANO	30127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,336	30,336	30,336	30,336	100.0%	POSTE	4	4	100.0%	
136846	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,383	31,383	31,383	31,383	100.0%	POSTE	6	6	100.0%	
136847	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,266	60,266	60,266	60,266	100.0%	POSTE	12	12	100.0%	
136848	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE AHUEHUETE, 1ERA. Y 2DA. PRIVADA MOSTRANZA, 6 SUR Y BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	149,260	149,260	149,260	149,260	100.0%	POSTE	28	28	100.0%	
139597	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ, AMPLIACIÓN SAN ANDRÉS AZUMIATLA DE LA COLONIA BUENA VISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	115,638	115,638	115,638	115,638	100.0%	POSTE	6	6	100.0%	
136849	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA PATRIA NUEVA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,267	21,267	21,267	21,267	100.0%	POSTE	4	4	100.0%	
137259	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	112,070	112,070	112,070	112,070	100.0%	POSTE	16	16	100.0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Fisico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9											
21-PUEBLA RECURSO 2009																				
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																				
FAIS											113,081,359	113,072,378	113,072,378	110,162,695	97.0%		251,402	251,402	100.0%	
FISM																				
136850	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CHABACANO DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,182	16,182	16,182	16,182	100.0%	POSTE	2	2	100.0%	
136851	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CLARA CORDOVA DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	113,840	113,840	113,840	113,840	100.0%	POSTE	26	26	100.0%	
136852	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CONDE DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,163	38,163	38,163	38,163	100.0%	POSTE	3	3	100.0%	
137253	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE DURANGO, GUERRERO, VERACRUZ Y CHIAPAS DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	30099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,252,750	1,252,750	1,252,750	1,252,750	100.0%	POSTE	59	59	100.0%	
136853	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE FRAY MARTÍN DE LA CORUÑA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,505	22,505	22,505	22,505	100.0%	POSTE	3	3	100.0%	
139582	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE GUADALUPE S/N ENTRE CALLE GARDENIAS Y CAMINO A SAN FRANCISCO DE LA COLONIA SANTA LUCÍA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,694	79,694	79,694	79,694	100.0%	KILOMETRO	0	0	100.0%	
136854	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LAGO SALADO VALSEQUILLO COLONIA CABAÑAS DEL LAGO SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,604	28,604	28,604	28,604	100.0%	POSTE	4	4	100.0%	
136855	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	30081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,916	28,916	28,916	28,916	100.0%	POSTE	4	4	100.0%	
139600	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LOS PILARES, COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL CANOA SECCIÓN SEXTA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	281,345	281,345	281,345	281,345	100.0%	POSTE	14	14	100.0%	
138627	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MADERO, VERACRUZ Y RÍO PAPALOAPAN DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	30131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	105,266	105,266	105,266	105,266	100.0%	POSTE	22	22	100.0%	
136856	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA BOSQUE DE LA CAÑADA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	163,516	163,516	163,516	163,516	100.0%	POSTE	30	30	100.0%	
139595	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MOLIERE, COLONIA VÍCTOR PUEBLA, DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	152,905	152,905	152,905	152,905	100.0%	POSTE	9	9	100.0%	
136857	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE OAXTEPEC COLONIA 2DA. AMPLIACIÓN PLAYAS DEL SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87,377	87,377	87,377	87,377	100.0%	POSTE	15	15	100.0%	
136858	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE PARAISO DE LA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	177,597	177,597	177,597	177,597	100.0%	POSTE	35	35	100.0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9											
21-PUEBLA RECURSO 2009																				
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																				
FAIS											113,081,359	113,072,378	113,072,378	110,162,695	97.0%		251,402	251,402	100.0%	
FISM																				
139586	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE PUERTO CORTES S/N ENTRE BARRA DE NAUTLA DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,718	28,718	28,718	28,718	100.0%	KILOMETRO	0	0	100.0%	
136859	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE RIVERA ALSESECA BARRIO CHIETLA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,668	37,668	37,668	37,668	100.0%	POSTE	8	8	100.0%	
139584	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA ANA S/N ENTRE SAN MANUEL Y SAN MARCOS DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,076	81,076	81,076	81,076	100.0%	KILOMETRO	0	0	100.0%	
136860	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA EDUVIGES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,694	79,694	79,694	79,694	100.0%	POSTE	14	14	100.0%	
136861	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TECAMACHALCO, TEPEACA 1, 2 Y PUEBLA DE LA COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	159,840	159,840	159,840	159,840	100.0%	POSTE	30	30	100.0%	
139598	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TLACAHUATENGO, EN COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL CANOA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	249,673	249,673	249,673	249,673	100.0%	POSTE	12	12	100.0%	
136862	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TOLUCA DE LA COLONIA GRANJAS LA PROVIDENCIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,024	18,024	18,024	18,024	100.0%	POSTE	3	3	100.0%	
136863	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 1ERA. Y 2DA. SECCIÓN, CALLE 124 "A" PONIENTE DE LA COLONIA FUENTES DE SAN APARICIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,568	31,568	31,568	31,568	100.0%	POSTE	7	7	100.0%	
139587	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 109-B ORIENTE DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,475	24,475	24,475	24,475	100.0%	KILOMETRO	0	0	100.0%	
139572	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,043	88,043	88,043	88,043	100.0%	POSTE	5	5	100.0%	
136864	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 6 DE ABRIL DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,658	56,658	56,658	56,658	100.0%	POSTE	12	12	100.0%	
136865	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 75 "A" ORIENTE DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,295	46,295	46,295	46,295	100.0%	POSTE	7	7	100.0%	
137243	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES ATENCINGO, ATLIEXO, PRIVADA SAN MARTÍN, HUEJOTZINGO, CHOLULA, PUEBLA Y TEPEACA 2 SUR, COLONIA CERRO DEL MARQUEZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	666,944	666,944	666,944	666,944	100.0%	POSTE	35	35	100.0%	
136866	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES CHIAPAS, SINALOA, PUEBLA, TLAXCALA Y SONORA, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	30066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	213,211	213,211	213,211	213,211	100.0%	POSTE	35	35	100.0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Fisico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido					
1											2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9
21-PUEBLA RECURSO 2009																			
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																			
FAIS																			
FISM																			
139602	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES MIRASOL, LIRIOS Y AVENIDA LAS TORRES, COLONIA AMPLIACIÓN PLAYAS DEL SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	212,568	212,568	212,568	212,568	100.0%	POSTE	11	11	100.0%
136867	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES PALMAS Y GRANADAS DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	86,839	86,839	86,839	86,839	100.0%	POSTE	15	15	100.0%
136868	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES ROBLE, ORQUÍDEA, GARDENIA Y CEDRO COLONIA LOS ENCINOS DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,121	88,121	88,121	88,121	100.0%	POSTE	13	13	100.0%
138668	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,713	36,713	36,713	36,713	100.0%	POSTE	7	7	100.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																			
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																			
CONSTRUCCIÓN																			
137331	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLER CITLALTÉPETL CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE HIDALGO JUNTA AUXILIAR ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,257,474	1,257,474	1,257,474	1,217,513	97.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100.0%
PREESCOLAR																			
137006	CONST DE 2 AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL C, PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN SAYIL, UBICADA EN NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS LOTE 3 MANZANA 6 UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	558,377	558,377	558,377	557,978	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100.0%
138741	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	325,829	325,829	325,829	325,820	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
PRIMARIA																			
137013	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR CON CLAVE 211EPR1510R UBICADA EN LA COLONIA 2DA. AMPLIACIÓN GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	450,962	450,962	450,962	450,962	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
136997	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL C, ESCUELA PRIMARIA LIBERTADORES DE AMÉRICA UBICADA EN MIGUEL HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE COSTADO DE LA COLONIA LA CARMELITITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	670,918	670,918	670,918	670,918	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100.0%
138780	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL C, ESCUELA PRIMARIA MÁXIMO SERDÁN UBICADA EN AVENIDA JARDINES DE SAN JOSÉ DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	650,132	650,132	650,132	650,131	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100.0%