

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIME

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS																					
	FAIS										16,628,719	16,628,719	16,628,719	16,628,719	100.0%	0	0		332,683.39	332,683.39	100.0%
	FISM																				
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
150319	CONSTRU DE PAVIME CONCRETO ASFÁLTI, GUARNICI Y BANQ EN C. HEBERTO RODRÍGUEZ CONCHA / C. HERMANOS SERDÁN Y CALLE SIN NOMBRE J.A. SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	60390.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,415,945	1,415,945	1,415,945	1,415,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,672.03	1,672.03	100.0%
150323	CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQS EN PRIVADA A PONIENTE DE LA 16 SUR / 95 Y 99 PTE DE LA COL JARDIN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60394.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	912,068	912,068	912,068	912,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	906.24	906.24	100.0%
150317	CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICS Y BANQUETAS EN CALLE LUIS CORDOBA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ATLIXCO COL LA ESPERANZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60388.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,661,901	1,661,901	1,661,901	1,661,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,224.16	2,224.16	100.0%
150316	CONSTRU PAVIME CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ C FRANCISCO I. MADERO / C. FRANCISCO VILLA Y VLAS COL MIRAVALLE J.A. SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60383.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	6,176,363	6,176,363	6,176,363	6,176,363	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,063.10	18,063.10	100.0%
150320	CONSTRU PAVIMEN CONCR ASFÁLTIC, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. AMPLI BENITO JUÁREZ / PINO SUÁREZ Y CORREGIDORA J.A. SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60391.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,297,049	1,297,049	1,297,049	1,297,049	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,993.57	1,993.57	100.0%
150322	CONSTRU PAVIMEN CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN PRIVADA "C" PONIENTE DE LA 16 SUR ENTRE 95 Y 99 PONIENTE DE LA COLONIA JARDÍN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60393.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	910,703	910,703	910,703	910,703	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	798.14	798.14	100.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIME

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
150324	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE 11 "B" SUR ENTRE LA 143 Y 145 PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60395.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	928,639	928,639	928,639	928,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	961.61	961.61	100.0%
150318	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE JERUSALEM ENTRE CALLES BELÉN Y GENASARET DE LA COL CABAÑAS DE SANTA MARÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60389.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	15,776	15,776	15,776	15,776	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,565.23	2,565.23	100.0%
150325	CONSTRU PAVIMO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON GUARNICI Y BANQ CALLE 22 DE NOVIEMBRE /CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAUREL COL CUCHILLA GUADALUPE XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	60397.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,675,503	1,675,503	1,675,503	1,675,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,555.48	2,555.48	100.0%
150321	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIV 3ERA DE LA 3 SUR ENTRE 95 Y 99 PTE DE LA COL JARDÍN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60392.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	740,141	740,141	740,141	740,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	943.83	943.83	100.0%
150326	3ERA ETAPA SISTEMA DE ADMON DE PAVIMENTOS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60402.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	894,631	894,631	894,631	894,631	100.0%	0	0	METROS	300,000.00	300,000.00	100.0%