

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/22
21-PUEBLA RECURSO 2012																					
APORTACIONES FEDERALES 57 REGISTROS																					
	FAIS										94,063,259	94,063,259	94,063,259	92,875,417	98.7%	75,637	0		161,173.06	161,173.06	100.0%
FISM																					
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
106041	CONST PAVIM ADOQUÍN, GUARN Y BANQ C.16 DE SEPT/AV LA CAÑADA Y C.ROMERO VARGAS, C.20 DE NOV/CALZ LA LOMA Y C.16 DE SEPT, PRIV LOMA/PRIV PARAÍSO Y CALZ LA LOMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40204.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	6,065,695	6,065,695	6,065,695	6,065,695	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,600.93	8,600.93	100.0%
102852	CONSTR PAVIMEN ASFAL, GUARNI Y BANQ UBI. C. 7C SUR O EMILIANO ZAPATA / C. 135 PTE Y 123 PTE, 123 PTE / C. 7C SUR Y 9 SUR, Y 9 SUR ENTRE 123 PONIENTE ENTRE 121 POTE COL GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	40215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	8,215,077	8,215,077	8,215,077	8,215,077	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,146.76	11,146.76	100.0%
106039	CONSTRU PAVI CONCR ASFÁL, GUARNI Y BANQ C. P. DE LOS NARANJOS/C. PRIV. P. DE LAS JACARANDAS Y C. 11 SUR, C. P. DE LAS JS/C. PRIV. JS Y C. PRIV. FAROLES, COL AMP LOMAS DE CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40164.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,691,467	3,691,467	3,691,467	3,691,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,714.30	7,714.30	100.0%
106040	CONSTRU PAVIM CONCR ASFÁLT, GUARNI Y BANQ EN C. 27 DE SEP/CMN REAL A LAS CARMELITAS Y FIN DE LA CALLE, CALLE 1 DE MAYO/27 DE SEP Y C.3 DE ABRIL Y PRIV 26 DE SEPT, DE LA COL 2 DE OCTUBRE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40171.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,235,923	1,235,923	1,235,923	1,235,923	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,250.60	2,250.60	100.0%
106038	CONSTRU PAVIME CONCRETO ASFÁLT Y GUARNI EN CALLE CLARA CORDOVA MORÁN Y MA. ELENA HUERTA ZAMACONA / AV LUIS DONALDO COLOSIO Y C. ATUXCO DE LA UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30545.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	902,265	902,265	902,265	902,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,663.65	1,663.65	100.0%
106034	CONSTRU PAVIMEN CONCR ASFÁL, GUARNIS Y BQUETAS C. PARALELA A PRIV ÁLAMO JUNTO A BARRA ANTIGUO CMN. A MANZANILLA Y TRAMO FALTANTE DE CMN. REAL A MANZANILLA COL BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30530.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,105,474	1,105,474	1,105,474	1,105,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,645.56	1,645.56	100.0%
105851	CONSTRU PAVIMENTO ADOQUÍN, GUARNI Y BANQ C. MONTE ALBÁN /CALZ ZAVALA Y CALZADA LA LOMA. C. FLORENCIA / AV. LA CAÑADA Y CERRADA; PRIV DEL CIERVO / AV LA CAÑADA Y BARRANCA COL STA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40203.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4,573,817	4,573,817	4,573,817	4,338,381	94.9%	0	0	METROS CUADRADOS	6,509.42	6,509.42	100.0%
106035	CONSTRU PAVIMENTO CONCR ASFÁL Y GUARNI C. TRIUNFO /C. PERSEVERANCIA Y C. PERSEVERANCIA, Y C. TRIUNFO, / CALLES PERSEVERANCIA Y CALLE CONSTANCIA DE LA COLONIA EL TRIUNFO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30534.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,367,295	1,367,295	1,367,295	1,273,589	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,761.76	1,761.76	100.0%
106033	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 3A PRIV DE CUAUHTEMOC PTE / C. BENITO JUÁREZ Y CALLE CUAUHTEMOC PTE J.A. SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30523.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	381,969	381,969	381,969	381,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	553.30	553.30	100.0%

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/22
105833	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CALLE ALHELÍ Y CAÑE 2 SUR DE LA COLONIA LOMAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30526.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	400,785	400,785	400,785	400,785	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	578.24	578.24	100.0%
105841	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30548.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,216,258	1,216,258	1,216,258	921,787	75.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,593.80	1,593.80	100.0%
105837	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JORGE LUIS BORGES ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y CALLE BARRANCA DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30537.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,939,463	1,939,463	1,939,463	1,939,463	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,298.48	3,298.48	100.0%
105839	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LOS PINOS ENTRE LAS TORRES Y AUTOPISTA PUEBLA-ORIZABA DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30546.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,467,356	2,467,356	2,467,356	2,467,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,689.72	4,689.72	100.0%
102853	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBI. EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE S/N (SALÓN PARROQUIAL) DE LA COLONIA SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30542	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,054,576	1,054,576	1,054,576	1,054,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,231.87	2,231.87	100.0%
102854	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBI. EN PRIV. 105 A PTE / PRIV. A PONIENTE DE LA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPT COL ARBOLEDAS DE LOMA BELLA.	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	220,311	220,311	220,311	220,311	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	347.40	347.40	100.0%
105829	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN DE LA COLONIA LOMAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30518.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,667,126	1,667,126	1,667,126	1,667,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,687.76	2,687.76	100.0%
105849	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ANÁHUAC ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE 1 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40191.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,415,109	1,415,109	1,415,109	1,415,109	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,692.08	2,692.08	100.0%
106037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ARROYO ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30544.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,019,382	1,019,382	1,019,382	1,019,382	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,584.16	1,584.16	100.0%
105853	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE GUADALUPE Y CUAÚTEMOC DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	40217.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,593,874	3,593,874	3,593,874	3,593,874	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,527.60	6,527.60	100.0%

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/2
102855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BETUNIAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA SAN RAMÓN 4A. SECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,342,152	2,342,152	2,342,152	2,342,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,564.72	3,564.72	100.0%
105854	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60380.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	207,135	207,135	207,135	207,135	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,282.89	1,282.89	100.0%
105844	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BARRANCA DE LA COLONIA MIRAVALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40177.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	611,933	611,933	611,933	611,933	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,098.84	1,098.84	100.0%
102856	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CLARA CORDOVA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSID Y BARRANCA DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30541	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,107,991	2,107,991	2,107,991	2,107,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,067.52	3,067.52	100.0%
102857	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE ENCINOS DE LA COLONIA GETSEMANI	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30536	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,087,609	1,087,609	1,087,609	1,087,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,624.00	1,624.00	100.0%
102858	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAMBUESO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LAURELES DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30539	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	762,473	762,473	762,473	762,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,564.48	1,564.48	100.0%
102859	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE BARRANCA Y CALLE LIBERTADORES DE LA COLONIA 1º MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30528	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,528,397	1,528,397	1,528,397	1,528,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,343.55	2,343.55	100.0%
105830	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LIMÓN ENTRE CALLE CENTRAL Y BARRANCA DE LA COLONIA LOMAS FLOR DEL BOSQUE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30520.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	646,564	646,564	646,564	646,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,127.07	1,127.07	100.0%
105840	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LUIS CORDOBA REYES ENTRE CALLE MARGARITA MORÁN VÉLEZ Y CALLE LAURELES DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30547.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,100,516	2,100,516	2,100,516	2,100,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,057.06	4,057.06	100.0%
102860	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NARANIOS ENTRE CALLE IRIS CORDOBA REYES DE LA COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 4TA SECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30524	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,056,591	1,056,591	1,056,591	1,056,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,359.70	1,359.70	100.0%

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/22
102861	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL ENTRE AVENIDA FRAMBOYÁN Y CALLE CEDRO Y PRIVADA NOGAL ENTRE CALLE NOGAL Y CERRADA COL EL RIEGO SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30551	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	555,865	555,865	555,865	555,865	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	837.16	837.16	100.0%
105845	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 3 "A" SUR Y CALLE 5 SUR DE LA COLONIA EL CERRITO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40183.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	464,459	464,459	464,459	464,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	774.10	774.10	100.0%
102862	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE POPOCATEPEL ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE CAMINO REAL A CHOLULA DE LA COLONIA SANTA CRUZ GUADALUPE	114-PUEBLA	SANTA CRUZ LA XTLA	RURAL	40207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,187,097	1,187,097	1,187,097	1,187,097	100.0%	75,637	0	METROS CUADRADOS	2,135.02	2,135.02	100.0%
102863	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN MORELIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BARRANCA DE LA COLONIA TILOSTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30525	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	476,896	476,896	476,896	476,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	545.51	545.51	100.0%
102864	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SANTA MÓNICA ENTRE CAMINO REAL A BALCONES Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA SANTA LUCIA	114-PUEBLA	SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	40193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	838,338	838,338	838,338	838,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150.62	1,150.62	100.0%
105843	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SANTA ROSA ENTRE ANTIGUO CAMINO REAL A CASTILLOTLA Y LAS CARMELITAS DE LA COLONIA CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40174.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,362,273	3,362,273	3,362,273	3,362,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,528.39	5,528.39	100.0%
105831	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEXCOCO ENTRE CCALLE AZCAPOZALCO Y CALLE COPILCO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30521.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,716,340	1,716,340	1,716,340	1,716,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,710.67	2,710.67	100.0%
105835	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE UNIÓN ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE PEDREGAL DE LA COLONIA UNICÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30532.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	596,615	596,615	596,615	596,615	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	927.00	927.00	100.0%
102865	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 10 B SUR ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DE LA COLONIA EL ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30535	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	453,141	453,141	453,141	403,218	89.0%	0	0	METROS CUADRADOS	633.01	633.01	100.0%
105832	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 103 "A" PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE A 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30522.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	826,763	826,763	826,763	758,984	91.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,194.28	1,194.28	100.0%

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/22
105852	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 115 "A" PONIENTE ENTRE CALLE PRIVADA 11 "A" SUR Y CALLE 13 SUR, DE LA COLONIA SAN FRANCISCO MAYORAZGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40216.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	484,533	484,533	484,533	484,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	727.44	727.44	100.0%
102866	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 2 ENTRE PROLONGACIÓN JOSÉ MARTÍ Y BARRANCA DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA	114-PUEBLA	FRATERNIDAD	RURAL	30529	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,117,153	2,117,153	2,117,153	2,117,153	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,738.17	3,738.17	100.0%
102867	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 3 A DE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA GUADALUPE COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	40182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4,114,065	4,114,065	4,114,065	4,114,065	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,228.06	7,228.06	100.0%
105846	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 50 NORTE ENTRE PROLONGACIÓN 22 ORIENTE Y BOULEVARD XONACA DE LA COLONIA 10 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40185.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,257,038	1,257,038	1,257,038	1,257,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,645.49	2,645.49	100.0%
105848	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 65 ORIENTE ENTRE 6 SUR Y 10 SUR DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40189.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,478,333	1,478,333	1,478,333	1,478,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,715.12	2,715.12	100.0%
105850	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 89 B O CALLE LA MORA ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR DE LA COLONIA LA MORA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40196.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,175,825	1,175,825	1,175,825	1,175,825	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,992.24	1,992.24	100.0%
106036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 95 PONIENTE ENTRE CALLE 13 "A" Y 19 SUR EN LA COLONIA VAQUERÍAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30543.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,392,945	3,392,945	3,392,945	3,392,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,457.19	4,457.19	100.0%
105836	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PRIVADA REFORMA "B" Y CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA LIBERTAD TECOLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	30533.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	410,113	410,113	410,113	379,877	92.6%	0	0	METROS CUADRADOS	994.59	994.59	100.0%
105834	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PROLONGACIÓN CÉSAR VALLEJO ENTRE CALLE MARIANO AZUETA Y FRACCIONAMIENTO DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR (AMPLIACIÓN)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30531.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	721,954	721,954	721,954	721,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	959.70	959.70	100.0%
102868	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 8 NORTE Y FIN DE LA CALLE HACIA LA 4 NORTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30538	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	459,200	459,200	459,200	459,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	835.52	835.52	100.0%

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/22
105828	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CAMINO REAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30419.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	19,880	19,880	19,880	19,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280.00	1,280.00	100.0%
105847	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE JOSÉ RECECK ENTRE CAMINO A CLAVUERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40187.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,120,686	2,120,686	2,120,686	1,704,395	80.4%	0	0	METROS CUADRADOS	4,849.11	4,849.11	100.0%
102869	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MORELIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA LIBERTAD TECOLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30519	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	722,354	722,354	722,354	722,354	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,496.62	1,496.62	100.0%
102870	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 108 PONIENTE ENTRE VÍA CORTA A SANTA ANA Y FINAL DE LA COLONIA CENTRAL DE ABASTOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30550	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,833,353	1,833,353	1,833,353	1,833,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,227.39	5,227.39	100.0%
105842	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE NARDO ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIRIOS DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40166.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	479,028	479,028	479,028	479,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	901.60	901.60	100.0%
102871	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE CRISANTEMO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE HERRADURA DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,797,546	1,797,546	1,797,546	1,797,546	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,872.26	4,872.26	100.0%
102872	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE 63 F ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR Y 10 SUR DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,185,362	1,185,362	1,185,362	1,185,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996.75	1,996.75	100.0%
105838	COSNTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE / PUEBLA ENTRE CALLE 57 PONIENTE Y CALLE GUERRERO DE LA COLONIA EL CERRITO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30540.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4,831,521	4,831,521	4,831,521	4,831,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,652.83	8,652.83	100.0%