

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2007																							
SUBSIDIOS 25 REGISTROS																							
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.0%	1,566,148	1,353,616		42,004.98	42,004.98	100.0%
PROGRAMAS REGIONALES																							
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
130691	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE Nra ARTILLERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, ADOLFO LÓPEZ MATEOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	545	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	411.70	411.70	100.0%
130692	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES CIRCUITO JUAN PABLO II, CALLE 21 SUR Y CALLE 41 PONIENTE DE LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUÁREZ, COLONIA LA NORIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,658,009	3,658,009	3,658,009	3,658,009	100.0%	0	0	METRO LINEAL	485.04	485.04	100.0%
130693	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y AVENIDA ATLIXCO, LUIS DONALDO COLOSO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,600	211,600	211,600	211,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
130694	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL COMANDO CANINO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-16	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	865,303	865,303	865,303	865,303	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,056.61	1,056.61	100.0%
130695	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 51 SUR Y PROLONGACIÓN REFORMA SUR ENTRE 3 PONIENTE Y 49 SUR, REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	815,903	815,903	815,903	815,903	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,248.50	2,248.50	100.0%
130696	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	687,150	687,150	687,150	687,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,527.10	1,527.10	100.0%
130697	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GINEBRA ENTRE CALLE 80 PONIENTE Y LA VÍA DEL FERROCARRIL, NACIONES UNIDAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,045,971	1,045,971	1,045,971	1,045,971	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,628.52	2,628.52	100.0%
130698	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GUADALAJARA ENTRE EJE VIAL "K" Y CALLE MÉRIDA, UNIDAD HABITACIONAL S.N.T.E	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	784,312	784,312	784,312	784,312	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,392.25	2,392.25	100.0%
130699	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AV. DEL BOSQUE Y CALLE RUBÉN DARÍO, COL. AMPLIACIÓN HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	702,816	702,816	702,816	702,816	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,759.12	1,759.12	100.0%
130700	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 8 "B" ORIENTE ENTRE 67 Y 71 ORIENTE, COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	535,475	535,475	535,475	535,475	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,163.72	1,163.72	100.0%
130701	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE LUPITA CAPULHACATZCO UBICADA A LA ALTURA DEL KM 8 DE LA CARRETERA PUEBLA-CANOVA Y LA ESCUELA TÉCNICA NO. 64	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOVA	URBANO	20070770-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,967.74	2,967.74	100.0%
130702	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, VILLAS DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	682,500	682,500	682,500	682,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,574.46	1,574.46	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
130703	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 44 NORTE ENTRE CALLE 106 ORIENTE Y CALLE 110 ORIENTE, BOSQUES DE SANTA ANITA		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,955,106	1,955,106	1,955,106	1,955,106	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,843.25	4,843.25	100.0%
130704	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN PRIV. 25 "A" SUR ENTRE 141 PONIENTE Y 143 PONIENTE, SAN ISIDRO CASTILLOTLA		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	680,013	680,013	680,013	680,013	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,953.75	1,953.75	100.0%
130705	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUÍN) Y GUARNICIONES EN PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO		114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	20070770-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	382,234	382,234	382,234	382,234	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	718.63	718.63	100.0%
130706	DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE MANUEL SANTIBAZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DEL 5 DE MAYO		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	301,450	301,450	301,450	301,450	100.0%	0	0	METRO LINEAL	79.00	79.00	100.0%
130707	PAVIMENTO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE AV. LUIS DONALDOP COLOSO Y AQUILES CÓRDOBA		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	294,912	294,912	294,912	294,912	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,079.89	1,079.89	100.0%
130708	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA EDUARDO CUE MERLO ESQUINA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	948,049	948,049	948,049	948,049	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
130709	SOLUCIÓN VIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, EN BLVD. ATLIXCO ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALZADA ZAVALTA		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-18	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	655,719	655,719	655,719	655,719	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	935.84	935.84	100.0%
	MANTENIMIENTO																							
130710	MALLA TIPO CICLÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL ROSARIO GRACIELA HIDALGO MORENO		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,287	115,287	115,287	115,287	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
130711	REMEDIACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR Y VÍA ATLIXCÁYOTL, VARIAS COLONIAS		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,502,000	1,502,000	1,502,000	1,502,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
130712	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-15	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,999,025	2,999,025	2,999,025	2,999,025	100.0%	1,566,148	1,353,616	PIEZA	10,365.00	10,365.00	100.0%
	REHABILITACIÓN																							
130713	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. CERRADA DEL BACHILLERATO ENTRE 2DA. PRIVADA ALTOS DE JALISCO Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,660	134,660	134,660	134,660	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%
130714	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,165,690	1,165,690	1,165,690	1,165,690	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
130715	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CAMBIO DE SUBESTACIÓN, EN LA MANZANA CENTRAL DEL CENTRO HISTÓRICO		114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-25	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,506,816	2,506,816	2,506,816	2,506,816	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,579.86	3,579.86	100.0%