



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
158465	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 26 NORTE, / CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE BENITO JUÁREZ, COL EL SALVADOR.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25053.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	165.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	688,758	688,758	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,538.89	0.00	0.0%
158468	CONSTRU PAVIM. Y OBRAS COMPLE C. IZTACCHUATL / LTRAL A BLVD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y C. POPOCATEPETL, COL PATRIA NVA J.A. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25056.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	165.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,522,699	1,522,699	1,513,501	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,952.70	0.00	0.0%
158452	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE C. 11 PTE /RECTA A CHOLULA Y PROLON DE LA 51 SUR Y C. PROLON DE LA 51 SUR, / C. 11 PTE Y CALLE 13 PTE COL REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25035.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	311.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,603,395	1,603,395	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,962.95	0.00	0.0%
158455	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. LA LLANURA / BLVD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y C. BENITO JUÁREZ BARRIO DE SAN JUAN J.A. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25038.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	336.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,397,148	1,397,148	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,253.28	0.00	0.0%
158472	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. MISAEI NUÑEZ ACOSTA, / C. 12 DE OCT Y PRIV MISAEI NUÑEZ ACOSTA, COL BARRANCA HONDA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25061.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	120.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	684,792	684,792	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,093.44	0.00	0.0%
158471	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN CALLE MÁRTIRES DE CANANEA / C. 23 DE MAYO Y ÚLTIMO POZO DE VISITA DE LA COL BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25060.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	86.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	329,867	329,867	326,326	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	686.40	0.00	0.0%
158456	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN CALLE 104 B ORIENTE / CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y BARRANCA DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	25039.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	707.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   HJO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	2,439,350	2,439,350	2,318,377	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,252.23	0.00	0.0%
158475	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. EMILIANO ZAPATA / LÍMITE DE CASA CON POZO DE VISITA Y PAVIM EXIST INSECTORIA DE SAN JOSÉ EL RINCÓN.	114-PUEBLA	SAN JOSÉ EL RINCÓN	RURAL	25108.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	136.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	691,473	691,473	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.39	0.00	0.0%
158469	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE CALLE 87 B OTE, / C. PROLON LA 14 SUR Y C. PROLON DE LA 16 SUR, COL GRANJAS DE SAN ISIDRO.	114-PUEBLA	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	RURAL	25057.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	187.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   HJO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	780,303	780,303	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,917.12	0.00	0.0%

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
158453	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE C. ARTICULO NO. 21, / PROLONGACION DE LA 3 SUR Y AVENIDA CONSTITUYENTES COL CONSTITUCION MEXICANA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25036.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	296.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,522,131	1,522,131	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128.52	0.00	0.0%
158473	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE 6 OTE, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JORGE MURAD, COLONIA LOS ÁLAMOS TOLTEPEC.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25062.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	208.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,488,685	1,488,685	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.72	0.00	0.0%
158474	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN C. 11 DE ENERO /C. 23 DE MAYO Y C. MÁRTIRES DE TLAELOLCO DE LA COL BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25063.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,397,664	1,397,664	1,334,923	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,043.16	0.00	0.0%
158451	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN C. IGNACIO ZARAGOZA / ANDADOR MIGUEL ÁNGEL ZAMUDIO Y PRIV VICENTE GUERRERO J.A. STA MARÍA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	25034.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	118.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   HJO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	524,505	524,505	519,544	0	0.0%	271,950	0	METROS CUADRADOS	787.96	0.00	0.0%
158467	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE ARTICULO 8° / AV CONSTITUYENTES Y CALLE EJE K Y ARTICULO 1° COL CONSTITUCION MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25055.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	328.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,920,808	1,920,808	1,863,206	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,515.80	0.00	0.0%
158457	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE FRANCISCO VILLA / C. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y C. MALINTZI DE LA COL AMPLIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25040.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	245.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,516,386	1,516,386	1,443,136	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,104.68	0.00	0.0%
158454	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE C. 15 DE SEPT / C. 12 DE OCT. Y C. 14 DE OCTUBRE J.A. STA MARIA XONACATEPEC.	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	25037.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	325.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,115,589	1,115,589	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,581.80	0.00	0.0%
158458	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA COL NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25041.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	613.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2,365,765	2,365,765	2,248,395	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,814.36	0.00	0.0%