

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 59 REGISTROS																					
	FORTAMUN										404,280,476	404,280,476	404,280,476	320,199,110	79.2%	0	0	588,929.68	548,750.57	93.2%	
	INVERSIÓN																				
	OBRA PÚBLICA																				
	CONSTRUCCIÓN																				
139153	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SECUNDARIO UBICADA EN ZONA SUR PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,347,750	1,347,750	1,347,750	1,314,723	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	951.37	951.37	100.0%
166841	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO UBICADA EN CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	920,073	920,073	920,073	863,545	93.9%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
166820	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO UBICADA EN CALLE GUADALUPE DE LA COLONIA LOS PILARES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	840,242	840,242	840,242	363,758	43.3%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
139154	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA 4 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y LA CALLE 12 NORTE CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,399,903	1,399,903	1,399,903	1,399,903	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,026.50	2,026.50	100.0%
166719	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL (VIA PERIFERICO ECOLOGICO) UBICADA EN: AL PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,434,500	1,434,500	1,434,500	1,024,650	71.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,415.62	1,415.62	100.0%
139155	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C TIPO CAPCEE EN EL BACHILLERATO JEAN PIAGET CALLE ALEJANDRINA S/N EN EL PEDREGAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	273,128	273,128	273,128	273,128	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
139156	HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA CON LONA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CALLE PRIMERO DE MAYO S/N EN 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	132,636	132,636	132,636	122,619	92.4%	0	0	METRO CUADRADO	631.00	631.00	100.0%
139157	PAGO DE DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87677	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	52,606,482	52,606,482	52,606,482	38,251,975	72.7%	0	0	CRÉDITO	1.00	0.76	76.0%
166569	PLAZA DE LA REVOLUCIÓN (PASEO BRAVO) UBICADA DE LA AVENIDA REFORMA A LA 3 PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40031	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,303,962	2,303,962	2,303,962	785,672	34.1%	0	0	METRO CUADRADO	8,534.91	5,547.69	65.0%
166600	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN PROLONGACIÓN 11 SUR ENTRE CRUCE PUENTE PERIFÉRICO Y CALLE CUAUHTÉMOC DE VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	925,908	925,908	925,908	886,587	95.8%	0	0	METRO CUADRADO	24,219.05	19,375.24	80.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
139158	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO X FRESADO Y CONSTR DE CARPETA ASFÁLTICA (SOBRE CARPETA DE 3 CM) UBI EN CALLE 14 SUR / CALLE 25 OTE Y AV JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DE LA COL EL ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	148,208	148,208	148,208	133,522	90.1%	0	0	METROS CUADRADOS	676.00	676.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																					
139159	RECONSTRU DE PAVIMEBTO A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO EN CAMINO A LA CALERA / PUENTE EN BLVD CADETE VICENTE SUÁREZ Y AVENIDA ASTRÓNOMOS (ADOQUÍN) DE LA JA IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	559,978	559,978	559,978	559,978	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,251.17	7,251.17	100.0%	
167040	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO, CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN AV. 25 PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 7 SUR DE VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,364,078	1,364,078	1,364,078	1,364,078	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,858.96	11,858.96	100.0%	
167028	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO, CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN AV. 25 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 2 SUR DE VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,238,361	1,238,361	1,238,361	1,238,361	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,186.63	10,186.63	100.0%	
167124	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO, CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN AV. 25 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 16 SUR DE LA COLONIA VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,377,711	1,377,711	1,377,711	1,377,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,202.44	14,202.44	100.0%	
139160	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM UBICADA EN AV. 29 ORIENTE ENTRE BOULEVARD 18 SUR Y BLVD 14 SUR FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	283,619	283,619	283,619	283,619	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,459.02	2,459.02	100.0%	
167131	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM UBICADA EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA 9 ORIENTE Y AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	749,982	749,982	749,982	749,982	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	
166754	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN BOULEVARD NORTE ENTRE BOULEVARD LA PEDRERA Y 34 PONIENTE (CARRIL PONIENTE) VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	672,332	672,332	672,332	672,332	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,429.50	7,429.50	100.0%	
167115	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO UBICADA EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA ORIENTE 25 ORIENTE Y AVENIDA 9 ORIENTE DE VARIAS COLINAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	825,027	825,027	825,027	825,027	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,329.14	11,329.14	100.0%	
139161	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN AVENIDA 5 DE MAYO / CALZADA 26 BATALLÓN Y PUENTE EN BOULEVARD CADETE VICENTE SUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	640,062	640,062	640,062	640,062	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,742.61	13,742.61	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
139162	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO UBICADA EN CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ENTRE VÍA FFCC (0+000) Y CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS (0+680) CUERPO ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	323,978	323,978	323,978	323,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,954.76	7,954.76	100.0%
166739	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA UBICADA EN: 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y 35 NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	322,013	322,013	322,013	322,013	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,832.00	2,832.00	100.0%
166775	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA UBICADA EN: BOULEVARD NORTE ENTRE AV. 15 DE MAYO Y AV. 36 PONIENTE (CARRIL ORIENTE), VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,351,140	1,351,140	1,351,140	1,351,140	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,050.65	11,050.65	100.0%
167089	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MORTERO ASFALTICO UBICADA EN: CALLE 5 B SUR ENTRE AV. 55 PTE Y AV. LAS MARGARITAS DE LA COLONIA VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	520,486	520,486	520,486	520,486	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,885.15	7,885.15	100.0%
166593	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN: PROLONGACION 11 SUR ENTRE AV. MARGARITAS Y AV. DE LAS TORRES DE LA COL. VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,245,410	1,245,410	1,245,410	777,942	62.5%	0	0	METRO CUADRADO	32,581.30	16,290.65	50.0%
139163	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO, CARPETA ASFALTICA DE 3CM UBICADA EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 32 SUR Y CALZADA 26 BATALLÓN DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	789,643	789,643	789,643	789,643	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,254.77	6,254.77	100.0%
139164	RELAMINACIÓN DE PAVIMENTO CON MORTERO DE 2 CM COMPACTOS UBICADA EN AVENIDA 49 PONIENTE ENTRE BOULEVARD VALSEQUILO Y PROLONGACIÓN 11 SUR DE LA COLONIA PRADOS DE AGUA AZUL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	274,050	274,050	274,050	274,050	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,297.75	3,297.75	100.0%
139165	RELAMINACIÓN DE PAVIMENTO CON MORTERO DE 2 CM COMPACTOS UBICADA EN CALLE GUADALUPE ENTRE PROLONGACIÓN 11 SUR Y RÍO ATOYAC DE LA COLONIA MAYORAZGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	85,036	85,036	85,036	85,036	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	934.33	934.33	100.0%
	MODERNIZACIÓN																				
139166	SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO UBICADA EN DIFERENTES VIALIDADES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	28,000,000	28,000,000	28,000,000	27,995,404	100.0%	0	0	LUMINARIA	48,630.00	35,013.60	72.0%
139167	SECLAMAMIENTO VERTICAL (DEFENSA METÁLICA) UBICADA EN CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS (0+660) Y PRIVADA DE LOS PIRINEOS (0+820) RETORNO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	868,893	868,893	868,893	868,893	100.0%	0	0	METRO LINEAL	470.70	470.70	100.0%
	MEJORAMIENTO																				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
167010	DIGNIFICACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO SEGUNDA ETAPA UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y LA 18 PONIENTE (SENDA EPOPEYAS HISTÓRICAS) DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50182	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	6,835,865	6,835,865	6,835,865	6,835,865	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,357.80	2,357.80	100.0%
166676	PROYECTO DIGNIFICACIÓN PASEO BRAVO, PLAZA DE LA REVOLUCION UBICADA EN COLONIA CENTRO HISTORICO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50155	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	271,400	271,400	271,400	226,692	83.5%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
166689	PROYECTO DE DIGNIFICACION DEL PASEO BRAVO, PLAZA DE LA INDEPENDENCIA UBICADA EN LA COLONIA CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50156	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	463,030	463,030	463,030	372,958	80.5%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
	MANTENIMIENTO																				
139168	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA INNOMINADA UBICADA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE FRESNO DE LA COLONIA ENCARNA 1RA. SECCION	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	351,583	351,583	351,583	351,583	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	3,045.00	3,045.00	100.0%
167153	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES REVOLUCION MEXICANA Y PUENTE NEGRO, EN LAS COLONIAS REVOLUCIÓN MEXICANA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,260,302	1,260,302	1,260,302	465,663	36.9%	0	0	METRO CÚBICO	7,800.00	7,800.00	100.0%
167157	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE BOULEVARD DEL NIP POBLANO Y CALLE RINCONADA DE LAS FLORES, COLONIA BOSQUE DE ATOYAC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	684,826	684,826	684,826	684,826	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	5,393.10	5,393.10	100.0%
139169	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE CALLE AMÉRICA Y CALLE LEONA VICARIO DE LA COLONIA LÁZARO CARDENAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	589,076	589,076	589,076	589,076	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	5,038.80	5,038.80	100.0%
166803	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE AGUSTÍN MELGAR DE LA COLONIA MAYORAZGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	728,411	728,411	728,411	728,411	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	5,852.80	5,852.80	100.0%
139170	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE PUENTE DEL FERROCARRIL Y CALLE TROPICAL DE LA COLONIA ALBERTO DE LA FUENTE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,159,458	1,159,458	1,159,458	1,159,458	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	9,732.20	9,732.20	100.0%
139171	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DELARROYO ZAPATERO UBICADA ENTRE CALLE ZAPOTECAS (CANAL REVESTIDO) Y UNIVERSIDAD MADERO DE LA COLONIA SANTA CRUZ GUADALUPE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	637,187	637,187	637,187	637,187	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	5,400.00	5,400.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
139172	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LOS CANALES AGROHIDRÁULICOS UBICADA EN CALLE LA VEGA (VÍA DEL FERROCARRIL), CALLE XALATLA, CALLE LOS ALAMOS Y CALLE AZTLAN DE LA COLONIA GETSEMANI.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	710,945	710,945	710,945	710,945	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	2,703.75	2,703.75	100.0%
139173	SERVICIO DE TENSIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO S/N ENTRE AVENIDA 6 ORIENTE-PONIENTE Y HASTA 18 ORIENTE-PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,004,705	1,004,705	1,004,705	1,004,705	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
	REHABILITACIÓN																				
166971	REHABIL DE PAVI ASFÁL MEDIAN FRESADO Y CONSTRU CARPETA ASFÁL (SOBRECARPET 3 CM) UBICADA EN AVENIDA BATALLONES DE ZACAPOAXTLA CALLE JACARANDAS / CALZADA I. ZARAGOZA Y EJÉRCITOS DE OTE COL LOS FUERTES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,302,024	1,302,024	1,302,024	1,302,024	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,398.27	10,398.27	100.0%
166879	REHABILITA DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRU DE CARPE ASFALTICA (SOBRECARPETA DE 3 CM) UBICADA EN: BOULEVARD 22 SUR /E BOULEVARD LOS PILARES Y CITO JUAN PABLO II DE LA COLONIA LOS PILARES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	323,482	323,482	323,482	323,482	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,547.45	2,547.45	100.0%
139174	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (SOBRE CARPETA DE 3 CM) UBICADA EN CALLE 14 SUR/CALLE 25 ORIENTE Y AV JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DE LA COLONIA EL ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,178,097	1,178,097	1,178,097	1,178,097	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,860.92	8,860.92	100.0%
167142	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN UNA SOLA OPERACIÓN UBICADA EN DIFERENTES VIALIDADES DE VARIAS COLONIAS.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	14,498,596	14,498,596	14,498,596	14,491,776	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90,748.38	90,748.38	100.0%
167002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO MEDIANTE RIEGO DE SELLO UBICADA EN AVENIDA 39 ORIENTE ENTRE BOULEVARD DÍAZ ORDAZ Y AVENIDA 24 SUR DE LA COLONIA SAN MANUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,005,410	1,005,410	1,005,410	1,005,410	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,970.60	19,970.60	100.0%
139175	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO Premezclado 3-A UBICADA EN BLVD XONACA ENTRE CALLE 30 NORTE Y CALLE MORELOS DE VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	978,354	978,354	978,354	978,354	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	25,585.02	25,585.02	100.0%
139176	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO Premezclado 3-A UBICADA EN PROLONGACIÓN 14 SUR ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y AVENIDA DE LAS TORRES (BLVD MUNICIPIO LIBRE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	887,365	887,365	887,365	887,365	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	25,289.39	25,289.39	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
167017	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-A UBICADA EN: BLVD. XONACA ENTRE 14 ORIENTE Y CALLE 30 NORTE DE LA COLONIA VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,110,926	1,110,926	1,110,926	1,110,926	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30,076.49	30,076.49	100.0%
166963	REHABILITACION DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA (SOBRECARPETA DE 3 CM) UBICADA EN: AV SAN FRANCISCO ENTRE CALLE DEL RISCO Y BLVD. 22 SUR DE LA COLONIA SAN MANUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	909,145	909,145	909,145	909,145	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,022.06	7,022.06	100.0%
167121	REHABILITACION DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA (SOBRECARPETA DE 3 CM) UBICADA EN: AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE BLVD 22 SUR Y CALLE 14 SUR DE LA COLONIA SAN MANUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,127,533	1,127,533	1,127,533	1,127,533	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,584.34	8,584.34	100.0%
166916	REHABILITACION DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA (SOBRECARPETA DE 3 CM.) UBICADA EN: BOULEVARD 22 SUR ENTRE CIRCUITO JUAN PABLO II Y AV SAN IGNACIO DE LA COL. SN. MANUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	833,782	833,782	833,782	833,782	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,591.98	6,591.98	100.0%
166586	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	119,802	119,802	119,802	109,274	91.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	GASTO CORRIENTE																				
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				
139177	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91611	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	54,750,000	54,750,000	54,750,000	44,672,813	81.6%	0	0	VEHÍCULO	485.00	476.00	98.1%
139178	PAGO DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIA Y APOYO AL OOSL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91124	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	199,956,396	199,956,396	199,956,396	144,962,364	72.5%	0	0	OTROS	1.00	0.75	75.0%
166609	SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA DE TRABAJOS DENOMINADOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN: ANTIGUO CAMINO A CASTILLOTLA / CALLES ORQUIDEAS Y CALLE 147 PTE COL SN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	406,176	406,176	406,176	373,170	91.9%	0	0	METRO CUADRADO	18,000.00	18,000.00	100.0%
139179	SUPERVISIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO UBICADA EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24321	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,741,613	3,741,613	3,741,613	3,375,098	90.2%	0	0	LUMINARIA	48,630.00	46,198.50	95.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
166616	SUPERVISIÓN TÉCNICA, FOTOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD UBICADA EN PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO Y DEL CAMINO DE SERVICIOS DE ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,630,396	2,630,396	2,630,396	2,351,311	89.4%	0	0	INFORME	1.00	0.96	96.0%