

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
21-PUEBLA RECURSO 2009																						
APORTACIONES FEDERALES 149 REGISTROS																						
FAIS											112,904,099	112,890,128	112,890,128	112,769,918	99.9%	0	0		251,401.56	251,401.56	100.0%	
FISM																						
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
	CONSTRUCCIÓN																					
170106	COLECTO SANTA CANOA UBICA EN COLECTOR SANIT PTE (CARRET Y CALLE LOS PILARES) Y COLECTOR SANITARIO OTE (CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LAS FLORES Y RAMAL PRINCIPAL) DE LA COLONIA JA SN MIGUEL CANOA (PRODEER)	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	40009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		1,983,945	1,983,945	1,983,945	1,881,453	94.8%	0	0	METRO LINEAL	4,005.11	4,005.11	100.0%
170107	COLECTOR SANITARIO PONIENTE Y COLECTOR SANITARIO ORIENTE UBICADA EN PANTEÓN Y BACHILLERATO DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN (PRODEER)	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	40008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		865,671	865,671	865,671	865,671	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,295.69	1,295.69	100.0%
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																					
170108	APORTACION PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRO ZACACHIMALPA (APAZU)	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP		1,809,296	1,809,296	1,809,296	1,809,296	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	OTROS																					
170109	APORTACION PARA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA SAN PEDRO ZACACHIMALPA (APAZU)	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP		848,100	848,100	848,100	848,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
170110	APORTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA SAN ANDRÉS AZUMIATLA (APAZU)	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30191	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP		4,700,506	4,700,506	4,700,506	4,700,506	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
170118	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE ALFREDO TOXQUI Y CALLE BARRANCA ALTIPLA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		311,787	311,787	311,787	311,787	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,731.32	1,731.32	100.0%
170111	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 5 DE MAYO (NADROS) ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y MÁRTIRES DE RÍO BLANCO EN SAN JOSÉ LOS CERRITOS JA SN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		326,474	326,474	326,474	326,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,978.90	1,978.90	100.0%
170112	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) 2A ETAPA EN ANDADOR ARTICULO 30, DE LA CALLE EDUVIGES A LA CALLE CAMINO A BALCONES DEL SUR COL CONS MX	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		130,517	130,517	130,517	130,517	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	406.08	406.08	100.0%
170113	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) 2A ETAPA EN CALLE CONSTITUYENTES, DE CALLE ARTICULO 11 A LA CALLE ARTICULO 31 COLONIA CONSTITUCION MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		1,655,074	1,655,074	1,655,074	1,655,074	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,322.80	9,322.80	100.0%
170114	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) CALLE GASODUCTO ENTRE AVENIDA SAN PABLO XOCHIMEHUACAN Y 2 PRIVADA DE GASODUCTO JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		916,821	916,821	916,821	916,821	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,849.71	2,849.71	100.0%
170115	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) AV. DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRONQUE CON AUTOPISTA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE		362,750	362,750	362,750	362,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,992.07	1,992.07	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170116	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE EL CONDE ENTRE VÍA CORTA A SANTA ANA Y PAVIMENTACIÓN JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	701,973	701,973	701,973	701,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,339.84	4,339.84	100.0%
170117	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE YUCATÁN, DE LA CALLE ALFREDO TOXQUI A LA CALLE VERACRUZ JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	40011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,294,436	1,294,436	1,294,436	1,294,436	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,152.04	6,152.04	100.0%
170119	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES) UBICADA EN CALLE 11 B SUR ENTRE CALLE 137 PONIENTE Y CALLE 141 PONIENTE DE LA COLONIA SAN RAMÓN (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	527,468	527,468	527,468	527,468	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,727.73	2,727.73	100.0%
170120	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) CALLE MARGARITAS, DE LA 11 SUR A LA PLANTA DEL SOAPAP COLONIA SAN RAMÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,387,175	1,387,175	1,387,175	1,387,137	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,147.56	7,147.56	100.0%
170121	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) UBICADA EN CALLE IZTACHUATL / BARRA DE NAUTLA Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	443,164	443,164	443,164	443,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,531.65	1,531.65	100.0%
170123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE RÍO BALSAS ENTRE LINDERO EJIDAL Y RÍO BRAVO, COLONIA LOS ROSALES (SAN ÁNGEL) DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	982,501	982,501	982,501	982,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,479.60	2,479.60	100.0%
170124	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PLAYA VALLARTA CALLES PLAYA SUR Y FÓSFORO DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	392,410	392,410	392,410	392,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.99	1,260.99	100.0%
170125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL MIRADOR ENTRE CALLES DURAZNO Y SIN NOMBRE, COLONIA LOMA BONITA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALEBAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	487,630	487,630	487,630	487,630	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	891.27	891.27	100.0%
170126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 2 ENTRE CALLE MARIO BENEDETTI Y CALLE JOSÉ MARTÍ COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	112,918	112,918	112,918	112,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,147.82	1,147.82	100.0%
170127	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LIMITE DE CALLE JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	847,295	847,295	847,295	847,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,802.50	1,802.50	100.0%
170128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO A BOSQUES DE MANZANILLA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE TAMARINDO COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,278,496	1,278,496	1,278,496	1,278,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,523.84	4,523.84	100.0%
170129	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE PRIVADA LOS REYES Y DIAGONAL CORREGIDORA COLONIA AMPLIACIÓN IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	550,441	550,441	550,441	550,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,941.21	1,941.21	100.0%
170130	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE DURAZNO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	479,627	479,627	479,627	479,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,582.28	1,582.28	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170131	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE EUCALIPTO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	392,740	392,740	392,740	392,740	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280.79	1,280.79	100.0%
170132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE HUGO LEIGH ENTRE CALLE DE AMÉRICA Y CALLE SAN ÁNGEL COLONIA UNIDAD SAN ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	509,346	509,346	509,346	509,346	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,430.81	1,430.81	100.0%
170133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL ESPEJO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	30141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	255,970	255,970	255,970	255,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	664.02	664.02	100.0%
170134	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PINO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE 11 SUR COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	333,758	333,758	333,758	333,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	787.89	787.89	100.0%
170135	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TITANO ENTRE CALLE HIERRO Y FIN DE LA CALLE COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,736,586	1,736,586	1,736,586	1,736,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,386.89	6,386.89	100.0%
170136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 15 NORTE ENTRE CALLE 110 PONIENTE Y VÍA CORTA A SANTA ANA COLONIA JORGE MURAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,477,663	1,477,663	1,477,663	1,477,663	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,734.05	5,734.05	100.0%
170137	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 46 ORIENTE ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO "A" Y PRIVADA 5 DE MAYO "B" COLONIA MOCTEZUMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	201,775	201,775	201,775	201,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	471.31	471.31	100.0%
170138	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PRIVADA MARAVILLAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MALINTZI COLONIA NUEVA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	229,683	229,683	229,683	229,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	488.83	488.83	100.0%
170139	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE FRESNOS Y LAS CRUCES DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,249,906	1,249,906	1,249,906	1,249,906	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,274.45	2,274.45	100.0%
170140	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEJANDRINA ENTRE LAS CALLES DIAMANTE Y 5 DE MAYO COLONIA EL PEDREGAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	713,208	713,208	713,208	713,208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,456.86	1,456.86	100.0%
170141	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE LA PAZ A ANTIGUO CAMINO A SAN APARCIO NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	935,674	935,674	935,674	935,674	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,358.22	2,358.22	100.0%
170142	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CEMPOALTEPETL ENTRE PLAYA NORTE Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	188,727	188,727	188,727	188,727	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	797.03	797.03	100.0%
170143	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CUARENTENOS ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE AHUIZOTL COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,256,643	2,256,643	2,256,643	2,256,643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,279.58	4,279.58	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170144	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y CALLE SAN DIEGO BUENA VISTA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,681,525	3,681,525	3,681,525	3,681,525	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,166.25	7,166.25	100.0%
170145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 101 ORIENTE ENTRE CALLE 10 "A" SUR A CALLE 14 SUR COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,239,397	1,239,397	1,239,397	1,239,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,807.33	2,807.33	100.0%
170146	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE M. DIEGES Y CALLE FRANCISCO VILLA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	URBANO	30137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,352,134	1,352,134	1,352,134	1,352,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,168.87	3,168.87	100.0%
170147	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PRINCIPAL ENTRE CALLE CRUSTITLAN Y CALLE ATLIXCO JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,688,220	3,688,220	3,688,220	3,688,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,235.16	5,235.16	100.0%
170148	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE MURO DE BERLÍN COLONIA VILLA OLIMPICA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,763,579	2,763,579	2,763,579	2,763,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,672.70	7,672.70	100.0%
170149	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACUEDUCTO MANZANILLA-HERADURA SAN DIEGO MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,061,834	4,061,834	4,061,834	4,061,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,318.75	11,318.75	100.0%
170150	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTÍN ARRIETA ENTRE JOSÉ RESECK Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DE ALCONEDO COLONIA CLAVJERO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	629,428	615,457	615,457	615,457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,376.54	1,376.54	100.0%
170151	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDADOR C 10 SUR ENTRE PRIVADA VASCONCELOS Y 93 ORIENTE COLONIA SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	475,589	475,589	475,589	475,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	487.82	487.82	100.0%
170152	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTICULO 17 ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE SAN IGNACIO COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,326,457	1,326,457	1,326,457	1,326,457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,397.10	2,397.10	100.0%
170153	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTICULO 30 ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE ARTICULO 10 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,126,982	1,126,982	1,126,982	1,126,982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,283.75	2,283.75	100.0%
170154	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PATRIA NUEVA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,572,997	1,572,997	1,572,997	1,572,997	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,417.45	3,417.45	100.0%
170155	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO A BALCONES ENTRE CALLE ART. 11 Y CALLE ART. 31 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,168,616	3,168,616	3,168,616	3,168,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,888.24	6,888.24	100.0%
170156	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANARIOS ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE RUISEIR COLONIA SAN ESTEBAN DE LAS AVES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	480,886	480,886	480,886	480,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,241.51	1,241.51	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170157	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULIN ENTRE CALLE GRANADA Y ZONA MILITAR COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	341,831	341,831	341,831	341,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	757.00	757.00	100.0%
170158	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLE PALMA Y CALLE GRANADA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	943,956	943,956	943,956	943,956	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,210.48	2,210.48	100.0%
170159	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE BUGAMBILIA COLONIA LOMA BONITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,949,040	1,949,040	1,949,040	1,949,040	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,698.03	2,698.03	100.0%
170160	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA TLIXOCTOC (LA RESURRECCIÓN)	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,336,456	1,336,456	1,336,456	1,336,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,607.53	3,607.53	100.0%
170161	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	654,511	654,511	654,511	654,511	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,838.93	1,838.93	100.0%
170162	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRANADA ENTRE CALLE MORA Y PRIVADA LOS PINOS COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,176,717	1,176,717	1,176,717	1,176,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,568.33	2,568.33	100.0%
170163	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY TOMAS DE TROQUEMADA ENTRE CALLES SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE LA COLONIA TRES CRUCES.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	543,944	543,944	543,944	543,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060.02	1,060.02	100.0%
170164	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLES CARRIL SAN BARTOLO Y TULIPANES DE LA COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	314,926	314,926	314,926	314,926	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,001.99	1,001.99	100.0%
170165	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MICHOACÁN ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA TLAXCALA DE LA COLONIA MÉXICO 83	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	640,011	640,011	640,011	640,011	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,191.84	1,191.84	100.0%
170166	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JUSTINO SANCHEZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	298,010	298,010	298,010	280,524	94.1%	0	0	METROS CUADRADOS	581.64	581.64	100.0%
170167	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE JADE DE LA COLONIA LA JOYA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,368	4,368	4,368	4,328	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,607.91	1,607.91	100.0%
170168	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 109 ORIENTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 SUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,748,183	1,748,183	1,748,183	1,748,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,550.53	3,550.53	100.0%
170169	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 26 BATALLÓN ENTRE BOULEVARD CADETE VICENTE SUÁREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	706,018	706,018	706,018	706,018	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,594.87	2,594.87	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170170	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 5 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y CALLE 89 PONIENTE DE LA COLONIA JARDIN.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	304,832	304,832	304,832	304,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.54	760.54	100.0%
170171	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ALCANFOROS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE 145 A PONIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,284,043	1,284,043	1,284,043	1,284,043	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,182.45	3,182.45	100.0%
170172	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BENTO JUÁREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA BENTO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	395,211	395,211	395,211	395,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	845.06	845.06	100.0%
170173	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA DE LA RESURRECCION O CALLE ADOLDO LÓPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA NOCHEBUENA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	677,743	677,743	677,743	677,743	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,332.54	1,332.54	100.0%
170174	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE COATZACOALCOS DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,169,104	1,169,104	1,169,104	1,169,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,481.70	2,481.70	100.0%
170175	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE SANTA LUCIA ENTRE CAMINO A BALCONES Y CALLE SAN ISIDRO DE LA COLONIA SANTA LUCIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,726,495	2,726,495	2,726,495	2,726,495	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,102.39	5,102.39	100.0%
170176	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN DIAGONAL 105 ORIENTE, ENTRE CALLES 14 SUR Y 16 SUR DE LA COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,691,598	1,691,598	1,691,598	1,691,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,955.73	2,955.73	100.0%
170177	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	434,922	434,922	434,922	434,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,109.29	1,109.29	100.0%
170178	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN PRIVADA 27 B SUR ENTRE CALLES 141 Y 143 PONIENTE DE LA COLONIA VALLE DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	776,430	776,430	776,430	776,430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,341.75	1,341.75	100.0%
170179	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADO EN CALLE ENRIQUE GÓMEZ HARO ENTRE CALLE MIGUEL CERÓN Y CERVANTES Y CALLE JORGE MURAD DE LA COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,289,831	1,289,831	1,289,831	1,289,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,273.37	3,273.37	100.0%
170180	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y BANQUETAS EN PRIVADA 111A ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR COLONIA AMPLIACIÓN ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,150,322	1,150,322	1,150,322	1,150,322	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,395.93	2,395.93	100.0%
170181	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PLAYA SUR ENTRE NEVADO DE TOLUCA Y VALLARTA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,329,090	1,329,090	1,329,090	1,329,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,349.34	3,349.34	100.0%
170182	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO DE LA AMISTAD ENTRE CALLE HARAS Y CALLE CANTERA COLONIA AMALUQUILLA (EL PARAISO)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	596,738	596,738	596,738	596,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,489.03	1,489.03	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170183	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETA ENTRE PRIV. ALCATRAZ Y AUTOPISTA MÉXICO-ORIZABA COLONIA VIVEROS DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	991,095	991,095	991,095	991,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,841.87	2,841.87	100.0%
170184	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 DE MARZO ENTRE CARRETERA A RESURRECCIÓN Y BARRANCA COLONIA NOCHE BUENA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,366,888	1,366,888	1,366,888	1,366,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,796.68	1,796.68	100.0%
170185	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ LUIS RDRGZ DE ALCONEDO / CALLE LUIS CABRERA Y CALLE SN. COL FRANCISCO JAVIER CLAVJERO (SAN MIGUEL)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	578,513	578,513	578,513	578,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,991.09	1,991.09	100.0%
170186	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE MANUEL ALONSO Y CALLE CAOBA, COLONIA ARBOLEDAS DE AMALUCAN (PARAÍSO)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	581,264	581,264	581,264	581,264	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,548.51	1,548.51	100.0%
170187	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEJOCOTE ENTRE CALLES 32 NORTE Y PRIVADA JUÁREZ DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	326,130	326,130	326,130	326,130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	938.28	938.28	100.0%
170188	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 21 A SUR ENTRE CALLES 141 PONIENTE Y PRIVADA DE LA 141 PONIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	198,573	198,573	198,573	198,573	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.11	380.11	100.0%
170189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PROLONGACIÓN REPUBLICA MEXICANA ENTRE CALZADA CRISTO REY Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA VILLA OLÍMPICA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	567,289	567,289	567,289	567,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,125.01	1,125.01	100.0%
170190	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FLOR DE OLIVO ENTRE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LAS FLORES DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	908,685	908,685	908,685	908,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,788.82	2,788.82	100.0%
170191	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MARIANO J. JIMÉNEZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ALDAMA DE LA COLONIA INSURGENTES ORIENTE	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	419,904	419,904	419,904	419,904	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	815.16	815.16	100.0%
170192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE OYAMEL / CALLE TABACHINES Y CEIBA, COLONIA VISTA DEL VALLE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	315,621	315,621	315,621	315,621	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,010.41	1,010.41	100.0%
170193	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE PLAYA NORTE ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE ANTONIO ÁLVAREZ DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,554,161	1,554,161	1,554,161	1,554,161	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,374.82	3,374.82	100.0%
170194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	346,122	346,122	346,122	346,122	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	721.32	721.32	100.0%
170195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 88-A PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE DE LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	75,239	75,239	75,239	75,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	489.62	489.62	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN VALLE YAQUI ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE VALLE DE PUEBLA DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,709,466	1,709,466	1,709,466	1,709,466	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,182.82	3,182.82	100.0%
170197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 8 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y 4 NORTE JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,578,415	1,578,415	1,578,415	1,578,415	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,651.59	1,651.59	100.0%
170198	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLES 2 SUR Y 6 SUR JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,217,769	1,217,769	1,217,769	1,217,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,427.43	1,427.43	100.0%
170199	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOCRETO), GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIMERA PRIVADA INDUSTRIA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y BARRANCA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CÁNOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CÁNOA	URBANO	30135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	908,586	908,586	908,586	908,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,324.56	1,324.56	100.0%
170200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUÍN) UBICADA EN CALLE LUIS CORDOBA REYES ENTRE BARRANCA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIÓ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,402,582	1,402,582	1,402,582	1,402,582	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,619.46	2,619.46	100.0%
170201	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LÍMITE DE CALLE DE LA COLONIA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	431,911	431,911	431,911	431,911	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,416.65	1,416.65	100.0%
170122	CONSTRUCCIP DE PAVIEMTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NICOL BRAVO COLONIA ENCINAR 2DA SECCION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	149,234	149,234	149,234	149,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	454.40	454.40	100.0%
170202	CONSTRUCCIONES DE ACCESOS VIALES (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) UBICADA EN CALLE FRANCO ENTRE CALLES 3 SUR Y TITANIO DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR (HABITAT VERDIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	761,930	761,930	761,930	761,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,293.92	3,293.92	100.0%
170203	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y CALLE IRIS, COLONIA SAN RAMÓN DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	994,028	994,028	994,028	994,015	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,356.81	2,356.81	100.0%
170205	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,197,484	1,197,484	1,197,484	1,197,484	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.00	1,360.00	100.0%
170204	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN CALLE RESURRECCIÓN ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	972,184	972,184	972,184	972,184	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,050.79	12,050.79	100.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	OTROS																				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170206	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AMPOLA Y GERANIOS DE LA COLONIA FLOR DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,051	47,051	47,051	47,051	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
170207	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AMPLIACIÓN REFORMA SUR, PROLONGACIÓN DE LA 29 PONIENTE DE LA COLONIA REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,096	38,096	38,096	38,096	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
170208	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA CALLE SANTA LUCÍA DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,709	24,709	24,709	24,709	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.15	0.15	100.0%
170209	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	162,712	162,712	162,712	162,712	100.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%
170210	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO LA CONCEPCIÓN, CAMINO A LAS MINAS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	URBANO	30127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,336	30,336	30,336	30,336	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
170211	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,383	31,383	31,383	31,383	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%
170212	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,266	60,266	60,266	60,266	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%
170213	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE AHUEHUETE, 1ERA. Y 2DA. PRIVADA MOSTRANZA, 6 SUR Y BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	149,260	149,260	149,260	149,260	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%
170214	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ, AMPLIACIÓN SAN ANDRÉS AZUMIATLA DE LA COLONIA BUENA VISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	115,638	115,638	115,638	115,638	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%
170215	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA PATRIA NUEVA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,267	21,267	21,267	21,267	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
170216	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	112,070	112,070	112,070	112,070	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%
170217	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CHABACANO DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,182	16,182	16,182	16,182	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170218	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CLARA CORDOVA DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	113,840	113,840	113,840	113,840	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%
170219	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CONDE DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,163	38,163	38,163	38,163	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%
170220	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE DURANGO, GUERRERO, VERACRUZ Y CHIAPAS DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	30099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,252,750	1,252,750	1,252,750	1,252,750	100.0%	0	0	POSTE	59.00	59.00	100.0%
170221	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE FRAY MARTÍN DE LA CORU. DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,505	22,505	22,505	22,505	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%
170222	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE GUADALUPE S/N ENTRE CALLE GARDENIAS Y CAMINO A SAN FRANCISCO DE LA COLONIA SANTA LUCÍA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,694	79,694	79,694	79,694	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.26	0.26	100.0%
170224	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	30081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,916	28,916	28,916	28,916	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
170223	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LAGO SALADO VALSEQUILLO COLONIA CABACS DEL LAGO SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,604	28,604	28,604	28,604	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
170225	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LOS PILARES COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL CANOA SECCIÓN SEXTA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	281,345	281,345	281,345	281,345	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%
170226	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MADERO, VERACRUZ Y RÍO PAPALOAPAN DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	30131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	105,266	105,266	105,266	105,266	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%
170227	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA BOSQUE DE LA CAJADA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	163,516	163,516	163,516	163,516	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%
170228	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MOLIERE, COLONIA VÍCTOR PUEBLA, DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	152,905	152,905	152,905	152,905	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
170229	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE OAXTEPEC COLONIA 2DA. AMPLIACIÓN PLAYAS DEL SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87,377	87,377	87,377	87,377	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado							
170230	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE PARAISO DE LA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	177,597	177,597	177,597	177,597	100.0%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%
170231	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE PUERTO CORTES S/N ENTRE BARRA DE NAUTLA DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,718	28,718	28,718	28,718	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.19	0.19	100.0%
170232	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE RIVERA ALSESECA BARRIO CHIETLA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,668	37,668	37,668	37,668	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%
170233	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA ANA S/N ENTRE SAN MANUEL Y SAN MARCOS DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,076	81,076	81,076	81,076	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.25	0.25	100.0%
170234	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA EDUVIGES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,694	79,694	79,694	79,694	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%
170235	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TECAMACHALCO, TEPEACA 1, 2 Y PUEBLA DE LA COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	159,840	159,840	159,840	159,840	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%
170236	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TLACHAHUATENO, EN COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL CANOA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	249,673	249,673	249,673	249,673	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%
170237	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TOLUCA DE LA COLONIA GRANJAS LA PROVIDENCIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,024	18,024	18,024	18,024	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%
170238	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 1ERA Y 2DA SECCIÓN, CALLE 124 "A" PONIENTE DE LA COLONIA FUENTES DE SAN APARICIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,568	31,568	31,568	31,568	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
170239	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 109-B ORIENTE DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,475	24,475	24,475	24,475	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.15	0.15	100.0%
170240	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,043	88,043	88,043	88,043	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%
170241	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 6 DE ABRIL DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,658	56,658	56,658	56,658	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170242	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 75 "A" ORIENTE DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,295	46,295	46,295	46,295	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
170243	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES ATENCINGO, ATLIXCO, PRIVADA SAN MARTÍN, HUEJOTZINGO, CHOLULA, PUEBLA Y TEPEACA 2 SUR, COLONIA CERRO DEL MARQUEZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	666,944	666,944	666,944	666,944	100.0%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%
170244	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES CHIAPAS, SINALOA, PUEBLA, TLAXCALA Y SONORA, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	30066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	213,211	213,211	213,211	213,211	100.0%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%
170245	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES MIRASOL, LIRIOS Y AVENIDA LAS TORRES, COLONIA AMPLIACIÓN PLAYAS DEL SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	212,568	212,568	212,568	212,568	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%
170246	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES PALMAS Y GRANADAS DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	86,839	86,839	86,839	86,839	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%
170247	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES ROBLE, ORQUÍDEA, GARDENIA Y CEDRO COLONIA LOS ENCINOS DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,121	88,121	88,121	88,121	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%
170248	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTÁZAR TETELA	URBANO	30132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,713	36,713	36,713	36,713	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																				
	CONSTRUCCIÓN																				
170249	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLER CITLALTEPETL, CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE HIDALGO JUNTA AUXILIAR ROMERO VARGAS PREESCOLAR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,217,513	1,217,513	1,217,513	1,217,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
170250	CONST DE 2 AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL C, PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN SAYIL, UBICADA EN NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS LOTE 3 MANZANA 6 UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	557,978	557,978	557,978	557,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
170251	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR TETELA PRIMARIA	114-PUEBLA	SAN BALTÁZAR TETELA	URBANO	30133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	325,820	325,820	325,820	325,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
170252	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR CON CLAVE 211EPRI1510R UBICADA EN LA COLONIA 2DA. AMPLIACIÓN GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	450,962	450,962	450,962	450,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
170253	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL C, ESCUELA PRIMARIA LIBERTADORES DE AMÉRICA UBICADA EN MIGUEL HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE COSTADO DE LA COLONIA LA CARMELITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	670,918	670,918	670,918	670,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170254	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL C. ESCUELA PRIMARIA MÁXIMO SERDÁN UBICADA EN AVENIDA JARDINES DE SAN JOSÉ DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	650,131	650,131	650,131	650,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%