

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/1	18	19	20	21	22	23=22/21	
<b>21-PUEBLA RECURSO 2010</b>																					
<b>APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS</b>																					
	<b>FORTAMUN</b>										266,135,466	266,135,466	266,135,466	263,132,221	98.9%	0	0	89,318.38	89,318.38	100.0%	
<b>FORTAMUN</b>																					
<b>INVERSIÓN</b>																					
<b>OBRA PÚBLICA</b>																					
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																					
104233	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA SANITARIOS UBICADA EN EL PARQUE BICENTENARIO, LAGUNA DE CHAPULCO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,208,457	1,208,457	1,208,457	1,208,457	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%
104174	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA SIN ESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN CALLE 1ERO DE MAYO S/N DE LA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	452,163	452,163	452,163	452,163	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
<b>REHABILITACIÓN</b>																					
141345	REHABILITACION DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA (SOBRECARPETA DE 3 CM) UBICADA EN: AV SAN FRANCISCO ENTRE CALLE DEL RISCO Y BLVD. 22 SUR DE LA COLONIA SAN MANUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	909,145	909,145	909,145	909,145	100.0%	0	0	METRO CUADRA DO	7,022.06	7,022.06	100.0%
141346	REHABILITACION DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA (SOBRECARPETA DE 3 CM) UBICADA EN: AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE BLVD 22 SUR Y CALLE 14 SUR DE LA COLONIA SAN MANUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,127,533	1,127,533	1,127,533	1,127,533	100.0%	0	0	METRO CUADRA DO	8,584.34	8,584.34	100.0%
141347	REHABILITACION DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA (SOBRECARPETA DE 3 CM.) UBICADA EN: BOULEVARD 22 SUR ENTRE CIRCUITO JUAN PABLO II Y AV SAN IGNACIO DE LA COL. SN. MANUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	833,782	833,782	833,782	833,782	100.0%	0	0	METRO CUADRA DO	6,591.98	6,591.98	100.0%
141348	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	119,803	119,803	119,803	119,803	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
<b>GASTO CORRIENTE</b>																					
<b>OTROS GASTOS DE</b>																					

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/1	18	19	20	21	22	23=22/21	
141349	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91611	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	54,750,000	54,750,000	54,750,000	51,746,755	94.5%	0	0	VEHICULO	485.00	485.00	100.0%
141350	PAGO DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIA Y APOYO AL OOSL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91124	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE	199,956,396	199,956,396	199,956,396	199,956,396	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
141351	SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA DE TRABAJOS DENOMINADOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN: ANTIGUO CAMINO A CASTILLOTLA/ CALLES ORQUIDEAS Y CALLE 147 PTE COL SN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	406,176	406,176	406,176	406,176	100.0%	0	0	METRO CUADRA DO	18,000.00	18,000.00	100.0%
141352	SUPERVISIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO UBICADA EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24321	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,741,614	3,741,614	3,741,614	3,741,614	100.0%	0	0	LUMINARIA	48,630.00	48,630.00	100.0%
141353	SUPERVISIÓN TÉCNICA, FOTOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD UBICADA EN PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO Y DEL CAMINO DE SERVICIOS DE ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,630,397	2,630,397	2,630,397	2,630,397	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%