

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | |
|---|---|------------|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | | |
| 21-PUEBLA RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS A REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | 5,785,583 | 2,892,793 | 3,017,947 | 2,892,793 | 100.0% | 10,018 | 0 | | 10,653.25 | 0.00 | 0.0% | |
| FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97142 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA CAMINO REAL A MANZANILLA CALLE BAMBU EN SANTA MARIA XONACATEPEC | 114-PUEBLA | SANTA MARIA XONACATEPEC | URBANO | 20110139-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 230 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,241,928 | 620,964 | 0 | 620,964 | 100.0% | 0 | 0 | | METRO CUADRADO | 2,350.53 | 0.00 | 0.0% |
| 97652 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VERDE DE SAN LUIS ENTRE VALLE YAQUI Y VALLE DE JUÁREZ EN LA COLONIA DEL VALLE | 114-PUEBLA | SANTA MARIA XONACATEPEC | URBANO | 20110139-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 717 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,405,617 | 702,809 | 0 | 702,809 | 100.0% | 0 | 0 | | METRO CUADRADO | 2,017.44 | 0.00 | 0.0% |
| 95641 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 46 NORTE Y CALLE 110 ORIENTE ENTRE CALLES 48 NORTE Y CALLE LIRIOS DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA | 114-PUEBLA | LA RESURRECCION | URBANO | 20110139-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 1061 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,693,899 | 1,346,950 | 2,575,237 | 1,346,950 | 100.0% | 0 | 0 | | METRO CUADRADO | 5,569.33 | 0.00 | 0.0% |
| 96428 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO VILLA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA | 114-PUEBLA | SANTO TOMAS CHAUTLA | URBANO | 20110139-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 224 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 444,139 | 222,070 | 442,710 | 222,070 | 100.0% | 10,018 | 0 | | METRO CUADRADO | 715.95 | 0.00 | 0.0% |