

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2011																					
APORTACIONES FEDERALES 16 REGISTROS																					
	FAIS										10,569,035	10,569,035	10,567,250	6,404,484	60.6%	0	0	31,042.10	29,933.12	96.4%	
FSM																					
	AGUA POTABLE																				
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																				
	OTROS																				
119958	RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE 2 ORIENTE, CALLE 10 NORTE Y BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30405	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	218,722	218,722	216,937	181,201	82.8%	0	0	METRO LINEAL	604.00	604.00	100.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
120259	CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANO UBICADA EN CALLE REAL DE SAN PABLO O CALLE DEL POZO A CALLES LÓPEZ MATEOS Y VÍA CORTA A SANTA ANA DE LA COL SEDA MONSANTOS AMPLIACIÓN	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40083-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	833,881	833,881	833,881	591,777	71.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,082.68	3,082.68	100.0%
120599	CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN C. MORELIA Y C. ATLIXCO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ATLIXCO, Y J. C. MORELIA Y AV. DE LOS ANGELES DE LA COL. TLILOXTOC	114-PUEBLA	PIPLATZIN	RURAL	40112-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	577,981	577,981	577,981	506,252	87.6%	0	0	METRO CUADRADO	2,396.30	2,396.30	100.0%
120564	CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO EN 2 TRAMOS UBIC. EN C. ÁLAMO / AV. CAMINO REAL A MANZANILLA Y BOSQUES DE MANZANILLA Y CAMINO REAL A MANZANILLA / C. BEJUCO Y C. DURAZNO COL. BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40109-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,859,350	1,859,350	1,859,350	583,165	31.4%	0	0	METRO CUADRADO	3,615.97	3,615.97	100.0%
120287	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 28 DE OCTUBRE DE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA A CALLE 23 DE MAYO Y DE CALLE 12 DE OCTUBRE A BARRANCA DE LA COLONIA BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40085-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	832,506	832,506	832,506	662,811	79.6%	0	0	METRO CUADRADO	3,018.68	3,018.68	100.0%
120654	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ARTÍCULO 23 ENTRE CALLES 3 SUR Y AVENIDA CONSTITUYENTES EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40086-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	337,847	337,847	337,847	290,324	85.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,371.66	2,347.94	99.0%
120305	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CHOLULA ENTRE CALLE ZACAPOAXTLA Y AVENIDA DE LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40090-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	442,182	442,182	442,182	364,551	82.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,599.80	1,599.80	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
120460	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE VALLE NACIONAL ENTRE CALLES VALLE DE PUEBLA Y BOULEVARD XONACATEPEC DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40095-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	786,167	786,167	786,167	148,818	18.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,063.32	1,991.16	65.0%
120487	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA DE LA COLONIA TILOSTOC	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40099-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	524,287	524,287	524,287	412,799	78.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,799.83	1,799.83	100.0%
120514	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA DE LA COLONIA TILOSTOC	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40107-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	576,958	576,958	576,958	531,350	92.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,766.00	1,766.00	100.0%
120336	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES LAS FLORES Y CALLE 5 DE FEBRERO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40091-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	953,372	953,372	953,372	354,160	37.1%	0	0	METRO CUADRADO	3,035.28	3,035.28	100.0%
120402	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES CIRCUITO 28 DE OCTUBRE Y CIRCUITO 2 DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40092-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,214,091	2,214,091	2,214,091	1,365,585	61.7%	0	0	METRO CUADRADO	4,670.58	4,670.58	100.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
120119	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN LA RESURRECCIÓN, ALIMENTACIÓN EQUIPO DE BOMBEO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y EL POZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	163,539	163,539	163,539	163,539	100.0%	0	0	POSTE	9.00	2.70	30.0%
120094	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES IBARRA DE NAUTLA Y ANTONIO ÁLVAREZ DE LA COLONIA HÉROES DEL 5 DE MAYO.	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	97,414	97,414	97,414	97,414	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.60	15.0%
120077	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CAMINO A SANTA CRUZ LA IXTLA Y PRIVADA RUBÉN DARIO DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR (AMPLIACIÓN)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	122,982	122,982	122,982	122,982	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.60	15.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
	GASTOS INDIRECTOS																				
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																				
119793	GASTOS INDIRECTOS. PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES PÚBLICAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PERIÓDICO OFICIAL, ESTATAL Y/O PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN (ORIGEN DE LOS RECURSOS)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	27,756	27,756	27,756	27,756	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%