

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2007																					
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																					
	FAIS										2,907,411	2,907,411	2,907,411	2,907,411	100.0%	0	0	3,926.69	3,882.56	98.9%	
	FISM																				
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
174349	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SOLIDARIDAD DEL CADENAMIENTO 0+100 AL 0+204.45 Y 0+000 AL 0+105.20 Y REHABILITACIÓN DEL PUNTE ATLACO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	60352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,109,687	2,109,687	2,109,687	2,109,687	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,455.80	2,455.80	100.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	OTROS																				
174361	CONSTRUC.DE PAVIM ASFAL, GUARD. Y BANQ. EN LA PRIV. 135 B PTE/PRIV.7C SUR Y CALLE 7 SUR COL.SAN JUAN BAUTISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60365	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	797,724	797,724	797,724	797,724	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,470.89	1,426.76	97.0%