

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado							
148357	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN AVENIDA 123 ORIENTE ESQUINA CON 2 SUR U.H. FUENTES DE SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,189,953	1,189,953	1,189,953	1,189,953	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
148358	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	50024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,072,999	1,072,999	1,072,999	1,071,849	99.9%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
148359	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN SAN MIGUEL MAYORAZGO COLONIA SAN MIGUEL MAYORAZGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	988,209	988,209	988,209	988,209	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
148360	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	50010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,345,987	1,345,987	1,345,987	1,318,566	98.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
148361	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN U.H. UBICADA EN LA COLONIA LOMA BELLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,556,208	2,556,208	2,556,208	2,556,208	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
148362	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO UBICADA EN AVENIDA 14 SUR MANZANA 8 U.H. SAN JORGE DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE 1ER. EST.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,088,026	1,088,026	1,088,026	1,088,026	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
148363	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO UBICADA EN LA COLONIA CARMELITAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,386,145	1,386,145	1,386,145	1,386,145	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
148364	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO Y PISTA DE TROTE EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,722,127	1,722,127	1,722,127	1,704,657	99.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
148365	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO Y PISTA DE TROTE UBICADA EN COLONIA EX HACIENDA DEL COBRE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60326	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,408,019	1,408,019	1,408,019	1,408,019	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
148366	CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL EN EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO "ADULDES SERDÁN" EN CARRETERA A CANOA KM. 7.5 COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	50045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	224,393	224,393	224,393	224,393	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%
148367	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN EL PARQUE JUÁREZ CALLE 31 ORIENTE Y 43 PONIENTE COLONIA LAS PALMAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	114,791	114,791	114,791	114,791	100.0%	0	0	METRO LINEAL	494.00	494.00	100.0%
148368	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PASEO DE SAN JOSE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE 10 Y 26 COLONIA SAN JOSE VISTA HERMOSA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	277,875	277,875	277,875	277,875	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	97.00	97.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
148369	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 EN BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE ENTRE RÍO ALSESECA Y CALLE 42 SUR UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,630,374	2,630,374	2,630,374	2,630,374	100.0%	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%
148478	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 EN BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE ENTRE RÍO ALSESECA Y CALLE 42 SUR UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,630,373	2,630,373	2,630,373	2,630,373	100.0%	0	0	MODULO	1.00	0.97	97.0%
148370	CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN MARGEN DERECHA DE RÍO ALSESECA ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y 15 ORIENTE COLONIA 2 DE ABRIL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	500,905	500,905	500,905	500,879	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	625.00	625.00	100.0%
148371	CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN MARGEN IZQUIERDO DE RÍO ATOYAC ENTRE RÍO ATOYAC Y 55 PONIENTE COLONIA BOSQUES DE ATOYAC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,416,301	1,416,301	1,416,301	1,416,212	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,681.00	1,681.00	100.0%
148372	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE FAMILIA ENTRE LAGUNA DE PATZCUARO Y CALLE 4 SUR JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	726,821	726,821	726,821	726,821	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,312.51	1,312.51	100.0%
148373	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRIVADA 105 A ORIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	710,631	710,631	710,631	710,310	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,268.85	1,268.85	100.0%
148374	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VILLA CLARA CON 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE 14 DE OCTUBRE COLONIA LA CUCHILLA GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	50016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,461,764	1,461,764	1,461,764	1,461,764	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,080.01	3,080.01	100.0%
148375	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VILLA CLARA CON 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE 14 DE OCTUBRE COLONIA LA CUCHILLA GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	50018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	867,608	867,608	867,608	867,608	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,829.46	1,829.46	100.0%
148376	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE YERMO Y PARRIS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LA FRAGUA Y CALLE MIXTECOS JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,305,475	3,305,475	3,305,475	3,223,135	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	7,448.36	7,448.36	100.0%
148377	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE UNIVERSIDAD DE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN COLONIA UNIVERSIDADES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	727,988	727,988	727,988	727,988	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,184.97	1,184.97	100.0%
148378	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DIAGONAL PROLONGACIÓN CORREDORA ENTRE CALLE XAXALPA Y CALLE NICOLÁS BRAVO JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,364,366	1,364,366	1,364,366	1,341,644	98.3%	0	0	METRO CUADRADO	3,813.81	3,813.81	100.0%
148379	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RETORNO SABINO ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES DE AMALUCAN (EL SALVADOR)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	203,096	203,096	203,096	203,096	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.46	450.46	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
148380	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN JUDAS TADEO ENTRE CORREGIDORA Y CALLE DEL TRABAJO COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,247,707	1,247,707	1,247,707	1,247,707	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,731.37	2,731.37	100.0%
148381	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LA CACIDA ENTRE CAMINO REAL A CHOLULLA Y DIAGONAL CENTRAL, COL CAMINO REAL A CHOLULLA (FRACTOS) DE LA COLONIA CAMINO REAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	336,436	336,436	336,436	336,436	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	824.71	824.71	100.0%
148382	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA B 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA 111 Y 113 PONIENTE DE LA COLONIA LOMA ENCANTADA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	689,351	659,351	659,351	659,351	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,690.77	1,690.77	100.0%
148383	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ERMITA ENTRE PRIVADA DE LA BARRANCA Y CALLE HÉROE DE NACOZARI DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	554,569	554,569	554,569	554,569	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,129.41	1,129.41	100.0%
148384	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y 3 DE MAYO DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,029,345	1,029,345	1,029,345	1,029,345	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,738.79	2,738.79	100.0%
148385	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATEMÁTICAS ENTRE LITERATURA MEXICANA Y CALLE BARRANCA UNIDAD HABITACIONAL UEMAC, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	316,345	316,345	316,345	316,345	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	867.37	867.37	100.0%
148386	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CESAR VALLEJO, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE MARIANO AZUELA COLONIA AMPLIACIÓN BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	991,049	991,049	991,049	866,694	87.5%	0	0	METRO CUADRADO	2,248.49	2,248.49	100.0%
148387	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY DIEGO DE LANDA / CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y BLVD MPIO LIBRE (AV. DE LAS TORRES) DE LA COL 3 CRUCES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	893,664	893,664	893,664	893,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,426.89	1,426.89	100.0%
148388	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLES 27 NORTE Y REFUGIO RODRÍGUEZ DE LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	970,062	970,062	970,062	970,062	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,598.51	1,598.51	100.0%
148389	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y RÍO PAPALOAPAN DE LA COLONIA SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	50023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	815,985	815,985	815,985	815,985	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	879.22	879.22	100.0%
148390	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUÍN) EN CALZADA PINOS Y CERRADA PINOS ENTRE CALZADA ALAMO Y FIN DE TRAMO COLONIA FUNDADORES DE ZAVALETA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,961,787	2,961,787	2,961,787	2,667,662	90.1%	0	0	METRO CUADRADO	4,109.40	4,109.40	100.0%
148391	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PARQUE JUÁREZ EN BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE AV. 31 ORIENTE Y AV. 43 ORIENTE COLONIA HUEXOTTILA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	349,999	349,999	349,999	349,999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	74.32	74.32	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
148392	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ACCESO, EXPLANADA Y EMBARCADERO PARQUE DEL BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24346	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,965,063	2,965,063	2,965,063	2,965,063	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
148393	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SKATE XONACA UBICADA EN BOULEVARD XONACA ENTRE CALLES 20 ORIENTE Y 20 NORTE DE LA COLONIA XONACA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60330	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,568,115	2,568,115	2,568,115	2,568,115	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
148394	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	379,345	379,345	379,345	379,345	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	698.25	698.25	100.0%
148395	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL "C" BACHILLERATO "JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ DE LAS CUEVAS" EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y 145 PONIENTE SIN SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	345,262	345,262	345,262	345,262	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
148396	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL "U-C EN EL CENTRO ESCOLAR GREGORIO DE GANTE JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	421,738	421,738	421,738	421,738	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
148397	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN ALAM EN AVENIDA INDEPENDENCIA NO. 6157 COLONIA PATRIMONIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	357,077	357,077	357,077	343,892	96.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
160673	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRU REG "C" TIPO CAPCEE EN LA PRIMARIA VIEZCA Y RAMÍREZ EN CALLE LAZARO CARDENAS NO. 67 EN C FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUÁREZ INSPEC SN MIGUEL ESPEJO, JA STA MA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	50046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	330,191	330,191	330,191	330,191	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
160674	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN BACHILLERATO "GREGORIO DE GANTE" EN CALLE 143 "B" PONIENTE SIN SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	348,365	348,365	348,365	348,365	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
160675	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN JARDIN DE NIS "YOLOTSI" EN RETORNO DE HORTENCIAS SIN COLONIA EL CASTILLO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	320,395	320,395	320,395	320,395	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
160676	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZ GARCÍA EN AVENIDA PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR Y CALLE PABLO NERUDA SIN COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	362,835	362,835	362,835	353,567	97.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
160677	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO CAPCEE, ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL LUIS BERMÚDEZ GALICIA EN CALLE CICLISMO SIN ESQUINA CALLE REGATA COLONIA MAGISTERIAL MÉXICO 68	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	628,998	628,998	628,998	628,064	99.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
160678	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ESCALERA, ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO OFICIAL QUETZALCOATL EN PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y 111 B ORIENTE U.H. SAN JORGE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,099,176	1,099,176	1,099,176	1,087,970	99.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado							
160679	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO CON PISTA DE TROTE E UBICADA EN BOULEVARD XONACATEPEC ESQUINA CON CALLE OCOTAL DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	50011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,968,611	1,968,611	1,968,611	1,968,611	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
160680	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN DOS ETAPAS (PROVISIONAL Y PERMANENTE) UBICADA EN PLAN DE AYALA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	389,228	3,892,228	3,892,228	389,228	10.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.00	80.00	100.0%
160681	DIRECCIÓN GENERAL EN OBRA DEL PROYECTO PARQUE ARBOLEDAS REMENTERÍA UBICADA EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA S/N ENTRE CALLE CARIL DE LA ROSA Y AV. ARROYO DE XONACA, COLONIA VILLA VERDE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	91,539	91,539	91,539	91,539	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
160682	ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	498,474	498,474	498,474	498,474	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.54	5.54	100.0%
160683	ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,099,401	1,099,401	1,099,401	1,084,512	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	105,454.65	105,454.65	100.0%
160684	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES 44 NORTE, 46 NORTE, HADOS, CLAVILES Y JAZMIN DE LAS COLONIAS BOSQUES DE SANTA ANITA Y JARDINES DE LA RESURRECCION 1A SECCIÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	236,302	236,302	236,302	236,302	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
160685	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN AVENIDA GASEODUCTO S/N DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50137	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,878,300	1,878,300	1,878,300	1,878,300	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
160686	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA TÁCTIL Y DE DRAGONES EN AV REFORMA UBICADA EN AV REFORMA ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 11 SUR NORTE DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,414,215	1,414,215	1,414,215	1,414,215	100.0%	0	0	METRO LINEAL	973.00	973.00	100.0%
160687	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO MECÁNICO DE SUELOS DROGADICTOS ANÓNIMOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	140,153	140,153	140,153	140,153	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
160688	PAGO DE DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80388	DESARROLLO ECONÓMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	45,479,918	45,479,918	45,479,918	45,479,918	100.0%	0	0	PAGO	13.00	13.00	100.0%
160689	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL JARDIN DEL CARMEN EN CALLES 15 Y 17 ORIENTE DE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,404,422	1,404,422	1,404,422	1,404,422	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,556.08	1,556.08	100.0%
160690	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA SIN ESTRUCTURA EN ESCUELA PRIMARIA FUNDADORES DE PUEBLA UBICADA EN AVENIDA 105 PONIENTE NO. 316 DE LA COLONIA LOMA BELLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	817,756	817,756	817,756	817,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	825.00	825.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	14	15								16
160691	TERMINACION DE LA CUBIERTA METÁLICA EN CANCHA MULTUSOS EN PARQUE LA MARGARITA UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	869,912	869,912	869,912	869,912	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
160692	ZAMPEADO DE CONCRETO ARMADO Y ESCALERAS PARA CRUCE PEATONAL EN TALUD DEL CAMELLON CENTRAL EN CAMELLON CENTRAL DE CAMINO RADIAL AL BATAN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	682,408	682,408	682,408	682,408	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,107.81	1,107.81	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																					
160693	RECONS PAVI A BASE DE FRES, CARP ASFÁL Y RIEGO DE SELLO CLZ GRAL IGNACIO ZARAGOZA /CALLE POPOCATEPETL Y VIA FFCC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50136.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	948,718	948,718	948,718	948,718	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,524.53	7,524.53	100.0%	
160694	RECONS PAVI DE BASE FRESADO, CARP ASFÁLTICA Y RIEGO DE SELLO UBICADA EN CLZA GRAL IGNACIO ZARAGOZA / VIA FFCC Y CALLE MONTACÉS ROCALLOSAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50136.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	577,812	577,812	577,812	577,812	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	363.00	363.00	100.0%	
160695	RECONS PAVIMENTO A BASE DE FRESADO, CARPETA ASFÁLTICA Y RIEGO DE SELLO UBICADA EN CALZADA GRAL IGNACIO ZARAGOZA / AUT MEXICO - PUEBLA - ORIZABA (1+393.60)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50133.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,008,098	1,008,098	1,008,098	1,008,098	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,623.58	13,623.58	100.0%	
160697	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO, FRESADO, CARPETA DE 3 CM Y RIEGO DE SELLO UBICADA EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50132.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,391,814	1,391,814	1,391,814	1,391,814	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,050.10	13,050.10	100.0%	
160698	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO, CARPETA ASFÁLTICA Y RIEGO DE SELLO CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50134.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,117,591	1,117,591	1,117,591	1,117,591	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,516.06	6,516.06	100.0%	
160700	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN CAMINO A TLALTEPANGO ENTRE CALLE 80 PONIENTE Y AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	480,161	480,161	480,161	480,161	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,647.18	12,647.18	100.0%	
160701	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 4 SUR ENTRE CARRETERA A VALSEQUILLO Y CALLE 5 ORIENTE JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	540,000	540,000	540,000	539,971	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,171.82	1,171.82	100.0%	
160696	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO BASE DE BACHEO, FRESADO, CARPETA DE 3 CM Y RIEGO DE SELLO BLVD. HEROES DEL 5 DE MAYO ENTRE BLVD. LUIS SANCHEZ PONTON Y AV. 25 ORIENTE (CUERPO ORIENTE) EN MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,392,030	1,392,030	1,392,030	1,392,030	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,013.19	14,013.19	100.0%	
160699	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO AV. 105 PONIENTE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. 11 SUR EN MUNICIPIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	765,160	765,160	765,160	765,160	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	20,288.28	20,288.28	100.0%	
	AMPLIACIÓN																					
160702	CONSOLIDACIÓN PARQUE CENTENARIO, EL CARMEN ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE; 15 OTE Y 17 OTE. CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	149,080	149,080	149,080	149,080	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
160703	INSTALACIÓN TRANSFOR QUE ALIMENTARIA DEL SERVIDOR ELÉCT LA COMISARIA NTE UBICADA EN CALLE 102 PONIENTE SIN ENTRE ESQUINA CON ANDADOR 11 NORTE, COLONIA INFONAVIT VILLA FRONTERA DE LA COLONIA VILLA FRONTERA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	137,754	137,754	137,754	137,754	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
160704	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO A INTERCONECTARSE A RAMAL TEPETOMAYATL DE SOAPAP UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	342,574	342,574	342,574	342,574	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
160738	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO CALLE SOLIDARIDAD, COLECTOR SANITARIO OTE Y PONIENTE DE SAN MIGUEL, CANAL A INTERCONECTARSE A RAMAL XALTONATL DE SOAPAP UBICADA EN VARIAS CALLES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,063,717	1,063,717	1,063,717	1,063,717	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
160705	MODERNIZACIÓN EST GEOTÉCNICO P/ SENDA PEATONAL DE LAS EPOPEYAS Y SONDEO PARA FACTIB DE POZOS DE ABSOR PARQUE EL CARMEN EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO /PARQUE EL CARMEN-ZÓCALO-STÁ. MÓNICA COL CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	97,871	97,871	97,871	97,256	99.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
160706	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL RESCATE ECOLÓGICO DE LA LAGUNA DE CHAPULCO, AL SUR DE LA CIUDAD DE PUEBLA EN PRIVADA 103 A ORIENTE Y PERIFÉ ECOLÓGICO ENTRE PRIV. 6 SUR Y PROL. DE LA 14 SUR MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	643,955	643,955	643,955	643,399	99.9%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
160707	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA SENDAS PEATONALES DE LA MUJER, DE LA REVOLUCIÓN Y DE HUITZILAPAN Y SONDEOS PARA LA FACTIBILIDAD POZOS DE ABSORCIÓN EN SENDA DE LA REVOLUCIÓN UBICADA / 6 OTE. Y 6 NORTE.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	613,539	613,539	613,539	613,539	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
160708	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RESCATE ECOLÓGICO LAGUNA DE CHAPULCO ENTRE PRIVADA 103 "A" ORIENTE-PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y PRIVADA 6 SUR-PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	79,479	79,479	79,479	79,479	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
160709	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN UBICADA EN AVENIDA AQUILES SERDÁN SAN FELIPE HUEYOTLIPAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	515,469	515,469	515,469	515,469	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%
160710	SEGUNDA ETAPA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN MUNICIPIO	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,492,928	3,492,928	3,492,928	3,492,928	100.0%	0	0	KILOMETRO	81.00	81.00	100.0%
160711	SENDAS DEL SABER UBIC EN CTO. AV. J. DE PALAFOX Y MENDOZA / 4 Y 2 NORTE, 2 ORIENTE / 2 NORTE Y 4 NORTE, 2 NORTE / J. DE PALAFOX Y 2 ORIENTE Y 4 NORTE / J. DE PALAFOX Y 2 ORIENTE DE LA COL CENTRO HIST	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40025	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,075,013	1,075,013	1,075,013	1,075,013	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,582.20	7,582.20	100.0%
160712	SECLAMIENTO HORIZONTAL EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (PINTURA VIAL) UBICADA EN DIVERSAS CALLES EN VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	318,468	318,468	318,468	318,468	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,213.00	3,213.00	100.0%
160713	MEJORAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE JUZGADO PARA MENORES INFRACTORES UBICADA EN CALLE 9 ORIENTE NO. 1405 BARRIO ANALCO DE LA COLONIA CNETRO HISTORICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	260,004	260,004	260,004	260,004	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
161766	ADECUACIONES GEOMÉTRICAS EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE PUEBLA; CAMELONES, PARADEROS Y CANALIZACIONES PARA SEMÁFOROS UBICADA EN AV 14 SUR, BLVD ATLIXCO, BLVD NORTE Y AV. XONACATEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,124,238	1,124,238	1,124,238	1,124,238	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
160714	CONSOLIDACIÓN PARQUE LA MARGARITA AVENIDA 32 Y 34 SUR ENTRE CALLES 55 Y 59 ORIENTE UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	251,827	251,827	251,827	251,827	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
160715	CONSOLIDACIÓN PLAZA BICENTENARIO, LOS FUERTES ZONA HISTÓRICA DE LOS FUERTES CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	253,984	253,984	253,984	253,984	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
160716	DIGNIFICACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA AVENIDA REFORMA A LA 18 PONIENTE (SENDA EPOPEYAS HISTÓRICAS) CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,892,549	4,892,549	4,892,549	4,892,549	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,718.31	11,718.31	100.0%
160717	INGENIERÍA BÁSICA PARA EL PROYECTO EL PROYECTO VIADUCTO ELEVADO (INCLUYE COSTO BENEFICIO) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,109,204	2,109,204	2,109,204	2,109,204	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
160718	OBRA DE PROTECCIÓN FLUVIAL PARA TALUD DE BARRANCA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA UBICADA EN JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	50116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	346,298	346,298	346,298	346,298	100.0%	0	0	METRO CUBICO	136.38	136.38	100.0%
160719	PARQUE ARBOLEADOS REMENTERÍA EN AV. DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALLE ARROYO DE XONACA, CALLE CARRIL DE LA ROSA Y PRÓL. SIN COLONIA VILLA VERDE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,900,268	4,900,268	4,900,268	4,900,268	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
160720	REORDENAMIENTO DE LA VIALIDAD BOULEVARD ATLIXCO ENTRE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA Y ESTRELLAS DEL SUR BOULEVARD ATLIXCO ENTRE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA Y ESTRELLAS DEL SUR COLONIA ESTRELLAS DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	596,004	596,004	596,004	596,004	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.51	540.51	100.0%
161745	SECLAMIENTO HORIZONTAL EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (PINTURA VIAL) UBICADA EN DIVERSAS CALLES EN VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	318,469	318,469	318,469	318,469	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,213.00	3,213.00	100.0%
	MANTENIMIENTO																				
160721	LIMPIEZA DE CANTERA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL DE CATEDRAL CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 5 ORIENTE CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	848,393	848,393	848,393	848,393	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.68	40.68	100.0%
160742	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA AFLUENTE ANZURES ENTRE PRIVADA LA PALMA Y CALLE ALDAMA COLONIAS EL PEDREGAL Y TOLTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	321,028	321,028	321,028	276,349	86.1%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	6,000.00	100.0%
160743	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA INOMINADA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA ALTURA DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA POLIDEPORTIVO JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	544,969	544,969	544,969	544,969	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,300.00	3,300.00	100.0%
160744	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA SANTUARIO EN AVENIDA 62 PONIENTE Y AVENIDA 92 PONIENTE, COLONIAS 20 DE NOVIEMBRE, NACIONES UNIDAS Y REVOLUCIÓN MEXICANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,473,125	1,473,125	1,473,125	1,472,876	100.0%	0	0	METRO CUBICO	11,891.11	11,891.11	100.0%
160745	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA XALTOMAC EN AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	151,867	151,867	151,867	151,867	100.0%	0	0	METRO CUBICO	921.70	921.70	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado							
160746	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN PROLONGACIÓN REFORMA NO. 3308 COLONIA AMOR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	243,527	243,527	243,527	243,527	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	17.52	17.52	100.0%
160747	MTTO DE INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, PALACIO MUNICIPAL Y EDIFICIO TESORERÍA EN AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, PORTAL HIDALGO NO. 141 / CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,410,375	1,410,375	1,410,375	1,408,600	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	269.10	269.10	100.0%
160748	TRABAJOS VARIOS UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	447,530	447,530	447,530	447,530	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
	REHABILITACIÓN																				
160749	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLES 24 SUR, 35 ORIENTE, 30 SUR Y JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	14,912,532	14,912,532	14,912,532	14,912,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	112,836.53	112,836.53	100.0%
160750	REHABILITACIÓN DE FACHADA DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA AVENIDA 3 NORTE NO.3 CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	62,450	62,450	62,450	62,450	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	289.92	289.92	100.0%
160751	REHABILITACIÓN DE JARDÍN UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	484,759	484,759	484,759	484,759	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
160752	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	40003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,504,206	2,504,206	2,504,206	2,504,206	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
160753	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,333,011	1,333,011	1,333,011	1,333,011	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
160754	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLES 2 NORTE Y 4 NORTE DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,892,184	2,892,184	2,892,184	2,892,184	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,152.00	1,152.00	100.0%
160755	REPARACIÓN CALLES PERIMETRA, APLICA PINTURA ESMALTE EN DRAGONES, BARRANDALES Y BANCA EN ZÓCALO ENTRE AV 16 DE SEP-CALLE 2 SUR Y AV JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA-AVENIDA 3 PON CENTRO HIST	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	424,874	424,874	424,874	424,874	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	124.00	124.00	100.0%
	EQUIPAMIENTO																				
	MAQUINARIA																				
160756	SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL DE 37.5 KVA UNA FASE 13.2 KV/220-127 VOLTS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR ENTRE SECCIÓN 25 XALAPA Y SECCIÓN 32 HERMOSILLO COLONIA S.N.T.E.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	178,913	178,913	178,913	178,913	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%
	OTROS																				
160757	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE SEGURIDAD VIAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86704.0	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SRIA DE ADMON Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	24,335,749	24,335,749	24,335,749	24,335,749	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
160758	APOYO AL OOSL Y PAGO DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80387	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL Y ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	189,750,845	189,750,845	189,750,845	189,750,845	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
160759	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86703.0	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SRIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y SRÍA DMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	41,478,425	41,478,425	41,478,425	28,539,356	68.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																				
160760	PAGO PRESTACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85184.0	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SATI Y SSPYTM	149,116,269	149,116,269	149,116,269	149,116,269	100.0%	715,004	715,004	PRESTACIÓN	11.00	11.00	100.0%
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				
85017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92933	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,278,167	3,278,167	3,278,167	3,272,159	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
85059	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL C.E.R.I.	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,998,202	2,998,202	2,998,202	2,681,716	89.4%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
148479	CONSOLIDACION PARQUE CENTENARIO EL CARMEN SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79836	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	70,660	70,660	70,660	70,659	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148480	CONSOLIDACION PARQUE CENTENARIO EL CARMEN SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79867	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6,360	6,360	6,360	6,360	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148481	CONSOLIDACION PARQUE LA MARGARITA SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79838	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	91,584	91,584	91,584	91,584	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148482	CONSOLIDACION PARQUE LA MARGARITA SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79859	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6,360	6,360	6,360	6,360	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148483	CONSOLIDACION PARQUE LA MARGARITA SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	83157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,816	3,816	3,816	3,816	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148484	CONSOLIDACION PARQUE VILLA ATL SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79858	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	18,927	18,927	18,927	18,927	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148485	CONSOLIDACION PARQUE VILLA ATL SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79846	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6,360	6,360	6,360	6,360	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148486	CONSOLIDACION PARQUE VILLA ATL SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	83166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,816	3,816	3,816	3,816	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148487	CONSOLIDACION PLAZA BICENTENARIO LOS FUERTES SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	91,584	91,584	91,584	91,584	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148488	CONSOLIDACION PLAZA BICENTENARIO LOS FUERTES SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6,360	6,360	6,360	6,360	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148489	CONSOLIDACION PLAZA BICENTENARIO LOS FUERTES SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	83169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,816	3,816	3,816	3,816	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado							
148491	CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21061	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	140,935	140,935	140,935	140,935	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148490	CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21053 (HABITAT)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	119,581	119,581	119,581	119,581	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148492	CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21072	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	119,581	119,581	119,581	119,581	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148493	CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21086	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	79860	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	187,914	187,914	187,914	187,914	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
160761	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES UBICADA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	296,820	296,820	296,820	296,820	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	20,533.71	20,533.71	100.0%
160762	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES UBICADA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	666,800	666,800	666,800	666,800	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	59,432.45	59,432.45	100.0%
160763	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES UBICADA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	177,773	177,773	177,773	177,773	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,244.73	12,244.73	100.0%
160764	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA 39 ORIENTE Y RÍO ALSESECA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	844,122	844,122	844,122	844,122	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
148494	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE COCINA DEL CDC SNTE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	85174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1,198	1,198	1,198	1,198	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148495	EQUIPAMIENTO DEL CDC PARA LOS CURSOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21061 (HABITAT)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80299	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	17,083	17,083	17,083	16,657	97.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148496	EQUIPAMIENTO DEL CDC SNTE (HABITAT)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	85441	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	144,954	144,954	144,954	135,688	93.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148497	OBSERVATORIO METROPOLITANO DE PUEBLA (HABITAT)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	83549	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	42,708	42,708	42,708	42,708	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
160765	PY EJITIVO IMPLEMENTAR SIST VIAL INTERSEC DE FLUJO CONTI PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD EN LA INTERSECCIÓN CONFORMADA POR BLVD A VALSEQUILLO Y CALLE 24 SUR UBIC DE LA COLONIA MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	763,204	763,204	763,204	763,204	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
160766	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN CALLE 80 PONIENTE ENTRE CALLES 11 NORTE Y CAMINO A TLALTEPANGO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	252,018	252,018	252,018	252,018	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,658.01	6,658.01	100.0%
148498	RECUPERACIÓN DEL PARQUE ARBOLEDAS REMENTERIA SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	235,744	235,744	235,744	235,744	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15							
148499	RECUPERACIÓN DEL PARQUE ARBOLEDAS REMENTERÍA SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	25,440	25,440	25,440	25,440	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148500	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79864	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	197,584	197,584	197,584	197,584	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148501	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79863	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	25,440	25,440	25,440	25,440	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148502	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79843	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	307,824	307,824	307,824	307,824	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148503	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79841	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	25,440	25,440	25,440	25,440	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148504	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	232,037	232,037	232,037	232,037	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148505	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	25,440	25,440	25,440	25,440	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148506	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	83161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,264	15,264	15,264	15,264	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
160767	SISTEMA DE CONTROL DE AVANCE DE OBRAS UBICADA EN MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	297,277	297,277	297,277	297,277	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
148507	TALLER DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21072	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20,501	20,501	20,501	20,501	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148508	TALLER DE JÓVENES EN PAREJA EN EL POLIGONO 21053	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	12,813	12,813	12,813	12,813	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148509	TALLER DE OBSERVATORIO URBANO LOCAL (HÁBITAT)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83545	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	85,414	85,414	85,414	85,414	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148510	TALLERES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21086	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	79845	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	34,596	34,596	34,596	34,596	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148511	TALLERES DE ENTRETENAMIENTO DEPORTIVO EN EL POLIGONO 21061	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	19,220	19,220	19,220	19,220	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148512	UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	85038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	0	0	0	0	0.0%	454,313	454,313	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico												
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %								
												13	14	15								16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
148513	UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	85040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	0	0	0	0	0.0%	167,500	167,500	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
148514	UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	86474	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	0	0	0	0	0.0%	36,000	36,000	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
148515	1ERA REUNIÓN DE ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE AGENCIAS DE DESARROLLO URBANO (HÁBITAT)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	83551	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	85,415	85,415	85,415	85,415	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								