

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 133 REGISTROS																					
FORTAMUN											347,790,874	347,790,874	344,942,015	343,817,497	98.9%	0	0		681,539.54	667,862.70	98.0%
FORTAMUN																					
INVERSIÓN																					
OBRA PÚBLICA																					
CONSTRUCCIÓN																					
115253	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SECUNDARIO UBICADA EN ZONA SUR PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,347,750	1,347,750	1,347,750	1,347,750	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	951.37	951.37	100.0%
115254	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO UBICADA EN CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,005,675	1,005,675	1,005,675	1,005,675	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
115255	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO UBICADA EN CALLE GUADALUPE DE LA COLONIA LOS PILARES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	840,243	840,243	840,243	840,243	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
116148	CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA ZONA I, MEDIA TENSIÓN UBICADA EN PARQUE DEL BICENTENARIO, LAGUNA DE CHAPULCO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,058,020	1,058,020	1,058,020	1,058,020	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%
116122	CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA ZONA II, MEDIA TENSIÓN UBICADA EN PARQUE DEL BICENTENARIO, LAGUNA DE CHAPULCO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,389,164	1,389,164	1,389,164	1,389,164	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%
116138	CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA ZONA III, MEDIA TENSIÓN UBICADA EN PARQUE DEL BICENTENARIO, LAGUNA DE CHAPULCO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	990,106	990,106	990,106	990,106	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%
115256	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA 4 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y LA CALLE 12 NORTE CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,399,903	1,399,903	1,399,903	1,399,903	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,026.50	2,026.50	100.0%
115963	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NEBULOSA ENTRE AVENIDA TIERRA Y PROLONGACIÓN HISPANO SUIZA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA SATELITE LA CALERA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,941,766	1,941,766	1,941,766	1,941,766	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,107.79	2,107.79	100.0%
116038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUÍN) UBICADA EN PRIVADA PROLONGACIÓN 16 A SUR ENTRE PROLONGACIÓN 16 A SUR Y PRIVADA 107 ORIENTE DE LA COLONIA EX HACIENDA CHAPULCO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	228,401	228,401	228,401	228,401	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	306.25	306.25	100.0%
115252	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL (VIA PERIFERICO ECOLOGICO) UBICADA EN: AL PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,883,278	2,883,278	2,883,278	2,883,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,415.62	1,415.62	100.0%
115257	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C TIPO CAPCEE EN EL BACHILLERATO JEAN PIAGET CALLE ALEJANDRINA S/N EN EL PEDREGAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	273,129	273,129	273,129	273,129	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
115948	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	235,829	235,829	235,829	235,829	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	20,920.55	20,920.55	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 133 REGISTROS																					
FORTAMUN											347,790,874	347,790,874	344,942,015	343,817,497	98.9%	0	0		681,539.54	667,862.70	98.0%
FORTAMUN																					
115924	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	691,765	691,765	691,765	691,765	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	61,383.40	61,383.40	100.0%
115911	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	53,496	53,496	53,496	53,496	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,017.12	4,017.12	100.0%
115935	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	82,070	82,070	82,070	82,070	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,480.40	5,480.40	100.0%
115258	HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA CON LONA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CALLE PRIMERO DE MAYO S/N EN 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	129,959	129,959	129,959	129,959	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	631.00	631.00	100.0%
115985	OBRA EXTERIOR (ANDADORES) EN EL CENTRO ESCOLAR Nrs HÉROES DE CHAPULTEPEC UBICADO EN 11 ORIENTE Y BOULEVARD 5 DE MAYO DE LA COLONIA EL ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,397,781	1,397,781	1,397,781	1,397,781	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
115378	PAGO DE DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (CRÉDITO 135 MDP BBVA BANCOMER)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92026	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	5,766,241	5,766,241	5,421,270	5,421,270	94.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	1.00	100.0%
115259	PAGO DE DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87677	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	52,606,482	52,606,482	50,102,594	50,102,594	95.2%	0	0	CRÉDITO	1.00	1.00	100.0%
115260	PLAZA DE LA REVOLUCIÓN (PASEO BRAVO) UBICADA DE LA AVENIDA REFORMA A LA 3 PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40031	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,682,489	2,682,489	2,682,489	2,682,489	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,534.91	8,534.91	100.0%
115261	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN PROLONGACIÓN 11 SUR ENTRE CRUCE PUENTE PERIFÉRICO Y CALLE CUAUHTÉMOC DE VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	925,908	925,908	925,908	886,587	95.8%	0	0	METRO CUADRADO	24,219.05	24,219.24	100.0%
115262	REHABILITACIÓN PAVIMENTO X FRESADO Y CONSTR DE CARPETA ASFÁL (SOBRE CARPETA DE 3 CM) UBI EN CALLE 14 SUR / CALLE 25 OTE Y AV JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DE LA COL EL ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	141,247	141,247	141,247	141,247	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	676.00	676.00	100.0%
RECONSTRUCCIÓN																					
115263	RECONSTRU DE PAVIMENTO A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO EN CAMINO A LA CALERA / PUENTE EN BLVD CADETE VICENTE SUÁREZ Y AVENIDA ASTRÓNOMOS (ADOQUIN) DE LA JA IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	559,978	559,978	559,978	559,978	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,251.17	7,251.17	100.0%
115265	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO, CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN AV. 25 PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 7 SUR DE VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,364,078	1,364,078	1,364,078	1,364,078	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,858.96	11,858.96	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 133 REGISTROS																					
FORTAMUN											347,790,874	347,790,874	344,942,015	343,817,497	98.9%	0	0		681,539.54	667,862.70	98.0%
115266	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO, CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN AV. 25 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 2 SUR DE VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,238,362	1,238,362	1,238,362	1,238,362	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,186.63	10,186.63	100.0%
115267	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO, CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN AV. 25 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 16 SUR DE LA COLONIA VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,377,711	1,377,711	1,377,711	1,377,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,202.44	14,202.44	100.0%
115268	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM UBICADA EN AV. 29 ORIENTE ENTRE BOULEVARD 18 SUR Y BLVD 14 SUR FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	283,619	283,619	283,619	283,619	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,459.02	2,459.02	100.0%
115269	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM UBICADA EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA 9 ORIENTE Y AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	749,983	749,983	749,983	749,983	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%
115271	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN BOULEVARD NORTE ENTRE BOULEVARD LA PEDRERA Y 34 PONIENTE (CARRIL PONIENTE) VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	672,332	672,332	672,332	672,332	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,429.50	7,429.50	100.0%
115272	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO UBICADA EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA ORIENTE 25 ORIENTE Y AVENIDA 9 ORIENTE DE VARIAS COLINAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	825,027	825,027	825,027	825,027	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,329.14	11,329.14	100.0%
115274	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN AVENIDA 5 DE MAYO / CALZADA 26 BATALLÓN Y PUENTE EN BOULEVARD CADETE VICENTE SUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	640,063	640,063	640,063	640,063	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,742.61	13,742.61	100.0%
115276	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO UBICADA EN CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ENTRE VÍA FFCC (0+000) Y CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS (0+690) CUERPO ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	323,978	323,978	323,978	323,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,954.76	7,954.76	100.0%
115264	RECONSTRUCCION DE PAVIEMIENTO A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA UBICADA EN: 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y 35 NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	322,014	322,014	322,014	322,014	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,832.00	2,832.00	100.0%
115270	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA UBICADA EN: BOULEVARD NORTE ENTRE AV. 15 DE MAYO Y AV. 36 PONIENTE (CARRIL ORIENTE), VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,351,140	1,351,140	1,351,140	1,351,140	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,050.65	11,050.65	100.0%
115273	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MORTERO ASFALTICO UBICADA EN: CALLE 5 B SUR ENTRE AV. 55 PTE Y AV. LAS MARGARITAS DE LA COLONIA VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	520,487	520,487	520,487	520,487	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,885.15	7,885.15	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 133 REGISTROS																					
FORTAMUN											347,790,874	347,790,874	344,942,015	343,817,497	98.9%	0	0		681,539.54	667,862.70	98.0%
FORTAMUN																					
115275	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UBICADA EN: PROLONGACION 11 SUR ENTRE AV. MARGARITAS Y AV. DE LAS TORRES DE LA COL. VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,245,410	1,245,410	1,245,410	777,942	62.5%	0	0	METRO CUADRADO	32,581.30	19,548.78	60.0%
115277	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE FRESADO, CARPETA ASFÁLTICA DE 3CM UBICADA EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 32 SUR Y CALZADA 26 BATALLÓN DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	789,643	789,643	789,643	789,643	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,254.77	6,254.77	100.0%
115278	RELAMINACIÓN DE PAVIMENTO CON MORTERO DE 2 CM COMPACTOS UBICADA EN AVENIDA 49 PONIENTE ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y PROLONGACIÓN 11 SUR DE LA COLONIA PRADOS DE AGUA AZUL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	274,050	274,050	274,050	274,050	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,297.75	3,297.75	100.0%
115279	RELAMINACIÓN DE PAVIMENTO CON MORTERO DE 2 CM COMPACTOS UBICADA EN CALLE GUADALUPE ENTRE PROLONGACIÓN 11 SUR Y RÍO ATOYAC DE LA COLONIA MAYORAZGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	85,036	85,036	85,036	85,036	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	934.33	934.33	100.0%
AMPLIACIÓN																					
115648	CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE ARBOLEDAZ REMENTERÍA UBICADA EN LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	208,701	208,701	208,701	208,701	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,500.00	6,500.00	100.0%
MODERNIZACIÓN																					
115751	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA (PASEO BRAVO) UBICADA EN LA 3 PTE A LA 11 PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO (HÁBITAT VERTIENTE CENTRO HISTÓRICO)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40037	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	5,672,840	5,672,840	5,672,840	5,672,840	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	31,372.00	31,372.00	100.0%
115280	SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO UBICADA EN DIFERENTES VIALIDADES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	28,000,000	28,000,000	28,000,000	27,995,404	100.0%	0	0	LUMINARIA	48,630.00	48,630.00	100.0%
115281	SECLAMIENTO VERTICAL (DEFENSA METÁLICA) UBICADA EN CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS (0+660) Y PRIVADA DE LOS PIRNEOS (0+920) RETORNO DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	868,893	868,893	868,893	868,893	100.0%	0	0	METRO LINEAL	470.70	470.70	100.0%
MEJORAMIENTO																					
115282	DIGNIFICACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO SEGUNDA ETAPA UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y LA 18 PONIENTE (SENDA EPOPEYAS HISTÓRICAS) DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50182	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	6,835,865	6,835,865	6,835,865	6,835,865	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,357.80	2,357.80	100.0%
115809	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS SECLÉTICOS PARA SENDAS UBICADA EN LA ZONA DE MONUMENTOS DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50197	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,384,409	1,384,409	1,384,409	1,384,409	100.0%	0	0	PIEZA	80.00	80.00	100.0%
116058	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO ARQUITECTÓNICA DE LA CALLE DENOMINADA ARROYO XONACA UBICADA EN AVENIDA 4 ORIENTE ENTRE CALLE 12 NORTE Y LA 14 NORTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA EN CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50212	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,836,481	1,836,481	1,836,481	1,223,342	66.6%	0	0	METRO CUADRADO	2,026.50	2,026.50	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 133 REGISTROS																					
FORTAMUN											347,790,874	347,790,874	344,942,015	343,817,497	98.9%	0	0		681,539.54	667,862.70	98.0%
FORTAMUN																					
115283	PROYECTO DIGNIFICACIÓN PASEO BRAVO, PLAZA DE LA REVOLUCION UBICADA EN COLONIA CENTRO HISTORICO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50155	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	271,400	271,400	271,400	271,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
115284	PROYECTO DE DIGNIFICACION DEL PASEO BRAVO, PLAZA DE LA INDEPENDENCIA UBICADA EN LA COLONIA CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50156	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	463,030	463,030	463,030	463,030	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO																					
116023	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA ANZURES UBICADA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE COLONIA TOLTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	248,790	248,790	248,790	248,790	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%
115285	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA INNOMINADA UBICADA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE FRESNO DE LA COLONIA ENCINAR 1RA. SECCION	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	351,583	351,583	351,583	351,583	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	3,045.00	3,045.00	100.0%
115286	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES REVOLUCIÓN MEXICANA Y PUENTE NEGRO, EN LAS COLONIAS REVOLUCIÓN MEXICANA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,260,302	1,260,302	1,260,302	1,260,302	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	7,800.00	7,800.00	100.0%
116072	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ALSESECA UBICADA ENTRE PUENTE NEZAHUALCOYOTL, BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y LÍMITE NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	660,922	660,922	660,922	660,922	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	5,707.20	5,707.20	100.0%
115287	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE BOULEVARD DEL NIN PABLANO Y CALLE RINCONADA DE LAS FLORES, COLONIA BOSQUE DE ATOYAC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	684,826	684,826	684,826	684,826	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	5,393.10	5,393.10	100.0%
115288	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE CALLE AMÉRICA Y CALLE LEONA VICARIO DE LA COLONIA LÁZARO CARDENAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	589,076	589,076	589,076	589,076	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	5,038.80	5,038.80	100.0%
116006	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE SAN JUAN DEL RÍO DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA NORTE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	603,516	603,516	603,516	603,516	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	4,980.00	4,980.00	100.0%
115289	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE AGUSTÍN MELGAR DE LA COLONIA MAYORAZGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	728,411	728,411	728,411	728,411	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	5,852.80	5,852.80	100.0%
115794	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y REPRESA DE LA COLONIA MIGUEL E. ABED	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	792,545	792,545	792,545	792,545	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	6,486.00	6,486.00	100.0%
115290	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC UBICADA ENTRE PUENTE DEL FERROCARRIL Y CALLE TROPICAL DE LA COLONIA ALBERTO DE LA FUENTE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,159,458	1,159,458	1,159,458	1,159,458	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	9,732.20	9,732.20	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 133 REGISTROS																					
FORTAMUN											347,790,874	347,790,874	344,942,015	343,817,497	98.9%	0	0		681,539.54	667,862.70	98.0%
FORTAMUN																					
115291	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DELARROYO ZAPATERO UBICADA ENTRE CALLE ZAPOTECAS (CANAL REVESTIDO) Y UNIVERSIDAD MADERO DE LA COLONIA SANTA CRUZ GUADALUPE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	637,187	637,187	637,187	637,187	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	5,400.00	5,400.00	100.0%
115292	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LOS CANALES AGROHIDRÁULICOS UBICADA EN CALLE LA VEGA (VIA DEL FERROCARRIL), CALLE XALATLA, CALLE LOS ALAMOS Y CALLE AZTLAN DE LA COLONIA GETSEMANI.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	710,945	710,945	710,945	710,945	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	2,703.75	2,703.75	100.0%
115293	SERVICIO DE TENSIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO S/N ENTRE AVENIDA 6 ORIENTE-PONIENTE Y HASTA 18 ORIENTE-PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,004,705	1,004,705	1,004,705	1,004,705	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																					
115728	CONSOLIDACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA, MANZANA 41	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	35,148	35,148	35,148	35,148	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
115674	CONSOLIDACIÓN Y REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	40034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	136,320	136,320	136,320	136,320	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
115294	REHABILITACIÓN DE PAVI ASFÁL MEDIAN FRESADO Y CONSTRU CARPETA ASFÁL (SOBRECARPET 3 CM) UBICADA EN AVENIDA BATALLONES DE ZACAPOAXTLA CALLE JACARANDAS / CALZADA I. ZARAGOZA Y EJÉRCITOS DE OTE COL LOS FUERTES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,302,024	1,302,024	1,302,024	1,302,024	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,398.27	10,398.27	100.0%
115295	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRU DE CARPE ASFÁLTICA (SOBRECARPETA DE 3 CM) UBICADA EN: BOULEVARD 22 SUR /E BOULEVARD LOS PILARES Y CITO JUAN PABLO II DE LA COLONIA LOS PILARES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	323,482	323,482	323,482	323,482	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,547.45	2,547.45	100.0%
115296	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (SOBRE CARPETA DE 3 CM) UBICADA EN CALLE 14 SUR/CALLE 25 ORIENTE Y AV JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DE LA COLONIA EL ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,178,097	1,178,097	1,178,097	1,178,097	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,860.92	8,860.92	100.0%
115616	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL UBICADA EN COLONIA INDEPENDENCIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	650,691	650,691	650,691	650,691	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,073.85	2,428.34	79.0%
115850	REHABILITACIÓN DE PAVIEMTO A BASE DE SOBRECARPETA (CARPETA DE 3CM) UBICADA EN AVENIDA 31 PONIENTE ENTRE 23 SUR Y 29 SUR DE LA COLONIA JUÁREZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,120,066	1,120,066	1,120,066	1,120,066	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,115.98	10,116.98	100.0%
115869	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE SOBRECARPETA (CARPETA DE 3 CM) UBICADA EN AVENIDA 31 PONIENTE ENTRE 29 SUR Y 33 SUR, COLONIA EL VERGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	757,198	757,198	757,198	757,198	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,866.21	6,866.21	100.0%
115825	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE SOBRECARPETA (CARPETA DE 3CM) UBICADA EN AVENIDA 31 PONIENTE ENTRE 11 SUR Y 17 SUR DE LA COLONIA VOLCANES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	988,925	988,925	988,925	988,925	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,684.99	8,684.99	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 133 REGISTROS																					
FORTAMUN											347,790,874	347,790,874	344,942,015	343,817,497	98.9%	0	0		681,539.54	667,862.70	98.0%
FORTAMUN																					
115297	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN UNA SOLA OPERACIÓN UBICADA EN DIFERENTES VIALIDADES DE VARIAS COLONIAS.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	14,498,596	14,498,596	14,498,596	14,498,596	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90,748.38	90,748.38	100.0%
115298	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO MEDIANTE RIEGO DE SELLO UBICADA EN AVENIDA 39 ORIENTE ENTRE BOULEVARD DÍAZ ORDAZ Y AVENIDA 24 SUR DE LA COLONIA SAN MANUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,005,410	1,005,410	1,005,410	1,005,410	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,970.60	19,970.60	100.0%
115299	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-A UBICADA EN BLVD XONACA ENTRE CALLE 30 NORTE Y CALLE MORELOS DE VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	978,354	978,354	978,354	978,354	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	25,585.02	25,585.02	100.0%
115301	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-A UBICADA EN PROLONGACIÓN 14 SUR ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y AVENIDA DE LAS TORRES (BLVD MUNICIPIO LIBRE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	887,365	887,365	887,365	887,365	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	25,289.39	25,289.39	100.0%
115300	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-A UBICADA EN: BLVD. XONACA ENTRE 14 ORIENTE Y CALLE 30 NORTE DE LA COLONIA VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,110,926	1,110,926	1,110,926	1,110,926	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30,076.49	30,076.49	100.0%
EQUIPAMIENTO																					
OTROS																					
115329	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92758	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	482,548	482,548	482,548	482,548	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%
123709	APOYO A 1 PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS, PARQUE INDEPENDENCIA EN COLONIA INDEPENDENCIA (SUBPROGRAMA 03)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92572	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	11,195	11,195	11,195	11,195	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%
123806	APOYO A 1 PROMOTOR COMUNITARIO, PARQUE ARBOLEDAS REMENTERÍA DE LA U.H. VILLA VERDE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92568	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	3,732	3,732	3,732	3,732	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
137223	APOYO A 1 PROMOTOR COMUNITARIO, REHABILITACIÓN CENTRAL EN LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO (SUBPROGRAMA 03)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92571	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,732	3,732	3,732	3,732	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
123783	APOYO A 1 PROMOTOR COMUNITARIO, REHABILITACIÓN PLAZA CENTRAL EN LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA (SUBPROGRAMA 03)	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	92569	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	3,732	3,732	3,732	3,732	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
137301	APOYO A 1 PROMOTOR COMUNITARIO, UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 (SUBPROGRAMA 03)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92570	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,732	3,732	3,732	3,732	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
123751	APOYO A 2 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS PLAZA REVOLUCIÓN DE LA COLONIA CENTRO (SUBPROGRAMA 03)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92567	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	14,926	14,926	14,926	14,926	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
161196	CAMPAc DE ENFERMEDADES GERIÁTRICAS Y PEDIÁTRICAS SIN POLIGONO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	94337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	46,484	46,484	46,484	46,484	100.0%	0	0	CAMPAc	2.00	2.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 133 REGISTROS																					
FORTAMUN											347,790,874	347,790,874	344,942,015	343,817,497	98.9%	0	0		681,539.54	667,862.70	98.0%
FORTAMUN																					
160223	CAMPac DE PATERNIDAD RESPONSABLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	94338	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	64,629	64,629	64,629	64,629	100.0%	0	0	CAMPac	2.00	2.00	100.0%
158988	CAMPac DE PREVENCIÓN DE ESTRES,DEPRESION Y SUICIDIOS SIN POLIGONO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	94333	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	25,278	25,278	25,278	25,278	100.0%	0	0	CAMPac	2.00	2.00	100.0%
160324	CAMPac DE PREVENCIÓN(TABAQUISMO,ALCOHOLISMO,FARMA CODEPEN.Y TRANSTORNOS ALIMENTICIOS) SIN POLIGONO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	94336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	46,484	46,484	46,484	46,484	100.0%	0	0	CAMPac	2.00	2.00	100.0%
160198	CAMPac PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	94334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	56,663	56,663	56,663	56,663	100.0%	0	0	CAMPac	2.00	2.00	100.0%
161137	CAMPacS DE PREVENCIÓN CRONICO DEGENERATIVAS SIN POLIGONO	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	94335	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	46,484	46,484	46,484	46,484	100.0%	0	0	CAMPac	2.00	2.00	100.0%
160351	CONFORMACION DE COMITE CONTRALORIA SOCIAL	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	93570	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8,367	8,367	8,367	8,367	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
160293	CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	93577	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8,367	8,367	8,367	8,367	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
160146	CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	93576	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8,367	8,367	8,367	8,367	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
160170	CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	93573	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8,367	8,367	8,367	8,367	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
160272	CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	93572	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8,367	8,367	8,367	8,367	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
160120	CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	93575	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8,367	8,367	8,367	8,367	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
160252	CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	93579	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8,367	8,367	8,367	8,367	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
160974	CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21061	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	93956	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	111,562	111,562	111,562	111,562	100.0%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%
159983	CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21096	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	93957	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	395,114	395,114	395,114	395,121	100.0%	0	0	TALLER	28.00	28.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 133 REGISTROS																					
FORTAMUN											347,790,874	347,790,874	344,942,015	343,817,497	98.9%	0	0		681,539.54	667,862.70	98.0%
FORTAMUN																					
160397	CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21099	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	93954	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	30,215	30,215	30,215	30,215	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%
159915	CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 30921003	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	93948	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	58,105	58,105	58,105	58,105	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%
160549	CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 30921002	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	93947	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	30,215	30,215	30,215	30,215	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%
159808	CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21101	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	93949	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	285,877	285,877	285,877	285,877	100.0%	0	0	TALLER	20.00	20.00	100.0%
159843	CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21086	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	93952	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	81,347	81,347	81,347	81,347	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%
158527	CURSOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLÍGONO 21096 DE LA COLONIA SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	93958	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	278,904	278,904	278,904	278,904	100.0%	0	0	TALLER	20.00	20.00	100.0%
160948	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1ER. ETAPA EN EL POLIGONO 21096	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	94339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	162,694	162,694	162,694	162,694	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
160796	EQUIPAMIENTO DE OBSERVATORIO URBANO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	94345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	46,484	46,484	46,484	46,484	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
159701	ESTIMULO A 4 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92560	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,734	16,734	16,734	16,734	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
159722	ESTIMULO A 4 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	92561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,734	16,734	16,734	16,734	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
159472	ESTIMULO A 4 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL POLIGONO 21104 Y 30921003	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,734	16,734	16,734	16,734	100.0%	0	0	RECONOCIMIENTO	4.00	4.00	100.0%
159686	ESTIMULO A 4 PROMOTORES COMUNITARIOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92559	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,734	16,734	16,734	16,734	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
159780	ESTIMULO DE 4 PROMOTORES COMUNITARIOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92566	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,734	16,734	16,734	16,734	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
159762	ESTIMULOS A 4 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92564	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,734	16,734	16,734	16,734	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 133 REGISTROS																					
FORTAMUN											347,790,874	347,790,874	344,942,015	343,817,497	98.9%	0	0		681,539.54	667,862.70	98.0%
FORTAMUN																					
159745	ESTIMULOS A 4 PROMOTORES COMUNITARIOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92563	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,734	16,734	16,734	16,734	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
123799	PARQUE ARBOLEDAS REMENTERIA DE LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA VERDE (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	90669	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	35,241	35,241	35,241	35,241	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%
123802	PARQUE ARBOLEDAS REMENTERÍA DE LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA VERDE (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	90667	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	19,072	19,072	19,072	19,072	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%
123606	PARQUE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	90658	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	170,816	170,816	170,816	170,816	100.0%	0	0	TALLER	12.00	12.00	100.0%
123698	PARQUE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	90665	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	62,190	62,190	62,190	62,190	100.0%	0	0	EVENTO	6.00	6.00	100.0%
123738	PLAZA DE LA REVOLUCIÓN DE LA COLONIA CENTRO (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	90666	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	62,190	62,190	62,190	62,190	100.0%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%
123724	PLAZA DE LA REVOLUCIÓN DE LA COLONIA CENTRO (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	90661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	171,648	171,648	171,648	171,647	100.0%	0	0	TALLER	12.00	12.00	100.0%
123772	REHABILITACIÓN PLAZA CENTRAL EN LA U.H. AGUA SANTA (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	94332	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	24,876	24,876	24,876	24,876	100.0%	0	0	EVENTO	5.00	5.00	100.0%
137081	REHABILITACIÓN PLAZA CENTRAL EN LA U.H. SAN BARTOLO (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	90660	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	54,046	54,046	54,046	54,046	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%
137167	REHABILITACIÓN PLAZA CENTRAL EN LA U.H. SAN BARTOLO (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	90668	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	31,095	31,095	31,095	31,095	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	4.00	100.0%
123762	REHABILITACION PLAZA CENTRAL EN LA U.H. AGUA SANTA (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	90664	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	58,459	58,459	58,459	58,459	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%
160010	SEGUNDO TALLER DE OBSERVATORIO URBANO LOCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	94344	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	116,210	116,210	116,210	116,210	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
161024	TALLER DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21101	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	93950	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	22,313	22,313	22,313	22,313	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%
160994	TALLER DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO30921003	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92938	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6,973	6,973	6,973	6,973	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES 133 REGISTROS																					
FORTAMUN											347,790,874	347,790,874	344,942,015	343,817,497	98.9%	0	0		681,539.54	667,862.70	98.0%
FORTAMUN																					
160479	TALLERES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21061	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	93951	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	82,277	82,277	82,277	82,277	100.0%	0	0	TALLER	12.00	12.00	100.0%
160636	TALLERES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21086	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	93953	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	118,535	118,535	118,535	118,535	100.0%	0	0	TALLER	16.00	16.00	100.0%
160662	TALLERES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21099	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	93955	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	29,285	29,285	29,285	29,285	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%
160736	TALLERES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 30921002	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92934	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6,973	6,973	6,973	6,973	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
159946	TALLERES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21096	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	93959	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	382,564	382,564	382,564	382,564	100.0%	0	0	TALLER	53.00	53.00	100.0%
137236	UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	90662	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	80,847	80,847	80,847	80,847	100.0%	0	0	TALLER	7.00	7.00	100.0%
137245	UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	90654	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	31,095	31,095	31,095	31,095	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	3.00	100.0%
GASTO CORRIENTE																					
SERVICIOS PERSONALES																					
115496	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94343	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	173,118,226	173,118,226	173,118,226	173,118,226	100.0%	0	0	PRESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%