

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2009																					
APORTACIONES FEDERALES 209 REGISTROS																					
	FAIS										159,596,670	159,596,671	159,596,671	157,192,098	98.5%	0	0		309,936.08	309,935.78	100.0%
	FISM																				
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																				
	CONSTRUCCIÓN																				
148405	COLECTO SANITA CANOA UBICA EN COLECTOR SANITARIO OTE (CALLE LOS PILARES) Y COLECTOR SANITARIO OTE (CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LAS FLORES Y RAMAL PRINCIPAL) DE LA COLONIA JA SN MIGUEL CANOA (PRODEER)	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	40009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,983,946	1,983,946	1,983,946	1,881,453	94.8%	0	0	METRO LINEAL	4,005.11	4,005.11	100.0%
148406	COLECTOR SANITARIO PONIENTE Y COLECTOR SANITARIO ORIENTE UBICADA EN PANTEÓN Y BACHILLERATO DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN (PRODEER)	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	40008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	865,672	865,672	865,672	865,672	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,295.69	1,295.69	100.0%
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																				
148407	APORTACIONB PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRO ZACACHIMALPA (APAZU)	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP	1,809,296	1,809,296	1,809,296	1,809,296	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
174242	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA J.A. SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	60327	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,674,665	2,674,665	2,674,665	1,628,534	60.9%	0	0	PLANTA	1.00	0.70	70.0%
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	OTROS																				
174320	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA (APAZU).	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30190	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP	1,809,296	1,809,296	1,809,296	1,809,296	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
174324	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA (APAZU).	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30191	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP	4,700,506	4,700,506	4,700,506	4,700,506	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
174311	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA (APAZU).	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP	848,100	848,100	848,100	848,100	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
148408	APORTACION PARA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA SAN PEDRO ZACACHIMALPA (APAZU)	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP	848,100	848,100	848,100	848,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
148409	APORTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA SAN ANDRÉS AZUMIATLA (APAZU)	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30191	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SOAPAP	4,700,506	4,700,506	4,700,506	4,700,506	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
148417	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VÍAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE ALFREDO TOXQUI Y CALLE BARRANCA ALTIPA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	311,787	311,787	311,787	311,787	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,731.32	1,731.32	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
148410	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 5 DE MAYO (NADROS) ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y MÁRTIRES DE RÍO BLANCO EN SAN JOSÉ LOS CERRITOS JA SN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	326,475	326,475	326,475	326,475	100.0%	0	0		1,978.90	1,978.90	100.0%
148411	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) 2A. ETAPA EN ANDADOR ARTICULO 30, DE LA CALLE EDUVIGES A LA CALLE CAMINO A BALCONES DEL SUR COL. CONS MX	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	130,366	130,366	130,366	130,366	100.0%	0	0		406.08	406.08	100.0%
148412	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) 2A. ETAPA EN CALLE CONSTITUYENTES, DE CALLE ARTICULO 11 A LA CALLE ARTICULO 31 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,655,074	1,655,074	1,655,074	1,655,074	100.0%	0	0		9,322.80	9,322.80	100.0%
148413	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) CALLE GASODUCTO ENTRE AVENIDA SAN PABLO XOCHIMEHUACAN Y 2 PRIVADA DE GASODUCTO JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	916,821	916,821	916,821	916,821	100.0%	0	0		2,849.71	2,849.71	100.0%
148414	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) AV. DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRONQUE CON AUTOPISTA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	362,750	362,750	362,750	362,750	100.0%	0	0		1,992.07	1,992.07	100.0%
148415	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE EL CONDE ENTRE VIA CORTA A SANTA ANA Y PAVIMENTACIÓN JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	701,974	701,974	701,974	701,974	100.0%	0	0		4,339.84	4,339.84	100.0%
148416	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE YUCATÁN, DE LA CALLE ALFREDO TOXQUI A LA CALLE YERACRUZ JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	40011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,294,436	1,294,436	1,294,436	1,294,359	100.0%	0	0		6,152.04	6,152.04	100.0%
148418	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES) UBICADA EN CALLE 11 B SUR ENTRE CALLE 137 PONIENTE Y CALLE 141 PONIENTE DE LA COLONIA SAN RAMÓN (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	527,468	527,468	527,468	527,468	100.0%	0	0		2,727.73	2,727.73	100.0%
148419	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) CALLE MARGARITAS, DE LA 11 SUR A LA PLANTA DEL SOAPAP COLONIA SAN RAMÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,387,175	1,387,175	1,387,175	1,387,137	100.0%	0	0		7,147.56	7,147.56	100.0%
148420	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) UBICADA EN CALLE IZTACHUATL / BARRA DE NAUTLA Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	443,165	443,165	443,165	443,165	100.0%	0	0		1,531.65	1,531.65	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
148422	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE RÍO BALSAS ENTRE LINDERO EJIDAL Y RÍO BRAVO, COLONIA LOS ROSALES (SAN ÁNGEL) DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	984,551	984,551	984,551	982,501	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,479.60	2,479.60	100.0%
148423	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO AFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PLAYA VALLARTA CALLES PLAYA SUR Y FÓSFORO DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	392,411	392,411	392,411	392,411	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.99	1,260.99	100.0%
148424	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL MIRADOR ENTRE CALLES DURAZNO Y SIN NOMBRE, COLONIA LOMA BONITA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	487,631	487,631	487,631	487,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	891.27	891.27	100.0%
148425	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 2 ENTRE CALLE MARIO BENEDETTI Y CALLE JOSÉ MARTI COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	206,219	206,219	206,219	204,749	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,147.82	1,147.82	100.0%
148426	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LÍMITE DE CALLE JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	847,295	847,295	847,295	847,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,802.50	1,802.50	100.0%
148427	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO A BOSQUES DE MANZANILLA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE TAMARINDO COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,351,233	1,351,233	1,351,233	1,278,497	94.6%	0	0	METROS CUADRADOS	4,523.84	4,523.84	100.0%
148428	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE PRIVADA LOS REYES Y DIAGONAL CORREGIDORA COLONIA AMPLIACIÓN IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	550,441	550,441	550,441	550,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,941.21	1,941.21	100.0%
148429	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE DURAZNO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	479,628	479,628	479,628	479,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,582.28	1,582.28	100.0%
148430	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE EUCALIPTO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	392,741	392,741	392,741	392,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280.79	1,280.79	100.0%
148431	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE HUGO LEIGH ENTRE CALLE DE AMÉRICA Y CALLE SAN ÁNGEL COLONIA UNIDAD SAN ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	509,346	509,346	509,346	509,346	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,430.81	1,430.81	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
148432	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL ESPEJO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	30141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	255,971	255,971	255,971	255,971	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	664.02	664.02	100.0%
148433	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PINO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE 11 SUR COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	333,759	333,759	333,759	333,759	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	787.89	787.89	100.0%
148434	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TITANIO ENTRE CALLE HIERRO Y FIN DE LA CALLE COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,742,530	1,742,530	1,742,530	1,736,586	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	6,386.89	6,386.89	100.0%
148435	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 15 NORTE ENTRE CALLE 110 PONIENTE Y VÍA CORTA A SANTA ANA COLONIA JORGE MURAD	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,477,663	1,477,663	1,477,663	1,477,663	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,734.05	5,734.05	100.0%
148436	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 46 ORIENTE ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO "A" Y PRIVADA 5 DE MAYO "B" COLONIA MOCTEZUMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	201,805	201,805	201,805	201,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	471.31	471.31	100.0%
148437	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PRIVADA MARAVILLAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MALINTZI COLONIA NUEVA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	229,684	229,684	229,684	229,684	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	488.83	488.83	100.0%
148438	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE FRESNOS Y LAS CRUCES DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,251,022	1,251,022	1,251,022	1,249,907	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,274.45	2,274.45	100.0%
148439	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEJANDRINA ENTRE LAS CALLES DIAMANTE Y 5 DE MAYO COLONIA EL PEDREGAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	713,209	713,209	713,209	713,209	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,456.86	1,456.86	100.0%
148440	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE LA PAZ A ANTIGUO CAMINO A SAN APARCIO NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	935,675	935,675	935,675	935,675	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,358.22	2,358.22	100.0%
148441	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CEMPALTEPETL ENTRE PLAYA NORTE Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	188,727	188,727	188,727	188,727	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	797.03	797.03	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
148442	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE AHUIZOTL COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,256,643	2,256,643	2,256,643	2,256,643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,279.58	4,279.58	100.0%
148443	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y CALLE SAN DIEGO BUENA VISTA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,681,526	3,681,526	3,681,526	3,681,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,166.25	7,166.25	100.0%
148444	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 101 ORIENTE ENTRE CALLE 10 "A" SUR A CALLE 14 SUR COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,239,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,807.33	2,807.33	100.0%
148445	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE M. DIEGES Y CALLE FRANCISCO VILLA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAULTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAULTLA	URBANO	30137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,355,086	1,355,086	1,355,086	1,352,134	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,168.87	3,168.87	100.0%
148446	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PRINCIPAL ENTRE CALLE CRUSTITLAN Y CALLE ATLIXCO JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,722,176	3,722,176	3,722,176	3,722,176	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,235.16	5,235.16	100.0%
148447	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE MURO DE BERLÍN COLONIA VILLA OLÍMPICA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,763,579	2,763,579	2,763,579	2,763,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,672.70	7,672.70	100.0%
148448	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACUEDUCTO MANZANILLA-HERRADURA SAN DIEGO MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,500,776	4,500,776	4,500,776	4,061,834	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	11,318.75	11,318.75	100.0%
148449	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTÍN ARRIETA ENTRE JOSÉ RESECK Y JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DE ALCONEDO COLONIA CLAVIJERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	629,429	629,429	629,429	615,457	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,376.54	1,376.54	100.0%
148450	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDADOR C 10 SUR ENTRE PRIVADA VASCONCELOS Y 93 ORIENTE COLONIA SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	475,589	475,589	475,589	475,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	487.82	487.82	100.0%
148451	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTICULO 17 ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE SAN IGNACIO COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,326,457	1,326,457	1,326,457	1,326,457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,397.10	2,397.10	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
148452	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTICULO 30 ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE ARTICULO 10 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,126,983	1,126,983	1,126,983	1,126,983	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,283.75	2,283.75	100.0%
148453	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PATRIA NUEVA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,707,597	1,707,597	1,707,597	1,572,997	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,417.45	3,417.45	100.0%
148454	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO A BALCONES ENTRE CALLE ART. 11 Y CALLE ART. 31 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,168,616	3,168,616	3,168,616	3,168,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,888.24	6,888.24	100.0%
160831	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARNARIOS ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE RUISEÑR COLONIA SAN ESTEBAN DE LAS AVES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	480,886	480,886	480,886	480,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,241.51	1,241.51	100.0%
160832	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULÍN ENTRE CALLE GRANADA Y ZONA MILITAR COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	341,831	341,831	341,831	341,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	757.00	757.00	100.0%
160833	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLE PALMA Y CALLE GRANADA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	943,957	943,957	943,957	943,957	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,210.48	2,210.48	100.0%
160834	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE BUGAMBILIA COLONIA LOMA BONITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,949,041	1,949,041	1,949,041	1,949,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,698.03	2,698.03	100.0%
160835	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA TLILOXTOC (LA RESURRECCIÓN)	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,336,465	1,336,465	1,336,465	1,336,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,607.53	3,607.53	100.0%
160836	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	654,511	654,511	654,511	654,511	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,838.93	1,838.93	100.0%
160837	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRANADA ENTRE CALLE MORA Y PRIVADA LOS PINOS COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,176,718	1,176,718	1,176,718	1,176,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,568.33	2,568.33	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
161981	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANZANILLA SAN SEBASTIÁN ENTRE CALLE HERRADURA Y PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VALLE DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	816,382	816,382	816,382	816,382	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,176.90	2,176.90	100.0%
161982	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE KINDER Y PAVIMENTO EXISTENTE FRENTE A LA PRIMARIA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	654,670	654,670	654,670	654,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,327.66	1,327.66	100.0%
161983	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORA ENTRE LA CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR COLONIA LA MORA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	686,077	686,077	686,077	686,077	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,899.88	1,899.88	100.0%
161984	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINAL ENTRE PLAYA NORTE Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	191,611	191,611	191,611	191,611	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	761.29	761.29	100.0%
161985	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE COATLICUE Y CALLE CAMINO REAL COLONIA LOMAS DE COYOPOTRERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,543,520	1,543,520	1,543,520	1,543,520	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,854.22	4,854.22	100.0%
161986	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE FRESNOS (75 OTE.) Y CALLE FRAY TOMAS DE TORQUEMADA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	822,147	822,147	822,147	822,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,713.37	1,713.37	100.0%
161987	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE LA CALLE FRAY TOMAS DE TORQUEMADA Y CALLE 3 DE MAYO COLONIA LAS TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,226,223	1,226,223	1,226,223	1,226,223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,270.78	2,270.78	100.0%
161988	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE TECOLUTLA Y CALLE FRESNOS COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	891,713	891,713	891,713	891,713	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,865.90	2,865.90	100.0%
161989	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MANZANILLA SAN SEBASTIAN Y AUTOPISTA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA (BOSQUES DE MANZANILLA)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,600,008	1,600,008	1,600,008	1,600,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,630.20	3,630.20	100.0%
161990	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACIÓN JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y PAVIMENTO EXISTENTE UNIDAD HABITACIONAL SAN ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	743,498	743,498	743,498	743,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,802.21	1,802.21	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
161991	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA 15 SUR ENTRE CALLE 139-A PONIENTE Y CALLE 137 PONIENTE COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,073,481	1,073,481	1,073,481	776,832	72.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,159.73	2,159.73	100.0%
161992	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARRETERA A TEHUACÁN DE LA COLONIA AZTECA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	553,042	553,042	553,042	553,042	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,657.37	1,657.37	100.0%
161993	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE COLORINES ENTRE 143-B PONIENTE Y CALLE TULE DE LA COLONIA VALLE DEL PARAISO	114-PUEBLA	VALLE DEL PARAISO SEGUNDA SECCION	RURAL	30017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	524,917	524,917	524,917	524,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,019.63	1,019.63	100.0%
161994	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y AVENIDA SAN ALFONSO DE LA COLONIA SANTA MARGARITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,225,657	1,225,657	1,225,657	1,225,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,522.90	2,522.90	100.0%
160838	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY TOMAS DE TROQUEMADA ENTRE CALLES SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE LA COLONIA TRES CRUCES.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	544,000	544,000	544,000	543,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060.02	1,060.02	100.0%
160839	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLES CARRIL SAN BARTOLO Y TULIPANES DE LA COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	314,926	314,926	314,926	314,926	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,001.99	1,001.99	100.0%
160840	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MICHOCÁN ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA TLAXCALA DE LA COLONIA MÉXICO 83	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	640,011	640,011	640,011	640,011	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,191.84	1,191.84	100.0%
160841	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JUSTINO SÁNCHEZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	280,524	280,524	280,524	280,524	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	581.64	581.64	100.0%
160842	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE JADE DE LA COLONIA LA JOYA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	393,346	393,346	393,346	393,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,607.91	1,607.91	100.0%
160843	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 109 ORIENTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 AUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,748,183	1,748,183	1,748,183	1,748,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,550.53	3,550.53	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
160844	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 26 BATALLÓN ENTRE BOULEVARD CADETE VICENTE SUÁREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	706,019	706,019	706,019	706,019	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,594.87	2,594.87	100.0%
160845	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 5 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y CALLE 89 PONIENTE DE LA COLONIA JARDÍN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	304,832	304,832	304,832	304,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.54	760.54	100.0%
160846	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ALCANFORES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE 145 A PONIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,284,043	1,284,044	1,284,044	1,284,044	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,182.45	3,182.45	100.0%
160847	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	395,212	395,212	395,212	395,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	845.06	845.06	100.0%
160848	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA DE LA RESURRECCIÓN O CALLE ADOLDO LÓPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA NOCHEBUENA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	677,743	677,743	677,743	677,743	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,332.54	1,332.54	100.0%
160849	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE COATZACOALCOS DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,169,105	1,169,105	1,169,105	1,169,105	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,481.70	2,481.70	100.0%
160850	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE SANTA LUCÍA ENTRE CAMINO A BALCONES Y CALLE SAN ISIDRO DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,727,991	2,727,991	2,727,991	2,726,495	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	5,102.39	5,102.39	100.0%
160851	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN DIAGONAL 105 ORIENTE, ENTRE CALLES 14 SUR Y 16 SUR DE LA COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,691,598	1,691,598	1,691,598	1,691,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,955.73	2,955.73	100.0%
160852	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	434,922	434,922	434,922	434,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,109.29	1,109.29	100.0%
160853	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN PRIVADA 27 B SUR ENTRE CALLES 141 Y 143 PONIENTE DE LA COLONIA VALLE DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	776,430	776,430	776,430	776,430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,341.75	1,341.75	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
160854	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADO EN CALLE ENRIQUE GÓMEZ HARO ENTRE CALLE MIGUEL CERÓN Y CERVANTES Y CALLE JORGE MURAD DE LA COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,289,831	1,289,831	1,289,831	1,289,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,273.37	3,273.37	100.0%
160855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y BANQUETAS EN PRIVADA 111A ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR COLONIA AMPLIACIÓN ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,151,068	1,151,068	1,151,068	1,150,322	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,395.93	2,395.93	100.0%
160856	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PLAYA SUR ENTRE NEVADO DE TOLUCA Y VALLARTA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,329,137	1,329,137	1,329,137	1,329,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,349.34	3,349.34	100.0%
160857	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO DE LA AMISTAD ENTRE CALLE HARAS Y CALLE CANTERA COLONIA AMALUQUILLA (EL PARAÍSO)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	618,248	618,248	618,248	596,738	96.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,489.03	1,489.03	100.0%
160858	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETA ENTRE PRIV. ALCATRAZ Y AUTOPISTA MÉXICO-ORIZABA COLONIA VIVEROS DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,002,654	1,002,654	1,002,654	991,095	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,841.87	2,841.87	100.0%
160859	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 DE MARZO ENTRE CARRETERA A RESURRECCIÓN Y BARRANCA COLONIA NOCHE BUENA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,366,888	1,366,888	1,366,888	1,366,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,796.68	1,796.68	100.0%
160860	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DE ALCONEDO / CALLE LUIS CABRERA Y CALLE S/N, COL. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (SAN MIGUEL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	578,513	578,513	578,513	578,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,991.09	1,991.09	100.0%
160861	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE MANUEL ALONSO Y CALLE CAOBA, COLONIA ARBOLEDAS DE AMALUCAN (PARAÍSO)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	581,264	581,264	581,264	581,264	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,548.51	1,548.51	100.0%
160862	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEJOCOTE ENTRE CALLES 32 NORTE Y PRIVADA JUÁREZ DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	469,855	469,855	469,855	326,131	69.4%	0	0	METROS CUADRADOS	938.28	938.28	100.0%
160863	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 21 A SUR ENTRE CALLES 141 PONIENTE Y PRIVADA DE LA 141 PONIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	198,573	198,573	198,573	198,573	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.11	380.11	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
160864	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PROLONGACIÓN REPÚBLICA MEXICANA ENTRE CALZADA CRISTO REY Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA VILLA OLÍMPICA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	567,290	567,290	567,290	567,290	100.0%	0	0		1,125.01	1,125.01	100.0%
160865	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FLOR DE OLIVO ENTRE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LAS FLORES DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	908,685	908,685	908,685	908,685	100.0%	0	0		2,788.82	2,788.82	100.0%
160866	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MARIANO J. JIMÉNEZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ALDAMA DE LA COLONIA INSURGENTES ORIENTE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	438,086	438,086	438,086	419,904	95.8%	0	0		815.16	815.16	100.0%
160867	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE OYAMEL / CALLE TABACHINES Y CEIBA, COLONIA VISTA DEL VALLE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	315,622	315,622	315,622	315,621	100.0%	0	0		1,010.41	1,010.41	100.0%
160868	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE PLAYA NORTE ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE ANTONIO ÁLVAREZ DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,567,299	1,567,299	1,567,299	1,554,161	99.2%	0	0		3,374.82	3,374.82	100.0%
160869	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	346,122	346,122	346,122	346,122	100.0%	0	0		721.32	721.32	100.0%
160870	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 88-A PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE DE LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	75,239	75,239	75,239	75,239	100.0%	0	0		489.62	489.62	100.0%
160871	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN VALLE YAQUI ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE VALLE DE PUEBLA DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,709,466	1,709,466	1,709,466	1,709,466	100.0%	0	0		3,182.82	3,182.82	100.0%
160872	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 8 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y 4 NORTE JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,578,416	1,578,416	1,578,416	1,578,416	100.0%	0	0		1,651.59	1,651.59	100.0%
160873	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLES 2 SUR Y 6 SUR, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,249,203	1,249,203	1,249,203	1,217,770	97.5%	0	0		1,427.43	1,427.43	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
160874	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOCRETO), GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIMERA PRIVADA INDUSTRIA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y BARRANCA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	911,033	911,033	911,033	908,586	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,324.56	1,324.56	100.0%
160875	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUÍN) UBICADA EN CALLE LUIS CORDOBA REYES ENTRE BARRANCA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,402,583	1,402,583	1,402,583	1,402,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,619.46	2,619.46	100.0%
160876	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LÍMITE DE CALLE DE LA COLONIA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	431,911	431,911	431,911	431,911	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,416.65	1,416.65	100.0%
148421	CONSTRUCCIP DE PAVIEMNTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NICOL BRAVO COLONIA ENCINAR 2DA SECCION	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	149,234	149,234	149,234	149,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	454.40	454.40	100.0%
160877	CONSTRUCCIONES DE ACCESOS VIALES (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) UBICADA EN CALLE FRANCO ENTRE CALLES 3 SUR Y TITANIO DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	761,789	761,789	761,789	761,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,293.92	3,293.92	100.0%
160878	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y CALLE IRIS, COLONIA SAN RAMÓN DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	994,029	994,029	994,029	994,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,356.81	2,356.81	100.0%
160880	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,197,485	1,197,485	1,197,485	1,197,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.00	1,360.00	100.0%
160879	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN CALLE RESURRECCIÓN ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	972,185	972,185	972,185	972,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,050.79	12,050.79	100.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	OTROS																				
174205	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNIC. Y BANQUET. UBICADA EN CALLE UVA/CALLE CHABACANOS Y DURAZNOS DE LA COL.LOMAS DE CHAPULTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	629,614	629,614	629,614	629,614	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,584.05	1,584.05	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
173806	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUET UBICADA EN CALLE REPÚBLICA MEXICANA/CAMINO NACIONAL Y CALLE CRISTO REY DE LA COL.VILLA OLÍMPICA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,182,783	4,182,783	4,182,783	4,182,783	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,242.95	9,242.95	100.0%
174064	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE K/CALLES 3 SUR Y VALLE DE MÉXICO DE LA COL. U. H. S.N.T.E.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,901,957	2,901,957	2,901,957	2,901,957	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,714.42	3,714.42	100.0%
174040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA 15 A SUR/LA AV. 145 PONIENTE Y FIN DE LA CALLE DE LA COL. SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	631,083	631,083	631,083	631,083	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,477.60	1,477.60	100.0%
173735	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 88-B PONIENTE/CALLES 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE DE LA COL.REVOLUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	237,993	237,993	237,993	237,993	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	705.09	705.09	100.0%
173957	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BRINDISSI - XALTIPAN/CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y XALTONAC DE LA COL. ROMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,401,841	3,401,841	3,401,841	3,401,841	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,641.53	3,641.53	100.0%
174116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PROLONG. LIBERTAD/CALLE DE LOS PALOS Y CERRADA LIBERTAD DE LA COLONIA J.A.SAN PABLO XOXHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	630,291	630,291	630,291	630,291	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,661.08	1,661.08	100.0%
174009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA A DE LA 5 DE MAYO ENTRE CALLES 46 PONIENTE Y 44 PONIENTE EN M OCTEZUMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	205,422	205,422	205,422	205,422	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	546.37	546.37	100.0%
174091	CONSTRUC.DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JILGUEROS/CALLES BUGAMBILIAS Y CALLE CENZONTLE, EN LAS COLONIAS SAN ESTEBAN DE LAS AVES DE LA COL.MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,950,714	1,950,714	1,950,714	1,950,714	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,505.82	2,505.82	100.0%
173305	CONSTRUC.PAVIM ASFÁL, GUARNIC Y BANQ. UBICADA EN CALLE NOGAL/CALLES ROBLES Y DURAZNO, COLONIA VISTA DEL VALLE J.A. SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	367,652	367,652	367,652	367,652	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	684.14	684.14	100.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
161995	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE PRIVADA BENITO JUÁREZ Y PRIVADA VICENTE GUERRERO JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	943,785	943,785	943,785	943,785	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,876.43	1,876.43	100.0%
173871	ELECTRIFIC. AMPLIAC. UBICADA EN PRIV. VOLCÁN DE TACANA ENTRE AV. SAN JOSÉ Y AV. POPOCATÉPETL DE LA COL. JARDINES DE SAN JOSÉ. J.A. STA MARIA XONACATEPEC DE LA COL. MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,567	15,567	15,567	15,567	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.08	0.08	100.0%
174132	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN ACENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 26 DE NOVIEMBRE DE LA COL. SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	92,320	92,320	92,320	92,320	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.52	0.52	100.0%
160898	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AMAPOLA Y GERANIOS DE LA COLONIA FLOR DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,051	47,051	47,051	47,051	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
160899	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AMPLIACIÓN REFORMA SUR, PROLONGACIÓN DE LA 29 PONIENTE DE LA COLONIA REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,096	38,096	38,096	38,096	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
160900	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA CALLE SANTA LUCÍA DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,710	24,710	24,710	24,710	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.15	0.15	100.0%
160901	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	162,712	162,712	162,712	162,712	100.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%
161996	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA LAS CARMELITAS DE LA COLONIA EL CASTILLO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	297,679	297,679	297,679	297,679	100.0%	0	0	POSTE	51.00	51.00	100.0%
161997	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO CHAPULTEPEC, CALLE PEDREGAL DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,744	14,744	14,744	14,744	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%
160902	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO LA CONCEPCIÓN, CAMINO A LAS MINAS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,336	30,336	30,336	30,336	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
160903	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,383	31,383	31,383	31,383	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%
160904	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,266	60,266	60,266	60,266	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%
160905	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE AHUEHUETE, 1ERA. Y 2DA. PRIVADA MOSTRANZA, 6 SUR Y BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	149,260	149,260	149,260	149,260	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%
160906	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ, AMPLIACIÓN SAN ANDRÉS AZUMIATLA DE LA COLONIA BUENA VISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	115,638	115,638	115,638	115,638	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
160907	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA PATRIA NUEVA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,267	21,267	21,267	21,267	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
160908	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	112,070	112,070	112,070	112,070	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%
173984	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CANDELARIA NO. 12 /AV. TORRES Y BALDERAS DE LA COL. NOCHE BUENA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,919	50,919	50,919	50,919	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.27	0.27	100.0%
174162	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CEDRO, PIRUL Y PINO DE LA COL. SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,553	12,553	12,553	12,553	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.63	0.63	100.0%
160909	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CHABACANO DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,182	16,182	16,182	16,182	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%
160910	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CLARA CORDOVA DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	113,839	113,839	113,839	113,839	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%
160911	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CONDE DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,163	38,163	38,163	38,163	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%
160912	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE DURANGO, GUERRERO, VERACRUZ Y CHIAPAS DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	30099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,252,750	1,252,750	1,252,750	1,252,750	100.0%	0	0	POSTE	59.00	59.00	100.0%
160913	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE FRAY MARTÍN DE LA CORUC DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,505	22,505	22,505	22,505	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%
160914	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE GUADALUPE SIN ENTRE CALLE GARDENIAS Y CAMINO A SAN FRANCISCO DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,694	79,694	79,694	79,694	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.26	0.26	100.0%
160916	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	30081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,916	28,916	28,916	28,916	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
160915	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LAGO SALADO VALSEQUILLO COLONIA CABACs DEL LAGO SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,604	28,604	28,604	28,604	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
160917	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LOS PILARES, COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL CANOA SECCIÓN SEXTA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	281,345	281,345	281,345	281,345	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
160918	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MADERO, VERACRUZ Y RÍO PAPALOAPAN DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	30131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	105,267	105,267	105,267	105,267	100.0%	0	0		22.00	22.00	100.0%
160919	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA BOSQUE DE LA CACDA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	163,516	163,516	163,516	163,516	100.0%	0	0		30.00	30.00	100.0%
160920	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MOLIERE, COLONIA VÍCTOR PUEBLA, DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	152,905	152,905	152,905	152,905	100.0%	0	0		9.00	9.00	100.0%
160921	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE OAXTEPEC COLONIA 2DA. AMPLIACIÓN PLAYAS DEL SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87,377	87,377	87,377	87,377	100.0%	0	0		15.00	15.00	100.0%
160922	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE PARAISO DE LA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	177,597	177,597	177,597	177,597	100.0%	0	0		35.00	35.00	100.0%
160923	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE PUERTO CORTES S/N ENTRE BARRA DE NAUTLA DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,718	28,718	28,718	28,718	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.19	0.19	100.0%
160924	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE RIVERA ALSESECA BARRIO CHIETLA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,668	37,668	37,668	37,668	100.0%	0	0		8.00	8.00	100.0%
160925	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA ANA S/N ENTRE SAN MANUEL Y SAN MARCOS DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,076	81,076	81,076	81,076	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.25	0.25	100.0%
160926	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA EDUVIGES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,694	79,694	79,694	79,694	100.0%	0	0		14.00	14.00	100.0%
174176	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA INÉS Y SANTA CECILIA DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,598	81,598	81,598	81,598	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.50	100.0%
171461	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SONORA DE LA COLONIA GRANJAS LA PROVIDENCIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,482	36,482	36,482	36,482	100.0%	0	0		8.00	8.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
160927	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TECAMACHALCO, TEPEACA 1, 2 Y PUEBLA DE LA COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	159,840	159,840	159,840	159,840	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%
160928	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TLACAHUATENGO, EN COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL CANOA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	249,673	249,673	249,673	249,673	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%
160929	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TOLUCA DE LA COLONIA GRANJAS LA PROVIDENCIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,024	18,024	18,024	18,024	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%
160930	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 1ERA. Y 2DA. SECCIÓN, CALLE 124 "A" PONIENTE DE LA COLONIA FUENTES DE SAN APARICIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,568	31,568	31,568	31,568	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
160931	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 109-B ORIENTE DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,475	24,475	24,475	24,475	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.15	0.15	100.0%
160932	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,043	88,043	88,043	88,043	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%
160933	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 6 DE ABRIL DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,658	56,658	56,658	56,658	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%
160934	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 75 "A" ORIENTE DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,295	46,295	46,295	46,295	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
160935	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES ATENCINGO, ATLIXCO, PRIVADA SAN MARTÍN, HUEJOTZINGO, CHOLULA, PUEBLA Y TEPEACA 2 SUR, COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	666,944	666,944	666,944	666,944	100.0%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
160936	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES CHIAPAS, SINALOA, PUEBLA, TLAXCALA Y SONORA, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	30066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	213,211	213,211	213,211	213,211	100.0%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%
160937	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES MIRASOL, LIRIOS Y AVENIDA LAS TORRES, COLONIA AMPLIACIÓN PLAYAS DEL SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	212,568	212,568	212,568	212,568	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%
160938	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES PALMAS Y GRANADAS DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	86,839	86,839	86,839	86,839	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%
160939	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES ROBLE, ORQUÍDEA, GARDENIA Y CEDRO COLONIA LOS ENCINOS DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,121	88,121	88,121	88,121	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%
161998	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADA ACONCAGUA EN LA COLONIA MARAVILLAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,841	35,841	35,841	35,841	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%
161999	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADA IGNACIO FIERRO DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,949	18,949	18,949	18,949	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%
162000	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADAS A, B, C Y CALLE LA MORA DE LA COLONIA LA MORA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	80,201	80,201	80,201	80,201	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%
174379	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	30070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	160,188	160,188	160,188	160,188	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%
162001	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN EJIDO AGUA SANTA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	96,454	96,454	96,454	96,454	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
162002	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45,283	45,283	45,283	45,283	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
162003	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA MA. ROSARIO HIDALGO MORENO CALLE 13 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,045	22,045	22,045	22,045	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%
162004	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA CUITLAHUAC DE LA COLONIA AMALQUILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,048	42,048	42,048	42,048	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%
162005	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA JACARANDAS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,845	20,845	20,845	20,845	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
162006	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA MORELOS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,415	15,415	15,415	15,415	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%
162007	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA ORQUÍDEAS, CALLES 19 Y 21 SUR DE LA COLONIA SAN JUAN BOSCO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	115,074	115,074	115,074	115,074	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%
160940	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,713	36,713	36,713	36,713	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
162008	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA LOS ÁNGELES BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,817	21,817	21,817	21,817	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
162009	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN SAN JUAN DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,986	16,986	16,986	16,986	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
162010	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN SAN JUAN TEPEPA PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,122	29,122	29,122	29,122	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%
162011	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 1ERA. PRIVADA TOPOYA DE LA COLONIA SAN JERÓNIMO CALERAS (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,139	28,139	28,139	28,139	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%
162012	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,552	25,552	25,552	25,552	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%
162013	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 2DA. PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,298	24,298	24,298	24,298	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%
162014	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE DE LAS MARGARITAS Y PRIVADA 10 DE MAYO DE LA COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,912	31,912	31,912	31,912	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																				
	CONSTRUCCIÓN																				
162015	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA Y 2 AULAS EN PLANTA ALTA ESTRUC U-2C EN BACHI GRAL OFICIAL "CARMEN SERDAN" (2DA ETAPA) UBI. EN BLVD INDEPEN Y RETORNO BLVD INDEPEN S/N UH SAN MIGUEL MAYORAZGO DE LA COL. SMM	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,023,806	1,023,806	1,023,806	1,023,806	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
160941	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLER CITLALTÉPETL CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE HIDALGO JUNTA AUXILIAR ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,257,474	1,257,474	1,257,474	1,217,513	96.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
162016	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL C TIPO CAPCEE UBICADA EN BACHILLERATO OCTAVIO PAZ, BUENA VISTA S/N (DOMICILIO CONOCIDO) DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	273,493	273,493	273,493	273,493	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
	PREESCOLAR																				
160942	CONST DE 2 AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL C, PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN SAYIL, UBICADA EN NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS LOTE 3 MANZANA 6 UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	558,377	558,377	558,377	557,978	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
160943	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	325,830	325,830	325,830	325,821	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
	PRIMARIA																				
160944	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR CON CLAVE 211EPR1510R UBICADA EN LA COLONIA 2DA. AMPLIACIÓN GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	30049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	450,962	450,962	450,962	450,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
162017	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO UBICADA EN CALLE 3A CERRADA ENRIQUE GARCÍA CARRETO S/N UH MANUEL RIVERA ANAYA DE LA COLONIA MANUEL RIVERA ANAYA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	629,125	629,125	629,125	629,125	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
160945	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL C, ESCUELA PRIMARIA LIBERTADORES DE AMÉRICA UBICADA EN MIGUEL HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE COSTADO DE LA COLONIA LA CARMELITA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	670,919	670,919	670,919	670,919	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
160946	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL C, ESCUELA PRIMARIA MÁXIMO SERDÁN UBICADA EN AVENIDA JARDINES DE SAN JOSÉ DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	650,132	650,132	650,132	650,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
162018	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCTAVIO PAZ UBICADA EN CALLE 1D NO.1 U. H BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN DE LA COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,137,105	1,137,105	1,137,105	1,137,105	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
	GASTOS INDIRECTOS																				
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																				
162019	GASTOS INDIRECTOS PARA PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA (PRIMERA PARTE)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,086,180	2,086,180	2,086,180	2,086,180	100.0%	0	0	INFORME	15.00	15.00	100.0%