

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								6
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9												
21-PUEBLA RECURSO 2008																						
APORTACIONES FEDERALES (22 REGISTROS)																						
FORTAMUN												93,071,899	93,071,899	91,210,737	87,308,311	94%	0	0		165,406	165,405	100%
FORTAMUN																						
INVERSIÓN																						
OBRA PÚBLICA																						
CONSTRUCCIÓN																						
125482	CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE BÁSQUET, CALLE 117 PONIENTE, 119 PONIENTE, 9 SUR Y PLAZA BM-9, UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	77644	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	502,783	502,783	499,423	498,651	99%	0	0	CANCHA	2	2	100%	
125055	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1RA. PRIVADA DE LA 6 SUR ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y 75 ORIENTE COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	76077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	347,531	347,531	345,026	310,017	89%	0	0	METROS CUADRADOS	764	764	100%	
125174	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 SUR ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y 75-A ORIENTE COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	76490	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	272,748	272,748	270,495	270,495	99%	0	0	METRO CUADRADO	855	855	100%	
125039	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 8 SUR / 77 ORIENTE Y LA 75 ORIENTE DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	76074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	151,825	151,825	149,515	149,514	98%	0	0	METRO CUADRADO	445	445	100%	
126140	CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA UBICADA EN ZONA NORTE	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	5,000,000	5,000,000	4,981,755	4,312,185	86%	0	0	OBRA	1	1	100%	
125429	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN LA CALLE 8 "A" SUR ENTRE CALLE 65 ORIENTE Y CALLE 71 ORIENTE COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	76674	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	796,571	796,571	796,571	796,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,345	1,345	100%	
126882	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 55 SUR Y BLVD. ESTEBAN DE ANTUÑANO, COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	78365	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	769,012	769,012	769,012	655,275	85%	0	0	OBRA	1	0	25%	
125230	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, MODULO SANITARIO Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO DE NUEVA CREACIÓN EN ANDADOR RAFAEL MORENO S/N UNIDAD HABITACIONAL LA CIÉNEGA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	76509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,553,993	2,553,993	2,354,887	2,350,856	92%	0	0	AULA	3	3	100%	
125750	PROGRAMA URBANO AMBIENTAL DEL ESPEJO DE AGUA DEL SANTUARIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	78556	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,283,341	1,283,341	1,283,085	345,257	27%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
126360	PROYECTO PARQUE REMENTERÍA, COLONIA VILLA VERDE AVENIDA DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	200,000	200,000	198,670	169,278	85%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCIÓN																						
125529	ACARREO Y REUTILIZACIÓN DE PUENTE PEATONAL CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS EN CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	78315	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,358,589	1,358,589	1,356,982	1,356,982	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

127007	REGENERACIÓN Y SANEAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RÍO ALSESECA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	78566	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	819,709	819,709	819,188	819,188	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
MODERNIZACIÓN																					
125249	PRIMERA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN VIALIDADES PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	78536	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	30,000,000	30,000,000	29,837,514	29,837,514	99%	0	0	OTROS	17,714	17,714	100%
MEJORAMIENTO																					
125598	PROYECTO DE SENDAS, EPOPEYAS HISTÓRICAS DE LA MUJER, DE LA REVOLUCIÓN Y ESPACIOS DE ENCUENTRO UBICADOS EN CALLES 5 DE MAYO; 6 ORIENTE; 6 NORTE Y JARDINES DE SAN LUIS, SAN FRANCISCO Y CARMEN SERDÁN	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78554	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,834,314	1,834,314	1,821,496	461,185	25%	0	0	OBRA	1	1	90%
MANTENIMIENTO																					
126421	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD, AVENIDA 31 ORIENTE TRAMO ENTRE BLVD. 5 DE MAYO Y CALLE 24 SUR, VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	78563	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,329,551	1,329,551	1,324,231	1,324,107	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
126461	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD UBICADA EN BOULEVARD HERMANOS SERDÁN, ENTRONQUE AUTOPISTA MÉXICO AL INICIO DEL DISTRIBUIDOR VIAL LOS FRAILES	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78565	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	852,347	852,347	846,641	846,632	99%	0	0	OBRA	1	1	100%
126393	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD UBICADA EN BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 31 PONIENTE HASTA BOULEVARD VALSEQUILLO	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78562	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	816,996	816,996	811,870	811,855	99%	0	0	OBRA	1	1	100%
REHABILITACIÓN																					
126658	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS UBICADA EN 6 UH EN LA CIUDAD DE PUEBLA, UH: LA MARGARITA, VOLKSWAGEN 1, BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN, AGUA SANTA, SAN PEDRO Y SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	78574	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	300,000	300,000	298,486	298,486	99%	0	0	OBRA	1	1	100%
125504	REHABILITACIÓN DE MICROCANCHA EN PARQUE SAN BALTAZAR CAMPECHE DE LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	77737	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	314,456	314,456	311,678	311,107	99%	0	0	CANCHA	1	1	100%
124868	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE FRESADO Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MEZCLA CALIENTE 5 CM DE ESPESOR UBICADA EN BLVD MUNICIPIO LIBRE ENTRE AV. FIDEL VELÁZQUEZ Y AV. 24 SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	75437	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	19,659,444	19,659,444	18,226,793	18,226,792	93%	0	0	METROS CUADRADOS	87,039	87,039	100%
124771	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. MUNICIPIO LIBRE ENTRE AV. 24 SUR Y PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, VARIAS COLONIAS.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	71952	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	23,648,689	23,648,689	23,648,689	22,927,012	97%	0	0	METROS CUADRADOS	57,225	57,225	100%
EQUIPAMIENTO																					
OTROS																					
126108	PROYECTO DEL PARQUE VIVERO COLÓN, JUNTA AUXILIAR STA. MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	78557	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	260,000	260,000	258,730	229,352	88%	0	0	OBRA	1	1	100%