



108508	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y 3 DE MAYO DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,029,416	1,029,416	1,029,416	479,175	47%	0	0	METRO CUADRADO	2,739	2,739	100%
97370	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CHAPALA ENTRE LA CALLE 10 SUR Y CALLE 14 SUR COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,372,677	1,372,677	1,362,770	944,220	69%	0	0	METRO CUADRADO	3,080	3,080	100%
108643	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY DIEGO DE LANDA / CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y BLVD MPIO LIBRE (AV. DE LAS TORRES) DE LA COL 3 CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	893,709	893,709	893,709	885,363	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,427	1,427	100%
108729	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y RÍO PAPALOAPAN DE LA COLONIA SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	50023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	815,986	815,986	815,986	749,636	92%	0	0	METRO CUADRADO	879	879	100%
108284	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO CON PISTA DE TROTE E UBICADA EN BOULEVARD XONACATEPEC ESQUINA CON CALLE OCOTAL DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	50011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,683,563	1,683,563	1,683,563	160,067	10%	0	0	CANCHA	2	2	100%
96968	PAGO DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80388	DESARROLLO ECONÓMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	59,321,433	59,321,433	59,321,433	33,855,911	57%	0	0	PAGO	13	10	77%
MODERNIZACIÓN																					
109224	SENDA DEL SABER UBIC EN CTO. AV. J. DE PALAFOX Y MENDOZA / 4 Y 2 NORTE, 2 ORIENTE / 2 NORTE Y 4 NORTE, 2 NORTE / J. DE PALAFOX Y 2 ORIENTE Y 4 NORTE / J. DE PALAFOX Y 2 ORIENTE DE LA COL CENTRO HIST	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40025	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,094,907	1,094,907	1,094,907	403,636	37%	0	0	METRO CUADRADO	7,582	85	1%
REHABILITACIÓN																					
108321	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLES 24 SUR, 35 ORIENTE, 30 SUR Y JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	14,912,532	14,912,532	14,912,532	4,638,040	31%	0	0	METRO CUADRADO	112,837	112,837	100%
EQUIPAMIENTO																					
OTROS																					
96986	APOYO AL OOSL Y PAGO DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80387	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL Y ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	189,750,845	189,750,845	189,750,845	138,215,675	73%	0	0	PAGO	12	9	75%