

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1											2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
21-PUEBLA RECURSO 2009																					
APORTACIONES FEDERALES (81 REGISTROS)																					
FAIS																					
											34,016,677	34,016,677	34,010,949	22,803,646	67%	0	0		69,225	63,849	92%
FISM																					
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
CALLES																					
CONSTRUCCIÓN																					
110042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PLAYA VALLARTA CALLES PLAYA SUR Y FÓSFORO DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30019	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	396,925	396,925	396,925	166,652	42%	0	0	METROS CUADRADOS	1,261	1,261	100%
110220	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL MIRADOR ENTRE CALLES DURAZNO Y SIN NOMBRE, COLONIA LOMA BONITA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30025	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	487,632	487,632	487,632	479,507	98%	0	0	METROS CUADRADOS	891	891	100%
110068	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE FRESNOS Y LAS CRUCES DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30020	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,185,921	1,185,921	1,185,921	435,760	37%	0	0	METROS CUADRADOS	2,274	910	40%
113879	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARRETERA A TEHUACÁN DE LA COLONIA AZTECA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30032	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	554,365	554,365	554,365	539,228	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,657	1,657	100%
109902	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE COLORINES ENTRE 143-B PONIENTE Y CALLE TULE DE LA COLONIA VALLE DEL PARAISO	114-PUEBLA	VALLE DEL PARAISO SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	30017	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	533,302	533,302	533,302	242,968	46%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	918	90%
114766	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y AVENIDA SAN ALFONSO DE LA COLONIA SANTA MARGARITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30033	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,225,690	1,225,690	1,225,690	387,571	32%	0	0	METROS CUADRADOS	2,523	2,523	100%
110130	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY TOMAS DE TROQUEMADA ENTRE CALLES SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE LA COLONIA TRES CRUCES.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30022	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	544,000	544,000	544,000	304,664	56%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060	424	40%
110170	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLES CARRIL SAN BARTOLO Y TULIPANES DE LA COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30023	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	315,000	315,000	315,000	106,994	34%	0	0	METROS CUADRADOS	1,002	1,002	100%
109738	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 109 ORIENTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 AUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30004	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,785,091	1,785,091	1,785,091	1,484,165	83%	0	0	METROS CUADRADOS	3,551	3,551	100%
115886	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 5 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y CALLE 89 PONIENTE DE LA COLONIA JARDÍN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30037	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	305,018	305,018	305,018	304,832	100%	0	0	METROS CUADRADOS	761	761	100%
109355	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ALCANFORES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE 145 A PONIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30006	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,271,857	1,271,857	1,271,857	1,198,996	94%	0	0	METROS CUADRADOS	3,182	3,182	100%
109468	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30008	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	372,482	372,482	372,482	345,855	93%	0	0	METROS CUADRADOS	845	845	100%
109768	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA DE LA RESURRECCIÓN O CALLE ADOLDO LÓPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA NOCHEBUENA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30009	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	686,725	686,725	686,725	677,743	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,333	1,333	100%

109789	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE COATZACOALCOS DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	921,532	921,532	921,532	901,405	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,482	2,482	100%
109707	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE SANTA LUCÍA ENTRE CAMINO A BALCONES Y CALLE SAN ISIDRO DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,142,474	2,142,474	2,142,474	445,418	21%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,102	5,102	100%
109664	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN DIAGONAL 105 ORIENTE, ENTRE CALLES 14 SUR Y 16 SUR DE LA COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,317,065	1,317,065	1,317,065	1,308,579	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,956	2,956	100%
97513	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	440,650	440,650	434,922	434,922	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,109	1,109	100%
109922	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN PRIVADA 27 B SUR ENTRE CALLES 141 Y 143 PONIENTE DE LA COLONIA VALLE DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	794,534	794,534	794,534	352,057	44%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,342	1,140	85%
109401	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN CALLE ENRIQUE GÓMEZ HARO ENTRE CALLE MIGUEL CERÓN Y CERVANTES Y CALLE JORGE MURAD DE LA COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,343,719	1,343,719	1,343,719	1,274,062	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,273	3,273	100%
116448	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ LUIS RDRGZ DE ALCONEDO / CALLE LUIS CABRERA Y CALLE S/N, COL FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (SAN MIGUEL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	579,502	579,502	579,502	233,053	40%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,991	1,991	100%
116395	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE OYAMEL / CALLE TABACHINES Y CEIBA, COLONIA VISTA DEL VALLE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	322,974	322,974	322,974	54,670	17%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,010	1,010	100%
114822	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE PLAYA NORTE ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE ANTONIO ÁLVAREZ DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,308,110	1,308,110	1,308,110	624,271	48%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,375	2,767	82%
116314	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	348,502	348,502	348,502	219,174	63%	0	0	0	METROS CUADRADOS	721	721	100%
109878	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN VALLE YAQUI ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE VALLE DE PUEBLA DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,425,934	1,425,934	1,425,934	1,336,385	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,183	3,183	100%
109526	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUÍN) UBICADA EN CALLE LUIS CORDOBA REYES ENTRE BARRANCA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,410,980	1,410,980	1,410,980	1,402,583	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,619	2,619	100%
110427	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LÍMITE DE CALLE DE LA COLONIA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	434,125	434,125	434,125	431,911	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,417	1,417	100%
120150	CONSTRUCCIONES DE ACCESOS VIALES (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) UBICADA EN CALLE FRANCO ENTRE CALLES 3 SUR Y TITANIO DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR (HÁBITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	761,930	761,930	761,930	130,083	17%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,294	1,153	35%
109822	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE RESURRECCIÓN ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	30012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,027,830	1,027,830	1,027,830	894,600	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,051	12,051	100%
109514	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,235,794	1,235,794	1,235,794	1,120,584	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,360	1,360	100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE																						
OTROS																						

119956	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AMAPOLA Y GERANIOS DE LA COLONIA FLOR DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,051	47,051	47,051	47,051	100%	0	0	0	POSTE	7	3	40%
119600	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AMPLIACIÓN REFORMA SUR, PROLONGACIÓN DE LA 29 PONIENTE DE LA COLONIA REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,096	38,096	38,096	38,096	100%	0	0	0	POSTE	7	6	90%
120142	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	162,712	162,712	162,712	162,712	100%	0	0	0	POSTE	27	24	90%
119798	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN AVENIDA LAS CARMELITAS DE LA COLONIA EL CASTILLO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	297,679	297,679	297,679	297,679	100%	0	0	0	POSTE	51	46	90%
120017	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO CHAPULTEPEC, CALLE PEDREGAL DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,744	14,744	14,744	14,744	100%	0	0	0	POSTE	2	0	5%
120136	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO LA CONCEPCIÓN, CAMINO A LAS MINAS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,336	30,336	30,336	30,336	100%	0	0	0	POSTE	4	0	10%
120011	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,383	31,383	31,383	31,383	100%	0	0	0	POSTE	6	1	10%
120001	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	30116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,266	60,266	60,266	60,266	100%	0	0	0	POSTE	12	6	50%
119992	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE AHUEHUETE, 1ERA. Y 2DA. PRIVADA MOSTRANZA, 6 SUR Y BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	149,260	149,260	149,260	149,260	100%	0	0	0	POSTE	28	3	10%
119527	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA PATRIA NUEVA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,267	21,267	21,267	21,267	100%	0	0	0	POSTE	4	0	10%
119770	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CHABACANO DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,182	16,182	16,182	16,182	100%	0	0	0	POSTE	2	2	90%
119608	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CLARA CORDOVA DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	113,840	113,840	113,840	113,840	100%	0	0	0	POSTE	26	9	35%
119713	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CONDE DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,163	38,163	38,163	38,163	100%	0	0	0	POSTE	3	1	35%
120131	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE FRAY MARTÍN DE LA CORUÑA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,505	22,505	22,505	22,505	100%	0	0	0	POSTE	3	2	65%
119754	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LAGO SALADO VALSEQUILLO COLONIA CABAÑAS DEL LAGO SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,604	28,604	28,604	28,604	100%	0	0	0	POSTE	4	4	90%
119583	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	30081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,916	28,916	28,916	28,916	100%	0	0	0	POSTE	4	0	5%
119965	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA BOSQUE DE LA CAÑADA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	163,516	163,516	163,516	163,516	100%	0	0	0	POSTE	30	6	20%
119440	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE OAXTEPEC COLONIA 2DA. AMPLIACIÓN PLAYAS DEL SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87,377	87,377	87,377	87,377	100%	0	0	0	POSTE	15	2	10%
120058	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE PARAISO DE LA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	177,597	177,597	177,597	177,597	100%	0	0	0	POSTE	35	28	80%
119370	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE RIVERA ALSESECA BARRIO CHIETLA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,668	37,668	37,668	37,668	100%	0	0	0	POSTE	8	1	10%
119904	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA EDUVIGES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,694	79,694	79,694	79,694	100%	0	0	0	POSTE	14	13	90%
119654	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TECAMACHALCO, TEPEACA 1, 2 Y PUEBLA DE LA COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	159,840	159,840	159,840	159,840	100%	0	0	0	POSTE	30	3	10%
119973	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TOLUCA DE LA COLONIA GRANJAS LA PROVIDENCIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,024	18,024	18,024	18,024	100%	0	0	0	POSTE	3	2	50%
119811	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 1ERA. Y 2DA. SECCIÓN, CALLE 124 "A" PONIENTE DE LA COLONIA FUENTES DE SAN APARICIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,568	31,568	31,568	31,568	100%	0	0	0	POSTE	7	6	80%

119340	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 6 DE ABRIL DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,658	56,658	56,658	56,658	100%	0	0	0	POSTE	12	4	35%
120146	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 75 "A" ORIENTE DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,295	46,295	46,295	46,295	100%	0	0	0	POSTE	7	1	15%
117184	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES CHIAPAS, SINALOA, PUEBLA, TLAXCALA Y SONORA, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	30066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	213,211	213,211	213,211	213,211	100%	0	0	0	POSTE	35	12	35%
117149	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES PALMAS Y GRANADAS DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	86,839	86,839	86,839	86,839	100%	0	0	0	POSTE	15	2	16%
119040	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES ROBLE, ORQUÍDEA, GARDENIA Y CEDRO COLONIA LOS ENCINOS DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,121	88,121	88,121	88,121	100%	0	0	0	POSTE	13	5	35%
119426	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADA ACONCAGUA EN LA COLONIA MARAVILLAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,841	35,841	35,841	35,841	100%	0	0	0	POSTE	8	6	80%
119469	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADA IGNACIO FIERRO DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,949	18,949	18,949	18,949	100%	0	0	0	POSTE	3	0	10%
119183	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADAS A, B, C Y CALLE LA MORA DE LA COLONIA LA MORA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	80,201	80,201	80,201	80,201	100%	0	0	0	POSTE	13	2	15%
119255	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	30070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	160,188	160,188	160,188	160,188	100%	0	0	0	POSTE	30	24	80%
120029	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN EJIDO AGUA SANTA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	96,454	96,454	96,454	96,454	100%	0	0	0	POSTE	14	1	5%
120079	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45,283	45,283	45,283	45,283	100%	0	0	0	POSTE	7	2	35%
120039	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA MA. ROSARIO HIDALGO MORENO CALLE 13 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,045	22,045	22,045	22,045	100%	0	0	0	POSTE	2	0	15%
120046	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA CUITLAHUAC DE LA COLONIA AMALUQUILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,048	42,048	42,048	42,048	100%	0	0	0	POSTE	8	6	80%
119396	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA JACARANDAS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,845	20,845	20,845	20,845	100%	0	0	0	POSTE	4	0	5%
119786	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA MORELOS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,415	15,415	15,415	15,415	100%	0	0	0	POSTE	2	0	5%
119846	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA ORQUÍDEAS, CALLES 19 Y 21 SUR DE LA COLONIA SAN JUAN BOSCO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	115,074	115,074	115,074	115,074	100%	0	0	0	POSTE	21	8	40%
119822	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA LOS ÁNGELES BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,817	21,817	21,817	21,817	100%	0	0	0	POSTE	4	0	5%
120065	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN SAN JUAN DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,986	16,986	16,986	16,986	100%	0	0	0	POSTE	3	2	60%
119320	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN SAN JUAN TEPEPA PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	30071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,122	29,122	29,122	29,122	100%	0	0	0	POSTE	6	1	10%
119166	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 1ERA. PRIVADA TOPOYA DE LA COLONIA SAN JERÓNIMO CALERAS (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,139	28,139	28,139	28,139	100%	0	0	0	POSTE	5	1	10%
119835	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	30109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,552	25,552	25,552	25,552	100%	0	0	0	POSTE	5	4	80%
119357	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 2DA. PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,298	24,298	24,298	24,298	100%	0	0	0	POSTE	5	0	5%
119491	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE DE LAS MARGARITAS Y PRIVADA 10 DE MAYO DE LA COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,912	31,912	31,912	31,912	100%	0	0	0	POSTE	4	1	35%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						

OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
CONSTRUCCIÓN																					
110406	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA Y 2 AULAS EN PLANTA ALTA ESTRUC U-2C EN BACHI GRAL OFICIAL "CARMEN SERDÁN" (2DA. ETAPA) UBI. EN BLVD INDEPEN Y RETORNO BLVD INDEPEN S/N UH SAN MIGUEL MAYORAZGO DE LA COL. SMM	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30029	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,023,808	1,023,808	1,023,808	285,516	28%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	48%
116530	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL C TIPO CAPCEE UBICADA EN BACHILLERATO OCTAVIO PAZ, BUENA VISTA S/N (DOMICILIO CONOCIDO) DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30046	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	274,134	274,134	274,134	240,162	88%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%
PRIMARIA																					
110284	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO UBICADA EN CALLE 3A CERRADA ENRIQUE GARCÍA CARRETO S/N UH MANUEL RIVERA ANAYA DE LA COLONIA MANUEL RIVERA ANAYA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30028	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	638,123	638,123	638,123	212,022	33%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
110240	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCTAVIO PAZ UBICADA EN CALLE 1D NO.1 U. H BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN DE LA COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30027	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,293,368	1,293,368	1,293,368	174,385	13%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	92%
GASTOS INDIRECTOS																					
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																					
109854	GASTOS INDIRECTOS PARA PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA (PRIMERA PARTE)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30013	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,130,000	2,130,000	2,130,000	875,288	41%	0	0	INFORME	15	0	0%