

154362	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN SAN MIGUEL MAYORAZGO COLONIA SAN MIGUEL MAYORAZGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	988,208	988,208	988,208	988,208	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%
156977	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	50010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,345,987	1,345,987	1,345,987	1,110,408	82%	0	0	CANCHA	1	1	100%
151551	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO UBICADA EN AVENIDA 14 SUR MANZANA 8 U.H. SAN JORGE DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE 1ER. EST.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,088,026	1,088,026	1,088,026	1,088,026	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%
151573	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO UBICADA EN SAN MIGUEL MAYORAZGO DE LA COLONIA SAN MIGUEL MAYORAZGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	988,208	988,208	988,208	988,208	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%
154273	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO Y PISTA DE TROTE EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,722,126	1,722,126	1,722,126	1,239,806	72%	0	0	CANCHA	1	1	100%
157519	CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL EN EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO "AQUILES SERDÁN" EN CARRETERA A CANOA KM. 7.5 COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	50045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	224,393	224,393	224,393	224,393	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%
157993	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN EL PARQUE JUÁREZ CALLE 31 ORIENTE Y 43 PONIENTE COLONIA LAS PALMAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	114,791	114,791	114,791	114,791	100%	0	0	METRO LINEAL	494	469	95%
158515	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PASEO DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA ENTRE CALLE 10 Y 26 COLONIA SAN JOSÉ VISTA HERMOSA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	277,875	277,875	277,875	277,875	100%	0	0	METRO CUADRADO	97	97	100%
158872	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 EN BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE ENTRE RÍO ALSESECA Y CALLE 42 SUR UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,630,373	2,630,373	2,630,373	2,630,373	100%	0	0	MÓDULO	1	1	100%
158241	CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN MARGEN DERECHA DE RÍO ALSESECA ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y 15 ORIENTE COLONIA 2 DE ABRIL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	500,905	500,905	500,905	201,712	40%	0	0	METROS CÚBICOS	625	300	48%
158263	CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN MARGEN IZQUIERDO DE RÍO ATOYAC ENTRE RÍO ATOYAC Y 55 PONIENTE COLONIA BOSQUES DE ATOYAC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,416,300	1,416,300	1,416,300	559,180	39%	0	0	METRO CÚBICO	1,681	471	28%
150907	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE TAMIAHUA ENTRE LAGUNA DE PÁTCUARO Y CALLE 4 SUR JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	726,821	726,821	726,821	726,821	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,313	1,313	100%
158279	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRIVADA 105 A ORIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	710,631	710,631	710,631	291,128	41%	0	0	METRO CUADRADO	1,269	1,079	85%

150943	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VILLA CLARA CON 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE 14 DE OCTUBRE COLONIA LA CUCHILLA GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	50016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,461,764	1,461,764	1,461,764	1,461,764	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,080	3,080	100%
150979	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VILLA CLARA CON 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE 14 DE OCTUBRE COLONIA LA CUCHILLA GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	50018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	867,607	867,607	867,607	867,607	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,829	1,829	100%
158011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE YERMO Y PARRES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LA FRAGUA Y CALLE MIXTECOS JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,305,475	3,305,475	3,305,475	2,615,496	79%	0	0	METRO CUADRADO	7,448	7,448	100%
158052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE UNIVERSIDAD DE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN COLONIA UNIVERSIDADES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	718,635	718,635	718,635	705,095	98%	0	0	METRO CUADRADO	1,185	1,185	100%
158030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DIAGONAL PROLONGACIÓN CORREGIDORA ENTRE CALLE XAXALPA Y CALLE NICOLÁS BRAVO JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,364,364	1,364,364	1,364,364	751,518	55%	0	0	METRO CUADRADO	3,814	3,814	100%
157201	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RETORNO SABINO ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES DE AMALUCAN (EL SALVADOR)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	203,096	203,096	203,096	203,096	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%
157113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN JUDAS TADEO ENTRE CORREGIDORA Y CALLE DEL TRABAJO COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,247,706	1,247,706	1,247,706	1,247,706	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,731	2,731	100%
153364	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LA CAÑADA ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y DIAGONAL CENTRAL, COL CAMINO REAL A CHOLULA (FRACTOS) DE LA COLONIA CAMINO REAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	336,436	336,436	336,436	336,436	100%	0	0	METRO CUADRADO	825	825	100%
153310	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA B 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA 111 Y 113 PONIENTE DE LA COLONIA LOMA ENCANTADA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	689,350	689,350	689,350	689,350	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,691	1,691	100%
151074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ERMITA ENTRE PRIVADA DE LA BARRANCA Y CALLE HÉROE DE NACAZARI DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	554,569	554,569	554,569	554,569	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,129	1,129	100%
153343	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y 3 DE MAYO DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,029,344	1,029,344	1,029,344	1,029,344	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,739	2,739	100%
157151	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATEMÁTICAS ENTRE LITERATURA MEXICANA Y CALLE BARRANCA UNIDAD HABITACIONAL UEMAC, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	316,344	316,344	316,344	316,344	100%	0	0	METRO CUADRADO	867	867	100%
157081	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CESAR VALLEJO, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE MARIANO AZUELA COLONIA AMPLIACIÓN BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	991,048	991,048	991,048	725,658	73%	0	0	METRO CUADRADO	2,248	2,248	100%

153623	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY DIEGO DE LANDA / CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y BLVD MPIO LIBRE (AV. DE LAS TORRES) DE LA COL 3 CRUCES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	893,664	893,664	893,664	893,664	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,427	1,427	100%
153642	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y RÍO PAPALOAPAN DE LA COLONIA SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	50023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	815,985	815,985	815,985	815,985	100%	0	0	METRO CUADRADO	879	879	100%
157254	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUÍN) EN CALZADA PINOS Y CERRADA PINOS ENTRE CALZADA ÁLAMO Y FIN DE TRAMO COLONIA FUNDADORES DE ZAVALA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,961,786	2,961,786	2,961,786	1,911,220	65%	0	0	METRO CUADRADO	4,109	4,109	100%
158854	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	379,344	379,344	379,344	379,344	100%	0	0	METRO CUADRADO	698	698	100%
157288	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL "C" BACHILLERATO "JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ DE LAS CUEVAS" EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y 145 PONIENTE S/N SAN BERNABÉ TEMOXITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	345,261	345,261	345,261	345,261	100%	0	0	AULA	1	1	100%
157415	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN ALAM EN AVENIDA INDEPENDENCIA NO. 6157 COLONIA PATRIMONIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	357,077	357,077	357,077	305,811	86%	0	0	AULA	1	1	100%
157558	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRU REG "C" TIPO CAPCEE EN LA PRIMARIA VIEZCA Y RAMÍREZ EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS NO. 67 EN C FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUÁREZ INSPEC SN MIGUEL ESPEJO, JA STA MA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	50046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	330,191	330,191	330,191	293,076	89%	0	0	AULA	1	1	100%
157356	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN BACHILLERATO "GREGORIO DE GANTE" EN CALLE 143 "B" PONIENTE S/N SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	348,365	348,365	348,365	228,777	66%	0	0	AULA	1	1	90%
157601	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN JARDÍN DE NIÑOS "YOLOTSI" EN RETORNO DE HORTENCIAS S/N COLONIA EL CASTILLO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	320,395	320,395	320,395	208,437	65%	0	0	AULA	1	1	100%
157329	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZ GARCÍA EN AVENIDA PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR Y CALLE PABLO NERUDA S/N COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	362,834	362,834	362,834	305,170	84%	0	0	AULA	1	1	100%
157807	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO CAPCEE, ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL LUIS BERMÚDEZ GALICIA EN CALLE CICLISMO S/N ESQUINA CALLE REGATA COLONIA MAGISTERIAL MÉXICO 68	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	628,998	628,998	628,998	614,485	98%	0	0	AULA	2	2	100%
157861	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ESCALERA, ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO OFICIAL QUETZALCOATL EN PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y 111 B ORIENTE U.H. SAN JORGE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,099,176	1,099,176	1,099,176	720,750	66%	0	0	AULA	2	2	100%
151694	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO CON PISTA DE TROTE E UBICADA EN BOULEVARD XONACATEPEC ESQUINA CON CALLE OCOTAL DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	50011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,968,611	1,968,611	1,968,611	1,662,501	84%	0	0	CANCHA	2	2	100%

158559	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	498,474	498,474	498,474	440,713	88%	0	0	METRO CUADRADO	6	6	100%
158541	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,099,401	1,099,401	1,099,401	625,365	57%	0	0	METRO CUADRADO	105,455	105,455	100%
123653	PAGO DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80388	DESARROLLO ECONÓMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	59,321,433	59,321,433	59,321,433	45,479,918	77%	0	0	PAGO	13	13	100%
157930	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL JARDÍN DEL CARMEN, EN CALLES 15 Y 17 ORIENTE DE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,404,422	1,404,422	1,404,422	1,404,422	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,556	1,556	100%
157787	TERMINACIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA EN CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE LA MARGARITA UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	869,911	869,911	869,911	869,911	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
158610	ZAMPEADO DE CONCRETO ARMADO Y ESCALERAS PARA CRUCE PEATONAL EN TALUD DEL CAMELLON CENTRAL EN CAMELLÓN CENTRAL DE CAMINO RADIAL AL BATAN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	682,408	682,408	682,408	682,408	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,108	1,108	100%
RECONSTRUCCIÓN																					
158629	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 4 SUR ENTRE CARRETERA A VALSEQUILLO Y CALLE 5 ORIENTE JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	540,000	540,000	540,000	525,410	97%	0	0	METRO CUADRADO	1,172	1,172	100%
AMPLIACIÓN																					
158749	CONSOLIDACIÓN PARQUE CENTENARIO, EL CARMEN ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE; 15 OTE Y 17 OTE. CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	149,080	149,080	149,080	149,080	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
MODERNIZACIÓN																					
158371	EST GEOTÉCNICO P/ SENDA PEATONAL DE LAS EPOPEYAS Y SONDEO PARA FACTIBI DE POZOS DE ABSOR PARQUE EL CARMEN EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO /PARQUE EL CARMEN-ZÓCALO-STA. MÓNICA COL CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	97,871	97,871	97,871	78,625	80%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
158324	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL RESCATE ECOLÓGICO DE LA LAGUNA DE CHAPULCO, AL SUR DE LA CIUDAD DE PUEBLA EN PRIVADA 103 A ORIENTE Y PERIFÉ ECOLÓGICO ENTRE PRIV. 6 SUR Y PROL. DE LA 14 SUR MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	643,955	643,955	643,955	530,704	82%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
158404	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA SENDAS PEATONALES DE LA MUJER, DE LA REVOLUCIÓN Y DE HUITZILAPAN Y SONDEOS PARA LA FACTIBILIDAD POZOS DE ABSORCIÓN EN SENDA DE LA REVOLUCIÓN UBICADA / 6 OTE. Y 6 NORTE,	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	613,995	613,995	613,995	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
158386	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RESCATE ECOLÓGICO LAGUNA DE CHAPULCO ENTRE PRIVADA 103 "A" ORIENTE-PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y PRIVADA 6 SUR-PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	79,479	79,479	79,479	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	80%
153777	SENDA DEL SABER UBIC EN CTO. AV. J. DE PALAFOX Y MENDOZA / 4 Y 2 NORTE, 2 ORIENTE / 2 NORTE Y 4 NORTE, 2 NORTE / J. DE PALAFOX Y 2 ORIENTE Y 4 NORTE / J. DE PALAFOX Y 2 ORIENTE DE LA COL CENTRO HIST	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40025	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,075,013	1,075,013	1,075,013	1,075,013	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,582	7,582	100%
MEJORAMIENTO																					
158829	CONSOLIDACIÓN PARQUE LA MARGARITA AVENIDA 32 Y 34 SUR ENTRE CALLES 55 Y 59 ORIENTE UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	251,826	251,826	251,826	251,826	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
158763	CONSOLIDACIÓN PLAZA BICENTENARIO, LOS FUERTES ZONA HISTÓRICA DE LOS FUERTES CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	253,984	253,984	253,984	253,984	100%	0	0	OBRA	1	1	100%

158863	DIGNIFICACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA AVENIDA REFORMA A LA 18 PONIENTE (SENDA EPOPEYAS HISTÓRICAS) CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,892,549	4,892,549	4,892,549	4,892,549	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,718	9,961	85%
158840	PARQUE ARBOLEDAS REMENTERÍA EN AV. DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALLE ARROYO DE XONACA, CALLE CARRIL DE LA ROSA Y PRÓL. SN COLONIA VILLA VERDE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4,900,358	4,900,358	4,900,358	2,252,007	46%	0	0	OBRA	1	1	100%
158296	REORDENAMIENTO DE LA VIALIDAD BOULEVARD ATLIXCO ENTRE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA Y ESTRELLAS DEL SUR COLONIA ESTRELLAS DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	596,003	596,003	596,003	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	541	270	50%
MANTENIMIENTO																					
158735	LIMPIEZA DE CANTERA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL DE CATEDRAL CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 5 ORIENTE CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	848,393	848,393	848,393	848,393	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,013	14,013	100%
158204	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA AFLUENTE ANZURES ENTRE PRIVADA LA PALMA Y CALLE ALDAMA COLONIAS EL PEDREGAL Y TOLTEPEC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	321,027	321,027	321,027	276,349	86%	0	0	METRO CUADRADO	6,000	6,000	100%
158188	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA INOMINADA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA ALTURA DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA POLIDEPORTIVO JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	544,969	544,969	544,969	544,969	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,300	3,300	100%
158439	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA SANTUARIO EN AVENIDA 62 PONIENTE Y AVENIDA 92 PONIENTE, COLONIAS 20 DE NOVIEMBRE, NACIONES UNIDAS Y REVOLUCIÓN MEXICANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,473,124	1,473,124	1,473,124	1,257,768	85%	0	0	METRO CÚBICO	11,891	10,702	90%
158448	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA XALTONAC EN AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	151,867	151,867	151,867	151,867	100%	0	0	METRO CÚBICO	922	922	100%
158652	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN PROLONGACIÓN REFORMA NO. 3308 COLONIA AMOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	243,526	243,526	243,526	151,969	62%	0	0	METRO CUADRADO	18	16	90%
157968	MTTO DE INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, PALACIO MUNICIPAL Y EDIFICIO TESORERÍA EN AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, PORTAL HIDALGO NO. 14 / CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,410,375	1,410,375	1,410,375	349,819	25%	0	0	METRO CUADRADO	269	229	85%
REHABILITACIÓN																					
153264	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLES 24 SUR, 35 ORIENTE, 30 SUR Y JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	14,912,532	14,912,532	14,912,532	14,912,532	100%	0	0	METRO CUADRADO	112,837	112,837	100%
158068	REHABILITACIÓN DE FACHADA DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA AVENIDA 3 NORTE NO.3 CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	62,450	62,450	62,450	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	290	290	100%
158812	REHABILITACIÓN DE JARDÍN UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	484,759	484,759	484,759	484,759	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
158794	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	40003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2,504,204	2,504,204	2,504,204	2,504,204	100%	0	0	OBRA	1	1	100%

158778	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,333,010	1,333,010	1,333,010	1,333,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
158722	REPARACIÓN CALLES PERIMETRA, APLICA PINTURA ESMALTE EN DRAGONES, BARANDALES Y BANCAS EN ZÓCALO ENTRE AV 16 DE SEP-CALLE 2 SUR Y AV JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA-AVENIDA 3 PON CENTRO HIST	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	424,874	424,874	424,874	424,874	100%	0	0	METRO CUADRADO	124	124	100%
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																					
158166	SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL DE 37.5 KVA UNA FASE 13.2 KV/220-127 VOLTS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR ENTRE SECCIÓN 25 XALAPA Y SECCIÓN 32 HERMOSILLO COLONIA S.N.T.E.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	178,912	178,912	178,912	171,325	96%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%
OTROS																					
124256	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE SEGURIDAD VIAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SRIA DE ADMON Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	24,335,749	24,335,749	24,335,749	24,335,749	100%	0	0	LÓTE	1	1	100%
123725	APOYO AL OOSL Y PAGO DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80387	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL Y ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	189,750,845	189,750,845	189,750,845	189,750,845	100%	0	0	PAGO	12	12	100%
124114	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POR ASIGNAR	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SRIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y SRIA DMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	41,478,425	41,478,425	41,478,425	28,539,356	69%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																					
124500	PAGO PRESTACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SATI Y SSPYTM	149,116,269	149,116,269	149,116,269	149,116,269	100%	715,004	715,004	PRESTACIÓN	11	11	100%