

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9													
<b>21-PUEBLA RECURSO 2007</b>																							
<b>SUBSIDIOS (25 REGISTROS)</b>																							
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													25,000,000	25,000,000	2,935,554	25,000,000	100%	858,179	0		42,005	33,979	91%
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																							
<b>INVERSIÓN</b>																							
<b>OBRAS PÚBLICAS</b>																							
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																							
31286	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, ADOLFO LÓPEZ MATEOS	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	545	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	220,000	220,000	0	220,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	412	412	100%
31356	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES CIRCUITO JUAN PABLO II, CALLE 21 SUR Y CALLE 41 PONIENTE DE LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUÁREZ, COLONIA LA NORIA	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,658,009	3,658,009	0	3,658,009	100%	0	0	METRO LINEAL	485	485	100%
31320	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA ATLIXCO, LUIS DONALDO COLOSIO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,600	211,600	211,600	211,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
31392	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL COMANDO CANINO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-16	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	865,303	865,303	235,988	865,303	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,057	952	90%
31431	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 51 SUR Y PROLONGACIÓN REFORMA SUR ENTRE 3 PONIENTE Y 49 SUR, REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	815,903	815,903	0	815,903	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,249	2,249	100%
31445	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	687,150	687,150	200,997	687,150	100%	858,179	0	METROS CUADRADOS	1,527	1,527	100%
31373	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GINEBRA ENTRE CALLE 80 PONIENTE Y LA VÍA DEL FERROCARRIL, NACIONES UNIDAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,045,971	1,045,971	0	1,045,971	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,629	1,970	75%
31385	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GUADALAJARA ENTRE EJE VIAL "K" Y CALLE MÉRIDA, UNIDAD HABITACIONAL S.N.T.E	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	784,312	784,312	706,080	784,312	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,392	2,392	100%
31425	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AV. DEL BOSQUE Y CALLE RUBÉN DARÍO, COL. AMPLIACIÓN HISTORIADORES	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	702,816	702,816	206,698	702,816	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,759	1,057	60%
31412	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 8 "B" ORIENTE ENTRE 67 Y 71 ORIENTE, COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	535,475	535,475	0	535,475	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,164	1,164	100%
31389	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE LUPITA CAPULHILACATZCO UBICADA A LA ALTURA DEL KM 8 DE LA CARRETERA PUEBLA-CANOVA Y LA ESCUELA TÉCNICA NO. 64	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,968	2,968	100%
31434	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, VILLAS DE LAS FLORES	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	682,500	682,500	0	682,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,574	1,574	100%
31360	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 44 NORTE ENTRE CALLE 106 ORIENTE Y CALLE 110 ORIENTE, BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,955,106	1,955,106	0	1,955,106	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,843	4,843	100%
31346	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN PRIV. 25 "A" SUR ENTRE 141 PONIENTE Y 143 PONIENTE, SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	680,013	680,013	680,013	680,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,954	1,954	100%

31350	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUIN ) Y GUARNICIONES EN PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	382,234	382,234	0	382,234	100%	0	0	METRO CUADRADO	719	540	75%
31398	DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE MANUEL SANTIBANÉZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DEL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	301,450	301,450	0	301,450	100%	0	0	METRO LINEAL	79	72	91%
31404	PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE AV. LUIS DONALDOP COLOSO Y AQUILES CÓRDOBA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	294,912	294,912	0	294,912	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	920	85%
31419	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA EDUARDO CUEMERLO ESQUINA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	948,049	948,049	0	948,049	100%	0	0	OBRA	1	1	50%
31410	SOLUCIÓN VIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, EN BLVD. ATLIXO ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALZADA ZAVALETA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-18	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	655,719	655,719	0	655,719	100%	0	0	METRO CUADRADO	936	936	100%
MANTENIMIENTO																							
31416	MALLA TIPO CICLÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL ROSARIO GRACIELA HIDALGO MORENO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,287	115,287	0	115,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
31362	REMODELACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR Y VÍA ATLIXCÁYOTL, VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,502,000	1,502,000	0	1,502,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
31378	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-15	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,999,025	2,999,025	0	2,999,025	100%	0	0	PIEZA	10,365	4,150	40%
REHABILITACIÓN																							
31369	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. CERRADA DEL BACHILLERATO ENTRE 2DA. PRIVADA ALTOS DE JALISCO Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,660	134,660	0	134,660	100%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%
31436	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,165,690	1,165,690	694,178	1,165,690	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
31442	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CAMBIO DE SUBESTACIÓN, EN LA MANZANA CENTRAL DEL CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-25	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,506,816	2,506,816	0	2,506,816	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,580	3,580	100%