

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REI PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA, 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulad o al Trimestre	Avance %	
												3	4	5								6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
21-PUEBLA RECURSO 2007																						
APORTACIONES FEDERALES (97 REGISTROS)																						
FAIS												67,517,414	67,518,114	62,736,136	63,858,037	95%	0	0		212,406	209,216	98%
FISM																						
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN																						
31230	CONSTRUCCION DE ALCANTERILLADO PLUVIAL EN CALLE 74 PONIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63725	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	4,276,801	4,276,801	4,276,801	4,068,974	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
CALLES																						
35652	CONSTRUCCION DE GUARDICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COYOACAN	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66584	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	674,058	674,058	674,058	674,058	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,755	1,755	100%	
31554	CONSTRUCCION DE GUARDICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	62935	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	350,996	350,996	350,996	350,996	100%	0	0	METROS	125	125	100%	
31576	CONSTRUCCION DE GUARDICIONES Y BANQUETAS EN CALLE UNIVERSIDADES	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	812,323	812,323	812,323	812,323	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,214	1,214	100%	
31603	CONSTRUCCION DE GUARDICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO CALLE GRANADA	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,232,990	1,232,990	1,232,990	1,232,990	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,780	1,780	100%	
31642	CONSTRUCCION DE GUARDICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRIV. 107 "B" ORIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	62447	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	481,414	481,414	481,414	481,414	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,438	1,438	100%	
31711	CONSTRUCCION DE GUARDICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO 1 ERA ETAPA EN CALLE AQUILES CORDOBA MORAN	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	722,890	722,890	722,890	722,890	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	

34999	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLAYA SUR ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE TOLUCA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65873	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	456,057	456,057	456,057	456,057	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,139	1,139	100%
32496	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TITANIO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE PLAYA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65699	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	411,211	411,211	411,211	411,211	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,289	1,289	100%
32488	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 17 SUR ENTRE PRIVADA MUGUEL HIDALGO Y CALLE 141 PONIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65695	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	442,274	442,274	442,274	442,274	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,210	1,210	100%
31694	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIV "B" PONIENTE DE LA 16 DE SEPTIEMBRE	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	62450	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	434,972	434,972	434,972	434,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
35664	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, BANDERAS Y GUARDICIONES EN TIERRA Y LIBERTAD	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66590	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,381,673	1,381,673	1,381,673	906,447	66%	0	0	METROS CUADRADOS	3,620	3,620	100%
31744	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CEREZO	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63957	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	765,357	765,357	765,357	765,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,812	2,812	100%
31759	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GUERRERO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64699	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	885,501	885,501	885,501	885,501	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,412	2,412	100%
32407	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64694	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,004,244	1,004,244	1,004,244	1,004,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,901	2,901	100%
31769	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LOS ANGELES	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63930	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,107,958	1,107,958	1,107,958	992,218	90%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
31534	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	243,307	243,307	243,307	243,307	100%	0	0	METROS CUADRADOS	855	855	100%

31535	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	243,307	243,307	243,307	243,307	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	855	855	100%
35641	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SEGUNDA ROTONDA DE CRISTO REY	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66521	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	383,990	383,990	0	351,224	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS	854	854	100%
32391	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 75 ORIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63292	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,052,524	1,052,524	1,052,524	1,052,524	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%
32392	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PROLONGACION DE LA 24 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64690	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	242,495	242,495	242,495	242,495	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,496	5,970	92%
32393	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARDICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBLE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63394	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	375,042	375,042	375,042	375,042	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	892	892	100%
32394	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARDICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 CARREDA DE VIOLETAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64692	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	380,165	380,165	380,165	380,165	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	583	583	100%
32397	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE PRIVADA 99 A ORIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	716,851	716,851	716,851	640,544	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,977	1,977	100%
35171	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE REPUBLICA DE INGLATERRA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	349,414	349,414	0	349,414	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	907	907	100%
35209	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE 12 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66365	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	630,242	630,242	630,242	630,242	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,261	2,261	100%
31724	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE 5 DE FEBRERO	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63960	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,777,235	1,777,235	1,777,235	1,777,235	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,381	1,850	42%

32483	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE 5 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65693	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	2,787,750	2,787,750	2,787,750	2,787,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,303	6,303	100%
32399	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE 7 NORTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	813,345	813,345	813,345	593,671	73%	0	0	METROS CUADRADOS	2,197	2,197	100%
35137	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 139 PONIENTE ENTRE PROLONGACION 11 SUR Y 17 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65875	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,554,027	1,554,027	0	729,817	47%	0	0	METROS CUADRADOS	4,448	4,448	100%
32396	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE ALEJANDRINA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	62243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,417,309	1,417,309	1,417,309	1,417,309	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,294	4,294	100%
34529	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE BELEN ENTRE CAMINO A SAN APARCIO Y BARRANCA TECOATL	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65715	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,540,481	1,540,481	1,540,481	1,540,481	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,421	5,421	100%
32501	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y PROLONGACION DE LA 11 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65703	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,738,443	1,738,443	1,783,443	1,054,492	61%	0	0	METROS CUADRADOS	5,360	5,360	100%
35040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE MONTERREY ENTRE VILLA HERMOSA Y CALLE CHILPANCINGO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65874	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	517,531	517,531	517,531	517,531	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,692	1,692	100%
32390	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 8 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64697	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,125,082	1,125,082	1,125,082	1,125,082	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,277	3,277	100%
32473	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JUAN DONOJU	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65414	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	937,683	937,683	937,683	937,683	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,006	2,006	100%
35678	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 13 NORTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66595	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	172,791	172,791	172,791	172,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS	521	521	100%

32402	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARDICIONES EN CALLE MORELOS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,422,637	1,422,637	1,422,637	1,370,327	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,882	3,882	100%
35687	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE GASODUCTO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66640	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	2,241,601	2,241,601	2,241,601	2,241,601	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,156	9,156	100%
35581	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE FRAYDIEGO DE ALTAMIRANO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	291,676	291,676	291,676	291,676	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	645	645	100%
32403	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUIN) EN CALLE ACCESO AL PANTEON	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64683	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	717,597	717,597	717,597	717,597	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	955	955	100%
31777	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOASFALTICO EN CALLE 3 NORTE	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64700	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,730,031	1,730,031	1,730,031	1,730,031	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,834	6,834	100%
31790	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOASFALTICO EN CALLE TULIPANES	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63958	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	473,703	473,703	473,703	473,703	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,187	1,187	100%
35552	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL BACHILLERATO JEAN PIAGET CALLE ALEJANDRIA S/N	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	262,062	262,062	0	127,355	49%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
31590	CONSTRUCCION DE GUARDICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	992,246	992,946	992,946	858,629	86%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,019	3,019	100%
31733	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO BANQUETAS GUARDICIONES EN CALLE 51 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	551,954	551,954	551,954	551,954	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,454	1,454	100%
34510	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE EVEREST	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65712	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	340,898	340,898	0	340,898	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,083	1,083	100%
32479	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUIN) GUARDICIONES EN CERRADA BENITO JUAREZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65628	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	260,987	260,987	0	87,414	33%	0	0	0	METROS CUADRADOS	393	260	66%

32427	RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CALLE AGUILAS SERDAN	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	501,514	501,514	501,514	501,514	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,267	10,267	100%
36071	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL AN AV. 43 PTE./ BLVD. DE MAYO Y BLVD. VALSEQUILLO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	132,080	132,080	132,080	132,080	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
32457	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BLVD. CARMEN SERDAN	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	235,258	235,258	235,258	235,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,342	4,342	100%
35963	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO AJOSE MA. LA FRAGUA/ SAN CLAUDIO Y PERIFERICO.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65062	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	524,997	524,997	524,997	369,870	70%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
32450	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO AV. NACIONAL/105 PONIENTE Y 55 PONIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	339,983	339,983	339,983	339,983	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%
32443	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO BLV. NORTE/ AV. 15 DE MAYO Y BLV. HNO. SERDAN	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	117,094	117,094	117,094	117,094	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
35875	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 17 ORIENTE - PONIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	136,846	136,846	136,846	136,846	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
32463	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. 14 ORIENTE DE AV. SUAREZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	324,311	324,311	324,311	324,311	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%
32467	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA 31 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	24,565	24,565	24,565	24,565	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,566	1,566	100%
36121	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO EN 14 ORIENTE DE BLV. HEROES DEL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65027	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	185,486	185,486	185,486	185,486	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
33348	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO EN BOULEVARD NORTE ENTRE DIAGONAL Y DEFENSORES DE LA REPUBLICA 15 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65706	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	483,819	483,819	483,819	483,819	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%
34489	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO EN CALLE 33 PONIENTE DE 11 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	48,122	48,122	48,122	48,122	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%

33394	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO EN CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE BLVD. 14 SUR Y BLVD. CADETE VICENTE SUAREZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65709	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	296,557	296,557	296,557	296,557	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%
32434	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO BLV. HEROES DEL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	383,540	383,540	383,540	383,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																				
	REHABILITACION																				
32421	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR AV. HARAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63293	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	292,383	292,383	292,383	292,383	100%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	RED DE ELECTRICIDAD																				
	CONSTRUCCIÓN																				
35598	ELECTRIFICACION DE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LUIS DE VELASCO Y AV. CONSTITUCION (EJECUTADO)	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66517	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	354,228	354,228	354,228	354,228	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	112	112	100%
32405	ELECTRIFICACION DE LA CALLE LUPITA	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64307	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	285,790	285,790	285,790	285,790	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	15	15	100%
34902	ELECTRIFICACION EN ANDADOR XILOTZONI	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65871	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,270	38,270	38,270	38,270	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	27	27	100%
35951	ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO DEL BARRIO SAN JOSE ALTAMIRA (EJECUTAC.F.E.)	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65064	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	138,567	138,567	138,567	138,567	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	4	100%
35789	ELECTRIFICACION EN LA CALLE TLAPACOYAN (EJECUTADO POR CFE)	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64885	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	712,627	712,627	712,627	712,627	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	39	39	100%
34714	ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA PEREZ (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65869	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,739	43,739	43,739	43,739	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	28	28	100%
35776	ELECTRIFICACION EN MANZANA 9 (EJECUTADA)POR C.F.E.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	67304	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	254,831	254,831	254,831	254,831	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	25	25	100%
34813	ELECTRIFICACION EN 2DA PRIVADA MIGUEL NEGRETE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65870	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,714	41,714	41,714	41,714	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	27	27	100%
36188	RAHABILITACION DE LA REDDE ALUMBRADO PUBLICO DIFERNTES COLONIAS ZONA NOR-ORIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64887	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,000,408	2,000,408	2,000,408	2,000,408	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	713	713	100%

32417	REHABILITACION DE ACCESOS A LA PLAZA PRINCIPAL CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64687	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	373,650	373,650	373,650	371,890	100%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	462	462	100%
-------	---	------------	--------	-------	-------	-------------------	--	---------------------	-----------------------	----------------	---------	---------	---------	---------	------	---	---	-------------------------	-----	-----	------