



51220	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64694	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,004,244	1,004,244	1,004,244	1,004,244	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,901	2,901	100%
50776	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LOS ANGELES	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63930	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,107,958	1,107,958	1,107,958	1,073,980	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,822	3,822	100%
47775	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	243,307	243,307	243,307	243,307	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	855	855	100%
55292	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SEGUNDA ROTONDA DE CRISTO REY	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66521	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	383,990	383,990	0	351,225	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS	854	854	100%
50893	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 75 ORIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63292	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,058,951	1,058,951	1,052,524	1,052,524	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,704	2,704	100%
50945	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PROLONGACION DE LA 24 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64690	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	2,640,683	2,640,683	242,495	2,640,683	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,495	6,495	100%
50974	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARDICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBLE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63394	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	382,740	382,740	375,042	375,042	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	892	892	100%
51010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARDICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 CARREDA DE VIOLETAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64692	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	393,120	393,120	380,165	380,165	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	583	583	100%
51053	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE PRIVADA 99 A ORIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	716,851	716,851	716,851	658,224	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,977	1,977	100%
54942	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE REPUBLICA DE INGLATERRA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	362,647	362,647	0	349,414	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	907	907	100%
54976	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE 12 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66365	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	643,973	643,973	630,242	630,242	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,261	2,261	100%
50623	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE 5 DE FEBRERO	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63960	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,777,235	1,777,235	1,777,235	1,777,235	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,380	4,380	100%
54265	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE 5 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65693	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	2,787,750	2,787,750	2,787,750	2,787,750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,303	6,303	100%
51084	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE 7 NORTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	813,345	813,345	813,345	777,289	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,197	2,197	100%
54918	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 139 PONIENTE ENTRE PROLONGACION 11 SUR Y 17 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65875	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,554,027	1,554,027	0	1,517,385	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,448	4,448	100%
51039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE ALEJANDRINA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	62243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,417,309	1,417,309	1,417,309	1,417,309	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,294	4,294	100%
54572	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE BELEN ENTRE CAMINO A SAN APARICIO Y BARRANCA TECOATL	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65715	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,597,438	1,597,438	1,540,481	1,540,481	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,421	5,421	100%
54340	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y PROLONGACION DE LA 11 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65703	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,738,443	1,738,443	1,783,443	1,686,656	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,360	5,360	100%
54889	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE MONTERREY ENTRE VILLA HERMOSA Y CALLE CHILPANCINGO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65874	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	544,918	544,918	517,531	517,531	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,692	1,692	100%
50864	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 8 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64697	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,172,037	1,172,037	1,125,082	1,125,082	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,277	3,277	100%

54175	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JUAN O DONOJU	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65414	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	937,683	937,683	937,683	937,683	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,006	2,006	100%
55430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 13 NORTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66595	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	175,507	175,507	172,791	172,791	98%	0	0	METROS CUADRADOS	521	521	100%
51112	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO GUARDICIONES EN CALLE MORELOS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,422,637	1,422,637	1,422,637	1,370,327	96%	0	0	METROS CUADRADOS	3,882	3,882	100%
55452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE GASODUCTO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66640	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	2,370,576	2,370,576	2,241,601	2,241,601	95%	0	0	METROS CUADRADOS	9,156	9,156	100%
55248	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE FRAYDIEGO DE ALTAMIRANO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	299,551	299,551	291,676	291,676	97%	0	0	METROS CUADRADOS	645	645	100%
51130	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUIN) EN CALLE ACCESO AL PANTEON	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64683	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	717,597	717,597	717,597	717,597	100%	0	0	METROS CUADRADOS	955	955	100%
50799	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOASFALTICO EN CALLE 3 NORTE	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64700	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,824,389	1,824,389	1,730,031	1,730,031	95%	0	0	METROS CUADRADOS	6,834	6,834	100%
50813	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOASFALTICO EN CALLE TULIPANES	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63958	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	474,035	474,035	473,703	473,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,188	1,188	100%
55220	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL BACHILLERATO JEAN PIAGET CALLE ALEJANDRIA S/N	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	262,062	262,062	0	256,677	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
50281	CONSTRUCCION DE GUARDICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	992,946	992,946	992,946	858,629	86%	0	0	METROS CUADRADOS	3,019	3,019	100%
50654	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO BANQUETAS GUARDICIONES EN CALLE 51 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	551,954	551,954	551,954	551,954	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,454	1,454	100%
54536	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE EVEREST	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65712	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	344,414	344,414	0	340,898	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,385	1,385	100%
54244	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUIN) GUARDICIONES EN CERRADA BENITO JUAREZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65628	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	260,987	260,987	0	87,415	33%	0	0	METROS CUADRADOS	392	392	100%
50836	CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 4	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	321,365	321,365	317,235	317,235	99%	0	0	METROS CUADRADOS	967	967	100%
50711	COSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CUAHTEMOC	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	65416	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	804,048	804,048	801,883	801,883	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,146	2,146	100%
55477	COSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARDICIONES	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66721	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	504,214	504,214	504,214	492,343	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,325	1,325	100%
55542	ELECTRIFICACIONEN EL PAVIMENTO AL PUENTE PEATONAL EN BLV. XONACATEPEC	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66729	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	64,575	64,575	64,575	64,575	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%
51276	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACION LOS SAUCES	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,424,804	1,424,804	1,395,703	1,395,703	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,591	1,591	100%
55090	RAHABILITACION DE PAVIMENTO CON RIGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CIRCUITO JUAN PABLO II	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	902,151	902,151	902,151	856,562	95%	0	0	METROS CUADRADOS	20,972	20,972	100%
55083	RAHABILITACION DE PAVIMENTO CON RIGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CIRCUITO JUAN PABLO II	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	902,151	902,151	902,151	856,562	95%	0	0	METROS CUADRADOS	20,972	20,972	100%
47474	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA ESC. PRIM "PROFR. AURELIO MACHORRO"	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	279,761	279,761	0	272,309	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%

47502	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA ESC. PRIM "PROFR. AURELIO MACHORRO"	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	279,761	279,761	0	272,309	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
56170	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS ZONA SUR-ORINETE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64888	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,003,150	2,003,150	2,000,508	2,000,509	100%	0	0	METROS	113	113	100%
55015	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN BLV. ATLIXCO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	2,376,010	2,376,010	2,224,850	2,304,493	97%	0	0	METROS CUADRADOS	57,810	57,810	100%
54374	REMODELACION DEL PARQUE HORACIO LABASTIDA CALLE 9SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65704	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	654,375	654,375	654,375	643,354	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
55963	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO AV. 31 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	83,371	83,371	80,932	80,932	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,566	1,566	100%
55976	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO 33 ORIENTE-PONIENTE/4SUR A 11 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65052	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS	74,009	74,009	72,547	72,547	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
MANTENIMIENTO																					
51532	RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CALLE AGUILES SERDAN	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	503,969	503,969	501,514	501,514	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,267	10,267	100%
56630	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL AN AV. 43 PTE./BLVD. DE MAYO Y BLVD. VALSEQUILLO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	132,080	132,080	132,080	132,080	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
53948	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BLVD. CARMEN SERDAN	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	248,420	248,420	235,258	235,258	95%	0	0	METROS CUADRADOS	4,342	4,342	100%
55940	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO AJOSE MA. LA FRAGUA/ SAN CLAUDIO Y PERIFERICO.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65062	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	524,997	524,997	524,997	369,870	70%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
53743	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO AV. NACIONAL/105 PONIENTE Y 55 PONIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	345,249	345,249	339,983	339,983	98%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%
53710	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO BLV. NORTE/ AV. 15 DE MAYO Y BLV. HNO. SERDAN	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	133,793	133,793	117,094	117,094	88%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
55888	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 17 ORIENTE - PONIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	140,433	140,433	136,846	136,846	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
54001	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. 14 ORIENTE DE AV. SUAREZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	329,222	329,222	324,311	324,311	99%	0	0	SEÑALAMIENTOS	5,803	5,803	100%
54145	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA 31 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	25,091	25,091	24,565	24,565	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,566	1,566	100%

56041	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO ASFALTICO EN 14 ORIENTE DE BLV. HEROES DEL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65027	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	193,749	193,749	185,486	185,486	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
54403	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO EN BOULEVARD NORTE ENTRE DIAGONAL Y DEFENSORES DE LA REPUBLICA 15 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65706	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	496,501	496,501	483,819	483,819	97%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%
54493	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO EN CALLE 33 PONIENTE DE 11 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	49,322	49,322	48,122	48,122	98%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%
54470	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMENTO EN CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE BLVD. 14 SUR Y BLVD. CADETE VICENTE SUAREZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65709	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	299,493	299,493	296,557	296,558	99%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%
53537	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PAVIMETO ASFALTICO BLV. HEROES DEL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	397,766	397,766	383,540	383,540	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES REHABILITACIÓN																					
51339	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR AV. HARAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	63293	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	302,238	302,238	292,383	292,383	97%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN																					
55268	ELECTRIFICACION DE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LUIS DE VELASCO Y AV. CONSTITUCION (EJECUTADO)	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66517	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	354,228	354,228	354,228	354,228	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE,	112	112	100%
51191	ELECTRIFICACION DE LA CALLE LUPITA	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64307	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	285,790	285,790	285,790	285,790	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE,	15	15	100%
54843	ELECTRIFICACION EN ANDADOR XILOTZONI	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65871	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38,270	38,270	38,270	38,270	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE,	27	27	100%
55909	ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO DEL BARRIO SAN JOSE ALTAMIRA (EJECUTAC.F.E.)	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65064	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	138,567	138,567	138,567	138,567	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE,	4	4	100%
55726	ELECTRIFICACION EN LA CALLE TLAPACOYAN (EJECUTADO POR CFE)	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64885	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	712,627	712,627	712,627	712,627	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE,	39	39	100%
54808	ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA PEREZ (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65869	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,739	43,739	43,739	43,739	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE,	28	28	100%
55567	ELECTRIFICACION EN MANZANA 9 (EJECUTADA)POR C.F.E.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	67304	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	254,831	254,831	254,831	254,831	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE,	11	11	100%
54828	ELECTRIFICACION EN 2DA PRIVADA MIGUEL NEGRETE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65870	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,714	41,714	41,714	41,714	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE,	27	27	100%
56215	RAHABILITACION DE LA REDDE ALUMBRADO PUBLICO DIFERNTES COLONIAS ZONA NOR-ORIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64887	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,003,150	2,003,150	2,000,408	2,000,408	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE,	113	113	100%

56237	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES COLONIAS ZONA SUR-PONIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64886	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,003,150	2,003,150	1,970,093	1,970,094	98%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE,	113	113	100%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																				
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																				
54760	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CALLE FRANCISCO Y MADERO NO 37	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65858	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	196,709	196,709	0	172,040	87%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																				
54676	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL BACHILLERATO QUETZALCOATL PROLONGACION DE LA 14 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65854	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	517,948	517,984	503,655	503,655	97%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
54740	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO VICENTE SUAREZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65856	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	571,246	571,246	571,246	522,906	92%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
	PRIMARIA																				
55827	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NUEVA CREACION	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	470,795	470,795	470,795	470,795	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%
55179	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66423	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	529,356	529,356	517,442	517,742	98%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%
56134	CONSTRUCCION DE UNA BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	549,343	549,343	540,131	540,131	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
56112	CONSTRUCCION DE 1 AULA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	257,959	257,959	253,975	253,975	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
55205	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO OFICIAL RAQUEL FLORES GONZALEZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	428,028	428,028	0	414,668	97%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
54618	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN LA ESC.PRIMARIA CARMEN SERDAN ALATRITTE CALLE COLORINES	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65850	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	216,656	216,656	0	82,812	38%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%
55191	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66424	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	299,354	299,354	0	286,717	96%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
	CAMINOS RURALES																				
	RAMPA																				
	REHABILITACIÓN																				
51300	REHABILITACION DE ACCESOS A LA PLAZA PRINCIPAL CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	64687	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	373,650	373,650	373,650	371,890	100%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	462	462	100%