



81660	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 8 "B" ORIENTE ENTRE 67 Y 71 ORIENTE, COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	535,475	535,475	535,475	535,475	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,164	1,164	100%
81671	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE LUPITA CAPULHILACATZO UBICADA A LA ALTURA DEL KM 8 DE LA CARRETERA PUEBLA-CANOA Y LA ESCUELA TÉCNICA NO. 64	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,968	2,968	100%
81690	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE OROQUIDEAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, VILLAS DE LAS FLORES	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	682,500	682,500	682,500	682,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,574	1,574	100%
81752	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 44 NORTE ENTRE CALLE 106 ORIENTE Y CALLE 110 ORIENTE, BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,955,106	1,955,106	1,955,106	1,955,106	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,843	4,843	100%
90040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN PRIV. 25 "A" SUR ENTRE 141 PONIENTE Y 143 PONIENTE, SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	680,013	680,013	680,013	680,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,954	1,954	100%
81810	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUÍN) Y GUARNICIONES EN PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	382,234	382,234	382,234	382,234	100%	0	0	METRO CUADRADO	719	719	100%
81843	DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE MANUEL SANTIBÁÑEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DEL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	301,450	301,450	301,450	301,450	100%	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%
81866	PAVIMENTO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE AV. LUIS DONALDOP COLOSIO Y AQUILES CORDOBA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	294,912	294,912	294,912	294,912	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1,080	100%
81895	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA EDUARDO CUE MERLO ESQUINA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	948,049	948,049	948,049	948,049	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
83858	SOLUCIÓN VIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, EN BLVD. ATLICO ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALZADA ZAVALETA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-18	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	655,719	655,719	655,719	655,719	100%	0	0	METRO CUADRADO	936	936	100%
MANTENIMIENTO																							
82050	MALLA TIPO CICLÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL ROSARIO GRACIELA HIDALGO MORENO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,287	115,287	115,287	115,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%

82073	REMODELACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR Y VÍA ATLIXCÁYOTL, VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,502,000	1,502,000	1,502,000	1,502,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
82107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-15	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,999,025	2,999,025	2,999,025	2,999,025	100%	1,100,422	1,100,422	PIEZA	10,365	10,365	100%
	REHABILITACIÓN																						
82124	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. CERRADA DEL BACHILLERATO ENTRE 2DA. PRIVADA ALTOS DE JALISCO Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,660	134,660	134,660	134,660	100%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%
90059	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,165,690	1,165,690	1,165,690	1,165,690	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
82201	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CAMBIO DE SUBESTACIÓN, EN LA MANZANA CENTRAL DEL CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-25	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,506,816	2,506,816	2,506,816	2,506,816	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,580	3,580	100%