

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
<b>21-PUEBLA RECURSO 2011</b>																							
<b>SUBSIDIOS 4 REGISTROS</b>																							
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												5,785,582	5,785,582	5,785,582	5,785,582	100.0%	0	0		10,653.25	10,653.25	100.0%
<b>FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS</b>																							
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
111725	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA CAMINO REAL A MANZANILLA CALLE BAMBÚ EN SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	20110139-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	230 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,241,928	1,241,928	1,241,928	1,241,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,350.53	2,350.53	100.0%
111726	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VERDE DE SAN LUIS ENTRE VALLE YAQUI Y VALLE DE JUÁREZ EN LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	20110139-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	717 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,405,617	1,405,617	1,405,617	1,405,617	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,017.44	2,017.44	100.0%
111727	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 46 NORTE Y CALLE 110 ORIENTE ENTRE CALLES 48 NORTE Y CALLE LIRIOS DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	20110139-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1061 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,693,898	2,693,898	2,693,898	2,693,898	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,569.33	5,569.33	100.0%
111728	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE FRANCISCO VILLA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	20110139-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	444,139	444,139	444,139	444,139	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	715.95	715.95	100.0%