

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	
21-PUEBLA RECURSO 2011																								
SUBSIDIOS 8 REGISTROS																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													9,860,002	9,860,002	9,860,002	3,621,553	36.7%	216,073	0			49,619.00	47,337.08	95.4%
COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	REHABILITACIÓN																							
142848	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO UBICADA EN BOULEVARD NORTE 5 DE MAYO Y HÉROES DE NACOZARI DE LA COLONIA LA LOMA	114-PUEBLA	LA LOMA	RURAL	40252	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	7744	10-ECONOMÍA 141- DELEGACIÓN EN PUEBLA	3,492,694	3,492,694	3,492,694	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,600.00	5,320.00	70.0%	
142849	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL CARMEN SERDÁN LA ACOCOTA UBICADA EN CALLE 12 ORIENTE 1619 DE LA COLONIA BARRIO LA LUZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40253	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	300000	10-ECONOMÍA 141- DELEGACIÓN EN PUEBLA	1,912,854	1,912,854	1,912,854	1,120,839	58.6%	0	0	METRO CUADRADO	8,802.00	8,802.00	100.0%	
142850	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR 6311 DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40254	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	300000	10-ECONOMÍA 141- DELEGACIÓN EN PUEBLA	2,165,868	2,165,868	2,165,868	975,158	45.0%	0	0	METRO CUADRADO	27,405.00	27,405.00	100.0%	
142851	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO UBICADA EN CALLES 16 Y 18 PONIENTE ENTRE CALLES 3 Y 5 NORTE DE LA COLONIA CENTRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40251	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	25424	10-ECONOMÍA 141- DELEGACIÓN EN PUEBLA	1,800,338	1,800,338	1,800,338	1,525,556	84.7%	0	0	METRO CUADRADO	5,808.00	5,808.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
142852	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO EMILIANO ZAPATA UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR 6311 DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40255	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1539819	10-ECONOMÍA 141- DELEGACIÓN EN PUEBLA	113,933	113,933	113,933	0	0.0%	216,073	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.73	73.0%	
142853	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CALLE BOULEVARD NORTE 5 DE MAYO Y HÉROES DE NACOZARI DE LA COLONIA LA LOMA	114-PUEBLA	LA LOMA	RURAL	40257	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1539819	10-ECONOMÍA 141- DELEGACIÓN EN PUEBLA	182,591	182,591	182,591	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.30	30.0%	
142854	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL CARMEN SERDÁN LA ACOCOTA UBICADA EN CALLE 12 ORIENTE 1619 DE LA COLONIA BARRIO LA LUZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40256	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1539819	10-ECONOMÍA 141- DELEGACIÓN EN PUEBLA	100,675	100,675	100,675	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.65	65.0%	
142855	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO 5 DE MAYO UBICADA EN CALLE 16 Y 18 PONIENTE ENTRE CALLES 3 Y 5 NORTE DE LA COLONIA CENTRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40258	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1539819	10-ECONOMÍA 141- DELEGACIÓN EN PUEBLA	91,049	91,049	91,049	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.40	40.0%	