

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
21-PUEBLA RECURSO 2011																					
APORTACIONES FEDERALES 32 REGISTROS																					
FORTAMUN												101,669,384	101,669,384	101,669,384	101,669,384	100.0%	0	0	141,161.69	133,689.12	94.7%
FORTAMUN																					
INVERSIÓN																					
OBRA PÚBLICA																					
CONSTRUCCIÓN																					
173910	CONSTRUCCIÓN D EPAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LAS TORRES ENTRE CALLE DEL CALVARIO Y AV. DEL CONDE EN LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	LOS CERRITOS	RURAL	50245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	507,426	507,426	507,426	507,426	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	839.03	839.03	100.0%
173911	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 2A DE B. JUÁREZ ENTRE CALLE TECAMACHALCO Y TEPETITLÁN DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50232	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,178,914	2,178,914	2,178,914	2,178,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,882.88	2,882.88	100.0%
173912	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 4 SUR ENTER CALLES 5 ORIENTE Y 11 ORIENTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	132,267	132,267	132,267	132,267	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,794.49	1,794.49	100.0%
173914	CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MANANTIAL ENTRE CALLE IGNACIO MARISCAL Y CORREGIDORA DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,556,453	1,556,453	1,556,453	1,556,453	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,441.52	3,441.52	100.0%
173915	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE BENITO JUÁREZ Y MANANTIALES DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50235	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,641,745	1,641,745	1,641,745	1,641,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,623.13	2,623.13	100.0%
173916	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 145 A PONIENTE ENTRE CALLE 21 SUR Y CALLE 23 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	875,377	875,377	875,377	875,377	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,159.60	1,159.60	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
173917	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE URANIO ENTRE CALLE YODO Y PLAYA NORTE, DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	50244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,340,821	1,340,821	1,340,821	1,340,821	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,702.13	2,702.13	100.0%
173918	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN AVENIDA PRINCIPAL A AZUMIATLA ENTRE CALLE ATLIXCO Y CADENAMIENTO 1+697.20 DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	50236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	7,003,244	7,003,244	7,003,244	7,003,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,683.47	11,683.47	100.0%
173919	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	378,078	378,078	378,078	378,078	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	479.80	479.80	100.0%
173920	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LAS GARDENIAS ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE JACINTOS DE LA COLONIA SAN RAMÓN 3ERA SECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	748,051	748,051	748,051	748,051	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,090.00	1,090.00	100.0%
173921	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ORO ENTRE FRANCIO Y ESMERALDA DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	50243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,181,383	1,181,383	1,181,383	1,181,383	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,638.00	1,638.00	100.0%
173913	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ Y BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50231.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	419,654	419,654	419,654	419,654	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.87	700.87	100.0%
173922	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SAN DIEGO ENTRE ACUEDUCTO MANZANILLA Y AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA DE LA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA 2DA SECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,167,468	2,167,468	2,167,468	2,167,468	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,039.00	4,039.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
173923	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 14 B SUR ENTRE CALLE 105 ORIENTE Y DIAGONAL 105 ORIENTE DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	RURAL	50246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	658,523	658,523	658,523	658,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	958.65	958.65	100.0%
173924	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 143 F PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 19 SUR DE LA COLONIA JARDINES DE CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	962,581	962,581	962,581	962,581	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,147.44	1,147.44	100.0%
173925	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BROMO ENTRE CALLE TITANIO Y URANIO DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR.	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	50240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,996,737	1,996,737	1,996,737	1,996,737	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,381.46	3,381.46	100.0%
173926	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	18,188	18,188	18,188	18,188	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,541.42	1,541.42	100.0%
173927	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE SAN MARCOS ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE DE LOS PINOS DE LA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA DA. SECCIÓN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50239	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,341,803	1,341,803	1,341,803	1,341,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,731.32	2,731.32	100.0%
173928	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 143 A PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR O ALCANFORES Y CALLE 21 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,774,489	1,774,489	1,774,489	1,774,489	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,583.59	3,583.59	100.0%
173929	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO HIDRÁULICO UBICADA EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTRE AVENIDA CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CAMINO A CHILTEPEQUE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60371	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	16,827,148	16,827,148	16,827,148	16,827,148	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	62,120.00	62,120.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
173930	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN POZO POZA RICA AL TANQUE CHICO Y AL TANQUE NO. 1 CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE BUENOS AIRES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	40155-1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,109,441	1,109,441	1,109,441	1,109,441	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,129.87	1,831.69	86.0%
	AMPLIACIÓN																				
173931	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	40154-1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	224,661	224,661	224,661	224,661	100.0%	0	0	METRO LINEAL	614.55	614.55	100.0%
	MODERNIZACIÓN																				
173932	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN CALLE 49 PONIENTE ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y CIRCUITO JUAN PABLO II DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	14,285,696	14,285,696	14,285,696	14,285,696	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,977.06	12,977.06	100.0%
	REHABILITACIÓN																				
173933	REHABILITACIÓN DE PARQUE LA RESURRECCIÓN UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE CANDELARIA DE LA COLONIA TILOSTOC	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	40139-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,452,325	2,452,325	2,452,325	2,452,325	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,811.41	5,637.02	44.0%
173934	REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADA EN POZO POZA RICA FIN DE CALLE DEL PANTEÓN DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	50247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	299,835	299,835	299,835	299,835	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
	EQUIPAMIENTO																				
	OTROS																				
173936	MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.0	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1,932.00	1,932.00	100.0%
173937	MANTENIMIENTO GENERAL A LUMINARIAS DEL MUNICIPIO	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12009.0	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,078,658	20,078,658	20,078,658	20,078,658	100.0%	0	0	PAGO	4.00	4.00	100.0%
	GASTO CORRIENTE																				
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
173935	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	40163	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	108,113	108,113	108,113	108,113	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
173939	PAGO DE DEUDA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (CRÉDITO 135 MDP) BANCO BBVA BANCOMER	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95605.0	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	1,407,511	1,407,511	1,407,511	1,407,511	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%
173940	PAGO DE DEUDA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (CRÉDITO 200 MDP) BANCO BANORTE	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95606.0	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	1,026,238	1,026,238	1,026,238	1,026,238	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%
173938	PAGO DE DEUDA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (CRÉDITO 580 MDP) BANCO INTERACCIONES	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95607.0	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	4,396,796	4,396,796	4,396,796	4,396,796	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%
173941	SERVICIOS GENERALES A SEGURIDAD PÚBLICA, EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.0	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SRIA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,069,760	12,069,760	12,069,760	12,069,760	100.0%	0	0	EQUIPO	147.00	147.00	100.0%