

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	
21-PUEBLA RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES 94 REGISTROS																						
FAIS												131,010,496	131,010,496	131,010,496	131,010,496	100.0%	478,531	0		247,052.36	240,653.14	97.4%
FISM																						
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
CALLE																						
CONSTRUCCIÓN																						
133070	CONST PAVIM ADOQUÍN, GUARN Y BANQ C.16 DE SEPT/AV LA CAÑADA Y C.ROMERO VARGAS, C 20 DE NOV/CALZ LA LOMA Y C 16 DE SEPT, PRIV LOMA/PRIV PARAISO Y CALZ LA LOMA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40204.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	6,065,695	6,065,695	6,065,695	6,065,695	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,600.93	8,600.93	100.0%	
133071	CONSTR PAVIMEN ASFAL, GUARNI Y BANQ UBI. C. 7C SUR O EMILIANO ZAPATA / C. 135 PTE Y 123 PTE, 123 PTE / C. 7C SUR Y 9 SUR, Y 9 SUR ENTRE 123 PONIENTE ENTRE 121 POTE COL GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	40215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	8,215,077	8,215,077	8,215,077	8,215,077	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,146.76	11,146.76	100.0%	
133062	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE PASEO DE CASTILLOTLA / C. 137 "A" PTE Y C. 19 SUR DE LA COLONIA PASEOS DE CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40294.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,184,451	1,184,451	1,184,451	1,184,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,115.19	4,115.19	100.0%	
133059	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA /C. 16 DE SEPTIEMBRE Y BARRANCA DE LA JTA AUX SANTO TOMÁS CHAULTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAULTLA	URBANO	40291.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	365,223	365,223	365,223	365,223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	759.61	0.00	0.0%	
133055	CONSTRU DE PAVI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TEPEYAC /C. MIGUEL HIDALGO Y C. PANTEPEC COL. ROSAS DEL TEPEYAC DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40285.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	217,564	217,564	217,564	217,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	785.74	785.74	100.0%	
133061	CONSTRU DE PAVIM Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE CHABACANO /C. AV. BOSQUES DE MANZANILLA Y C. PRINCIPAL DE LA RESURRECCIÓN DE LA COL BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40293.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,566,980	1,566,980	1,566,980	1,566,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,226.50	3,226.50	100.0%	
133057	CONSTRU DE PAVIM Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE LORENZO RAMOS /CALLE 112 PTE Y CALLE EMILIO ÁLVAREZ SAN JERÓNIMO CALERAS DE LA JTA AUX SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40289.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,529,695	1,529,695	1,529,695	1,529,695	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,448.58	3,448.58	100.0%	
133054	CONSTRU DE PAVIM Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE NIQUEL / C. MERCURIO Y C. TITANIO DE LA COL MINERALES DE GUADALUPE SUR DE LA JTA AUX SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40284.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	224,023	224,023	224,023	224,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	623.18	623.18	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
133048	CONSTRU DE PAVIM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MÁLAGA / C. CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA, DE LA COL NUEVA SAN SALVADOR JTA AUX SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	40278.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,427,549	1,427,549	1,427,549	1,427,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,699.95	4,699.95	100.0%
133049	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MÁLAGA / C. CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA COL NUEVA SAN SALVADOR DE LA JTA AUX SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	40279.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,092,807	1,092,807	1,092,807	1,092,807	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,297.54	4,297.54	100.0%
133038	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MÁLAGA / C. CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA COL NUEVA SAN SALVADOR DE LA JTA AUX SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	40268.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	442,743	442,743	442,743	442,743	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,767.46	1,767.46	100.0%
133051	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MÁLAGA / C. CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA COL NUEVA SAN SALVADOR DE LA JTA AUX SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40281.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	262,974	262,974	262,974	262,974	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	732.60	732.60	100.0%
133053	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MÁLAGA / C. CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA COL NVA. SAN SALVADOR DE LA JTA AUX SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	40283.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,203,267	1,203,267	1,203,267	1,203,267	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,421.58	4,421.58	100.0%
133060	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MÁLAGA / C. CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA COL NVA. SAN SALVADOR DE LA JTA AUX SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40292.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,038,922	1,038,922	1,038,922	1,038,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,144.06	0.00	0.0%
133056	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MÁLAGA / C. CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA COL NVA. SAN SALVADOR DE LA JTA AUX SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40286.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	804,975	804,975	804,975	804,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,732.22	1,732.22	100.0%
133052	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MÁLAGA / C. CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA COL NVA. SAN SALVADOR DE LA JTA AUX GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40282.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,057,303	3,057,303	3,057,303	3,057,303	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,283.16	7,283.16	100.0%
133050	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MÁLAGA / C. CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA COL NVA. SAN SALVADOR DE LA JTA AUX BENITO JUÁREZ Y C. SRA. DE BENITO JUÁREZ DE LA COL GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40280.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	534,258	534,258	534,258	534,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,176.57	1,176.57	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
133035	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMS EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC DE LA JTA AUX SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40265.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,662,210	1,662,210	1,662,210	1,662,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,309.31	1,309.31	100.0%
133040	CONSTRU DE PAVIMO Y OBRAS COMPLE EN CALLE ÓPALO /CALLE FRANCO Y C. ALUMINIO DE LA COL. MINERALES DE GUADALUPE SUR DE LA JTA AUX SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40270.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	999,544	999,544	999,544	999,544	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,827.18	2,827.18	100.0%
133301	CONSTRU PAVI CONCR ASFÁLT, GUARNI Y BANQ C. P. DE LOS NARANJOS/C. PRIV. P. DE LAS JACARANDAS Y C. 11 SUR, C. P. DE LAS IS/C. PRIV. JS Y C. PRIV. FAROLES, COL AMP LOMAS DE CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40164.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,691,467	3,691,467	3,691,467	3,691,467	100.0%	478,531	0	METROS CUADRADOS	7,714.30	7,714.30	100.0%
133072	CONSTRU PAVIM CONCR ASFÁLT, GUARNI Y BANQ EN C. 27 DE SEP/CMN REAL A LAS CARMELITAS Y FIN DE LA CALLE, CALLE 1 DE MAYO/27 DE SEP Y C.3 DE ABRIL Y PRIV 26 DE SEPT, DE LA COL 2 DE OCTUBRE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40171.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,235,923	1,235,923	1,235,923	1,235,923	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,250.60	2,250.60	100.0%
133073	CONSTRU PAVIME CONCRETO ASFÁLT Y GUARNI EN CALLE CLARA CORDOVA MORÁN Y MA. ELENA HUERTA ZAMAONA / AV LUIS DONALDO COLOSIO Y C. ATLIXO DE LA UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30545.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	902,265	902,265	902,265	902,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,663.65	1,663.65	100.0%
133074	CONSTRU PAVIMEN CONCR ASFÁLT, GUARNIS Y BQUETAS C. PARALELA A PRIV ÁLAMO JUNTO A BARRA ANTIGUO CMN. A MANZANILLA Y TRAMO FALTANTE DE CMN. REAL A MANZANILLA COL BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30530.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,105,474	1,105,474	1,105,474	1,105,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,645.56	1,645.56	100.0%
133058	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE CONSTITUCIÓN-REVOLUCIÓN /C. HUIXCOVENTA Y C. ANTONIO DE MENDOZA JTA. AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40290.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,369,753	2,369,753	2,369,753	2,369,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,481.00	3,481.00	100.0%
133075	CONSTRU PAVIMENTO ADOQUÍN, GUARNI Y BANQ C. MONTE ALBÁN /CALZ ZAVALA Y CALZADA LA LOMA, C. FLORENCIA / AV. LA CAÑADA Y CERRADA; PRIV DEL CIERVO / AV LA CAÑADA Y BARRANCA COL STA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40203.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4,840,841	4,840,841	4,840,841	4,840,841	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,509.42	6,509.42	100.0%
133076	CONSTRU PAVIMENTO CONCR ASFÁLT Y GUARNI C. TRIUNFO /C. PERSEVERANCIA Y C. PERSEVERANCIA, Y C. TRIUNFO, / CALLES PERSEVERANCIA Y CALLE CONSTANCIA DE LA COLONIA EL TRIUNFO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30534.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,375,945	1,375,945	1,375,945	1,375,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,761.76	1,761.76	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
133077	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 3A PRIV DE CUAUHTÉMOC PTE / C. BENITO JUÁREZ Y CALLE CUAUHTÉMOC PTE J.A. SAN FELIPE HUEYOTUPAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30523.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	381,969	381,969	381,969	381,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	553.30	553.30	100.0%
133045	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE MADRID ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y BARRANCA COL NUEVA SAN SALVADOR DE LA JTA AUX SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40275.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,490,611	1,490,611	1,490,611	1,490,611	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,694.99	4,694.99	100.0%
133046	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE 2A DE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE GUADALUPE DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40276.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,720,270	2,720,270	2,720,270	2,720,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,184.47	7,184.47	100.0%
133043	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENT EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40273.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	360,940	360,940	360,940	360,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,209.76	1,209.76	100.0%
133047	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LUIS DE QUIROGA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y CALLE ANTONIO ZAMORA DE LA JTA AUX SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40277.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	617,229	617,229	617,229	617,229	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,792.64	1,792.64	100.0%
133034	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ / PRIV 16 DE SEPT Y PRIV BENITO JUÁREZ COL 10 DE MAYO 10MA SECCIÓN DE LAJTA AUX SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	40263.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	886,240	886,240	886,240	886,240	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,638.10	2,638.10	100.0%
133042	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMES EN CALLE 10 DE MAYO/ C. 5 DE MAYO Y BARRANCA COL SAN JOSÉ LOS CERRITOS DE LA JTA AUX SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40272.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	520,133	520,133	520,133	520,133	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,793.05	1,793.05	100.0%
133078	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CALLE ALHELÍ Y CAÑE 2 SUR DE LA COLONIA LOMAS DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30526.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	400,785	400,785	400,785	400,785	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	578.24	578.24	100.0%
133079	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTUPAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30548.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,215,558	1,215,558	1,215,558	1,215,558	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,593.80	1,593.80	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
133080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JORGE LUIS BORGES ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y CALLE BARRANCA DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30537.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,939,463	1,939,463	1,939,463	1,939,463	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,298.48	3,298.48	100.0%
133081	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LOS PINOS ENTRE LAS TORRES Y AUTOPISTA PUEBLA-ORIZABA DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30546.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,467,356	2,467,356	2,467,356	2,467,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,689.72	4,689.72	100.0%
133082	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBI. EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE S/N (SALÓN PARROQUIAL) DE LA COLONIA SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	30542	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,054,576	1,054,576	1,054,576	1,054,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,231.87	2,231.87	100.0%
133083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBI. EN PRIV. 105 A PTE / PRIV. A PONIENTE DE LA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPT COL ARBOLEDAS DE LOMA BELLA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	220,311	220,311	220,311	220,311	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	347.40	347.40	100.0%
133084	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN DE LA COLONIA LOMAS DEL SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30518.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,667,126	1,667,126	1,667,126	1,667,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,687.76	2,687.76	100.0%
133085	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ANÁHUAC ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE 1 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40191.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,415,109	1,415,109	1,415,109	1,415,109	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,692.08	2,692.08	100.0%
133086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ARROYO ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30544.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,019,382	1,019,382	1,019,382	1,019,382	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,584.16	1,584.16	100.0%
133087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE GUADALUPE Y CUAÚHTEMOC DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	40217.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,593,874	3,593,874	3,593,874	3,593,874	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,527.60	6,527.60	100.0%
133088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BETUNIAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA SAN RAMÓN 4A. SECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,342,152	2,342,152	2,342,152	2,342,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,564.72	3,564.72	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
133089	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA CASA BLANCA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60380.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	207,135	207,135	207,135	207,135	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,282.89	1,282.89	100.0%
133090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BARRANCA DE LA COLONIA MIRAVALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40177.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	611,933	611,933	611,933	611,933	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,098.84	1,098.84	100.0%
133091	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CLARA CORDOVA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y BARRANCA DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30541	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,107,991	2,107,991	2,107,991	2,107,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,067.52	3,067.52	100.0%
133092	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE ENCINOS DE LA COLONIA GETSEMANI	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30536	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,087,609	1,087,609	1,087,609	1,087,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,624.00	1,624.00	100.0%
133093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAMBUESO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LAURELES DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30539	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	762,473	762,473	762,473	762,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,564.48	1,564.48	100.0%
133094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE BARRANCA Y CALLE LIBERTADORES DE LA COLONIA 1º MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30528	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,528,397	1,528,397	1,528,397	1,528,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,343.55	2,343.55	100.0%
133095	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LIMÓN ENTRE CALLE CENTRAL Y BARRANCA DE LA COLONIA LOMAS FLOR DEL BOSQUE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30520.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	646,564	646,564	646,564	646,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,127.07	1,127.07	100.0%
133096	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LUIS CORDOBA REYES ENTRE CALLE MARGARITA MORÁN VÉLEZ Y CALLE LAURELES DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30547.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,100,516	2,100,516	2,100,516	2,100,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,057.06	4,057.06	100.0%
133097	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLE IRIS CORDOBA REYES DE LA COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 4TA SECCIÓN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30524	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,056,591	1,056,591	1,056,591	1,056,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,359.70	1,359.70	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
133098	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NOGAL ENTRE AVENIDA FRAMBOYÁN Y CALLE CEDRO Y PRIVADA NOGAL ENTRE CALLE NOGAL Y CERRADA COL EL RIEGO SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30551	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	555,865	555,865	555,865	555,865	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	837.16	837.16	100.0%
133099	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 3 "A" SUR Y CALLE 5 SUR DE LA COLONIA EL CERRITO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40183.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	464,459	464,459	464,459	464,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	774.10	774.10	100.0%
133100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE POPOCATEPETL ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE CAMINO REAL A CHOLULA DE LA COLONIA SANTA CRUZ GUADALUPE	114-PUEBLA	SANTA CRUZ LA IXTLA	RURAL	40207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,187,097	1,187,097	1,187,097	1,187,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,135.02	2,135.02	100.0%
133101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRIVADA LÓPEZ RAYÓN ENTRE LÓPEZ RAYÓN FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA ALDAMA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	363,163	363,163	363,163	363,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	813.76	813.76	100.0%
133102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN MORELIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BARRANCA DE LA COLONIA TILOSTOC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30525	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	476,896	476,896	476,896	476,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	545.51	545.51	100.0%
133103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SANTA MÓNICA ENTRE CAMINO REAL A BALCONES Y FIN DE LA CALLE DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO	RURAL	40193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	838,338	838,338	838,338	838,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150.62	1,150.62	100.0%
133104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SANTA ROSA ENTRE ANTIGUO CAMINO REAL A CASTILLOTLA Y LAS CARMELITAS DE LA COLONIA CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40174.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,362,273	3,362,273	3,362,273	3,362,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,528.39	5,528.39	100.0%
133105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEXCOCO ENTRE CCALLE AZCAPOZALCO Y CALLE COPILCO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30521.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,716,340	1,716,340	1,716,340	1,716,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,710.67	2,710.67	100.0%
133106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE UNIÓN ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE PEDREGAL DE LA COLONIA UNICÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30532.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	596,615	596,615	596,615	596,615	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	927.00	927.00	100.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
133107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 10 B SUR ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DE LA COLONIA EL ÁNGEL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30535	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	453,141	453,141	453,141	453,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	633.01	633.01	100.0%
133108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 103 "A" PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE A 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30522.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	787,940	787,940	787,940	787,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,194.28	1,194.28	100.0%
133109	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 115 "A" PONIENTE ENTRE CALLE PRIVADA 11 "A" SUR Y CALLE 13 SUR, DE LA COLONIA SAN FRANCISCO MAYORAZGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40216.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	484,533	484,533	484,533	484,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	727.44	727.44	100.0%
133110	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 2 ENTRE PROLONGACIÓN JOSÉ MARTÍ Y BARRANCA DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA	114-PUEBLA	FRATERNIDAD	RURAL	30529	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,117,153	2,117,153	2,117,153	2,117,153	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,738.17	3,738.17	100.0%
133111	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 3 A DE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA GUADALUPE COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL	40182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4,114,065	4,114,065	4,114,065	4,114,065	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,228.06	7,228.06	100.0%
133112	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 50 NORTE ENTRE PROLONGACIÓN 22 ORIENTE Y BOULEVARD XONACA DE LA COLONIA 10 DE MAYO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40185.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,257,038	1,257,038	1,257,038	1,257,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,645.49	2,645.49	100.0%
133113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 65 ORIENTE ENTRE 6 SUR Y 10 SUR DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40189.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,478,333	1,478,333	1,478,333	1,478,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,715.12	2,715.12	100.0%
133114	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 89 B O CALLE LA MORA ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR DE LA COLONIA LA MORA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40196.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,175,825	1,175,825	1,175,825	1,175,825	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,992.24	1,992.24	100.0%
133115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 95 PONIENTE ENTRE CALLE 13 "A" Y 19 SUR EN LA COLONIA VAQUERÍAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30543.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	3,392,945	3,392,945	3,392,945	3,392,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,457.19	4,457.19	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
133116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PRIVADA REFORMA "B" Y CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA LIBERTAD TECOLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	30533.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	410,691	410,691	410,691	410,691	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	994.59	994.59	100.0%
133017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PROLONGACIÓN CÉSAR VALLEJO ENTRE CALLE MARIANO AZUETA Y FRACCIONAMIENTO DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR (AMPLIACIÓN)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30531.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	721,954	721,954	721,954	721,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	959.70	959.70	100.0%
133018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 8 NORTE Y FIN DE LA CALLE HACIA LA 4 NORTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	30538	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	459,200	459,200	459,200	459,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	835.52	835.52	100.0%
133019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CAMINO REAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30419.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	19,879	19,879	19,879	19,879	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280.00	1,280.00	100.0%
133020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE JOSÉ REECK ENTRE CAMINO A CLAVIERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40187.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,241,950	2,241,950	2,241,950	2,241,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,849.11	4,849.11	100.0%
133021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MORELIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA LIBERTAD TECOLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30519	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	722,354	722,354	722,354	722,354	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,496.62	1,496.62	100.0%
133022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 108 PONIENTE ENTRE VÍA CORTA A SANTA ANA Y FINAL DE LA COLONIA CENTRAL DE ABASTOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30550	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,833,353	1,833,353	1,833,353	1,833,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,227.39	5,227.39	100.0%
133023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE NARDO ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIRIOS DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40166.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	479,028	479,028	479,028	479,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	901.60	901.60	100.0%
133024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE CRISANTEMO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE HERRADURA DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,797,546	1,797,546	1,797,546	1,797,546	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,872.26	4,872.26	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
133025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE 63 F ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR Y 10 SUR DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,185,362	1,185,362	1,185,362	1,185,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996.75	1,996.75	100.0%
133044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE SALINAS DE GORTARI ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y FIN DE CALLE DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	40274.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,221,537	1,221,537	1,221,537	1,221,537	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,039.57	3,039.57	100.0%
133041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE ARTÍCULO 10 ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE CAMINO VIEJO A BALCONES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40271.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2,605,832	2,605,832	2,605,832	2,605,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,294.56	6,294.56	100.0%
133039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE HERMANOS SERDÁN ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y AVENIDA 11 SUR DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40269.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	719,757	719,757	719,757	719,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.11	1,680.11	100.0%
133036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE LA PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40266.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	756,829	756,829	756,829	756,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,807.88	1,807.88	100.0%
133037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CIRCUITO 2 DE OCTUBRE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40267.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	926,458	926,458	926,458	926,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,494.98	0.00	0.0%
133026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE / PUEBLA ENTRE CALLE 57 PONIENTE Y CALLE GUERRERO DE LA COLONIA EL CERRITO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30540.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4,831,521	4,831,521	4,831,521	4,831,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,652.83	8,652.83	100.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	ALUMBRADO PÚBLICO																				
	AMPLIACIÓN																				
133027	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE BARRA DE NAUTLA, RÍO GRIJALVA Y RÍO TULA DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	30555	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	340,149	340,149	340,149	340,149	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%
133028	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE COLORINES Y ARBOLEDAS DE LA COLONIA LA PAZ TLAXCOLPAN	114-PUEBLA	LA PAZ TLAXCOLPAN	RURAL	30556	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	265,216	265,216	265,216	265,216	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
133029	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE VALLE ANÁHUAC CENTRE CARRETERA A SAN ANDRÉS AZUMIATLA Y FIN DE CALLE DE LA COLONIA CUITLÁHUAC	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30553	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	371,944	371,944	371,944	371,944	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%
133030	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, UNIDAD DEPORTIVA 10 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	30554	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	508,215	508,215	508,215	508,215	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%
133031	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CERRADA BUGAMBILIAS ENTRE CALE MAGNOLIAS Y CALLE BAULITO DE LA COLONIA FLOR BATAVIA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30552	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	78,212	78,212	78,212	78,212	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	150.00	150.00	100.0%
133032	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN PRIVADA EJIDO 97 ORIENTE Y 101 ORIENTE DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30558.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	82,910	82,910	82,910	82,910	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	400.00	400.00	100.0%
	GASTOS INDIRECTOS																				
	SEGUIMIENTO DE OBRA																				
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																				
133033	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS, PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA, EQUIPO DE CÓMPUTO, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, EQUIPO DE FOTOGRAFÍA, ENTRE OTROS	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30557	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,769,359	1,769,359	1,769,359	1,769,359	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.43	43.0%