

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIM

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
<b>21-PUEBLA RECURSO 2012</b>																							
<b>SUBSIDIOS 26 REGISTROS</b>																							
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													35,921,800	35,921,800	35,591,951	35,591,951	99.1%	832,227	0		62,886.90	62,886.90	100.0%
<b>FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)</b>																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
147111	CONS PAVIM Y OBRAS COMPLEM C. CMNO REAL PROLON BACHILL, C. PROLON. DE LA 18 SUR Y C. SAN MARTÍN/LTRAL PERIFÉ ECOLÓ Y C. SN MARCOS, COL RCHO EX-HAC CHAPULCO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25059.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	833.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	3,106,003	3,106,003	3,106,003	3,106,003	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,229.41	5,229.41	100.0%
147112	CONSTRU DE PAVIM Y OBRAS COMPLE C. EJE K (ARTÍCULO 11 Y CALLE CAMINO ANTIGUO BALCONES COL CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25047.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	109.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	479,119	479,119	479,119	479,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	933.65	933.65	100.0%
147113	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE MIGUEL HIDALGO / AV YUCATÁN Y BARRANCA XINALAC, COL FUENTES DE SAN APARCIO (ZDA. SECCIÓN).	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25049.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	224.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,030,974	1,030,974	983,871	983,871	95.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,657.30	1,657.30	100.0%
147114	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE PRIVADA VIOLETA / CALLE CAPULLO Y FIN DE LA PRIVADA VIOLETA DE LA COLONIA VIVEROS DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25050.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	101.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	497,372	497,372	481,501	481,501	96.8%	0	0	METROS CUADRADOS	790.45	790.45	100.0%
147115	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN UBICADA EN CALLE ART 18 / AV CONSTITUYENTES Y C. ART 1 DE LA COL CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25054.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	342.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,234,254	1,234,254	1,234,254	1,234,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,238.00	2,238.00	100.0%
147116	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ISAAC NEWTON ENTRE CALLE PARMÉNIDES Y CALLE EDUCADORES DE LA COLONIA SATÉLITE MAGISTERIAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25052.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	313.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   HJO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	2,742,158	2,742,158	2,742,158	2,742,158	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,364.93	4,364.93	100.0%

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIM

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
147117	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ARTICULO NO. 16 / AV. CONSTITUYENTES Y C. SAN IGNACIO, COL CONSTITUCIÓN MEXICANA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25048.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	301.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,296,990	1,296,990	1,247,953	1,247,953	96.2%	0	0	METROS CUADRADOS	2,286.99	2,286.99	100.0%
147118	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LEIBNIZ ENTRE CALLE ALBERT EINSTEIN Y PRIVADA GALILEO GALILEI DE LA COLONIA SATÉLITE MAGISTERIAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25051.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	614.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	3,507,030	3,507,030	3,507,030	3,507,030	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,890.77	5,890.77	100.0%
147119	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 26 NORTE, / CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE BENITO JUÁREZ, COL EL SALVADOR.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25053.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	165.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	688,758	688,758	663,732	663,732	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,538.89	1,538.89	100.0%
147120	CONSTRU PAVIM. Y OBRAS COMPLE C. IZTACCHUATL / LTRAL A BLVD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y C. POPOCATEPETL, COL PATRIA NVA J.A. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25056.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	165.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,522,699	1,522,699	1,522,699	1,522,699	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,952.70	2,952.70	100.0%
147121	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE C. 11 PTE /RECTA A CHOLULA Y PROLON DE LA 51 SUR Y C. PROLON DE LA 51 SUR, / C. 11 PTE Y CALLE 13 PTE COL REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25035.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	311.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,603,395	1,603,395	1,603,395	1,603,395	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,962.95	2,962.95	100.0%
147122	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. LA LLANURA / BLVD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y C. BENITO JUÁREZ BARRIO DE SAN JUAN J.A. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25038.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	336.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,397,148	1,397,148	1,397,148	1,397,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,253.28	2,253.28	100.0%
147123	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. MISAEI NUÑEZ ACOSTA, / C. 12 DE OCT Y PRIV MISAEI NUÑEZ ACOSTA, COL BARRANCA HONDA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25061.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	120.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	684,792	684,792	684,792	684,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,093.44	1,093.44	100.0%

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIM

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
147124	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN CALLE MÁRTIRES DE CANANEA / C. 23 DE MAYO Y ÚLTIMO POZO DE VISITA DE LA COL BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25060.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	86.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	329,867	329,867	329,867	329,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	686.40	686.40	100.0%
147125	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN CALLE 104 B ORIENTE / CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y BARRANCA DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	25039.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	707.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   HJO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	2,439,350	2,439,350	2,439,350	2,439,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,252.23	5,252.23	100.0%
147126	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. EMILIANO ZAPATA / LÍMITE DE CASA CON POZO DE VISITA Y PAVIM EXIST INSECTORIA DE SAN JOSÉ EL RINCÓN.	114-PUEBLA	SAN JOSÉ EL RINCÓN	RURAL	25108.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	136.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	691,473	691,473	690,645	690,645	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.39	1,300.39	100.0%
147127	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE 87 B OTE, / C. PROLONG LA 14 SUR Y C. PROLONG DE LA 16 SUR, COL GRANJAS DE SAN ISIDRO.	114-PUEBLA	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	RURAL	25057.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	187.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   HJO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	780,303	780,303	780,303	780,303	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,917.12	1,917.12	100.0%
147128	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE C. ARTICULO NO. 21, / PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR Y AVENIDA CONSTITUYENTES COL CONSTITUCION MEXICANA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25036.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	296.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,522,131	1,522,131	1,478,322	1,478,322	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128.52	2,128.52	100.0%
147129	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE 6 OTE, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JORGE MURAD, COLONIA LOS ÁLAMOS TOLTEPEC.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25062.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	208.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,488,685	1,488,685	1,484,100	1,484,100	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.72	1,560.72	100.0%
147130	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN C. 11 DE ENERO / C. 23 DE MAYO Y C. MÁRTIRES DE TLATELOLCO DE LA COL BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25063.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,397,664	1,397,664	1,359,924	1,359,924	97.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,043.16	2,043.16	100.0%

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIM

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
147131	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN C. IGNACIO ZARAGOZA / ANDADOR MIGUEL ÁNGEL ZAMUDIO Y PRIV VICENTE GUERRERO J.A. STA MARÍA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	25034.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	118.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   HJO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	524,505	524,505	519,544	519,544	99.1%	832,227	0	METROS CUADRADOS	787.96	787.96	100.0%
147132	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE ARTICULO 8° / AV CONSTITUYENTES Y CALLE EJE K Y ARTICULO 1° COL CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25055.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	328.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,920,808	1,920,808	1,819,949	1,819,949	94.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,515.80	2,515.80	100.0%
147133	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE FRANCISCO VILLA / C. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y C. MAUNZI DE LA COL AMPLIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25040.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	245.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,516,386	1,516,386	1,516,386	1,516,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,104.68	2,104.68	100.0%
147134	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE C. 15 DE SEPT / C. 12 DE OCT. Y C. 14 DE OCTUBRE J.A. STA MARIA XONACATEPEC.	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	25037.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	325.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,115,589	1,115,589	1,115,559	1,115,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,581.80	2,581.80	100.0%
147135	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA COL NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25041.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	613.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   GIC-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2,365,765	2,365,765	2,365,765	2,365,765	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,814.36	5,814.36	100.0%
	OTROS																						
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																						
147136	ENTERO DE 1 AL MILLAR POR EL MONTO TOTAL ASIGNADO AL CONVENIO FOPAM 12, SEGÚN CLÁUSULA X PÁRRAFO 2 DE ÉSTE Y EN CUMPLIMIENTO AL ART. 82 FRACCIÓN XI DE LA LFPYRH	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,582	38,582	38,582	38,582	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%