

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado   | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector  | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |           |           |        |
|--|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-----------------|---|-----------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|
|  |   |            |                            |        |                    |                 |   |           |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %  | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %  |           |        |
|  |   |            |                            |        |                    |                 |   |           |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |           |  |           |                  |                  |                        |           |           |        |
| 1  | 2   | 3          | 4                          | 5      | 6                  | 7               | 8   | 9         | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16         | 17        | 18=15/13  | 19   | 20        | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20  |           |        |
| <b>21.- PUEBLA RECURSO 2011</b>                          |   |            |                            |        |                    |                 |   |           |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |           |  |           |                  |                  |                        |           |           |        |
| <b>SUBSIDIOS 8 REGISTROS</b>                             |   |            |                            |        |                    |                 |   |           |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |           |  |           |                  |                  |                        |           |           |        |
| <b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>           |   |            |                            |        |                    |                 |   |           |  |  |               |  |                                   | 9,860,002              | 9,860,002  | 9,860,002 | 9,860,002 | 100.0%   | 254,877   | 0                |                  |                        | 49,619.00 | 49,619.00 | 100.0% |
| <b>COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO</b> |   |            |                            |        |                    |                 |   |           |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |           |  |           |                  |                  |                        |           |           |        |
| INVERSIÓN  |   |            |                            |        |                    |                 |   |           |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |           |  |           |                  |                  |                        |           |           |        |
| OBRA PÚBLICA   |   |            |                            |        |                    |                 |   |           |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |           |  |           |                  |                  |                        |           |           |        |
| REHABILITACIÓN   |   |            |                            |        |                    |                 |   |           |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |           |  |           |                  |                  |                        |           |           |        |
| 168473   | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO UBICADA EN BOULEVARD NORTE 5 DE MAYO Y HÉROES DE NACOZARI DE LA COLONIA LA LOMA                 | 114-PUEBLA | LA LOMA                    | RURAL  | 40252              | FIES-FEIEF      | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 7744          | 10-ECONOMÍA   141- DELEGACIÓN EN PUEBLA        | 3,492,694                         | 3,492,694              | 3,492,694  | 3,492,694 | 100.0%    | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 7,600.00         | 7,600.00               | 100.0%    |           |        |
| 168474   | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL CARMEN SERDÁN LA ACOCOTA UBICADA EN CALLE 12 ORIENTE 1619 DE LA COLONIA BARRIO LA LUZ                          | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40253              | FIES-FEIEF      | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 300000        | 10-ECONOMÍA   141- DELEGACIÓN EN PUEBLA        | 1,912,854                         | 1,912,854              | 1,912,854  | 1,912,854 | 100.0%    | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 8,802.00         | 8,802.00               | 100.0%    |           |        |
| 168475   | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR 6311 DE LA COLONIA BUGAMBILIAS                             | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40254              | FIES-FEIEF      | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 300000        | 10-ECONOMÍA   141- DELEGACIÓN EN PUEBLA        | 2,165,868                         | 2,165,868              | 2,165,868  | 2,165,868 | 100.0%    | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 27,405.00        | 27,405.00              | 100.0%    |           |        |
| 168476   | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO UBICADA EN CALLES 16 Y 18 PONIENTE ENTRE CALLES 3 Y 5 NORTE DE LA COLONIA CENTRO                     | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40251              | FIES-FEIEF      | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 25424         | 10-ECONOMÍA   141- DELEGACIÓN EN PUEBLA        | 1,800,338                         | 1,800,338              | 1,800,338  | 1,800,338 | 100.0%    | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 5,808.00         | 5,808.00               | 100.0%    |           |        |
| GASTO CORRIENTE  |   |            |                            |        |                    |                 |   |           |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |           |  |           |                  |                  |                        |           |           |        |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                |   |            |                            |        |                    |                 |   |           |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |           |  |           |                  |                  |                        |           |           |        |
| 168477   | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO EMILIANO ZAPATA UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR 6311 DE LA COLONIA BUGAMBILIAS                   | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40255              | FIES-FEIEF      | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS     | ENTIDAD ESTATAL                              | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1539819       | 10-ECONOMÍA   141- DELEGACIÓN EN PUEBLA        | 113,933                           | 113,933                | 113,933    | 113,933   | 100.0%    | 254,877  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1.00             | 1.00                   | 100.0%    |           |        |
| 168478   | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CALLE BOULEVARD NORTE 5 DE MAYO Y HÉROES DE NACOZARI DE LA COLONIA LA LOMA | 114-PUEBLA | LA LOMA                    | RURAL  | 40257              | FIES-FEIEF      | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1539819       | 10-ECONOMÍA   141- DELEGACIÓN EN PUEBLA        | 182,591                           | 182,591                | 182,591    | 182,591   | 100.0%    | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1.00             | 1.00                   | 100.0%    |           |        |
| 168479   | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL CARMEN SERDÁN LA ACOCOTA UBICADA EN CALLE 12 ORIENTE 1619 DE LA COLONIA BARRIO LA LUZ      | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40256              | FIES-FEIEF      | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1539819       | 10-ECONOMÍA   141- DELEGACIÓN EN PUEBLA        | 100,675                           | 100,675                | 100,675    | 100,675   | 100.0%    | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1.00             | 1.00                   | 100.0%    |           |        |
| 168480   | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO 5 DE MAYO UBICADA EN CALLE 16 Y 18 PONIENTE ENTRE CALLES 3 Y 5 NORTE DE LA COLONIA CENTRO            | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40258              | FIES-FEIEF      | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS     | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1539819       | 10-ECONOMÍA   141- DELEGACIÓN EN PUEBLA        | 91,049                            | 91,049                 | 91,049     | 91,049    | 100.0%    | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1.00             | 1.00                   | 100.0%    |           |        |