

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	
21-PUEBLA RECURSO 2013																						
APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS																						
	FAIS										2,031,026	2,031,026	2,031,026	2,031,026	100.0%	110,624	0		526.00	526.00	100.0%	
	FISM																					
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ALUMBRADO PÚBLICO																					
	AMPLIACIÓN																					
113796	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE AZALIAS ENTRE CALLE PINOS Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30565	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	57,844	57,844	57,844	57,844	100.0%	0	0		ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	150.00	150.00	100.0%
113897	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE CIPRÉS ENTRE AVENIDAS ROBLES Y TORRES, DE LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN 1ERA. SECCIÓN	114-PUEBLA	BOSQUES DE AMALUCAN (SAN LORENZO)	RURAL	30567	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	80,660	80,660	80,660	80,660	100.0%	0	0		ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200.00	200.00	100.0%
113824	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CARMEN SERDÁN Y AQUILES SERDÁN DE LA COLONIA 6 DE JUNIO	114-PUEBLA	6 DE JUNIO	RURAL	30566	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	326,053	326,053	326,053	326,053	100.0%	0	0		POSTE	10.00	10.00	100.0%
113753	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE TRINIDAD TETLA, COLONIA LOS ENCINOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30564	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	212,507	212,507	212,507	212,507	100.0%	110,624	0		POSTE	10.00	10.00	100.0%
113938	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLES AZTECA, MEXICA Y OLMECA DE LA COLONIA CUITLAHUAC DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	30573	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,303,645	1,303,645	1,303,645	1,303,645	100.0%	0	0		POSTE	43.00	43.00	100.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
113920	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN PRIVADA LA ANTORCHA DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA	114-PUEBLA	FRATERNIDAD	RURAL	30570	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	50,317	50,317	50,317	50,317	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	113.00	113.00	100.0%