

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 |
| 21-PUEBLA RECURSO 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FORTAMUN | | | | | | | | | | 14,779,086 | 14,779,086 | 14,779,086 | 9,179,615 | 62.1% | 0 | 0 | | 62,120.00 | 31,060.00 | 50.0% |
| | FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132299 | CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO HIDRÁULICO UBICADA EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTRE AVENIDA CARLOS CAMACHO ESPIRITU Y CAMINO A CHILTEPEQUE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 60371 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 14,779,086 | 14,779,086 | 14,779,086 | 9,179,615 | 62.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 62,120.00 | 31,060.00 | 50.0% |