

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado                | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio  | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        |          |
|-------------------------------|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|                               |   |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                               |   |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 1                             | 2   | 3          | 4                          | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9            | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16         | 17=16/14  | 18   | 19        | 20            | 21               | 22               | 23=22/21               |          |
| <b>21-PUEBLA RECURSO 2011</b> |   |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| <b>SUBSIDIOS 11 REGISTROS</b> |   |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |          |
|                               | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN   |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | 5,658,115                         | 5,658,115              | 5,595,077  | 3,743,910 | 66.2%  | 0         | 0             |                  | 30,420.10        | 28,601.03              | 94.0%    |
| <b>PROGRAMA HABITAT</b>       |   |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |          |
|                               | INVERSIÓN   |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |          |
|                               | CONSTRUCCIÓN  |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |          |
| 121295                        | CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUE UBICADA C. MORELIA Y CALLE ATLIXCO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ATLIXCO, Y / CALLE MORELIA Y AV. DE LOS ANGELES DE LA COL. TLILIXTOC         | 114-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40112-3            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 270           | 20-DESARROLLO SOCIAL   141- DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA | 582,732                           | 582,732                | 577,981    | 506,252   | 86.9%  | 0         | 0             | METRO CUADRADO   | 2,396.30         | 2,396.30               | 100.0%   |
| 121263                        | CONSTRU DE PAVIMEN DE CONCRETO ASFALTI EN 2 TRAMOS UBICADA C. ÁLAMO / AV. CAMINO REAL A MANZANILLA Y BOSQUES DE MANZANILLA Y CAMINO REAL A MANZANILLA / C. BEJUICO Y C. DURAZNO COL BOSQUES DE MANZANILLA | 114-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40109-3            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 126           | 20-DESARROLLO SOCIAL   141- DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA | 187,576                           | 187,576                | 187,491    | 58,804    | 31.3%  | 0         | 0             | METRO CUADRADO   | 3,615.97         | 2,892.78               | 80.0%    |
| 120941                        | CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN C. REAL DE SAN PABLO O CALLE DEL POZO / C. LÓPEZ MATEOS Y VÍA CORTA A SANTA ANA DE LA COLONIA SEDA MONSANTOS AMPLIACIÓN   | 114-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40083-3            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 194           | 20-DESARROLLO SOCIAL   141- DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA | 673,441                           | 673,441                | 664,019    | 471,232   | 70.0%  | 0         | 0             | METRO CUADRADO   | 3,082.68         | 3,082.68               | 100.0%   |
| 120968                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN CALLE 28 DE OCTUBRE DE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA A CALLE 23 DE MAYO Y DE CALLE 12 DE OCTUBRE A BARRANCA DE LA COLONIA BARRANCA HONDA                       | 114-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40085-3            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 386           | 20-DESARROLLO SOCIAL   141- DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA | 849,881                           | 849,881                | 832,506    | 662,811   | 78.0%  | 0         | 0             | METRO CUADRADO   | 3,018.68         | 3,018.68               | 100.0%   |
| 120995                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARTICULO 23 ENTRE CALLES 3 SUR Y AVENIDA CONSTITUYENTES EN LA COLONIA CONSTITUCION MEXICANA  | 114-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40086-3            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 298           | 20-DESARROLLO SOCIAL   141- DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA | 611,142                           | 611,142                | 598,828    | 514,680   | 84.2%  | 0         | 0             | METRO CUADRADO   | 2,371.66         | 2,347.94               | 99.0%    |
| 121021                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CHOLULA ENTRE CALLE ZACAPOAXTLA Y AVENIDA DE LAS TORRES DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ                        | 114-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40090-3            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 84            | 20-DESARROLLO SOCIAL   141- DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA | 442,217                           | 442,217                | 442,182    | 364,551   | 82.4%  | 0         | 0             | METRO CUADRADO   | 1,599.80         | 1,599.80               | 100.0%   |
| 121213                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE VALLE NACIONA ENTRE CALLES VALLE DE PUEBLA Y BOULEVARD XONACATEPEC DE LA COLONIA DEL VALLE                     | 114-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40095-3            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 409           | 20-DESARROLLO SOCIAL   141- DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA | 605,914                           | 605,914                | 604,541    | 114,437   | 18.9%  | 0         | 0             | METRO CUADRADO   | 3,063.32         | 1,991.16               | 65.0%    |
| 121229                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA DE LA COLONIA TILOSTOC  | 114-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40099-3            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 20            | 20-DESARROLLO SOCIAL   141- DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA | 176,867                           | 176,867                | 173,832    | 136,867   | 77.4%  | 0         | 0             | METRO CUADRADO   | 1,799.83         | 1,799.83               | 100.0%   |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto               | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio  | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
|                |  |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|                |  |            |                            |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |          |
| 1              | 2  | 3          | 4                          | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9            | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16         | 17=16/14 | 18       | 19   | 20        | 21               | 22               | 23=22/21               |          |
| 121242         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BARRANCA DE LA COLONIA TILOSTOC                                 | 114-PUEBLA | HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40107-3            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 221           | 20-DESARROLLO SOCIAL   141- DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA | 370,580                           | 370,580                | 366,863    | 337,863  | 91.2%    | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 1,766.00         | 1,766.00               | 100.0%   |
| 121037         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES LAS FLORES Y CALLE 5 DE FEBRERO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA           | 114-PUEBLA | SANTO TOMÁS CHAUTLA        | URBANO | 40091-3            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 379           | 20-DESARROLLO SOCIAL   141- DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA | 543,683                           | 543,683                | 533,484    | 198,179  | 36.5%    | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 3,035.28         | 3,035.28               | 100.0%   |
| 121053         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 9 DE MAYO ENTRE CALLES CIRCUITO 28 DE OCTUBRE Y CIRCUITO 2 DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS | 114-PUEBLA | HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40092-3            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 609           | 20-DESARROLLO SOCIAL   141- DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA | 614,082                           | 614,082                | 613,250    | 378,234  | 61.6%    | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 4,670.58         | 4,670.58               | 100.0%   |