



27747	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 44 NORTE ENTRE CALLE 106 ORIENTE Y CALLE 110 ORIENTE, BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,955,106	1,955,106	1,955,106	1,955,106	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,843	4,843	100%
27764	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN PRIV. 25 "A" SUR ENTRE 141 PONIENTE Y 143 PONIENTE, SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	680,013	680,013	680,013	680,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,954	1,954	100%
27781	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUIN ) Y GUARNICIONES EN PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	20070770-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	382,234	382,234	382,234	382,234	100%	0	0	METRO CUADRADO	719	719	100%
27862	DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE MANUEL SANTIBAÑEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DEL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	301,450	301,450	301,450	301,450	100%	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%
27802	PAVIMENTO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE AV. LUIS DONALDOP COLOSIO Y AQUILES CÓRDOBA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	294,912	294,912	294,912	294,912	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1,080	100%
27903	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA EDUARDO CUE MERLO ESQUINA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	948,049	948,049	948,049	948,049	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
27847	SOLUCIÓN VIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, EN BLVD. ATLIXCO ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALZADA ZAVALTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-18	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	655,719	655,719	655,719	655,719	100%	0	0	METRO CUADRADO	936	936	100%
MANTENIMIENTO																							
27818	MALLA TIPO CICLÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL ROSARIO GRACIELA HIDALGO MORENO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,287	115,287	115,287	115,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
27910	REMODELACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR Y VÍA ATLIXCAYOTL, VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,502,000	1,502,000	1,502,000	1,502,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
79971	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-15	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,999,025	2,999,025	2,999,025	2,999,025	100%	0	0	PIEZA	10,365	10,365	100%
REHABILITACIÓN																							
27922	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. CERRADA DEL BACHILLERATO ENTRE 2DA. PRIVADA ALTOS DE JALISCO Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,660	134,660	134,660	134,660	100%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%
27827	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,165,690	1,165,690	1,165,690	1,165,690	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
27835	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CAMBIO DE SUBESTACIÓN, EN LA MANZANA CENTRAL DEL CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-25	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,506,816	2,506,816	2,506,816	2,506,816	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,580	3,580	100%