

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - PUEBLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1											2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
21-PUEBLA RECURSO 2007																					
APORTACIONES FEDERALES (19 REGISTROS)																					
	FAIS										18,596,831	18,596,831	18,641,831	17,226,602	93%	0	0		29,949	29,851	100%
	FISM																				
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																				
	CONSTRUCCIÓN																				
100492	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE 74 PONIENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63725	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	4,276,801	4,276,801	4,276,801	4,274,169	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
101454	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NORTE 25	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	69188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	185,137	185,137	185,137	184,156	99%	0	0	METROS CUADRADOS	337	337	100%
100983	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIAGONAL FERNANDO SOLANA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66972	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	949,728	949,728	949,728	876,292	92%	0	0	METROS CUADRADOS	2,301	2,301	100%
101764	CONSTRUCCIÓN DE OAVIMENTO RIGID (ADOQUIN) Y GUARNICIONES EN CERRADA BENITO JUÁREZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65628	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	260,986	260,986	260,986	87,414	33%	0	0	METROS CUADRADOS	392	294	75%
100798	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, BANDERAS Y GUARDICIONES EN TIERRA Y LIBERTAD	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66590	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,381,673	1,381,673	1,381,673	1,341,962	97%	0	0	METROS CUADRADOS	3,620	3,620	100%
101439	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA MORATLLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	69181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,287,643	1,287,643	1,287,643	1,287,643	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,595	3,595	100%
101400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA MORATLLA / AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Y AVENIDA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	69065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	321,325	321,325	321,325	317,791	99%	0	0	METROS CUADRADOS	891	891	100%
100515	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARDICIONES EN CALLE 5 DE FEBRERO	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	63960	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,777,235	1,777,235	1,777,235	1,744,170	98%	0	0	METROS CUADRADOS	4,380	4,380	100%
100696	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 139 PONIENTE ENTRE PROLONGACION 11 SUR Y 17 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65875	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,554,027	1,554,027	1,554,027	820,880	53%	0	0	METROS CUADRADOS	4,448	4,448	100%
100578	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y PROLONGACION DE LA 11 SUR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65703	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,738,443	1,738,443	1,783,443	1,686,655	97%	0	0	METROS CUADRADOS	5,360	5,360	100%
101184	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRESNOS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	67404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	268,847	268,847	268,847	268,847	100%	0	0	METROS CUADRADOS	943	943	100%
101319	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUIN) Y GUARNICIONES EN CALLE MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	67636	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,610,178	1,610,178	1,610,178	1,566,493	97%	0	0	METROS CUADRADOS	3,672	3,672	100%

101582	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL BACHILLERATO JEAN PIAGET CALLE ALEJANDRIA S/N	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	262,062	262,062	262,062	256,677	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
101105	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO, INTENDENCIA Y ESCALERA ESTRUCTURA U2C BACHILLER CARLOS CAMACHO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	67067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	975,732	975,732	975,732	935,186	96%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1	1	100%
100601	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO VICENTE SUAREZ	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65856	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	571,246	571,246	571,246	522,906	92%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
PRIMARIA																					
100955	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDÁN ALATRISTE CALLE COLORINES	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	65850	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	216,655	216,655	216,655	187,108	86%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%
101156	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA JUAN JOSÉ MARTÍNEZ AMARO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	67170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	434,380	434,380	434,380	359,448	83%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
100770	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	66424	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	299,354	299,354	299,354	286,717	96%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%
REHABILITACIÓN																					
100870	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	64403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	225,379	225,379	225,379	222,088	99%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%