

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTR

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								18=15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/2	
21-PUEBLA RECURSO 2012																								
SUBSIDIOS 25 REGISTROS																								
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													35,883,218	35,883,218	34,694,624	6,702,934	18.7%	640,053	0			62,885.90	56,379.95	89.7%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
141824	CONS PAVIM Y OBRAS COMPLEM C. CMNO REAL PROLON BACHILL, C. PROLON. DE LA 18 SUR Y C. SAN MARTÍN/LTRAL PERIFÉ ECOLÓ Y C. SN MARCOS, COL RCHO EX-HAC CHAPULCO.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25059.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	833.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	3,106,003	3,106,003	3,020,733	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,229.41	5,229.41	100.0%	
141825	CONSTRU DE PAVIM Y OBRAS COMPLE C. EJE K (ARTÍCULO 1°) ENTRE CALLE ARTÍCULO 11 Y CALLE CAMINO ANTIGUO BALCONES COL CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25047.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	109.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	479,119	479,119	458,261	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	933.65	933.65	100.0%	
141826	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE MIGUEL HIDALGO / AV YUCATÁN Y BARRANCA XINALAC, COL FUENTES DE SAN APARCIO (2DA. SECCIÓN).	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25049.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	224.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,030,974	1,030,974	983,871	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,657.30	1,657.30	100.0%	
141827	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE PRIVADA VIOLETA / CALLE CAPULLO Y FIN DE LA PRIVADA VIOLETA DE LA COLONIA VIVEROS DEL VALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25050.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	101.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	497,372	497,372	482,945	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	790.45	790.45	100.0%	
141828	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN UBICADA EN CALLE ART 18 / AV CONSTITUYENTES Y C. ART 1 DE LA COL CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25054.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	342.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,234,254	1,234,254	1,173,695	690,236	55.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,238.00	2,238.00	100.0%	
141829	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ISAAC NEWTON ENTRE CALLE PARMÉNIDES Y CALLE EDUCADORES DE LA COLONIA SATÉLITE MAGISTERIAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25052.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	313.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HIO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	2,742,158	2,742,158	2,606,507	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,364.93	4,364.93	100.0%	
141830	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ARTÍCULO NO. 16 / AV. CONSTITUYENTES Y C. SAN IGNACIO, COL CONSTITUCIÓN MEXICANA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25048.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	301.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,296,990	1,296,990	1,238,801	718,315	55.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,286.99	2,286.99	100.0%	
141831	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LEIBNIZ ENTRE CALLE ALBERT EINSTEIN Y PRIVADA GALILEO GALILEI DE LA COLONIA SATÉLITE MAGISTERIAL	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25051.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	614.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	3,507,030	3,507,030	3,418,903	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,890.77	5,890.77	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTR

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/2
141832	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 26 NORTE, / CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE BENITO JUÁREZ, COL EL SALVADOR.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25053.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	165.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	688,758	688,758	663,732	370,816	53.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,538.89	1,538.89	100.0%
141833	CONSTRU PAVIM. Y OBRAS COMPLE C. IZTACCHUATL / LTRAL A BLVD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y C. POPOCATEPETL, COL PATRIA NVA J.A. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25056.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	165.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,522,699	1,522,699	1,513,501	724,987	47.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,952.70	2,362.16	80.0%
141834	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE C. 11 PTE /RECTA A CHOLULA Y PROLON DE LA 51 SUR Y C. PROLON DE LA 51 SUR, / C. 11 PTE Y CALLE 13 PTE COL REFORMA SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25035.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	311.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,603,395	1,603,395	1,602,406	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,962.95	2,903.69	98.0%
141835	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. LA LLANURA / BLVD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y C. BENITO JUÁREZ BARRIO DE SAN JUAN J.A. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25038.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	336.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,397,148	1,397,148	1,344,597	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,253.28	2,140.62	95.0%
141836	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. MISAEI NUÑEZ ACOSTA, / C. 12 DE OCT Y PRIV MISAEI NUÑEZ ACOSTA, COL BARRANCA HONDA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25061.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	120.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	684,792	684,792	650,881	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,093.44	1,093.44	100.0%
141837	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN CALLE MÁRTIRES DE CANANEA / C. 23 DE MAYO Y ÚLTIMO POZO DE VISITA DE LA COL BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25060.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	86.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	329,867	329,867	326,326	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	686.40	686.40	100.0%
141838	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN CALLE 104 B ORIENTE / CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y BARRANCA DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	25039.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	707.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HJO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	2,439,350	2,439,350	2,318,377	2,187,661	89.7%	0	0	METROS CUADRADOS	5,252.23	5,252.23	100.0%
141839	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. EMILIANO ZAPATA / LÍMITE DE CASA CON POZO DE VISITA Y PAVIM EXIST INSECTORIA DE SAN JOSÉ EL RINCÓN.	114-PUEBLA	SAN JOSÉ EL RINCÓN	RURAL	25108.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	136.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	691,473	691,473	690,645	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.39	1,300.39	100.0%
141840	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE 87 B OTE, / C. PROLON LA 14 SUR Y C. PROLON DE LA 16 SUR, COL GRANJAS DE SAN ISIDRO.	114-PUEBLA	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	RURAL	25057.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	187.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HJO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	780,303	780,303	762,530	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,917.12	1,917.12	100.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTR

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/2
141841	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE C. ARTICULO NO. 21, / PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR Y AVENIDA CONSTITUYENTES COL CONSTITUCION MEXICANA.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25036.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	296.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,522,131	1,522,131	1,478,322	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128.52	2,128.52	100.0%
141842	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE 6 OTE, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JORGE MURAD, COLONIA LOS ÁLAMOS TOLTEPEC.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25062.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	208.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,488,685	1,488,685	1,484,554	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.72	702.32	45.0%
141843	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN C. 11 DE ENERO /C. 23 DE MAYO Y C. MÁRTIRES DE TLATELOLCO DE LA COL BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25063.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,397,664	1,397,664	1,334,923	777,345	55.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,043.16	2,043.16	100.0%
141844	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN C. IGNACIO ZARAGOZA / ANDADOR MIGUEL ÁNGEL ZAMUDIO Y PRIV VICENTE GUERRERO J.A. STA MARÍA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	25034.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	118.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HJO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	524,505	524,505	519,544	0	0.0%	640,053	0	METROS CUADRADOS	787.96	772.20	98.0%
141845	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE ARTÍCULO 8° / AV CONSTITUYENTES Y CALLE EJE K Y ARTÍCULO 1° COL CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25055.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	328.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,920,808	1,920,808	1,863,206	1,001,499	52.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,515.80	2,515.80	100.0%
141846	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE FRANCISCO VILLA / C. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y C. MALINTZI DE LA COL AMPLIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25040.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	245.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,516,386	1,516,386	1,443,136	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,104.68	0.00	0.0%
141847	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE C. 15 DE SEPT / C. 12 DE OCT. Y C. 14 DE OCTUBRE J.A. STA MARIA XONACATEPEC.	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	25037.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	325.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,115,589	1,115,589	1,065,833	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,581.80	2,142.89	83.0%
141848	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA COL NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25041.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	613.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2,365,765	2,365,765	2,248,395	232,075	9.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5,814.36	3,488.62	60.0%