

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
<b>21-PUEBLA RECURSO 2009</b>																					
<b>APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS</b>																					
	FAIS										16,694,831	16,694,831	16,694,831	16,694,831	100.0%	0	0		336,459.18	336,459.18	100.0%
	FISM																				
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
176973	CONSTRU DE PAVIME CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE HIERRO ENTRE CALLE TITANIO Y CALLE URANIO DE LA COLONIA MINERALES SUR	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60386.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	821,767	821,767	821,767	821,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,429.25	3,429.25	100.0%
176974	CONSTRU PAVIME CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ C FRANCISCO I. MADERO /C. FRANCISCO VILLA Y VLAS COL MIRAVALLE J.A. SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60383.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,623,067	1,623,067	1,623,067	1,623,067	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,063.10	18,063.10	100.0%
176975	CONSTRU PAVIMENTO CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQ EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE CANADÁ Y CALLE DIAGONAL NORTE; COL SANTA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60398.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	7,711,913	7,711,913	7,711,913	7,711,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,078.40	10,078.40	100.0%
176976	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNIS Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO I. MADERO COL MIRAVALLE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60387.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,416,764	1,416,764	1,416,764	1,416,764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,307.20	2,307.20	100.0%
176977	CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES UBICADA EN CALLE JERUSALEM ENTRE CALLES BELÉN Y GENASARET DE LA COL CABAÑAS DE SANTA MARÍA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60389.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,256,446	1,256,446	1,256,446	1,256,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,565.23	2,565.23	100.0%
176978	3ERA ETAPA SISTEMA DE ADMON DE PAVIMENTOS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60402.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	570,250	570,250	570,250	570,250	100.0%	0	0	METROS	300,000.00	300,000.00	100.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico							
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido								18=15/13	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20			
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	SECUNDARIA																							
176979	CONSTRU 3 AULAS, MÓD SANITARIO Y ESCALERA, ESTRUC U2-C EN EL BACHILL EMSAD "OCTAVIO PAZ" C. ZARAGOZA S/N ESQ J.A. SN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60401.0	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,868,465	1,868,465	1,868,465	1,868,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%			
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SEGUIMIENTO DE OBRA																							
	MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																							
176980	PROGRAMA EMERGENTE DE EQUIPAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA (GASTOS INDIRECTOS)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60404.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1,426,159	1,426,159	1,426,159	1,426,159	100.0%	0	0	PAGO	13.00	13.00	100.0%			