

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | |
|---|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 21-PUEBLA RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | | | | | | 143,507,146 | 143,507,146 | 143,507,146 | 143,024,715 | 99.7% | 130,119 | 0 | | 524,339.42 | 524,338.67 | 100.0% |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179715 | ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADA EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 23 DE MAYO ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CIRCUITO 2 DE OCTUBRE BARRANCA HONDA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30458 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 217,365 | 217,365 | 217,365 | 217,365 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100.00 | 100.00 | 100.0% |
| | DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179716 | FORMACIÓN DE BORDO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, DEMOLICIÓN DE VERTEDOR Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES UBICADA EN LAGUNA DE CHAPULCO DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE | 114-PUEBLA | SAN JOSÉ CHAPULCO | RURAL | 30514 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 106.50 | 106.50 | 100.0% |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179717 | EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADA EN PREDIO TETELTITLA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN | 114-PUEBLA | LA RESURRECCIÓN | URBANO | 30449.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,381,419 | 1,381,419 | 1,381,419 | 1,381,419 | 100.0% | 0 | 0 | POZOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% |
| 179718 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARQUE COLÓN DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC | URBANO | 30450.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,437,825 | 1,437,825 | 1,437,825 | 1,437,825 | 100.0% | 0 | 0 | POZOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179719 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. MARGARITAS, CALLE INSPECTORÍA, C. BUGAMBILIAS, C. SIN NOMBRE, CALLE TULIPANES, CALLE JAZMINES, CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA A TECOLA JUNTA AUX. SAN ANDRÉS AZUMIATLA | 114-PUEBLA | SAN ANDRÉS AZUMIATLA | URBANO | 40156-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 798,977 | 798,977 | 798,977 | 798,977 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,669.20 | 1,669.20 | 100.0% |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179720 | AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO UBICADA EN COLECTOR SANITARIO PONIENTE (COLECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BARRANCA PUENTE U OCHO Y EMILIANO ZAPATA) DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA | 114-PUEBLA | SAN MIGUEL CANOA | URBANO | 40146-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,221,197 | 2,221,197 | 2,221,197 | 2,221,197 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,581.19 | 2,581.19 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | 18=15/13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | |
| | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179721 | CONSTRU CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y PROLONGACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO, | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30436.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 3,728,784 | 3,728,784 | 3,728,784 | 3,728,784 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,858.45 | 5,858.45 | 100.0% | |
| 179722 | CONSTRU DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE GERANIO ENTRE CALLE 17 SUR Y LAS CARMELITAS O 25 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30492.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 4,896,274 | 4,896,274 | 4,896,274 | 4,896,274 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,310.72 | 5,310.72 | 100.0% | |
| 179723 | CONSTRU DE PAVI CONCR ASFÁLTI, GUARNIS Y BANOS EN C. FLORES MAGÓN / PAVI EXIST Y C. HNOS SERDÁN Y C. HNOS SERDÁN /C. FLORES MAGÓN Y C. INSURGENTES COL GPE HIDALGO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30413.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,164,804 | 2,164,804 | 2,164,804 | 2,164,804 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,829.67 | 3,829.67 | 100.0% | |
| 179724 | CONSTRU DE PAVI CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA MARTHA / CARRETERA A SAN MIGUEL CANOA Y ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCIÓN, COL SANTA ROSA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30479.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 846,373 | 846,373 | 846,373 | 846,373 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,253.84 | 2,253.84 | 100.0% | |
| 181319 | CONSTRU DE PAVI Y OBRAS COMPLEMS EN CALLE EJE K (ARTÍCULO 1°) ENTRE CALLE ARTÍCULO 11 Y CALLE CAMINO ANTIGUO BALCONES DE LA COLONIA CONSTIMEXICANA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25047.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 933.65 | 933.65 | 100.0% | |
| 179725 | CONSTRU DE PAVIM DE CONCR ASFÁL, GUARNI Y BANQ UBIC EN C. PORFIRIO DIAZ ENTRE C. FRANCISCO VILLA Y C. CARMEN SERDÁN COL SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30476.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 627,279 | 627,279 | 627,279 | 627,279 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,037.34 | 1,037.34 | 100.0% | |
| 179726 | CONSTRU DE PAVIM DE CONCR ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CAMINO CAMPO REAL / C. BUGAMBILIAS Y CALLE MANUEL ALONSO COL STA MARGARITA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30495.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,597,237 | 2,597,237 | 2,597,237 | 2,597,237 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,688.87 | 3,688.87 | 100.0% | |
| 179727 | CONSTRU DE PAVIM DE CONCRETO ASFÁLTICO EN SEGUNDA CALLE B DE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 95 PONIENTE Y CALLE 89 PONIENTE DE LA COLONIA JARDÍN. | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30491.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 532,255 | 532,255 | 532,255 | 532,255 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 916.54 | 916.54 | 100.0% | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 179728 | CONSTRU DE PAVIM DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN AVENIDA SANTA LUCÍA / AV/ LAS TORRES Y C. SAN MIGUEL COL SN DIEGO MANZANILLA 1ERA SECC/ | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30480.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,722,086 | 2,722,086 | 2,722,086 | 2,722,086 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,728.35 | 4,728.35 | 100.0% |
| 181328 | CONSTRU DE PAVIM OBRAS COMPLEM CALLE ALLENDE / C. MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40265.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,021,954 | 1,021,954 | 1,021,954 | 1,021,954 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,309.31 | 1,309.31 | 100.0% |
| 181325 | CONSTRU DE PAVIM Y OBRAS COMPLEM EN CAMINO REAL PROLO BACHILLERES, EN C.PROLON DE LA 18 SUR Y EN C. SAN MARTÍN, /LATERAL DE PERIF ECOLÓ Y C. SAN MARCOS, COL RANCHO EX-HACIENDA CHAPULCO. | 114-PUEBLA | SAN JOSÉ CHAPULCO | RURAL | 25059.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 653,207 | 653,207 | 653,207 | 653,207 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,229.41 | 5,229.41 | 100.0% |
| 179729 | CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE BARRA DE NAUTLA Y CALLE TAXCO DE LA COL PLAYAS DEL SUR | 114-PUEBLA | PLAYAS DEL SUR | RURAL | 30469.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 850,519 | 850,519 | 850,519 | 850,519 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,353.93 | 1,353.93 | 100.0% |
| 179730 | CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN C. NARANJO ENTRE C. BOSQUES DE MANZANILLA Y AV. CAMINO REAL A MANZANILLA, BOSQUES DE MANZANILLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30470.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 917,918 | 917,918 | 917,918 | 917,918 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,899.40 | 1,899.40 | 100.0% |
| 179731 | CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQU EN C. MATAMOROS ENTRE CALLE GUERRERO Y C. PEDRO MORENO, COL VICENTE GUERRERO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30484.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,610,449 | 1,610,449 | 1,610,449 | 1,610,449 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,840.49 | 1,840.49 | 100.0% |
| 179732 | CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN C. ALLENDE / C. ACATLÁN Y C. ATLIXCO DE LA COL VICENTE GUERRERO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30483.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 706,119 | 706,119 | 706,119 | 706,119 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,038.51 | 1,038.51 | 100.0% |
| 179733 | CONSTRU DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN CALLE TEPETITLÁN ENTRE 2DA DE JUÁREZ Y GUERRERO DE LA COL VICENTE GUERRERO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30493.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 982,193 | 982,193 | 982,193 | 982,193 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,823.85 | 1,823.85 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 181324 | CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEM CALLE 87 B ORIENTE, ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 16 SUR, COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO. | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25057.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 203,984 | 203,984 | 203,984 | 203,984 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,917.12 | 1,917.12 | 100.0% |
| 181333 | CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEM EN CALLE LUIS DE QUIROGA ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE ANTONIO ZAMORA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA | 114-PUEBLA | SANTO TOMÁS CHAUTLA | URBANO | 40277.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 235,801 | 235,801 | 235,801 | 235,801 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,792.64 | 1,792.64 | 100.0% |
| 179734 | CONSTRU PAVIM ADOQUÍN UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A LA JOSEFINA Y ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO | 114-PUEBLA | SAN SEBASTIÁN DE APARICIO | URBANO | 30461.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,241,416 | 1,241,416 | 1,241,416 | 1,241,416 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,207.70 | 2,207.70 | 100.0% |
| 181338 | CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN CALLE ALUMINIO / C. TITANIO Y PRIV PLATINO DE LA COL. MINERALES DE GUADALUPE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC | URBANO | 40312.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 120,983 | 120,983 | 120,983 | 120,983 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,396.59 | 2,396.59 | 100.0% |
| 181331 | CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLEM CALLE 10 DE MAYO (PRIVADA 10 DE MAYO) / C. 5 DE MAYO Y BARRANCA CO SAN JOSÉ LOS CERRITOS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO KOCHIMEHUACAN | 114-PUEBLA | SAN SEBASTIÁN DE APARICIO | URBANO | 40272.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 98,399 | 98,399 | 98,399 | 98,399 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,793.05 | 1,793.05 | 100.0% |
| 179735 | CONSTRU PAVIME CONCR ASFÁL, GUARNI Y BANQ EN C. 16 DE SEPT/C. 103 PTE Y 105 PTE DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30482.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 990,662 | 990,662 | 990,662 | 990,662 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,330.45 | 1,330.45 | 100.0% |
| 179736 | CONSTRU PAVIME DE CONCRETO ASFÁLTICO, BANQ CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN C. EUCALIPTO / C. FRESNO Y C. RÍO BRAVO DE LA COL ENCINAR 1A. SECC | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30465.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,004,377 | 1,004,377 | 1,004,377 | 1,004,377 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,872.14 | 1,872.14 | 100.0% |
| 179737 | CONSTRU PAVIMEN CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQ EN C. AGUSTÍN DE ITURBIDE /CARRER PUEBLA-TLAXCALA Y PRIV ZARAGOZA COL SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30475.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 429,061 | 429,061 | 429,061 | 429,061 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 718.28 | 718.28 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|---|------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 179738 | CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO. GUARNI Y BANQ EN CALLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA, DE LA COL DEL VALLE | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30490.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 3,796,028 | 3,796,028 | 3,796,028 | 3,796,028 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6,649.58 | 6,649.58 | 100.0% |
| 179739 | CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO. GUARNI Y BANQ EN CALLE OYAMEL ENTRE CALLE FRESCO Y C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO DE LA COL ENCINAR 1A SECC | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30468.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,344,635 | 1,344,635 | 1,344,635 | 1,344,635 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,128.90 | 2,128.90 | 100.0% |
| 179740 | CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNIS Y BANQ CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO / CALLES CLAVIERO Y BARRANCA DE LA COL FRANCISCO JAVIER CLAVIERO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30464.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,058,402 | 1,058,402 | 1,058,402 | 1,058,402 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,852.85 | 1,852.85 | 100.0% |
| 179741 | CONSTRU PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE AJUSCO ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE MALINTZI DE LA COL JARDINES DE SAN JOSÉ | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC | URBANO | 30448.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 751,867 | 751,867 | 751,867 | 751,867 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,488.27 | 1,488.27 | 100.0% |
| 179742 | CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNI Y BANQUETAS UBIC C. MANZANO/CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y C. LOS LAURELES DE LA COL BQUES DE MANZANILLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30445.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,402,209 | 1,402,209 | 1,402,209 | 1,402,209 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,919.53 | 2,919.53 | 100.0% |
| 179743 | CONSTRU PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN MATÍAS ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA LUCÍA DE LA COL SANTA LUCÍA | 114-PUEBLA | SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO | RURAL | 30474.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,494,967 | 1,494,967 | 1,494,967 | 1,494,967 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,164.07 | 2,164.07 | 100.0% |
| 181336 | CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE CHABACANO / CALLE AV. BOSQUES DE MANZANILLA Y C. PRINCIPAL DE LA RESURRECCIÓN DE LA COL BOSQUES DE MANZANILLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40293.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 253,017 | 253,017 | 253,017 | 253,017 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,226.50 | 3,226.50 | 100.0% |
| 181335 | CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE DIAGONAL CORREGIDORA / C. CORREGIDORA Y C. DEL CONDE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40292.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 378,245 | 378,245 | 378,245 | 378,245 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,144.06 | 3,144.06 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 181323 | CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE IZTACCHUATL / LATERAL A BLVD CAP. CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y C. POPOCATEPETL, COL PATRIA NUEVA DE LA JTA AUX SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25056.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 247,682 | 247,682 | 247,682 | 247,682 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,952.70 | 2,952.70 | 100.0% |
| 181337 | CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE PASEO DE CASTILLOTLA / C. 137 "A" PONIENTE Y CALLE 19 SUR DE LA COLONIA PASEOS DE CASTILLOTLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40294.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 663,029 | 663,029 | 663,029 | 663,029 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,115.19 | 4,115.19 | 100.0% |
| 181334 | CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE LORENZO RAMOS ENTRE CALLE 112 PTE Y C. EMILIO ÁLVAREZ SAN JERÓNIMO CALERAS DE LA JTA AUX SAN JERÓNIMO CALERAS | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40289.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 802,239 | 802,239 | 802,239 | 802,239 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,448.58 | 3,448.58 | 100.0% |
| 181312 | CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN C. 11 PTE ENTRE RECTA A CHOLULA Y PROLONG 51 SUR Ó 49 SUR Y . PROLONG DE LA 51 SUR Ó 49 SUR, /CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 13 PTE COL REFORMA SUR. | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25035.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 298,171 | 298,171 | 298,171 | 298,171 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,962.95 | 2,962.95 | 100.0% |
| 181322 | CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE ARTÍCULO NO. 1 8 ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE ARTÍCULO NO. 1 DE LA COL CONSTITUCIÓN MEXICANA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25054.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 417,203 | 417,203 | 417,203 | 417,203 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,238.00 | 2,238.00 | 100.0% |
| 181313 | CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN LA LLANURA /BLV CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y C. BENITO JUÁREZ DE LA COL BARRIO DE SAN JUAN EN LA JTA AUX SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN. | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25038.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 135,942 | 135,942 | 135,942 | 135,942 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,253.28 | 2,253.28 | 100.0% |
| 179744 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMNTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y BARRANCA DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30435.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,209,315 | 2,209,315 | 2,209,315 | 2,209,315 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,714.00 | 3,714.00 | 100.0% |
| 179745 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMN DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LERDO DE TEJADA / CALLES IGNACIO ALLENDE Y CAMINO REAL DE LA COL AMPLIACIÓN HISTORIADORES | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30415.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,223,028 | 1,223,028 | 1,223,028 | 1,223,028 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,492.60 | 2,492.60 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|---|------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 179746 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CAMINO VIEJO A BALCONES / CALLES ARTÍCULO II Y ENTRADA A INFONAVIT SANTA LUCÍA COL SANTA LUCÍA | 114-PUEBLA | SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO | RURAL | 30417.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,400,726 | 2,400,726 | 2,400,726 | 2,400,726 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,362.23 | 3,362.23 | 100.0% |
| 179747 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL LAS HUERTAS | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30459.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 620,998 | 620,998 | 620,998 | 620,998 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 656.09 | 656.09 | 100.0% |
| 179748 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROLONGACIÓN DE LA 23 PONIENTE / BLVD ESTEBAN DE ANTUÑOANO Y CALLE 55 SUR COL REFORMA SUR. | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30411.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,245,301 | 1,245,301 | 1,245,301 | 1,245,301 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,041.83 | 2,041.83 | 100.0% |
| 179749 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ /CALLES 10 DE MAYO Y PRIVADA CUAUHTÉMOC DE LA COL UNIÓN ANTORCHISTA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30434.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,636,928 | 2,636,928 | 2,636,928 | 2,636,928 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,215.58 | 4,215.58 | 100.0% |
| 179750 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ, DE LA JUNTA AUXILIAR STA MARÍA XONACATEPEC | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC | URBANO | 30416.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 983,891 | 983,891 | 983,891 | 983,891 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,876.38 | 1,876.38 | 100.0% |
| 179751 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICAD N CALLE MOUSART ENTRE VÍA CORTA A SANTA ANA Y 15 NORTE DE LA COLONIA JORGE MURAD | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30473.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 476,281 | 476,281 | 476,281 | 476,281 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,037.40 | 1,037.40 | 100.0% |
| 179752 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO / PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR Y PROLONGACIÓN MIGUEL DE LA MADRID DE LA COLS.N.T.E. | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30424.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 12,592,054 | 12,592,054 | 12,592,054 | 12,592,054 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13,084.76 | 13,084.76 | 100.0% |
| 179753 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AZTECA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL CANOA Y BOMBA 2 DE LA COLONIA XAXAHUEN | 114-PUEBLA | NUEVA COLONIA DE XAXAHUÉN | RURAL | 30466.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 634,597 | 634,597 | 634,597 | 634,597 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,263.89 | 1,263.89 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 179754 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BARRA DE NAUTLA ENTRE CALLE PARICUTÍN Y CALLE RÍO PAPALDAPAN DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR | 114-PUEBLA | PLAYAS DEL SUR | RURAL | 30467.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,212,002 | 2,212,002 | 2,212,002 | 2,212,002 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,195.17 | 4,195.17 | 100.0% |
| 179755 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE BUENOS AIRES ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ROSALES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA | 114-PUEBLA | SAN ANDRÉS AZUMIATLA | URBANO | 30423.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 7,325,902 | 7,325,902 | 7,325,902 | 7,325,902 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10,111.98 | 10,111.98 | 100.0% |
| 179756 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLE DURAZNO Y TERRENO PRIVADO DE LA COLONIA LOMA BONITA CALERAS | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30418.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,115,452 | 1,115,452 | 1,115,452 | 1,115,452 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,258.07 | 1,258.07 | 100.0% |
| 179757 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE CISNES ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE PRIMAVERA DE LA COLONIA LAS AVES | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30437.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 570,540 | 570,540 | 570,540 | 570,540 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910.59 | 910.59 | 100.0% |
| 179758 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL SAN CRISTÓBAL TULCINGO CALERAS | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30446.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 368,493 | 368,493 | 368,493 | 368,493 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 636.40 | 636.40 | 100.0% |
| 179759 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PARICUTÍN ENTRE AVENIDA PLAYA NORTE Y BARRA DE NAUTLA DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30426.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 615,933 | 615,933 | 615,933 | 615,933 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 663.33 | 663.33 | 100.0% |
| 179760 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PINOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZOS DE LA COLONIA SAN RAMÓN 4A. SECCIÓN | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30422.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,191,480 | 2,191,480 | 2,191,480 | 2,191,480 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,918.93 | 3,918.93 | 100.0% |
| 179761 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PRIVADA 145 PONIENTE ENTRE 17 Y 19 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30472.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,030,137 | 1,030,137 | 1,030,137 | 1,030,137 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,668.53 | 1,668.53 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|---|------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 179762 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA TEPEYAC | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30438.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 632,079 | 632,079 | 632,079 | 632,079 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,262.67 | 1,262.67 | 100.0% |
| 179769 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y DIAGONAL DE LA 10 SUR DE LA COLONIA EL SALVADOR | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30421.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,595,811 | 1,595,811 | 1,595,811 | 1,595,811 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,250.23 | 3,250.23 | 100.0% |
| 179770 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA 89 A ORIENTE ENTRE 6 SUR Y 8 SUR DE LA COLONIA LA MORA | 114-PUEBLA | ARTÍCULO PRIMERO CONSTITUCION AL | RURAL | 30489.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 748,954 | 748,954 | 748,954 | 748,954 | 100.0% | 130,119 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,491.02 | 1,491.02 | 100.0% |
| 179771 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PRIVADA LUIS CABRERA DE LA COLONIA ARTÍCULO 1 | 114-PUEBLA | ARTÍCULO PRIMERO CONSTITUCION AL | RURAL | 30439.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 546,480 | 546,480 | 546,480 | 546,480 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 824.54 | 824.54 | 100.0% |
| 179772 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30477.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,996,537 | 1,996,537 | 1,996,537 | 1,996,537 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,377.23 | 5,377.23 | 100.0% |
| 179773 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS / CALLE VILLA DEL CERRO Y CALLE LAS FLORES DE LA COL GUADALUPE XONACATEPEC | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC | URBANO | 30412.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,215,988 | 1,215,988 | 1,215,988 | 1,215,988 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,473.00 | 2,473.00 | 100.0% |
| 179774 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE CABO BAJO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30425.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 635,721 | 635,721 | 635,721 | 635,721 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,222.29 | 1,222.29 | 100.0% |
| 179775 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CAMINO REAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30419.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 541,130 | 541,130 | 541,130 | 541,130 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,280.00 | 1,280.00 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 179777 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 95 ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR DE LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30410.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,209,794 | 1,209,794 | 1,209,794 | 1,209,794 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,138.51 | 2,138.51 | 100.0% |
| 179778 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC | 114-PUEBLA | SANTÁ MARÍA XONACATEPEC | URBANO | 30420.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,212,602 | 1,212,602 | 1,212,602 | 1,212,602 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,152.98 | 2,152.98 | 100.0% |
| 179776 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO UBICADA EN CALLE OLIVO ENTRE CALLES BOSQUES DE MANZANILLA Y AVENIDA CAMINO REAL BOSQUES DE MANZANILLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30471.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 745,719 | 745,719 | 745,719 | 745,719 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,509.64 | 1,509.64 | 100.0% |
| 179779 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD ENTRE CALLE PANTEPEC Y CALLE PINO SUÁREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30462.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,875,414 | 2,875,414 | 2,875,414 | 2,875,414 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,243.29 | 3,243.29 | 100.0% |
| 179780 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30463.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 508,504 | 508,504 | 508,504 | 508,504 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 546.19 | 546.19 | 100.0% |
| 181327 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MISAEI NUÑEZ ACOSTA, ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y PRIVADA MISAEI NUÑEZ ACOSTA, COL BARRANCA HONDA. | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25061.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,093.44 | 1,093.44 | 100.0% |
| 181315 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE MALINTZI DE LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25040.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,104.68 | 2,104.68 | 100.0% |
| 181321 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE ISAAC NEWTON ENTRE CALLE PARMÉNIDES Y CALLE EDUCADORES DE LA COLONIA SATÉLITE MAGISTERIAL | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25052.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 208,012 | 208,012 | 208,012 | 208,012 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,364.93 | 4,364.93 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 181320 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE LEIBNIZ ENTRE CALLE ALBERT EINSTEIN Y PRIVADA GALILEO GALILEI DE LA COLONIA SATÉLITE MAGISTERIAL | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25051.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 661,367 | 661,367 | 661,367 | 661,367 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,890.77 | 5,890.77 | 100.0% |
| 181326 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE MÁRTIRES DE CANANEA ENTRE CALLE 23 DE MAYO Y ÚLTIMO POZO DE VISITA DE LA COLONIA BARRANCA HONDA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25060.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 172,065 | 172,065 | 172,065 | 172,065 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 686.40 | 686.40 | 100.0% |
| 181329 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE LA PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COL. GUADALUPE HIDALGO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40266.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 134,309 | 134,309 | 134,309 | 134,309 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,807.88 | 1,807.88 | 100.0% |
| 181316 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25041.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 34,767 | 34,767 | 34,767 | 34,767 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,814.36 | 5,814.36 | 100.0% |
| 181332 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE SALINAS DE GORTARI ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y FIN DE CALLE DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA | 114-PUEBLA | SANTO TOMÁS CHAUTLA | URBANO | 40274.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 733,024 | 733,024 | 733,024 | 733,024 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,039.57 | 3,039.57 | 100.0% |
| 181314 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE 104 B ORIENTE ENTRE CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y BARRANCA DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25039.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 133,685 | 133,685 | 133,685 | 133,685 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,252.23 | 5,252.23 | 100.0% |
| 181318 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE 11 A SUR ENTRE CALLE 117 PONIENTE Y PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA COLONIA CASTILLOTLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25046.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 131,545 | 131,545 | 131,545 | 131,545 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,362.35 | 2,362.35 | 100.0% |
| 181317 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE 113 B PONIENTE ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE 11 A SUR DE LA COLONIA CASTILLOTLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 25044.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 57,850 | 57,850 | 57,850 | 57,850 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,133.49 | 1,133.49 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 181330 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CIRCUITO 2 DE OCTUBRE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA BARRANCA HONDA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 40267.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 121,813 | 121,813 | 121,813 | 121,813 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,494.98 | 2,494.98 | 100.0% |
| 179781 | COSNTRU PAVIM DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQ UBICADA EN C. MANUEL M. DIEGUEZ / C. CIPRES Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA ARTÍCULO 1 | 114-PUEBLA | ARTÍCULO PRIMERO CONSTITUCION AL | RURAL | 30478.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 455,742 | 455,742 | 455,742 | 455,742 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950.34 | 950.34 | 100.0% |
| 179782 | TERCERA ETAPA SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CIUDAD DE PUEBLA UBICADA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 60402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 6,481,866 | 6,481,866 | 6,481,866 | 6,481,866 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.0% |
| | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181349 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, GREGORIO DE GANTE, PINO SUÁREZ, EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA AQUILES SERDÁN | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 60415.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,037,710 | 1,037,710 | 1,037,710 | 1,037,710 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 33.00 | 33.00 | 100.0% |
| 181342 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA LOS ÁNGELES BARRANCA HONDA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 60408.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 179,914 | 179,914 | 179,914 | 179,914 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 7.00 | 7.00 | 100.0% |
| 181347 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE JUVENTINO SÁNCHEZ DE ITA DE LA COLONIA SANTA CATARINA | 114-PUEBLA | SANTA CATARINA | URBANO | 60413.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 148,055 | 148,055 | 148,055 | 148,055 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 5.00 | 5.00 | 100.0% |
| 181343 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE LAURELES 2, ACAHUALA, PIEDRA CAMPANA, BUENAVISTA Y SAN AGUSTÍN DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA | 114-PUEBLA | SAN ANDRÉS AZUMIATLA | URBANO | 60409.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 708,711 | 708,711 | 708,711 | 708,711 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 27.00 | 27.00 | 100.0% |
| 181348 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE SAN DIEGO Y SANTA ANA DE LA COLONIA SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO | 114-PUEBLA | SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO | RURAL | 60414.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 209,569 | 209,569 | 209,569 | 209,569 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 9.00 | 9.00 | 100.0% |
| 181346 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE ZACATLÁN DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 60412.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 177,714 | 177,714 | 177,714 | 177,714 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 6.00 | 6.00 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 181350 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MIRADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA | 114-PUEBLA | SANTO TOMÁS CHAUTLA | URBANO | 60416.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 17,038 | 17,038 | 17,038 | 17,038 | 100.0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 75.00 | 75.00 | 100.0% |
| 181341 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLES PLUTARCO ELÍAS, VICENTE FOX DE LA COLONIA SAN MIGUEL DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC | URBANO | 60407.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 186,887 | 186,887 | 186,887 | 186,887 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 8.00 | 8.00 | 100.0% |
| 181344 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA COLONIA EL PARAISO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 60410.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64,137 | 64,137 | 64,137 | 64,137 | 100.0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 108.00 | 108.00 | 100.0% |
| 181339 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN PRIVADA CRUZ DE PIEDRA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC | URBANO | 60405.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 160,420 | 160,420 | 160,420 | 160,420 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 7.00 | 7.00 | 100.0% |
| 181340 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN PRIVADA Y PROLONGACIÓN 20 SUR DE LA COLONIA EX RANCHO SAN JOSÉ XILOTZINGO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 60406.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 242,632 | 242,632 | 242,632 | 242,632 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 9.00 | 9.00 | 100.0% |
| 181345 | AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE LOS ENCINOS COLONIA CAMACHOTLÁN DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA | 114-PUEBLA | SAN MIGUEL CANOA | URBANO | 60411.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 348,006 | 348,006 | 348,006 | 348,006 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 12.00 | 12.00 | 100.0% |
| 179783 | SUBESTACIÓN TIPO RURAL EN EL TANQUE DE REBOMBO DE AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE LOS PILARES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA | 114-PUEBLA | SAN MIGUEL CANOA | URBANO | 30517 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 100.0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SECUNDARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179784 | CONSTRU BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL BACHILLERATO GRAL OFICIAL "BENITO JUÁREZ GARCÍA" AV PABLO NERUDA S/N DE LA COL BALCONES DEL SUR | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30440.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,126,067 | 1,126,067 | 1,126,067 | 1,126,067 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1.00 | 1.00 | 100.0% |
| 179785 | CONSTRU DE 2 AULAS ADOSADAS, ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO OFICIAL QUETZALCOATL PROLONG DE LA 14 SUR S/N / C. 14 A SUR Y 111 B OTE U.H. SAN JORGE | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30443.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 682,058 | 682,058 | 682,058 | 682,058 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2.00 | 2.00 | 100.0% |
| 179786 | CONSTRU DE 2 AULAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLE GRAL OFICIAL "VICENTE SUÁREZ FERRER" PROLONG DE LA 3 SUR NO. 513 DE LA COL GUADALUPE HIDALGO | 114-PUEBLA | GUADALUPE | RURAL | 30442.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,165,502 | 1,165,502 | 1,165,502 | 1,165,502 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2.00 | 2.00 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 179787 | CONSTRU DE 3 AULAS, MÓD SANITA Y ESCAL ESTRU U-2C EN EL BACHILLE GRAL "JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ DE LAS CUEVAS" PROLONG 11 SUR Y 145 PTE S/N COL SAN BERNABÉ TEMOX | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30444.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,363,499 | 2,363,499 | 2,363,499 | 2,363,499 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3.00 | 3.00 | 100.0% |
| 179788 | CONSTRU DE 6 AULAS ADOSADAS EN ESTRU U-2C EN EL BACHILLE GENERAL OFICIAL "CARMEN SERDÁN" BOULEVARD INDEPENDIEN S/N 2DA SECCIÓN COL SAN MIGUEL MAYORAZGO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30499.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,983,440 | 1,983,440 | 1,983,440 | 1,983,440 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 6.00 | 6.00 | 100.0% |
| 179789 | CONSTRU LABORAT POLIFUNCI Y 2 AULAS ADOSADOS ESTRU U-2C EN BACHILLE GRAL OFICIAL "RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" EN PROLONG 11 SUR S/N COL UNIÓN ANTORCHISTA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30428.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,858,099 | 1,858,099 | 1,858,099 | 1,858,099 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2.00 | 2.00 | 100.0% |
| 179790 | CONSTRU TALLER DE CÓMP, BIBLIOTECA, DIRECC PROVISI Y ESCAL EN ESTRU U-2C BACHI GRAL OFAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" J.A. STA MARÍA XONACATEPEC | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC | URBANO | 30427.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,558,159 | 2,558,159 | 2,558,159 | 2,558,159 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1.00 | 1.00 | 100.0% |
| 179791 | CONSTRU TALLER DE CÓMP Y 2 AULAS ADOSADOS EN ESTRU U-2C EN EL BACHILLE GRAL OFAL "GREGORIO DE GANTE" CALLE 143 B PONIENTE S/N COL SN ISIDRO CASTILLOTLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30430.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,845,075 | 1,845,075 | 1,845,075 | 1,845,075 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2.00 | 2.00 | 100.0% |
| 179792 | CONSTRU 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL U-1C EN EL BACHILLERATO EMSAD "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CALLE LOMA RAYA S/N DE LA COL CERRO DEL TOLTEPEC | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30441.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 522,174 | 522,174 | 522,174 | 522,174 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% |
| 179793 | CONSTRU 3 AULAS, DIRECCIÓN Y ESCALERA, ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO EMSAD CITLALTEPETL UBICADA EN CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO NO. 2 COL STA CRUZ BUENA VISTA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30429.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1,950,152 | 1,950,152 | 1,950,152 | 1,950,152 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3.00 | 3.00 | 100.0% |
| 179794 | CONSTRU 3 AULAS, MÓD SANITA Y ESCALERA ESTRU U-2C EN EL BACHILLE GRAL OFAL NICOLÁS BRAVO C. MIGUEL DE LA MADRID Y RETORNO TIERRA S/N CONJUNTO HABITA LARES SAN ALFONSO | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30431.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2,285,091 | 2,285,091 | 2,285,091 | 2,285,091 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3.00 | 3.00 | 100.0% |
| 179795 | DEMOLICIÓN Y CONSTRU DE 2 AULAS ESTRU REGIONAL "C" EN LA PRIM FED MATUTINA JORGE MURAD MACLUF EN C. ALBERTO MIRANDA CASTRO S/N DE LAU.H. S.N.T.E. | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30498.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 816,685 | 816,685 | 816,685 | 816,685 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2.00 | 2.00 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | |
|----------------|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181554 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN DE APARICIO UBICADA EN CALZADA CENTRAL S/N ENTRE 124 A PONIENTE Y 124 B PONIENTE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO | 114-PUEBLA | SAN SEBASTIÁN DE APARICIO | URBANO | 60417 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 640,587 | 640,587 | 640,587 | 158,156 | 24.7% | 0 | 0 | | 1.00 | 0.25 | 25.0% |
| 179796 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA | 114-PUEBLA | SAN ANDRÉS AZUMIATLA | URBANO | 40163 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 301,405 | 301,405 | 301,405 | 301,405 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 100.0% |
| 179797 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC | 114-PUEBLA | SANTA MARÍA XONACATEPEC | URBANO | 30513 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 727,287 | 727,287 | 727,287 | 727,287 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 100.0% |
| | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179798 | GASTOS INDIRECTOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30516 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 4,641,268 | 4,641,268 | 4,641,268 | 4,641,268 | 100.0% | 0 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 100.0% |
| | MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179799 | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 114-PUEBLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30456 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 248,564 | 248,564 | 248,564 | 248,564 | 100.0% | 0 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 100.0% |
| 179800 | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 114-PUEBLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30455 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 229,461 | 229,461 | 229,461 | 229,461 | 100.0% | 0 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 100.0% |
| 179801 | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30451 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 267,402 | 267,402 | 267,402 | 267,402 | 100.0% | 0 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 100.0% |
| 179802 | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30452 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 248,131 | 248,131 | 248,131 | 248,131 | 100.0% | 0 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 100.0% |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|----------------|---|------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 |
| 179803 | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30453 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 286,676 | 286,676 | 286,676 | 286,676 | 100.0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 4.00 | 4.00 | 100.0% |
| 179804 | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SDUOP UBICADO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 114-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 30457 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 267,684 | 267,684 | 267,684 | 267,684 | 100.0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 7.00 | 7.00 | 100.0% |