

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE08130200144576	Programa Urbano Ambiental Del Espejo De Agua Del Santuario	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$332,281	\$332,281	\$332,281	\$332,281	\$332,281	\$332,281	\$332,281	100.00	\$0	Proyecto	1	1.00	1.00
PUE08130200146193	Regeneración Y Saneamiento De Los Márgenes Del Rio Alseseca	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$689,445	\$689,445	\$689,445	\$689,445	\$689,445	\$689,445	\$689,445	100.00	\$0	Proyecto	1	1.00	100.00
PUE08130200146227	Ordenamiento Territorial Ecológico Del Municipio De Puebla Y Zona Conurbada	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$884,495	\$884,495	\$884,495	\$884,495	\$884,495	\$884,495	\$884,495	100.00	\$0	Proyecto	1	1.00	1.00
PUE08130200146247	Plan Estratégico De Vialidad Del Municipio De Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$740,219	\$740,219	\$740,219	\$740,219	\$740,219	\$740,219	\$740,219	100.00	\$0	Proyecto	1	1.00	1.00
PUE08130200146265	Proyecto Emblemático Del Bicentenario En La Entrada De La Avenida Ignacio Zaragoza Y Autopista México - Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$534,562	\$534,562	\$534,562	\$534,562	\$534,562	\$534,562	\$534,562	100.00	\$0	Proyecto	1	1.00	1.00
PUE08130200146283	Proyecto Para La Carretera Puebla - Tlaxcala Del Distribuidor Capu - Limite Estado De Tlaxcala	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$1,652,662	\$1,652,662	\$1,652,662	\$1,652,662	\$1,652,662	\$1,652,662	\$1,652,662	100.00	\$0	Proyecto	1	1.00	1.00
PUE08130200146298	Proyecto Para La Modernización De La Avenida 18 De Noviembre, Incluyendo Distribuidores	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$2,157,087	\$2,157,087	\$2,157,087	\$2,157,087	\$2,157,087	\$2,157,087	\$2,157,087	100.00	\$0	Proyecto	1	1.00	1.00
PUE08130200146308	Proyecto Para La Modernización De La Carretera Tlaxcala Via Fábricas De La Colonia La María Al Limite Del Estado De Tlaxcala	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$1,469,948	\$1,469,948	\$1,469,948	\$1,469,948	\$1,469,948	\$1,469,948	\$1,469,948	100.00	\$0	Proyecto	1	1.00	1.00
PUE08130200146318	Proyecto Para La Prolongación Defensores De La República Segunda Etapa Del Boulevard Atempan - Chachapa	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$1,414,533	\$1,414,533	\$1,414,533	\$1,414,533	\$1,414,533	\$1,414,533	\$1,414,533	100.00	\$0	Proyecto	1	1.00	1.00
PUE09130200159556	Ampliacion De Electricificacion En Calles Jacarandas Colonia San Miguel Guadalupe	Puebla	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$182,422	\$182,422	\$182,422	\$182,422	\$182,422	\$182,422	\$182,422	100.00	\$0	Poste	84	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE09130200159568	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calle Orquideas Y Margaritas Colonia Jardines De Amalucan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$346,880	\$346,880	\$346,880	\$346,880	\$346,880	\$346,880	\$346,880	100.00	\$0	Poste	141	100.00	100.00
PUE09130200159578	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calle Tehuacan Sur Entre Calles Tecamachalco Y Teziutlan Colonia Cerro Del Marquez	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$198,409	\$198,409	\$198,409	\$198,409	\$198,409	\$198,409	\$198,409	100.00	\$0	Metros	125	100.00	100.00
PUE09130200159584	Ampliación De Electrificación Ubicada En Privada Volcan De Tacana Entre Calles Malintzi Y Popocatepetl En La Colonia Jardines De San Jose	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$252,485	\$252,485	\$252,485	\$252,485	\$252,485	\$252,485	\$252,485	100.00	\$0	Poste	141	100.00	100.00
PUE11130100129717	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Ampliación Y Adecuación De Agua Potable En La Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$482,408	\$482,408	\$482,408	\$482,408	\$482,408	\$482,408	\$482,408	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00
PUE11130100129738	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud La Resurrección Ubicada En Calle Emiliano Zapata No. 5 Esquina Privada Emiliano Zapata (Domicilio Conocido) De La Junta Auxiliar La Resurrección	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,488,509	\$2,499,509	\$2,499,509	\$2,499,509	\$2,499,509	\$2,499,509	\$2,499,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	59.00
PUE11130100129759	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud San Sebastián De Aparicio Ubicada En Calzada Central S/N Entre 124 A Poniente Y 124 B Poniente De La Junta Auxiliar San Sebastián De Aparicio	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,056,606	\$2,056,606	\$2,056,606	\$2,056,606	\$1,297,888	\$1,297,888	\$2,056,606	63.11	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	82.00
PUE11130200167167	Puesta En Marcha Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Andrés Azumiatla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Subsidios	\$218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,167,787	\$1,167,787	\$1,167,787	\$1,167,787	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	174,148	100.00	5.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100103640	Constru Pavimen De Concreto Hidráulico, Guarni, Banquetas Y Obras Complementarias En Camino A Tlaltepango / Autopista Puebla-Veracruz Lindero Tlaxcala O U.H. Solidaridad Jta Aux Sn Pablo Xochimehucan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2012	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	95.00
PUE12130100103641	Proyecto Tecnológico Para El Crecimiento De La Plataforma De Video Dgilancia En El Mpio Puebla (Suministro Y Colocación 300 Cámaras Video Vigilancia Ámbito Seg Pública lera Etapa)	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	100.00	\$0	Pieza	1,485,941	100.00	100.00
PUE12130100103642	Aportación 1 Al Millar Para Fiscalización De Los Recursos Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas Del Pef 2012 En Especifico Programas Regionales (Mpio Puebla 40 Mdp)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00
PUE12130100103643	Aportación 1 Al Millar Para Fiscalización De Los Recursos Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas Del Pef 2012 Especifico Programas Regionales Convenio 20 Mdp	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00
PUE12130100104042	Calle Camino A San Miguel Espejo Entre Calle San Isidro Y Priv. Cipres, Colonia Campestre San Isidro Santa María Xonacatepec	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,024,498	\$1,024,498	\$1,024,498	\$1,024,498	\$1,024,498	\$1,024,498	\$1,024,498	100.00	\$0	Metro Cuadrado	260	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100104043	Calle Ignacio Zaragoza Entre 24 Sur Y Calle Universal, Y Calle Universal Entre Ignacio Zaragoza Y Avenida De Las Torres	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,015,714	\$1,015,714	\$1,015,714	\$1,015,714	\$1,015,714	\$1,015,714	\$1,015,714	100.00	\$0	Metro Cuadrado	204	100.00	100.00
PUE12130100104044	Calles Laterales De Av. San Felipe Entre Blvd. Hermanos Serdan Y Calle Chopo En Las Colonias, Villa Posadas, Real Del Monte Fraccionamiento Valle Del Angel,Rancho Colorado Y Gonzalez Ortega	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$13,004,309	\$13,004,309	\$13,004,309	\$13,004,309	\$13,004,309	\$13,004,309	\$13,004,309	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,280	100.00	100.00
PUE12130100104045	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 11 A Sur Entre Calle 117 Poniente Y Periférico Ecológico De La Colonia Castillotla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,581,402	\$1,581,402	\$1,581,402	\$1,581,402	\$1,581,402	\$1,581,402	\$1,581,402	100.00	\$0	Metro Cuadrado	271	100.00	100.00
PUE12130100104046	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 113 B Poniente Entre Periférico Ecológico Y Calle 11 A Sur De La Colonia Castillotla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$856,577	\$856,577	\$856,577	\$856,577	\$856,577	\$856,577	\$856,577	100.00	\$0	Metro Cuadrado	190	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100117658	Subsemun Federal - Equipamiento	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$52,984,180	\$52,984,180	\$52,984,180	\$51,168,300	\$51,168,300	\$51,168,300	\$51,168,300	96.57	\$1,815,880	Lote	28	100.00	100.00
PUE12130100117659	Subsemun Federal - Equipamiento (Bolsa Concursable)	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,966,522	\$3,966,522	\$3,966,522	\$3,966,522	\$3,966,522	\$3,966,522	\$3,966,522	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00
PUE12130100117660	Subsemun Federal 2012 - Profesionalización	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$15,967,644	\$15,967,644	\$15,967,644	\$13,751,860	\$13,751,860	\$13,751,860	\$13,751,860	86.12	\$2,215,784	Programa	15	100.00	100.00
PUE12130100117661	Subsemun Federal 2012- Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$18,923,176	\$18,923,176	\$18,923,176	\$18,801,480	\$18,801,480	\$18,801,480	\$18,801,480	99.36	\$121,696	Programa	14	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100117662	Subsemun Federal 2012-Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana (Bolsa Concursable)	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$991,631	\$991,631	\$991,631	\$991,000	\$991,000	\$991,000	\$991,000	99.94	\$631	Programa	1	100.00	100.00
PUE12130100123237	Gastos Indirectos Para La Supervisión De Obra, Trabajos Administrativos Extraordinarios, Papelería, Material De Oficina, Equipo De Cómputo, Accesorios, Consumibles, Equipo De Fotografía, Entre Otros	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,390,362	\$2,390,362	\$2,390,362	\$2,390,362	\$2,390,362	\$2,390,362	\$2,390,362	100.00	\$0	Supervisión	32	100.00	100.00
PUE12130100128709	Elaboracion Proyecto Ejecutivo Ubicada En Colector Pluvial Chapulco Sobre Blvd 14 Sur Entre Blvd Municipio Libre Y Laguna De Chapulco Colonias La Mora Y Granjas San Isidro Del Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$84,819	\$84,819	\$84,819	\$84,819	\$84,819	\$84,819	\$84,819	100.00	\$0	Proyecto	46,797	100.00	100.00
PUE12130100129006	Ampliación Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Tejocote, Privada Tejocote, Privada Rosas Y Privada Nardos De La Colonia Los Rosales lera Sección	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$121,749	\$121,749	\$121,749	\$121,749	\$121,749	\$121,749	\$121,749	100.00	\$0	Metros	389	100.00	100.00
PUE12130100129226	Adecuación De La Capilla De Aquadores De La Catedral De Puebla Ubicada En Calle 16 De Septiembre Entre Avenida 3 Poniente Y Avenida 5 Poniente Del Centro Histórico	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$1,103,514	\$1,103,514	\$1,103,514	\$614,099	\$614,099	\$614,099	55.65	\$0	Metro Cuadrado	4,532	100.00	69.00
PUE12130100129985	Plan De Acción Climática Municipal (Pacmun)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$100,000	Libro	1,000	100.00	0.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100129999	Convenio De Colaboración Para La Producción Planta Forestal	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$390,000	\$390,000	\$147,592	\$147,592	\$147,592	\$147,592	\$147,592	37.84	\$0	Planta	200,000	100.00	100.00
PUE12130100130485	Rehabilitación Del Mercado De San Baltazar Campeche	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14,868	100.00	100.00
PUE12130100130486	Rehabilitación Del Mercado Xonaca	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,354	100.00	100.00
PUE12130100130487	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Mercado José María Morelos Y Pavon	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	100.00	\$0	Metro Cuadrado	12,684	100.00	100.00
PUE12130100130488	Reordenamiento Central De Abasto Ciudad De Puebla Para Su Mejoramiento Logístico (2da Etapa) En Clzd Del Conde S/N Del Poligono Delimitado Por Circuito Int Sur, Nte Y Ote De La Col Ctral De Abastos	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$20,888,110	\$20,888,111	\$20,888,111	\$20,888,111	\$20,888,111	\$20,888,111	\$20,888,111	100.00	\$0	Edificio público	16,440	100.00	100.00
PUE12130100130489	Supervisión Para La Rehabilitación Del Mercado Amalucan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00
PUE12130100130490	Supervisión De La Rehabilitación Del Mercado De San Baltazar Campeche	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00
PUE12130100130491	Supervision Para El Reordenamiento De La Central De Abastos De La Ciudad De Puebla Para Su Mejoramiento Logístico (2da. Etapa).	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	100.00	\$0	Supervisión	16,640	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100130492	Supervisión Para La Rehabilitación Del Mercado Xonaca	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$115,150	\$115,150	\$115,150	\$115,150	\$115,150	\$115,150	\$115,150	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00
PUE12130100130493	Supervisión Para La Rehabilitación Y Mantenimeinto Del Mercado José María Morelos Y Pavón	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$410,050	\$410,050	\$410,050	\$410,050	\$410,050	\$410,050	\$410,050	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00
PUE12130100130494	Trabajos De Remodelación Y Mantenimiento En El Mercado Amalucan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,714,314	\$2,714,314	\$2,714,314	\$2,714,314	\$2,714,314	\$2,714,314	\$2,714,314	100.00	\$0	Obra	14,117	100.00	100.00
PUE12130100130938	Ampliación Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Jardín Del Girasol, , Colonia Jardines De San José, 2da Sección De La Junta Auxiliar Santa María Xoncatepec	Puebla	Santa María Xoncatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$468,533	\$468,533	\$468,533	\$468,533	\$468,533	\$468,533	\$468,533	100.00	\$0	Metros	256	100.00	100.00
PUE12130100131205	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Hidalgo, Barrio De Santa Clara De La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$189,531	\$189,531	\$189,531	\$189,531	\$189,531	\$189,531	\$189,531	100.00	\$0	Metro Lineal	102	100.00	100.00
PUE12130100131455	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Tecamachalco Sur, Colonia Cerro Del Marquez De La Junta Auxiliar La Resurrección	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$228,857	\$228,857	\$228,857	\$228,857	\$228,857	\$228,857	\$228,857	100.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00
PUE12130100131469	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicada En 2da Privada Teziutlán De La Junta Auxiliar San Pedro Zacachimalpa	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	100.00	\$0	Metros	68	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100131487	Cons Pavim Y Obras Complem C. Cmno Real Prolon Bachill, C. Prolon. De La 18 Sur Y C. San Martín/Ltral Perifé Ecoló Y C. Sn Marcos, Col Rcho Ex-Hac Chapulco.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,229	100.00	100.00
PUE12130100131488	Constru De Pavim Y Obras Comple C. Eje K (Artículo 1º) Entre Calle Artículo 11 Y Calle Camino Antiguo Balcones Col Constitución Mexicana	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$479,119	\$479,119	\$479,119	\$479,119	\$479,119	\$479,119	\$479,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	934	100.00	100.00
PUE12130100131489	Constru De Pavimento Y Obras Complemen En Calle Miguel Hidalgo / Av Yucatán Y Barranca Xinalac, Col Fuentes De San Aparicio (2da. Sección).	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$983,871	\$983,871	\$983,871	\$983,871	\$983,871	\$983,871	\$983,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,657	100.00	100.00
PUE12130100131490	Constru De Pavimento Y Obras Complemen En Calle Privada Violeta / Calle Capullo Y Fin De La Privada Violeta De La Colonia Viveros Del Valle	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$481,501	\$481,501	\$481,501	\$481,501	\$481,501	\$481,501	\$481,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	790	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100131491	Constru De Pavimento Y Obras Complemen Ubicada En Calle Art 18 / Av Constituyentes Y C. Art 1 De La Col Constitución Mexicana	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238	100.00	100.00
PUE12130100131492	Constru De Pavimento Y Obras Complementarias Calle Isaac Newton Entre Calle Parménides Y Calle Educadores De La Colonia Satélite Magisterial	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,365	100.00	100.00
PUE12130100131493	Constru De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 26 Norte, / Calle Maximino Ávila Camacho Y Calle Benito Juárez, Col El Salvador.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$663,732	\$663,732	\$663,732	\$663,732	\$663,732	\$663,732	\$663,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539	100.00	100.00
PUE12130100131494	Constru De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Articulo No. 16 / Av. Constituyentes Y C. San Ignacio, Col Constitución Mexicana.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,247,953	\$1,247,953	\$1,247,953	\$1,247,953	\$1,247,953	\$1,247,953	\$1,247,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,287	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100131495	Constru De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Leibniz Entre Calle Albert Einstein Y Privada Galileo Galilei De La Colonia Satélite Magisterial	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,891	100.00	100.00
PUE12130100131496	Constru Pavim Y Obras Comple C. 11 Pte /Recta A Cholula Y Prolon De La 51 Sur Y C. Prolon De La 51 Sur, / C. 11 Pte Y Calle 13 Pte Col Reforma Sur	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,963	100.00	100.00
PUE12130100131497	Constru Pavim Y Obras Comple En C. La Llanura / Blvd Carlos Camacho / Espiritu Y C. Benito Juárez Barrio De San Juan J.A. San Francisco Totimehuacan.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,253	100.00	100.00
PUE12130100131498	Constru Pavim Y Obras Comple En C. Misael Nuñez Acosta, / C. 12 De Oct Y Priv Misael Nuñez Acosta, Col Barranca Honda.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$684,792	\$684,792	\$684,792	\$684,792	\$684,792	\$684,792	\$684,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,093	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100131499	Constru Pavim Y Obras Comple En Calle Mártires De Cananea / C. 23 De Mayo Y Último Pozo De Visita De La Col Barranca Honda	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$329,867	\$329,867	\$329,867	\$329,867	\$329,867	\$329,867	\$329,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	686	100.00	100.00
PUE12130100131500	Constru Pavim Y Obras Complem En Calle 104 B Oriente / Carretera A La Resurrección Y Barranca De La Colonia Bosques De Santa Anita	Puebla	La Resurrección	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,252	100.00	100.00
PUE12130100131501	Constru Pavim Y Obras Complem En C. Emiliano Zapata / Límite De Casa Con Pozo De Visita Y Pavim Exist Insectoria De San José El Rincón.	Puebla	San José el Rincón	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$690,645	\$690,645	\$690,645	\$690,645	\$690,645	\$690,645	\$690,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	100.00
PUE12130100131502	Constru Pavim. Y Obras Comple C. Iztaccihuatl / Ltral A Blvd Capitán Carlos Camacho Espiritu Y C. Popocatepetl, Col Patria Nva J.A. San Francisco Totimehuacan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,953	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100131503	Constru Pavimento Y Obras Complemen Calle 87 B Ote, / C. Prolon La 14 Sur Y C. Prolon De La 16 Sur, Col Granjas De San Isidro.	Puebla	San Isidro Buen Suceso	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,917	100.00	100.00
PUE12130100131504	Constru Pavimento Y Obras Comple C. Artículo No. 21, / Prolongación De La 3 Sur Y Avenida Constituyentes Col Constitucion Mexicana.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,129	100.00	100.00
PUE12130100131505	Constru Pavimento Y Obras Comple En Calle 6 Ote, Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Jorge Murad, Colonia Los Álamos Toltepec.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,561	100.00	100.00
PUE12130100131506	Constru Pavimento Y Obras Complem En C. 11 De Enero /C. 23 De Mayo Y C. Mártires De Tlatelolco De La Col Barranca Honda	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,043	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100131507	Constru Pavimento Y Obras Complemen En C. Ignacio Zaragoza / Andador Miguel Ángel Zamudio Y Priv Vicente Guerrero J.A. Sta Maria Guadalupe Tecola	Puebla	Santa María Guadalupe Tecola	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$519,544	\$519,544	\$519,544	\$519,544	\$519,544	\$519,544	\$519,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	788	100.00	100.00
PUE12130100131508	Constru Pavimento Y Obras Complemen En Calle Artículo 8° / Av Constituyentes Y Calle Eje K Y Artículo 1° Col Constitución Mexicana	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,516	100.00	100.00
PUE12130100131509	Constru Pavimento Y Obras Complemen En Calle Francisco Villa / C. Margarita Maza De Juárez Y C. Malintzi De La Col Amplia Historiadores	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,105	100.00	100.00
PUE12130100131510	Construcción De Pavimento Y Obras Comple C. 15 De Sept / C. 12 De Oct. Y C. 14 De Octubre J.A. Sta Maria Xonacatepec.	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,115,589	\$1,115,559	\$1,115,559	\$1,115,559	\$1,115,559	\$1,115,559	\$1,115,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,582	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100131511	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Revolución Entre Calle 3 De Enero Y Barranca Col Nueva San Salvador	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,814	100.00	100.00
PUE12130100131512	Entero De 1 Al Millar Por El Monto Total Asignado Al Convenio Fopam 12, Según Cláusula X Párrafo 2 De Este Y En Cumplimiento Al Art. 82 Fracción Xi De La Lfpyrh	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00
PUE12130200162034	Ampliación Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Talcuahuaactengo, Sección Décima De La Junta Auxiliar San Miguel Canoa	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$292,763	\$292,763	\$292,763	\$292,763	\$292,763	\$292,763	\$292,763	100.00	\$0	Metros	153	100.00	100.00
PUE12130200162098	Ampliación Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Tejocote, Privada Rosas Y Privada Nardos De La Colonia Los Rosales lera Sección	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$121,851	\$121,850	\$121,850	\$121,850	\$121,850	\$121,850	\$121,850	100.00	\$0	Metros	52	100.00	100.00
PUE12130200162119	Ampliación Alcantarillado Sanitario Ubicado En C. Jardin Del Girasol, Col Jardines De San José, 2da Sección De La Junta Auxiliar Santa María Xoncatepec	Puebla	Santa María Xoncatepec	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$469,688	\$469,688	\$469,688	\$469,688	\$469,688	\$469,688	\$469,688	100.00	\$0	Metros	256	100.00	100.00
PUE12130200162138	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Hidalgo, Barrio De Santa Clara De La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$190,574	\$190,574	\$190,574	\$190,574	\$190,574	\$190,574	\$190,574	100.00	\$0	Metro Lineal	102	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130200162157	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Tecamachalco Sur, Colonia Cerro Del Marquez De La Junta Auxiliar La Resurrección	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$230,284	\$230,284	\$230,284	\$230,284	\$230,284	\$230,284	\$230,284	100.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00
PUE12130200162176	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicada En 2da Privada Teziutlán De La Junta Auxiliar San Pedro Zacachimalpa	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$172,754	\$172,754	\$172,754	\$172,754	\$172,754	\$172,754	\$172,754	100.00	\$0	Metros	68	100.00	100.00
PUE12130200164411	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Paseo Fuertes Catedral Tramo 1	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$6,742,238	\$6,742,238	\$5,198,297	\$6,742,238	\$2,028,475	\$2,028,475	\$2,028,475	30.09	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	30.00
PUE12130200164432	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Paseo Fuertes Catedral Etapa Ii	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$11,015,680	\$11,015,680	\$8,493,140	\$11,015,680	\$4,738,896	\$4,738,896	\$4,738,896	43.02	\$0	Metros	10,000	100.00	43.00
PUE12130200166636	Restauracion Del Templo De San Juan Del Rio Ubicada En Calle 12 Norte Entre 20 Y 22 Oriente, Barrio El Alto Del Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	582	100.00	15.00
PUE12130200167129	Programa Cultural Macuil Xóchitl	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Número de presentaciones	88	100.00	0.00
PUE13130100105903	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calle Trinidad Tetla, Colonia Los Encinos	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$212,507	\$212,507	\$212,507	\$212,507	\$212,507	\$212,507	\$212,507	100.00	\$0	Poste	10	100.00	100.00
PUE13130100105946	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calle Azalias Entre Calle Pinos Y 16 De Septiembre De La Colonia San Diego Manzanilla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$57,844	\$57,844	\$57,844	\$57,844	\$57,844	\$57,844	\$57,844	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	150	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130100105971	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calle Emiliano Zapata, Carmen Serdán Y Aquiles Serdán De La Colonia 6 De Junio	Puebla	6 de Junio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$326,053	\$326,053	\$326,053	\$326,053	\$326,053	\$326,053	\$326,053	100.00	\$0	Poste	10	100.00	100.00
PUE13130100106040	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calle Ciprés Entre Avenidas Robles Y Torres, De La Colonia Bosques De Amalucan	Puebla	Bosques de Amalucan Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$80,660	\$80,660	\$80,660	\$80,660	\$80,660	\$80,660	\$80,660	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	200	100.00	100.00
PUE13130100106063	Ampliación De Electrificación Ubicada En Privada La Antorcha De La Colonia Fraternidad Antorchista	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$50,317	\$50,317	\$50,317	\$50,317	\$50,317	\$50,317	\$50,317	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	113	100.00	100.00
PUE13130100106079	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calles Azteca, Mexica Y Olmeca De La Colonia Cuítlahuac De La Junta Auxiliar San Andrés Azumiatla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,303,645	\$1,303,645	\$1,303,645	\$1,303,645	\$1,303,645	\$1,303,645	\$1,303,645	100.00	\$0	Poste	43	100.00	100.00
PUE13130100118890	Pago De Concesionarios Del Servicio De Limpia Y Apoyo Al Oosl	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$228,870,000	\$228,870,000	\$102,653,488	\$228,870,000	\$102,653,488	\$102,653,488	\$102,653,488	44.85	\$0	Pago	12	100.00	50.00
PUE13130100120649	Pago Deuda Pública Con Banco Interacciones S.A. (Crédito 580 Mdp)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$52,101,283	\$52,101,283	\$25,097,653	\$52,101,283	\$25,097,653	\$25,097,653	\$25,097,653	48.17	\$0	Pago	13	100.00	54.00
PUE13130100120994	Pago Deuda Pública Con Bbva Bancomer S.A. (Crédito 135 Mdp)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,426,540	\$15,426,540	\$7,248,843	\$15,426,540	\$7,248,843	\$7,248,843	\$7,248,843	46.99	\$0	Pago	13	100.00	38.00
PUE13130100121062	Pago De Deuda Pública Con Banco Banorte S.A. (Crédito 200 Mdp)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$103,088,635	\$103,088,635	\$52,065,415	\$103,088,635	\$52,065,415	\$52,065,415	\$52,065,415	50.51	\$0	Pago	12	100.00	42.00
PUE13130100121430	Pago Prestaciones A Personal Operativo De La Secretaría De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$188,021,066	\$188,021,066	\$129,441,230	\$188,021,066	\$129,441,230	\$129,441,230	\$129,441,230	68.84	\$0	Pago	25	100.00	50.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130200149726	Fondo De Pavimentacion Espacios Deportivos Alumbrado Publico Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa Del Municipio De Puebla 2013	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350,000	100.00	0.00
PUE13130200150282	Subsemun Federal 2013 - Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,000,000	\$19,000,000	\$6,746,158	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1,539,819	100.00	10.00
PUE13130200150304	Subsemun Federal 2013 - Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	100.00	\$0	Evaluación	374	100.00	94.00
PUE13130200150312	Subsemun Federal 2013 - Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,576,930	\$34,576,930	\$13,830,772	\$5,108,980	\$5,108,980	\$5,108,980	\$5,108,980	14.78	\$0	Programa	1,422	100.00	10.00
PUE13130200150333	Subsemun Federal 2013 - Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,000,000	\$40,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,539,819	100.00	0.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130200151987	Cursos De Profesionalización Por La Academia Regional De Seguridad Pública Del Sureste	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,038,000	\$2,038,000	\$192,500	\$2,038,000	\$192,500	\$192,500	\$192,500	9.45	\$0	ELEMENTOS	1,539,819	100.00	9.00
PUE13130200152020	Contratación De Servicios Profesionales Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A La Plataforma De Radiocomunicación Municipal Para La Sspyt	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,757,239	\$16,757,239	\$6,982,183	\$16,757,239	\$6,982,183	\$6,982,183	\$6,982,183	41.67	\$0	Servicio	1,539,819	100.00	42.00
PUE13130200152311	Pago De Servicios De Mantenimiento De Luminarias Del Municipio De Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$48,342,074	\$48,342,074	\$13,764,085	\$48,342,074	\$13,764,085	\$13,764,085	\$13,764,085	28.47	\$0	Pago	1,539,819	100.00	22.00
PUE13130200152384	Pago Coparticipación Municipal Subsemun 2013	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,750,000	\$23,750,000	\$9,500,000	\$23,750,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	40.00	\$0	Pago	1,539,819	2.00	50.00
PUE13130200153022	Construcción De Colectores Sanitarios De San Miguel Canoa Para Interconectarse Al Ramal Kaltonatl Del Soapap	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	100.00	\$0	Metros Lineales	12,000	100.00	100.00
PUE13130200155335	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable Ubicado En Calle Porfirio Díaz Y 2da. De Los Pinos En La Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$391,855	\$391,855	\$391,855	\$391,855	\$391,855	\$391,855	\$391,855	100.00	\$0	Pozo	17,014	100.00	100.00
PUE13130200155357	Ampliacion De Electrificación Ubicada En Calle Benito Juárez Y Principal De La Colonia San A. Arenillas	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	100.00	\$0	Metros	70	100.00	100.00
PUE13130200155390	Ampliacion De Electrificación Ubicada En Camino A San Antonio Colonia Santa Clara De La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,992	\$71,992	\$71,992	\$71,992	\$71,992	\$71,992	\$71,992	100.00	\$0	Metros	100	100.00	100.00

Puebla

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130200155408	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Calle Miguel Aleman Entre Calles Emiliano Zapata Y Francisco Villa De La Colonia A. Arenillas	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,402	\$11,401	\$11,401	\$11,401	\$11,401	\$11,401	\$11,401	100.00	\$0	Metros	50	100.00	100.00
PUE13130200155437	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Calles 147 Poniente "A" Y 149 Poniente Colonia San Agustín	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$398,038	\$398,038	\$398,038	\$398,038	\$398,038	\$398,038	\$398,038	100.00	\$0	Poste	212	100.00	100.00
PUE13130200155479	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Privada Pino Suarez Entre Calle 20 De Noviembre Y Barranca De La Junta Auxiliar La Resurreccion	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$119,004	\$119,004	\$119,004	\$119,004	\$119,004	\$119,004	\$119,004	100.00	\$0	Metros	100	100.00	100.00
PUE13130200155492	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Privada 117 Oriente Entre Calles 117 Oriente Y 1ro De Enero Colonia Granjas Del Sur	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,479	\$11,479	\$11,479	\$11,479	\$11,479	\$11,479	\$11,479	100.00	\$0	Metros	25	100.00	100.00
PUE13130200155503	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Calle 3 Oriente Entre Calles 34 Y 36 Sur, Colonia El Salvador	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	100.00	\$0	Metros	50	100.00	100.00