

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130300195437	Pavimentación De Diversas Calles En Colonias De La Ciudad De Puebla En Puebla (Calazad Zavaleta Desde La Recta A Cholula Hasta El Boulevard Atlixco).	20130372	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUEBLA - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$47,265,142	\$47,265,142	\$47,265,142	\$47,265,142	\$47,265,142	\$47,265,142	\$33,085,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154,162	100.00	0.00
PUE00130300199084	Servicios De Capacitación Por El Consejo Estatal De Coordinación Del Sistema Nacional De Seguridad Pública	PENDIENTE	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Elementos	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300199266	Pago De Aportación Municipal Al Programa Hábitat Centro Histórico 2013	Pendiente	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$8,080,575	\$8,080,575	\$8,080,575	\$8,080,575	\$8,080,575	\$8,080,575	\$8,080,575	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300200511	Construcción De Centro Acuático Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla	20130471	Puebla	Puebla	Bosques de Amalucan Segunda Sección	Rural	Subsidios	S205 Deporte	11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46,800	100.00	0.00
PUE00130300200559	Supervisión Externa Para La Construcción De Centro Acuático Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla	20130470	Puebla	Puebla	Bosques de Amalucan Segunda Sección	Rural	Subsidios	S205 Deporte	11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	100.00	\$0	Supervisión	46,800	100.00	0.00
PUE00130300200880	Construcción De Pavimento En Privada Benito Juárez Entre Calle Carlos V., Corregidora Y Hernán Cortez Y Colonia Historiadores Del Municipio De Puebla	20130706	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$569,467	\$569,467	\$569,467	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	0.00
PUE00130300200972	Construcción Casa De La Cultura En La Colonia Antorchista En El Municipio De Puebla	SIN NUMERO	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	0.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130300201726	Pavimento Hidráulico (2da Etapa) Ubicada En Boulevard La Libertad Entre Avenida Carlos Camacho Espiritu Y Camino Chiltepeque En Los Cad. 1 660.00 Al 2 000.00 Y 2 230.00 Al 2 990.00 De La Junta Auxilia	30568	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,015,804	\$13,015,804	\$13,015,804	\$13,015,804	\$3,023,439	\$3,023,439	\$3,023,439	23.23	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	0.00
PUE00130300207712	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 34 Sur Entre Diagonal 16 De Septiembre Y Limite Con Pavimento Existente De La Junta Auxiliar De Ignacio Zaragoza	30583	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$625,041	\$625,041	\$625,041	\$625,041	\$625,041	\$625,041	\$625,041	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,587,000	100.00	100.00
PUE00130300207739	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Equipamiento Del Pozo Porfirio Diaz Y Línea De Conducción De Agua Potable Ubicada En Calle 2da De Los Pinos, Calle Porfirio Diaz Y Calle Ocotal Ja Sta Maria Xona	30584	Puebla	Puebla	Santa Maria Xonacatepec	Urbano	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$95,834	\$95,834	\$95,834	\$95,834	\$95,834	\$95,834	\$95,834	100.00	\$0	Proyecto	533	100.00	100.00
PUE00130300207907	Construcción De Tanque Elevado, Caseta De Control Del Pozo Porfirio Diaz Y Línea De Conducción, Ubicada En Calle 2a De Los Pinos, Calle Porfirio Diaz Y Calle Ocotal, Junta Auxiliar Santa Maria Xonacat	30586	Puebla	Puebla	Santa Maria Xonacatepec	Urbano	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,895,092	\$1,895,092	\$1,895,092	\$1,895,092	\$835,831	\$835,831	\$835,831	44.11	\$0	Metro Lineal	17,014	100.00	60.00
PUE00130300208657	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calle 17 De Abril Entre Privada 19 De Abril Y 19 De Abril De La Colonia 13 De Abril	30588	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Energía	En Ejecución	2013	\$19,526	\$19,526	\$19,526	\$19,526	\$19,526	\$19,526	\$19,526	100.00	\$0	Metros	57	100.00	100.00
PUE00130300210252	Puesta En Marcha Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Andrés Azumiatla.	40320	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,268,439	\$2,268,439	\$2,268,439	\$2,268,439	\$1,475,942	\$1,475,942	\$1,475,942	65.06	\$0	Planta	174,149	100.00	76.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130300210320	Gastos Indirectos De Supervisión De Obra	13012	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,884,713	\$3,884,713	\$3,884,713	\$3,884,713	\$1,400,474	\$1,400,474	\$1,400,474	36.05	\$0	Pago	37	100.00	42.00
PUE00130300210421	Aportación Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013, De La Obra Denominada "Sustitución De Colector Sanitario De La 11 Sur" Del Municipio De Puebla (Apazu 13)	PENDIENTE	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,718,549	\$4,718,549	\$4,718,549	\$4,718,549	\$4,718,549	\$4,718,549	\$4,718,549	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300210466	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013	13014	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,884,157	\$13,884,157	\$13,884,157	\$13,884,157	\$13,884,157	\$13,884,157	\$13,884,157	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300210494	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente De Intervenciones Preventivas 2013	13014A	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,124,000	\$3,124,000	\$3,124,000	\$3,124,000	\$3,124,000	\$3,124,000	\$3,124,000	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300211451	Ampliación Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Talcuahuatenco, Sección Décima De La Junta Auxiliara San Miguel Canoa	40302	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$289,517	\$289,517	\$289,517	\$289,517	\$289,517	\$289,517	\$289,517	100.00	\$0	Metros	153	100.00	100.00
PUE00130300216562	Aport Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguiñoso lera Etapa Del Municipio De Puebla Añadida Al Prog Apazu	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$258,476	\$258,476	\$258,476	\$258,476	\$258,476	\$258,476	\$258,476	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300216630	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,937,822	\$4,937,822	\$4,937,822	\$4,937,822	\$4,937,822	\$4,937,822	\$4,937,822	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00130300216992	Aport Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguiñoso lera Etapa Del Municipio De Puebla Añadida Al Prog Apazu	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$73,579	\$73,579	\$73,579	\$73,579	\$73,579	\$73,579	\$73,579	100.00	\$0	Parto	1,539,819	100.00	100.00	
PUE00130300217060	Pago De Aportación Municipal Al Programa Hábitat Vertiente General 2013 Acciones Sociales	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Participación Ciudadana	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$58,277	\$58,277	\$58,277	\$58,277	\$58,277	\$58,277	\$58,277	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00	
PUE00130300217109	Aport Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguiñoso lera Etapa Del Municipio De Puebla Añadida Al Prog Apazu	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$73,917	\$73,917	\$73,917	\$73,917	\$73,917	\$73,917	\$73,917	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00	
PUE00130300217129	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013 Obra Pública	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,874,681	\$1,874,681	\$1,874,681	\$1,874,681	\$1,874,681	\$1,874,681	\$1,874,681	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00	
PUE00130300217162	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013 Acciones Sociales	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$5,523,485	\$5,523,485	\$5,523,485	\$5,523,485	\$5,523,485	\$5,523,485	\$5,523,485	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00	
PUE00130300217230	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013 Acciones Sociales	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130300217265	Aport Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguiñoso lera Etapa Del Municipio De Puebla Añadida Al Prog Apazu	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$2,961,079	\$2,961,079	\$2,961,079	\$2,961,079	\$2,961,079	\$2,961,079	\$2,961,079	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300217486	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,722,722	\$1,722,722	\$1,722,722	\$1,722,722	\$1,722,722	\$1,722,722	\$1,722,722	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE09130200159556	Ampliacion De Electrificacion En Calles Jacarandas Colonia San Miguel Guadalupe	60425	Puebla	Puebla	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$182,422	\$182,422	\$182,422	\$182,422	\$182,422	\$182,422	\$182,422	100.00	\$0	Poste	84	100.00	100.00
PUE09130200159568	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Calle Orquideas Y Margaritas Colonia Jardines De Amalucan	60426	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$346,880	\$346,880	\$346,880	\$346,880	\$346,880	\$346,880	\$346,880	100.00	\$0	Poste	141	100.00	100.00
PUE09130200159578	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Calle Tehuacan Sur Entre Calles Tecamachalco Y Teziutlan Colonia Cerro Del Marquez	60427	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$198,409	\$198,409	\$198,409	\$198,409	\$198,409	\$198,409	\$198,409	100.00	\$0	Metros	125	100.00	100.00
PUE09130200159584	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Privada Volcan De Tacana Entre Calles Malintzi Y Popocatepetl En La Colonia Jardines De San Jose	60428	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$252,485	\$252,485	\$252,485	\$252,485	\$252,485	\$252,485	\$252,485	100.00	\$0	Poste	141	100.00	100.00
PUE11130100129717	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Ampliación Y Adecuación De Agua Potable En La Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla	60417	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$482,408	\$482,408	\$482,408	\$482,408	\$482,408	\$482,408	\$482,408	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE11130100129738	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud La Resurrección Ubicada En Calle Emiliano Zapata No. 5 Esquina Privada Emiliano Zapata (Domicilio Conocido) De La Junta Auxiliar La Resurrección	60418	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,488,509	\$2,499,509	\$2,499,509	\$2,499,509	\$1,434,013	\$1,434,013	\$1,434,013	57.37	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	59.00
PUE11130100129759	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud San Sebastián De Aparicio Ubicada En Calzada Central S/N Entre 124 A Poniente Y 124 B Poniente De La Junta Auxiliar San Sebastián De Aparicio	60419	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,056,606	\$2,017,219	\$2,017,219	\$2,017,219	\$2,017,219	\$2,017,219	\$2,017,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	100.00
PUE11130200167167	Puesta En Marcha Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Andres Azumiatla	40320	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,167,787	\$1,167,787	\$1,167,787	\$1,167,787	\$714,533	\$714,533	\$714,533	61.19	\$0	Planta	174,148	100.00	76.00
PUE12130100103640	Constru Pavimen De Concreto Hidráulico, Guarni, Banquetas Y Obras Complementarias En Camino A Tlaltepango / Autopista Puebla-Veracruz Lindero Tlaxcala O U.H. Solidaridad Jta Aux Sn Pablo Xochimehucan	20121068	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	95.00
PUE12130100103641	Proyecto Tecnológico Para El Crecimiento De La Plataforma De Video Dgilancia En El Mpio Puebla (Suministro Y Colocación 300 Cámaras Video Vigilancia Ámbito Seg Pública lera Etapa)	20121151	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	100.00	\$0	Pieza	1,485,941	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100123237	Gastos Indirectos Para La Supervisión De Obra, Trabajos Administrativos Extraordinarios, Papelería, Material De Oficina, Equipo De Computo, Accesorios, Consumibles, Equipo De Fotografía, Entre Otros	30557	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,390,362	\$4,159,721	\$4,159,721	\$4,159,721	\$4,159,721	\$4,159,721	\$4,159,721	100.00	\$0	Supervisión	32	100.00	100.00
PUE12130100128709	Elaboración Proyecto Ejecutivo Ubicada En Colector Pluvial Chapulco Sobre Blvd 14 Sur Entre Blvd Municipio Libre Y Laguna De Chapulco Colonias La Mora Y Granjas San Isidro Del Municipio De Puebla	50251	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$84,819	\$534,443	\$534,443	\$534,443	\$534,443	\$534,443	\$534,443	100.00	\$0	Proyecto	46,797	100.00	100.00
PUE12130100129006	Ampliación Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Tejocote, Privada Tejocote, Privada Rosas Y Privada Nardos De La Colonia Los Rosales lera Sección	40303	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$121,749	\$121,749	\$121,749	\$121,749	\$121,749	\$121,749	\$121,749	100.00	\$0	Metros	389	100.00	100.00
PUE12130100129226	Adecuación De La Capilla De Aguadores De La Catedral De Puebla Ubicada En Calle 16 De Septiembre Entre Avenida 3 Poniente Y Avenida 5 Poniente Del Centro Histórico	50250	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,027,645	\$1,027,645	\$1,027,645	\$1,027,645	\$1,027,645	\$1,027,645	\$1,027,645	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,532	100.00	100.00
PUE12130100129999	Convenio De Colaboración Para La Producción Planta Forestal	NA	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$390,000	\$390,000	\$147,592	\$147,592	\$147,592	\$147,592	\$147,592	37.84	\$0	Planta	200,000	100.00	100.00
PUE12130100130485	Rehabilitación Del Mercado De San Baltazar Campeche	40311.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,452,072	\$2,452,072	\$2,452,072	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	95.36	\$56,833	Metro Cuadrado	14,868	100.00	100.00
PUE12130100130486	Rehabilitación Del Mercado Xonaca	40310.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,384,847	\$2,384,847	\$2,384,847	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	95.25	\$56,665	Metro Cuadrado	2,354	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100130487	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Mercado José María Morelos Y Favon	40309.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,315,155	\$8,315,155	\$8,315,155	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	95.04	\$206,316	Metro Cuadrado	12,684	100.00	100.00
PUE12130100130488	Reordenamiento Central De Abasto Ciudad De Puebla Para Su Mejoramiento Logístico (2da Etapa) En Clzd Del Conde S/N Del Poligono Delimitado Por Circuito Int Sur, Nte Y Ote De La Col Ctral De Abastos	40287	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$20,952,381	\$20,952,381	\$20,952,381	\$20,888,111	\$20,888,111	\$20,888,111	\$20,888,111	99.69	\$32,135	Edificio público	16,440	100.00	100.00
PUE12130100130489	Supervisión Para La Rehabilitación Del Mercado Amalucan	25181.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00
PUE12130100130490	Supervisión De La Rehabilitación Del Mercado De San Baltazar Campeche	25184.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00
PUE12130100130492	Supervisión Para La Rehabilitación Del Mercado Xonaca	25183.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$115,150	\$115,150	\$115,150	\$115,150	\$115,150	\$115,150	\$115,150	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00
PUE12130100130493	Supervisión Para La Rehabilitación Y Mantenimiento Del Mercado José María Morelos Y Pavón	25182.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$410,050	\$410,050	\$410,050	\$410,050	\$410,050	\$410,050	\$410,050	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00
PUE12130100130494	Trabajos De Remodelación Y Mantenimiento En El Mercado Amalucan	40308.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,858,364	\$2,858,364	\$2,858,364	\$2,714,314	\$2,714,314	\$2,714,314	\$2,714,314	94.96	\$72,025	Obra	14,117	100.00	100.00
PUE12130100130938	Ampliación Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Jardin Del Girasol, Colonia Jardines De San José, 2da Sección De La Junta Auxiliar Santa María Xoncatepec	40304	Puebla	Puebla	Santa María Xoncatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN para Entidades Federativas y Municipios	33-	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$468,533	\$468,533	\$468,533	\$468,533	\$468,533	\$468,533	\$468,533	100.00	\$0	Metros	256	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE12130100131205	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Hidalgo, Barrio De Santa Clara De La Junta Auxiliiar San Francisco Totimehuacan	40305	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$189,531	\$189,531	\$189,531	\$189,531	\$189,531	\$189,531	\$189,531	100.00	\$0	Metro Lineal	102	100.00	100.00
PUE12130100131455	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Tecamachalco Sur, Colonia Cerro Del Marquez De La Junta Auxiliiar La Resurrección	40306	Puebla	Puebla	La Resurrecció n	Rural	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$228,857	\$228,857	\$228,857	\$228,857	\$228,857	\$228,857	\$228,857	100.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00
PUE12130100131469	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicada En 2da Privada Teziutlán De La Junta Auxiliiar San Pedro Zacachimalpa	40307	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimalp a	Urbano	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	100.00	\$0	Metros	68	100.00	100.00
PUE12130100131487	Cons Pavim Y Obras Complem C. Cmno Real Prolon Bachill, C. Prolon. De La 18 Sur Y C. San Martín/Ltral Perifé Ecoló Y C. Sn Marcos, Col Rcho Ex-Hac Chapulco.	25059.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructur a educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,229	100.00	100.00
PUE12130100131488	Constru De Pavim Y Obras Comple C. Eje K (Artículo 1º) Entre Calle Artículo 11 Y Calle Camino Antiguo Balcones Col Constitución Mexicana	25047.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructur a educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$479,119	\$479,119	\$479,119	\$479,119	\$479,119	\$479,119	\$479,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	934	100.00	100.00
PUE12130100131489	Constru De Pavimento Y Obras Complem En Calle Miguel Hidalgo / Av Yucatán Y Barranca Xinalac, Col Fuentes De San Aparicio (2da. Sección).	25049.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructur a educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,030,974	\$1,030,974	\$1,030,974	\$1,030,974	\$1,030,974	\$1,030,974	\$1,030,974	100.00	\$47,104	Metros Cuadrados	1,657	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100131490	Constru De Pavimento Y Obras Complemen En Calle Privada Violeta / Calle Capullo Y Fin De La Privada Violeta De La Colonia Viveros Del Valle	25050.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructur a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$497,372	\$497,372	\$497,372	\$481,501	\$481,501	\$481,501	\$481,501	96.81	\$15,871	Metros Cuadrados	790	100.00	100.00
PUE12130100131491	Constru De Pavimento Y Obras Complemen Ubicada En Calle Art 18 / Av Constituyentes Y C. Art 1 De La Col Constitución Mexicana	25054.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructur a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238	100.00	100.00
PUE12130100131492	Constru De Pavimento Y Obras Complementarias Calle Isaac Newton Entre Calle Parménides Y Calle Educadores De La Colonia Satellite Magisterial	25052.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructur a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,365	100.00	100.00
PUE12130100131493	Constru De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 26 Norte / Calle Maximino Ávila Camacho Y Calle Benito Juárez, Col El Salvador.	25053.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructur a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$688,758	\$688,758	\$688,758	\$663,732	\$663,732	\$663,732	\$663,732	96.37	\$25,026	Metros Cuadrados	1,539	100.00	100.00
PUE12130100131494	Constru De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Articulo No. 16 / Av. Constituyentes Y C. San Ignacio, Col Constitución Mexicana.	25048.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructur a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,296,990	\$1,296,990	\$1,296,990	\$1,247,953	\$1,247,953	\$1,247,953	\$1,247,953	96.22	\$49,037	Metros Cuadrados	2,287	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100131495	Constru De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Leibniz Entre Calle Albert Einstein Y Privada Galileo Galilei De La Colonia Satélite Magisterial	25051.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,891	100.00	100.00
PUE12130100131496	Constru Pavim Y Obras Comple C. 11 Pte /Recta A Cholula Y Prolon De La 51 Sur Y C. Prolon De La 51 Sur, / C. 11 Pte Y Calle 13 Pte Col Reforma Sur	25035.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,963	100.00	100.00
PUE12130100131497	Constru Pavim Y Obras Comple En C. La Llanura / Blvd Carlos Camacho Espiritu Y C. Benito Juárez Barrio De San Juan J.A. San Francisco Totimehuacan.	25038.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,253	100.00	100.00
PUE12130100131498	Constru Pavim Y Obras Comple En C. Misael Nuñez Acosta, / C. 12 De Oct Y Priv Misael Nuñez Acosta, Col Barranca Honda.	25061.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$684,792	\$684,792	\$684,792	\$684,792	\$684,792	\$684,792	\$684,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,093	100.00	100.00
PUE12130100131499	Constru Pavim Y Obras Comple En Calle Mártires De Cananea / C. 23 De Mayo Y Último Pozo De Visita De La Col Barranca Honda	25060.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$329,867	\$329,867	\$329,867	\$329,867	\$329,867	\$329,867	\$329,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	686	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100131500	Constru Pavim Y Obras Complem En Calle 104 B Oriente / Carretera A La Resurrección Y Barranca De La Colonia Bosques De Santa Anita	25039.0	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,252	100.00	100.00
PUE12130100131501	Constru Pavim Y Obras Complem En C. Emiliano Zapata / Limite De Casa Con Pozo De Visita Y Pavim Exist Insectoria De San José El Rincón.	25108.0	Puebla	Puebla	San José el Rincón	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$691,473	\$691,473	\$691,473	\$690,645	\$690,645	\$690,645	\$690,645	99.88	\$828	Metros Cuadrados	1,300	100.00	100.00
PUE12130100131502	Constru Pavim. Y Obras Comple C. Iztaccihuatl / Ltral A Blvd Capitán Carlos Camacho Espiritu Y C. Popocatepetl, Col Patria Nva J.A. San Francisco Totimehuacan	25056.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,953	100.00	100.00
PUE12130100131503	Constru Pavimento Y Obras Complem Calle 87 B Ote, / C. Prolon La 14 Sur Y C. Prolon De La 16 Sur, Col Granjas De San Isidro.	25057.0	Puebla	Puebla	San Isidro Buen Suceso	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,917	100.00	100.00
PUE12130100131504	Constru Pavimento Y Obras Comple C. Artículo No. 21, / Prolongación De La 3 Sur Y Avenida Constituyentes Col Constitucion Mexicana.	25036.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,522,131	\$1,522,131	\$1,522,131	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	97.12	\$43,809	Metros Cuadrados	2,129	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100131505	Constru Pavimento Y Obras Comple En Calle 6 Ote, Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Jorge Murad, Colonia Los Álamos Tultepec.	25062.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,488,685	\$1,488,685	\$1,488,685	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	99.69	\$4,585	Metros Cuadrados	1,561	100.00	100.00
PUE12130100131506	Constru Pavimento Y Obras Complem En C. 11 De Enero /C. 23 De Mayo Y C. Mártires De Tlatelolco De La Col Barranca Honda	25063.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,397,664	\$1,397,664	\$1,397,664	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	97.30	\$37,740	Metros Cuadrados	2,043	100.00	100.00
PUE12130100131507	Constru Pavimento Y Obras Complem En C. Ignacio Zaragoza / Andador Miguel Ángel Zamudio Y Priv Vicente Guerrero J.A. Sta Maria Guadalupe Tecola	25034.0	Puebla	Puebla	Santa María Guadalupe Tecola	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$524,505	\$524,505	\$524,505	\$519,544	\$519,544	\$519,544	\$519,544	99.05	\$4,960	Metros Cuadrados	788	100.00	100.00
PUE12130100131508	Constru Pavimento Y Obras Complem En Calle Artículo 8° / Av Constituyentes Y Calle Eje K Y Artículo 1° Col Constitución Mexicana	25055.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,920,808	\$1,920,808	\$1,920,808	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	94.75	\$100,859	Metros Cuadrados	2,516	100.00	100.00
PUE12130100131509	Constru Pavimento Y Obras Complem En Calle Francisco Villa / C. Margarita Maza De Juárez Y C. Malintzi De La Col Amplia Historiadores	25040.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,105	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE12130100131510	Construcción De Pavimento Y Obras Comple C. 15 De Sept / C. 12 De Oct. Y C. 14 De Octubre J.A. Sta Maria Xonacatepec.	25037.0	Puebla	Puebla	Santa Maria Xonacatepec	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,115,589	\$1,115,589	\$1,115,589	\$1,115,559	\$1,115,559	\$1,115,559	\$1,115,559	100.00	\$30	Metros Cuadrados	2,582	100.00	100.00	
PUE12130100131511	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Revolución Entre Calle 3 De Enero Y Barranca Col Nueva San Salvador	25041.0	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,814	100.00	100.00	
PUE12130100131512	Entero De 1 Al Millar Por El Monto Total Asignado Al Convenio Popam 12, Según Cláusula X Párrafo 2 De Éste Y En Cumplimiento Al Art. 82 Fracción Xi De La Lfpyrh	25100	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	100.00	\$38,582	Pago	1	100.00	100.00	
PUE12130200164411	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Paseo Fuertes Catedral Tramo 1	70001	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$7,294,325	\$7,294,325	\$5,202,746	\$6,742,238	\$2,028,475	\$2,028,475	\$2,028,475	27.81	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	30.00	
PUE12130200164432	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Paseo Fuertes Catedral Etapa Ii	70002	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$11,971,971	\$11,971,971	\$8,488,691	\$11,015,680	\$4,738,896	\$4,738,896	\$4,738,896	\$4,738,896	39.58	\$0	Metros	10,000	100.00	43.00
PUE12130200166636	Restauracion Del Templo De San Juan Del Rio Ubicada En Calle 12 Norte Entre 20 Y 22 Oriente, Barrio El Alto Del Municipio De Puebla	70003	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$695,801	\$105,510	\$105,510	\$105,510	\$105,510	15.07	\$0	Metros Cuadrados	582	100.00	41.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130200167129	Programa Cultural Macuil Xóchitl	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Número de presentaciones	88	100.00	0.00
PUE13130100105903	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calle Trinidad Tetla, Colonia Los Encinos	30564	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$212,507	\$212,507	\$212,507	\$212,507	\$212,507	\$212,507	\$212,507	100.00	\$0	Poste	10	100.00	100.00
PUE13130100105946	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calle Azalias Entre Calle Pinos Y 16 De Septiembre De La Colonia San Diego Manzanilla	30565	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$57,844	\$57,844	\$57,844	\$57,844	\$57,844	\$57,844	\$57,844	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	150	100.00	100.00
PUE13130100105971	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calle Emiliano Zapata, Carmen Serdán Y Aquiles Serdán De La Colonia 6 De Junio	30566	Puebla	Puebla	6 de Junio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$326,053	\$326,053	\$326,053	\$326,053	\$326,053	\$326,053	\$326,053	100.00	\$0	Poste	10	100.00	100.00
PUE13130100106040	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calle Ciprés Entre Avenidas Robles Y Torres, De La Colonia Bosques De Amalucan lera. Sección	30567	Puebla	Puebla	Bosques de Amalucan Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$80,660	\$80,660	\$80,660	\$80,660	\$80,660	\$80,660	\$80,660	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	200	100.00	100.00
PUE13130100106063	Ampliación De Electrificación Ubicada En Privada La Antorcha De La Colonia Fraternidad Antorchista	30570	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$50,317	\$50,317	\$50,317	\$50,317	\$50,317	\$50,317	\$50,317	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	113	100.00	100.00
PUE13130100106079	Ampliación De Electrificación Ubicada En Calles Azteca, Mexica Y Olmeca De La Colonia Cuitlahuac De La Junta Auxiliadora San Andrés Azumiatla	30573	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,303,645	\$1,303,645	\$1,303,645	\$1,303,645	\$1,303,645	\$1,303,645	\$1,303,645	100.00	\$0	Poste	43	100.00	100.00
PUE13130100118890	Pago De Concesionarios Del Servicio De Limpia Y Apoyo Al Oosl	PENDIENTE ASIGNAR	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$228,870,000	\$228,870,000	\$157,072,618	\$228,870,000	\$157,072,618	\$157,072,618	\$157,072,618	68.63	\$0	Pago	12	100.00	75.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13130100120649	Pago Deuda Pública Con Banco Interacciones S.A. (Crédito 580 Mdp)	PENDIENTE	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$52,101,283	\$52,101,283	\$37,467,679	\$52,101,283	\$37,467,679	\$37,467,679	\$37,467,679	71.91	\$0	Pago	1,539,819	100.00	77.00	
PUE13130100120994	Pago Deuda Pública Con Bbva Bancomer S.A. (Crédito 135 Mdp)	PENDIENTE	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,426,540	\$15,426,540	\$10,919,789	\$15,426,540	\$10,919,789	\$10,919,789	\$10,919,789	70.79	\$0	Pago	1,539,819	100.00	77.00	
PUE13130100121062	Pago De Deuda Pública Con Banco Banorte S.Aa. (Crédito 200 Mdp)	PENDIENTE	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$103,088,635	\$103,088,635	\$77,576,580	\$103,088,635	\$77,576,580	\$77,576,580	\$77,576,580	75.25	\$0	Pago	1,539,819	100.00	75.00	
PUE13130100121430	Pago Prestaciones A Personal Operativo De La Secretaría De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal	PENDIENTE	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$191,000,000	\$191,000,000	\$180,967,250	\$191,000,000	\$180,967,250	\$180,967,250	\$180,967,250	94.75	\$0	Pago	1,362	100.00	75.00	
PUE13130200149726	Fondo De Pavimentacion Espacios Deportivos Alumbrado Publico Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa Del Municipio De Puebla 2013	20130122	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350,000	100.00	0.00	
PUE13130200150282	Subsemun Federal 2013 - Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	NA	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$3,287,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	4.00	\$0	Programa	1,539,819	100.00	18.00
PUE13130200150304	Subsemun Federal 2013 - Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	NA	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	100.00	\$0	Evaluación	374	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130200150312	Subsemun Federal 2013 - Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	NA	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,576,930	\$34,576,930	\$34,576,930	\$5,108,980	\$5,108,980	\$5,108,980	\$5,108,980	14.78	\$0	Programa	1,422	100.00	10.00
PUE13130200150333	Subsemun Federal 2013 - Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	NA	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,539,819	100.00	100.00
PUE13130200151987	Cursos De Profesionalización Por La Academia Regional De Seguridad Pública Del Sureste	PENDIENTE	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,038,000	\$2,038,000	\$867,500	\$2,038,000	\$867,500	\$867,500	\$867,500	42.57	\$0	ELEMENTOS	1,539,819	100.00	41.71
PUE13130200152020	Contratación De Servicios Profesionales Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A La Plataforma De Radiocomunicación Municipal Para La Spsyt	PENDIENTE	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,757,239	\$16,757,239	\$11,171,493	\$16,757,239	\$11,171,493	\$11,171,493	\$11,171,493	66.67	\$0	Servicio	1,539,819	100.00	66.66
PUE13130200152311	Pago De Servicios De Mantenimiento De Luminarias Del Municipio De Puebla	PENDIENTE	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$48,342,074	\$48,342,074	\$34,410,211	\$48,342,074	\$34,410,211	\$34,410,211	\$34,410,211	71.18	\$0	Pago	1,539,819	100.00	55.55
PUE13130200152384	Pago Coparticipación Municipal Subsemun 2013	PENDIENTE	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,750,000	\$23,750,000	\$23,750,000	\$23,750,000	\$23,750,000	\$23,750,000	\$23,750,000	100.00	\$0	Pago	1,539,819	2.00	100.00
PUE13130200153022	Construcción De Colectores Sanitarios De San Miguel Canoa Para Interconectarse Al Ramal Kaltonatl Del Soapap	40158	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	100.00	\$0	Metros Lineales	12,000	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130200155335	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable Ubicado En Calle Porfirio Diaz Y 2da. De Los Pinos En La Junta Auxiliar Santa Maria Xonacatepec	30569	Puebla	Puebla	Santa Maria Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$391,855	\$391,855	\$391,855	\$391,855	\$391,855	\$391,855	\$391,855	100.00	\$0	Pozo	17,014	100.00	100.00
PUE13130200155357	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Calle Benito Juarez Y Principal De La Colonia San A. Arenillas	30571	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	100.00	\$0	Metros	70	100.00	100.00
PUE13130200155390	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Camino A San Antonio Colonia Santa Clara De La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan	30572	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,992	\$71,992	\$71,992	\$71,992	\$71,992	\$71,992	\$71,992	100.00	\$0	Metros	100	100.00	100.00
PUE13130200155408	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Calle Miguel Aleman Entre Calles Emiliano Zapata Y Francisco Villa De La Colonia A. Arenillas	30574	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,402	\$11,401	\$11,401	\$11,401	\$11,401	\$11,401	\$11,401	100.00	\$0	Metros	50	100.00	100.00
PUE13130200155437	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Calles 147 Poniente "A" Y 149 Poniente Colonia San Agustín	30575	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$398,038	\$398,038	\$398,038	\$398,038	\$398,038	\$398,038	\$398,038	100.00	\$0	Poste	212	100.00	100.00
PUE13130200155479	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Privada Pino Suarez Entre Calle 20 De Noviembre Y Barranca De La Junta Auxiliar La Resurreccion	30576	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$119,004	\$119,004	\$119,004	\$119,004	\$119,004	\$119,004	\$119,004	100.00	\$0	Metros	100	100.00	100.00
PUE13130200155492	Ampliacion De Electrificacion Ubicada En Privada 117 Oriente Entre Calles 117 Oriente Y lro De Enero Colonia Granjas Del Sur	30577	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,479	\$11,479	\$11,479	\$11,479	\$11,479	\$11,479	\$11,479	100.00	\$0	Metros	25	100.00	100.00

Total: 116

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130200155503	Ampliacion De Electrificación Ubicada En Calle 3 Oriente Entre Calles 34 Y 36 Sur, Colonia El Salvador	30578	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	100.00	\$0	Metros	50	100.00	100.00
PUE13130200155690	Aportación Municipal Al Gobierno Del Estado De Puebla Para Obras De Pibai	13011	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$279,836	\$279,836	\$279,836	\$279,836	\$279,836	\$279,836	\$279,836	100.00	\$0	Pago	1,500,000	100.00	100.00