

Total: 224

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico							
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130300195437	Pavimentación De Diversas Calles En Colonias De La Ciudad De Puebla En Puebla (Calazad Zavaleta Desde La Recta A Cholula Hasta El Boulevard Atlaxco).	20130372	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano Subsidios	1028 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUEBLA - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$47,265,142	\$47,265,142	\$47,265,142	\$47,265,142	\$47,265,142	\$47,265,142	\$47,265,142	100.00	\$0	Kilómetro	154,162	100.00	100.00	
PUE00130300199084	Servicios De Capacitación Por El Consejo Estatal De Coordinación Del Sistema Nacional De Seguridad Pública	13004	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Elementos	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300199266	Pago De Aportación Municipal Al Programa Hábitat Centro Histórico 2013	13014	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,080,575	\$8,080,575	\$8,080,575	\$8,080,575	\$8,080,575	\$8,080,575	\$8,080,575	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300200511	Construcción De Centro Acuático Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla	20130471	Puebla	Puebla	Bosques de Amalucan Segunda Sección	Rural	Subsidios	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46,800	100.00	83.00
PUE00130300200559	Supervisión Externa Para La Construcción De Centro Acuático Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla	20130470	Puebla	Puebla	Bosques de Amalucan Segunda Sección	Rural	Subsidios	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	100.00	\$0	Supervisión	46,800	100.00	83.00
PUE00130300200880	Construcción De Pavimento En Privada Benito Juárez Entre Calle Carlos V., Corregidora Y Hernán Cortez Y Colonia Historiadores Del Municipio De Puebla	20130706	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$569,467	\$569,467	\$569,467	\$569,467	\$569,467	\$569,467	\$569,467	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	0.00	
PUE00130300200972	Construcción Casa De La Cultura En La Colonia Antorchista En El Municipio De Puebla	20130898	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$5,206,122	\$5,206,122	\$5,206,122	\$5,206,122	\$5,206,122	\$5,206,122	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	0.00	
PUE00130300201726	Pavimento Hidráulico (2da Etapa) Ubicada En Boulevard La Libertad Entre Avenida Carlos Camacho Espiritu Y Camino Chiltepeque En Los Cds. 1 660.00 Al 2 000.00 Y 2 230.00 Al 2 990.00 De La Junta Auxilia	30568	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,015,804	\$13,103,598	\$13,103,598	\$13,103,598	\$13,103,598	\$13,103,598	\$13,103,598	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130300207907	Construcción De Tanque Elevado, Caseta De Control Del Pozo Porfirio Diaz Y Línea De Conducción, Ubicada En Calle 2a De Los Pinos, Calle Porfirio Diaz Y Calle Octal, Junta Auxiliar Santa Maria Xonacat	30586	Puebla	Puebla	Santa Maria Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,895,092	\$3,391,852	\$3,391,852	\$3,391,852	\$3,391,852	\$3,391,852	\$3,391,852	100.00	\$0	Metro Lineal	17,014	100.00	100.00
PUE00130300210252	Puesta En Marcha Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Andrés Azumiatla.	40320	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,268,439	\$2,854,177	\$2,854,177	\$2,699,197	\$2,699,197	\$2,699,197	\$2,699,197	94.57	\$0	Planta	174,149	100.00	100.00
PUE00130300210320	Gastos Indirectos De Supervisión De Obra	13012	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,884,713	\$3,884,713	\$3,884,713	\$3,284,905	\$3,284,905	\$3,284,905	\$3,284,905	84.56	\$0	Pago	37	100.00	100.00
PUE00130300210421	Aportación Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013, De La Obra Denominada "Sustitución De Colector Sanitario De La 11 Sur" Del Municipio De Puebla (Aparú 13)	13016	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,718,549	\$4,718,549	\$4,718,549	\$4,718,549	\$4,718,549	\$4,718,549	\$4,718,549	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300210466	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat General 2013	13014	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,884,157	\$13,884,157	\$13,884,157	\$13,884,157	\$13,884,157	\$13,884,157	\$13,884,157	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300210494	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente De Intervenciones Preventivas 2013	13014A	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,124,000	\$3,124,000	\$3,124,000	\$3,124,000	\$3,124,000	\$3,124,000	\$3,124,000	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300216562	Aport Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguifoso Iera Etapa Del Municipio De Puebla Añadida Al Prog Aparú	13012-4	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$258,476	\$258,476	\$258,476	\$258,476	\$258,476	\$258,476	\$258,476	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300216630	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013	13014	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$4,937,822	\$4,937,822	\$4,937,822	\$4,937,822	\$4,937,822	\$4,937,822	\$4,937,822	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130300216992	Aport Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguifoso Iera Etapa Del Municipio De Puebla Añadida	13012-2	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$73,579	\$73,579	\$73,579	\$73,579	\$73,579	\$73,579	\$73,579	100.00	\$0	Parto	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300217060	Pago De Aportación Municipal Al Programa Hábitat Vertiente General 2013 Acciones Sociales	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Participación Ciudadana	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$58,277	\$58,277	\$58,277	\$58,277	\$58,277	\$58,277	\$58,277	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300217109	Apert Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguifoso Iera Etapa Del Municipio De Puebla Añadida Al Prog Apazu	13012-3	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$73,917	\$73,917	\$73,917	\$73,917	\$73,917	\$73,917	\$73,917	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300217129	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013 Obra Pública	13014	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$1,874,681	\$1,874,681	\$1,874,681	\$1,874,681	\$1,874,681	\$1,874,681	\$1,874,681	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300217162	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013 Acciones Sociales	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$5,523,485	\$5,523,485	\$5,523,485	\$5,523,485	\$5,523,485	\$5,523,485	\$5,523,485	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300217230	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013 Acciones Sociales	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300217265	Apert Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguifoso Iera Etapa Del Municipio De Puebla Añadida Al Prog Apazu	13012-1	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$2,961,079	\$2,961,079	\$2,961,079	\$2,961,079	\$2,961,079	\$2,961,079	\$2,961,079	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130300217486	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013	13014	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,722,722	\$1,722,722	\$1,722,722	\$1,722,722	\$1,722,722	\$1,722,722	\$1,722,722	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUB00130400234646	Estímulos A Prestadores De Servicio Social En 11 Polígonos Del Municipio De Puebla	19049	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	-1	2	100.00	100.00
PUB00130400235830	Talleres De Artesanías Regionales (Bordado Y Tejido) En Los Polígonos De Santo Tomás Chautla, La Resurrección, San Ramón, Guadalupe Hidalgo Y S.N.T.E.	19122	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Taller	100	100.00	100.00
PUB00130400235915	Talleres De Artesanías Regionales (Bordado Y Tejido) En Los Polígonos De San Pablo Xochimehuacan, San Sebastián De Aparicio, San Miguel Canoa Y Miguel Hidalgo	19224	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Lote	80	100.00	100.00
PUB00130400235945	Talleres De Artesanías Regionales (Dulces Típicos) En Santo Tomás Chautla, La Resurrección, Guadalupe Hidalgo, S.N.T.E., San Pablo Xochimehuacan Y Miguel Hidalgo	19266	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	66.67	\$0	Lote	120	100.00	100.00
PUB00130400235953	Estímulos A Promotores Comunitarios En 6 Polígonos Del Municipio De Puebla (Santo Tomás Chautla, La Resurrección, San Ramón, Guadalupe Hidalgo, Tres Cruces, Popuilar Castillotla)	19297	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Estímulos	3	100.00	100.00
PUB00130400236041	Talleres De Artesanías Regionales (Pintura En Tela) En Santo Tomás Chautla, San Ramón, Guadalupe Hidalgo, S.N.T.E. Y San Pablo Xochimehuacan	19326	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	55.00	\$0	Lote	100	100.00	100.00
PUB00130400236403	Talleres De Artesanías Regionales (Pintura En Tela) En Los Polígonos 21086, 21105, 21076, 21064 Y 21099	19395	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	55.00	\$0	Lote	100	100.00	100.00
PUB00130400236406	Estímulos A Promotores Comunitarios En 5 Polígonos Del Municipio De Puebla	19457	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Estímulos	3	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Desahogado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUB00130400236414	Conformación De Contralorías Sociales En 11 Polígonos Del Municipio De Puebla	19467	Puebla	Puebla	Gusdalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	100.00	\$0	Lote	55	100.00	100.00	
PUB00130400236417	Taller De Prevencion De Enfermedades En Adolescentes Y Jovenes Poligonos 21076 21064	19653	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,680	\$265,680	\$265,680	\$265,680	\$250,176	\$250,176	\$250,176	94.16	\$0	Estudio	300	100.00	100.00	
PUB00130400236419	Cursos De Carpinteria	19601	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Lote	60	100.00	10.00	
PUB00130400236440	Taller De Prevencion De Enfermedades En Adolescentes Y Jovenes Poligono 21096, 2101	19621	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,680	\$265,680	\$265,680	\$250,176	\$250,176	\$250,176	\$250,176	94.16	\$0	Estudio	300	100.00	100.00	
PUB00130400236445	Taller De Prevencion De Enfermedades En Adolescentes Y Jovenes Poligonos 21061, 21072	19638	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,680	\$265,680	\$265,680	\$265,680	\$250,176	\$250,176	\$250,176	94.16	\$0	Estudio	300	100.00	100.00	
PUB00130400236454	Taller De Prevencion De Enfermedades En Adolescentes Y Jovenes Poligono 21086,21105	19651	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,680	\$265,680	\$265,680	\$250,176	\$250,176	\$250,176	\$250,176	94.16	\$0	Estudio	300	100.00	100.00	
PUB00130400236457	Taller De Prevencion De Enfermedades En Adolescentes Y Jovenes Poligonos 21061, 21072	19636	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,680	\$265,680	\$265,680	\$265,680	\$265,680	\$265,680	\$265,680	100.00	\$0	Estudio	300	100.00	100.00	
PUB00130400236463	Cursos De Belleza Integral En Los Poligonos 21096, 21101, 21083, 21058	19664	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Taller	80	100.00	100.00
PUB00130400236469	Cursos De Belleza Integral En Los Poligonos 21061, 21086 Y 21105	19728	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Taller	75	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Desahogado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUB00130400236472	Cursos De Belleza Integral En Los Polígonos 21096, 21064 Y 21099	19772	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Taller	60	100.00	100.00
PUB00130400236475	Talleres De Floricultura Y Jardineria En Los Polígonos 21096, 21101, 21053, 21058	20133	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Curso	80	100.00	100.00
PUB00130400236479	Cursos De Floricultura Y Jardineria En Los Polígonos 21061, 21072, 21086, 21105	20146	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Taller	80	100.00	100.00
PUB00130400236486	Talleres De Floricultura Y Jardineria En Los Polígonos 21076, 21064 Y 21099	20153	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Curso	60	100.00	100.00
PUB00130400236489	Taller De Prevención De Enfermedades En Adolescentes Y Jóvenes Polígono 21099	20352	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$132,840	\$132,840	\$132,840	\$125,976	\$125,976	\$125,976	\$125,976	94.83	\$0	Estudio	150	100.00	100.00
PUB00130400236494	Talleres De Gastronomía En Los Polígonos 21096, 21053 Y 21061	20368	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Lote	80	100.00	100.00
PUB00130400236496	Taller De Prevención De Enfermedades En Adultos Polígonos 21072, 21086, 21105, 21076, 21064	20455	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$253,380	\$253,380	\$253,380	\$240,555	\$240,555	\$240,555	\$240,555	94.94	\$0	Estudio	300	100.00	100.00
PUB00130400236500	Taller De Prevención De Enfermedades En Adultos Polígonos 21053, 21058, 21061, 21096 Y 21101	20468	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$253,380	\$253,380	\$253,380	\$253,380	\$253,380	\$253,380	\$253,380	100.00	\$0	Estudio	300	100.00	100.00
PUB00130400236501	Taller De Prevención De Enfermedades En Adultos Polígonos 21099	20470	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,676	\$50,676	\$50,676	\$48,197	\$48,197	\$48,197	\$48,197	95.11	\$0	Taller	60	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUB00130400236505	Cursos De Gastronomía En Los Polígonos 21072, 21086 Y 21105	20489	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Taller	60	100.00	100.00
PUB00130400236507	Cursos De Gastronomía En Los Polígonos 2076, 21064 Y 21099	20514	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Taller	60	100.00	100.00
PUB00130400236511	Cursos De Manualidades (Bisutería) En Los Polígonos 21101, 21053, 21058 Y 21061.	20657	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Taller	80	100.00	100.00
PUB00130400236513	Taller De Prevencion De Enfermedades En Los Polígonos 21096, 2111, Y 21063	20714	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$264,024	\$264,024	\$264,024	\$262,020	\$262,020	\$262,020	\$262,020	99.24	\$0	Estudio	315	100.00	100.00
PUB00130400236517	Taller De Prevencion De Enfermedades En Mujeres Polígonos 21058, 21061, 21072	20721	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$264,024	\$264,024	\$264,024	\$262,020	\$262,020	\$262,020	\$262,020	99.24	\$0	Estudio	315	100.00	100.00
PUB00130400236519	Taller De Prevencion De Enfermedades En Mujeres Polígonos 21086, 21105 Y 21076	20724	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$264,024	\$264,024	\$264,024	\$262,020	\$262,020	\$262,020	\$262,020	99.24	\$0	Estudio	315	100.00	100.00
PUB00130400236522	Taller De Prevencion De Enfermedades En Mujeres Polígonos 21064 Y 21099	20728	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$176,016	\$176,016	\$176,016	\$176,016	\$176,016	\$176,016	\$176,016	100.00	\$0	Estudio	210	100.00	100.00
PUB00130400236524	Taller De Manualidades (Bisutería En Los Polígonos 21072, 21105 Y 21099	21734	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Taller	60	100.00	100.00
PUB00130400236525	Talleres De Manualidades (De Fabricación De Velas) En Los Polígonos 21072, 21086 Y 21099	21778	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Taller	60	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Desahogado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUB00130400236526	Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21096	21816	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$177,228	\$177,228	\$177,228	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	94.89	\$0	Estudio	180	100.00	100.00	
PUB00130400236527	Cursos De Panaderia Y Reposteria En Los Poligonos 21064, 21076 Y 21099	21823	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Taller	60	100.00	100.00	
PUB00130400236529	Curso De Panaderia Y Reposteria En Los Poligonos 21096 21101 Y 21053	21883	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Lote	60	100.00	100.00	
PUB00130400236530	Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Tes Poligono 22101	21902	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$177,228	\$177,228	\$177,228	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	94.89	\$0	Estudio	180	100.00	100.00	
PUB00130400236532	Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21053	21909	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$177,228	\$177,228	\$177,228	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	94.89	\$0	Estudio	180	100.00	100.00	
PUB00130400236535	Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21058	21917	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$177,228	\$177,228	\$177,228	\$176,960	\$176,960	\$176,960	\$176,960	99.85	\$0	Taller	180	100.00	100.00	
PUB00130400236537	Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21061	21930	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$177,228	\$177,228	\$177,228	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	94.89	\$0	Estudio	180	100.00	100.00	
PUB00130400236538	Cursos De Serigrafia	21949	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Curso	80	100.00	100.00	
PUB00130400236539	Cursos De Sastretria Y Alta Costura En Los Poligonos 21053, 21058 Y 21061	21915	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Curso	80	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Desahogado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUB00130400236542	Curso De Sastreria Y Alta Costura En Los Poligonos 21072 Y 21086	21943	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Curso	40	100.00	100.00
PUB00130400236543	Curso De Tapiceria	21958	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Curso	60	100.00	100.00
PUB00130400236544	Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Tes Poligono 21086	22280	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$177,228	\$177,228	\$177,228	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	94.89	\$0	Estudio	180	100.00	100.00
PUB00130400236545	Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Tes Poligono 21072	22300	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$177,228	\$177,228	\$177,228	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	94.89	\$0	Estudio	180	100.00	100.00
PUB00130400236546	Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21076	22310	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$177,228	\$177,228	\$177,228	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	94.89	\$0	Estudio	180	100.00	100.00
PUB00130400236548	Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21064	22315	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$177,228	\$177,228	\$177,228	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	94.89	\$0	Estudio	180	100.00	100.00
PUB00130400236549	Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Tes Poligono 21105	22307	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$177,228	\$177,228	\$177,228	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	94.89	\$0	Estudio	180	100.00	100.00
PUB00130400236550	Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Tes Poligono 21099	22320	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$177,228	\$177,228	\$177,228	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	94.89	\$0	Estudio	180	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00130400246336	Millar Para Fiscalización De Los Recursos Del Ramo 23 "Provisiones Salariales Y Económicas Del Presupuesto De Egresos De La Federación 2013" En Específico Proyectos De Desarrollo	20139004	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$140,312	\$140,312	\$140,312	\$140,312	\$140,312	\$140,312	\$140,312	\$140,312	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00	
PUE00130400247231	Mejoramiento De La Imagen Urbano En El Corredor Paseo Bravo - Catedral, Iluminación Artística En Avenida 9 Poniente Entre Avenida 16 De Septiembre Y Calle 3 Sur De La Colonia Centro.	40370	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,064,871	\$15,064,871	\$15,064,871	\$15,064,871	\$15,064,871	\$15,064,871	\$15,064,871	\$15,064,871	100.00	\$0	Metros	20,000	100.00	100.00	
PUE00130400249230	Aportación 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Convenio De Otorgamiento De Subsidios Programas Regionales 2013 Convenio 93 Mdp	20139006	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$93,012	\$93,012	\$93,012	\$93,012	\$93,012	\$93,012	\$93,012	\$93,012	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00	
PUE00130400249779	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Real Nacional Sabinos Entre Calle Gregorio Degante Y Avenida De Las Hiras En La Colonia Historiadores	40371	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,095,636	\$8,095,636	\$8,095,636	\$8,095,636	\$8,095,636	\$8,095,636	\$8,095,636	\$8,095,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,029	100.00	100.00	
PUE00130400249783	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Benito Juárez Entre Calle Salinas De Gortari Y Barranca De La Colonia San Miguel Xonacatepec	40375	Puebla	Puebla	San Miguel	Rural	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,636,539	\$1,636,539	\$1,636,539	\$1,636,394	\$1,636,394	\$1,636,394	\$1,636,394	\$1,636,394	99.99	\$0	Metro Cuadrado	242	100.00	100.00	
PUE00130400249792	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Plutarco Elias Calles Entre Calle Miguel Alemán Y Torres De Alta Tensión Cfe (Álvaro Obregón) De La Colonia San Miguel Xonacatepec	40376	Puebla	Puebla	San Miguel	Rural	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,985,052	\$1,985,052	\$1,985,052	\$1,983,601	\$1,983,601	\$1,983,601	\$1,983,601	\$1,983,601	\$1,983,601	99.93	\$0	Metro Cuadrado	294	100.00	100.00
PUE00130400249794	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Miguel Cerón Y Cervantes Entre Calle Camino Real Y Calle Enrique Cordero De La Colonia Ampliación Historiadores	40377	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,598,376	\$3,598,376	\$3,598,376	\$3,598,376	\$3,598,376	\$3,598,376	\$3,598,376	\$3,598,376	\$3,598,376	100.00	\$0	Metro Cuadrado	466	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130400249804	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Portillo Entre Avenida San Gabriel Y Calle Nicolás Bravo De La Colonia Villa Reyes	40378	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,953,410	\$1,953,410	\$1,953,410	\$1,785,486	\$1,785,486	\$1,785,486	\$1,785,486	91.40	\$0	Metro Cuadrado	366	100.00	100.00
PUE00130400249808	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 5 De Mayo Entre Avenida San Antonio Y Calle Arboledas De La Colonia San Antonio Abad	40379	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,458,733	\$2,458,733	\$2,458,733	\$2,458,733	\$2,458,733	\$2,458,733	\$2,458,733	100.00	\$0	Metro Cuadrado	352	100.00	100.00
PUE00130400249813	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 10 De Mayo Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Arboledas De La Colonia San Antonio Abad	40380	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,332,018	\$1,332,018	\$1,332,018	\$1,330,311	\$1,330,311	\$1,330,311	\$1,330,311	99.87	\$0	Metro Cuadrado	214	100.00	100.00
PUE00130400249821	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle José Santos Chocano Entre Calle César Vallejo Y Barranca (Calle Sor Juana Inés De La Cruz) De La Colonia Ampliación Balcones Del Sur	40381	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,104,637	\$1,104,637	\$1,104,637	\$1,104,637	\$1,104,637	\$1,104,637	\$1,104,637	100.00	\$0	Metro Cuadrado	153	100.00	100.00
PUE00130400249824	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Artículo 6 Entre Calle 3 Sur Y Avenida Constituyentes De La Colonia Constitución Mexicana	40382	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,825,880	\$1,825,880	\$1,825,880	\$1,823,045	\$1,823,045	\$1,823,045	\$1,823,045	99.84	\$0	Metro Cuadrado	295	100.00	100.00
PUE00130400249839	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En C. Cerro Del Pinal, Cerro Del Cabillete Y 3 Norte De La Colonia San José El Cerrito	40383	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,671,810	\$2,671,810	\$2,671,810	\$2,671,065	\$2,671,065	\$2,671,065	\$2,671,065	99.97	\$0	Metro Cuadrado	372	100.00	100.00
PUE00130400249846	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Emiliano Zapata Entre Prolongación Benito Juárez Y Boulevard Valsequillo (Carlos Camacho Espiritu) Del Barrio De Guadalupe Taltepa	40384	Puebla	Puebla	Guadalupe Tlaltepa	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,461,659	\$3,461,659	\$3,461,659	\$3,461,659	\$3,461,659	\$3,461,659	\$3,461,659	100.00	\$0	Metro Cuadrado	471	100.00	100.00
PUE00130400249854	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Weichar Ocampo Entre Calle Alamos Y Calle Fundadores De La Colonia Ignacio Romero Vargas	40385	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,695,977	\$2,695,977	\$2,695,977	\$2,212,240	\$2,212,240	\$2,212,240	\$2,212,240	82.06	\$0	Metro Cuadrado	339	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Desagudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130400249860	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 7 De Enero Entre Calle 4 Sur Y Calle Albeli En La Colonia Lomas Del Sur	40386	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,223,492	\$2,223,492	\$2,223,492	\$2,223,492	\$2,223,492	\$2,223,492	\$2,223,492	100.00	\$0	Metro Cuadrado	238	100.00	100.00
PUE00130400249871	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Gardenias Entre Calle Asturias Y Cerrada De La Colonia San Ramón Castillotta Ja Sección	40387	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,445,443	\$3,445,443	\$3,445,443	\$3,443,227	\$3,443,227	\$3,443,227	\$3,443,227	99.94	\$0	Metro Cuadrado	387	100.00	100.00
PUE00130400249975	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 100 Oriente Entre Calle Albert Einstein Itzacchiuati Y Calle Galileo Galilei De La Colonia El Final	40349	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,310,073	\$2,310,073	\$2,310,073	\$2,309,069	\$2,309,069	\$2,309,069	\$2,309,069	99.96	\$0	Metro Cuadrado	213	100.00	100.00
PUE00130400249995	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Eucaliptos Entre Calle Del Charro Y Calle Alamos De La Colonia Ignacio Mariscal	40350	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,460,204	\$2,460,204	\$2,460,204	\$2,407,587	\$2,407,587	\$2,407,587	\$2,407,587	97.86	\$0	Metro Cuadrado	318	100.00	100.00
PUE00130400250001	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 110 A Oriente Entre Calle 46 Norte Y Carretera A La Resurrección De La Colonia Bosques De Santa Anita	40351	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,719,558	\$2,719,558	\$2,719,558	\$2,323,912	\$2,323,912	\$2,323,912	\$2,323,912	85.45	\$0	Metro Cuadrado	387	100.00	100.00
PUE00130400250007	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 16 De Septiembre Entre Calle Benito Juárez Y Calle 16 De Septiembre De La 10a Sección De La Junta Auxiliar De San Miguel Canso	40352	Puebla	Puebla	San Miguel Canso	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,580,162	\$5,580,162	\$5,580,162	\$5,580,162	\$5,580,162	\$5,580,162	\$5,580,162	100.00	\$0	Metro Cuadrado	690	100.00	100.00
PUE00130400250040	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Carmen Serdán Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle División Del Norte De La Colonia Miguel Hidalgo	40353	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,421,383	\$1,421,383	\$1,421,383	\$1,409,114	\$1,409,114	\$1,409,114	\$1,409,114	99.14	\$0	Metro Cuadrado	170	100.00	100.00
PUE00130400250047	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Hermanos Serdán Entre Calle Insurgentes Y Privada Niño Artillero De La Inspección De Guadalupe Hidalgo	40354	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,810,645	\$2,810,645	\$2,810,645	\$2,731,876	\$2,731,876	\$2,731,876	\$2,731,876	97.20	\$0	Metro Cuadrado	394	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130400250056	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 145 A Poniente (Orquídeas) Entre Calle 19 Sur Y Calle 21 Sur De La Colonia San Bernabé Temoctitla	40355	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,100,206	\$2,100,206	\$2,100,206	\$2,100,206	\$2,100,206	\$2,100,206	\$2,100,206	\$2,100,206	100.00	\$0	Metro Cuadrado	287	100.00	100.00
PUE00130400250064	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias, Ubicada En Calle Correidora Semillano Zapata) Entre Calle Benito Juárez Y Andador Los Reyes, Colonia Miravalle	40356	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano Subsidios	S048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,518,658	\$1,518,658	\$1,518,658	\$1,518,658	\$1,518,658	\$1,518,658	\$1,518,658	\$1,518,658	100.00	\$0	Metro Cuadrado	186	100.00	100.00
PUE00130400250067	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Tulipanes Entre Privada Azules Y Avenida Guadalupe De La Colonia San Ramón Primera Sección	40357	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano Subsidios	S048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,954,783	\$1,954,783	\$1,954,783	\$1,954,783	\$1,954,783	\$1,954,783	\$1,954,783	\$1,954,783	100.00	\$0	Metro Cuadrado	227	100.00	100.00
PUE00130400250073	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Privadas A. Serdán, C. Córdoba, B. Juárez Y F. Villa De La Col La Chispa En La J.A. San Francisco Totimehuacán	40358	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano Subsidios	S048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,506,705	\$2,506,705	\$2,506,705	\$2,506,705	\$2,506,705	\$2,506,705	\$2,506,705	\$2,506,705	100.00	\$0	Metro Cuadrado	230	100.00	100.00
PUE00130400250080	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Jaime Salvador Emiliano González Entre Calle Benito Juárez (Campos Córdoba) Y Calle Bartolomé Tadeo De La Amp Antorchista	40369	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano Subsidios	S048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,890,427	\$1,890,427	\$1,890,427	\$1,890,427	\$1,890,427	\$1,890,427	\$1,890,427	\$1,890,427	100.00	\$0	Metro Cuadrado	270	100.00	100.00
PUE00130400250089	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Oyaesles Y Privada Auacenas Entre Calle 145 Auacenas Y Privada Auacenas Y Priv Auacenas Y Fin De La Calle En La Colonia San Ramón 4ta Sección	40359	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano Subsidios	S048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,278,431	\$1,278,431	\$1,278,431	\$1,262,550	\$1,262,550	\$1,262,550	\$1,262,550	\$1,262,550	98.76	\$0	Metro Cuadrado	155	100.00	100.00
PUE00130400250101	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 15 Sur Entre Calle 145 Poniente Y Calle 141 A Poniente De La Colonia San Bernabé Temoctitla	40360	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano Subsidios	S048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,325,113	\$4,325,113	\$4,325,113	\$4,325,113	\$4,325,113	\$4,325,113	\$4,325,113	\$4,325,113	100.00	\$0	Metro Cuadrado	348	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Desahogado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00130400250107	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 13 "A" Sur Entre Calle 145 Puente Y Calle 141 Puente Colonia San Bernabé Temuxtilla Primera Sección	40361	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,111,682	\$3,111,682	\$3,111,682	\$3,031,001	\$3,031,001	\$3,031,001	\$3,031,001	97.41	\$0	Metro Cuadrado	431	100.00	100.00	
PUE00130400250113	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Pino Suárez Entre Calle Benito Juárez Y Calle Galeana De La Colonia Guadalupe Hidalgo	40362	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,610,486	\$7,610,486	\$7,610,486	\$7,605,507	\$7,605,507	\$7,605,507	\$7,605,507	99.93	\$0	Metro Cuadrado	969	100.00	100.00	
PUE00130400250120	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Artículo 5 Entre Calle 3 Sur Y Calle Constituyentes De La Colonia Constitución Mexicana	40363	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,160,401	\$2,160,401	\$2,160,401	\$2,160,401	\$2,160,401	\$2,160,401	\$2,160,401	100.00	\$0	Metro Cuadrado	297	100.00	100.00	
PUE00130400250123	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 6 De Enero Entre Calle Independencia Y Calle 16 De Septiembre De La Colonia 3 De Mayo	40364	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,556,994	\$1,556,994	\$1,556,994	\$1,556,994	\$1,556,994	\$1,556,994	\$1,556,994	100.00	\$0	Metro Cuadrado	162	100.00	100.00	
PUE00130400250126	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Cuilahuac Entre Calle Serdán Y Calle Cuáhtemoc De La Colonia Santa María Xonacatepec	40365	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,396,810	\$1,396,810	\$1,396,810	\$1,358,809	\$1,358,809	\$1,358,809	\$1,358,809	97.28	\$0	Metro Cuadrado	258	100.00	100.00	
PUE00130400250129	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Niño Artillero Entre Calle Nicolás Bravo Y Calle Independencia De La Colonia Inspectoría Guadalupe Hidalgo	40366	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,305,521	\$1,305,521	\$1,305,521	\$1,305,521	\$1,305,521	\$1,305,521	\$1,305,521	100.00	\$0	Metro Cuadrado	243	100.00	100.00	
PUE00130400250137	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Juan De Dios Peza Entre Calle Gabriel García Márquez Y Calle Nicolás Guillén De La Colonia Balcones Del Sur	40367	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,924,572	\$1,924,572	\$1,924,572	\$1,924,572	\$1,924,572	\$1,924,572	\$1,924,572	\$1,924,572	100.00	\$0	Metro Cuadrado	108	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130400250140	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 25 De Febrero Entre Calle 16 De Septiembre Y Avenida División Del Norte De La Colonia San Antonio Abad	40368	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,556,472	\$1,556,472	\$1,556,472	\$1,521,441	\$1,521,441	\$1,521,441	\$1,521,441	97.75	\$0	Metro Cuadrado	261	100.00	100.00
PUE00130400252676	2da Etapa Deportivo Amaluca, Ubicada En Avenida Del Bosque S/N, Plata Amaluca En El Municipio De Puebla	40372	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,805,580	\$1,805,580	\$1,805,580	\$1,803,842	\$1,803,842	\$1,803,842	\$1,803,842	99.90	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00
PUE00130400252752	Rehabilitación Del Parque Santa Anita Ubicado En Avenida 26 Y 28 Poniente Entre 13 Y 13 A Norte, Barrio De Santa Anita	40373	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,300,104	\$2,300,104	\$2,300,104	\$2,285,995	\$2,285,995	\$2,285,995	\$2,285,995	99.39	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00
PUE00130400252790	Rotonda 2 De Abril Ubicada En Heróica De Puebla En El Municipio De Puebla	40374	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,148,416	\$1,148,416	\$1,148,416	\$1,148,416	\$1,148,416	\$1,148,416	\$1,148,416	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00
PUE00130400253132	Parque Amaluca Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10069	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	84.62	\$0	Estimulo	5	100.00	100.00
PUE00130400253169	Rehabilitación De Parque Santa Anita, Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10106	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Estimulos	5	100.00	100.00
PUE00130400253207	Rehabilitación De Rotonda 2 De Abril Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10120	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Estimulos	5	100.00	100.00
PUE00130400253254	Consolidación De Parque Deportivo Romero Vargas Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10128	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Estimulos	5	100.00	100.00
PUE00130400253283	Consolidación De Parque La Coyotera Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10137	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Estimulos	5	100.00	100.00
PUE00130400253470	Consolidación De Plaza El Cuexcomate Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10141	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Estimulos	3	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00130400253534	Parque Amalucan Subprograma 01	10570	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	100.00	\$0	Curso	1,360	100.00	100.00	
PUE00130400253605	Parque Amalucan Subprograma 02	10571	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Curso	575	100.00	100.00
PUE00130400253756	Rehabilitación De Parque Santa Anita Subprograma 01	10578	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	100.00	\$0	Evento	1,325	100.00	100.00	
PUE00130400253934	Rehabilitación Del Parque Santa Anita Ubicado En Avenida 26 Y 28 Poniente Entre 13 Y 13 A Norte, Barrio De Santa Anita. Subprograma 02	10582	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Curso	1,325	100.00	100.00
PUE00130400253972	Rehabilitación De Rotonda 2 De Abril Subprograma 01	10592	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	100.00	\$0	Evento	1,390	100.00	100.00
PUE00130400254006	Rehabilitación De Rotonda 2 De Abril Subprograma 02	10595	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Curso	575	100.00	100.00
PUE00130400254030	Consolidación De Parque Deportivo Romero Vargas Subprograma 01	10599	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	100.00	\$0	Curso	583	100.00	100.00
PUE00130400254058	Consolidación De Parque Deportivo Romero Vargas Subprograma 02	10602	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Curso	270	100.00	100.00
PUE00130400254076	Consolidación De Parque La Coyotera Subprograma 01	10608	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	100.00	\$0	Curso	583	100.00	100.00
PUE00130400254111	Consolidación De Parque La Coyotera Subprograma 02	10610	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Evento	270	100.00	100.00

Total: 224

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130400254147	Consolidación De Plaza Del Cuacocoma Subprograma 01	10618	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$74,025	\$74,025	\$74,025	\$74,025	\$74,025	\$74,025	\$74,025	100.00	\$0	Curso	515	100.00	100.00
PUE00130400258279	Aportación Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013, De La Obra Denominada "Construcción De Colectores Pluviales En La Colonia Ignacio Romero Vargas" Apasu	13016	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,177,047	\$8,177,047	\$8,177,047	\$8,177,047	\$8,177,047	\$8,177,047	\$8,177,047	100.00	\$0	Aportación	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130400258285	Complemento La Transferencia Del Prog Escuela Digna Para Mejorar La Infra De Los Serv Escolares Con Espacios Dignos, Seguros Y Saludables En Ejecución Del Prog Peso A Peso Nivel Básico 2013	13011	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Aportación	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130400258291	Servicio De Protección, Custodia, Vigilancia Y Seguridad Para Inmuebles E Instalaciones Segun Convenio Ente Cecansp Mpio Puebla Y El Servicio De Protección Federal	13010	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,555,600	\$3,555,600	\$3,555,600	\$3,555,600	\$3,555,600	\$3,555,600	\$3,555,600	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130400258312	Prestación Del Servicio Que Para El Suministro De Alimentos A Los Elementos Del Servicio De Protección Federal	13018	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$893,000	\$893,000	\$893,000	\$893,000	\$893,000	\$893,000	\$893,000	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130400258315	Convenio De Colaboración Con El Cecansp De Puebla Para El Mejoramiento Del Sistema De Respuesta Inmediata	13019	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130400258323	Servicio De Renovación Del Licenciamiento Del Sistema De Seguridad Lógica Perimetral Check Point Para La Sppym	13020	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130400258324	Aport Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013, De La Obra "Construcción De Colector Pluvial En La Colonia Francisco I. Madero Del Mpio De Puebla	13012	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,789,022	\$3,789,022	\$3,789,022	\$3,789,022	\$3,789,022	\$3,789,022	\$3,789,022	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00130400258331	Aportación Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 Apasu, De La Obra Denominada "Colector Pluvial Chapulco"	13012	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,019,593	\$1,019,593	\$1,019,593	\$1,019,593	\$1,019,593	\$1,019,593	\$1,019,593	100.00	\$0	Pago aportación	1,539,819	100.00	100.00	
PUE00130400258336	Aportación Al Gob Del Edo X La Ad De Predios Deno "Terreno Para La Constru Del Cis De Asumiatla" Y "Terreno Para La Construcción Del Centro Integrados De San Miguel Canoa"	Pendiente	Puebla	Puebla	San Andrés Asumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	Pago aportación	1,539,819	100.00	100.00	
PUE00130400258343	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente De Intervenciones Preventivas 2013	Pendiente	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,873,866	\$14,873,866	\$14,873,866	\$14,873,866	\$14,873,866	\$14,873,866	\$14,873,866	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00	
PUE00130400258345	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente 2013 (Aditivas)	13014	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,752,460	\$8,752,460	\$8,752,460	\$8,752,460	\$8,752,460	\$8,752,460	\$8,752,460	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00	
PUE00130400258350	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente De Intervenciones Preventivas 2013 (Aditivas)	13014	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,379,068	\$3,379,068	\$3,379,068	\$3,379,068	\$3,379,068	\$3,379,068	\$3,379,068	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00	
PUE00130400259116	Parque Amalucan Subprograma 01	10570	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	100.00	\$0	Curso	1,360	100.00	100.00	
PUE00130400259137	Rehabilitación De Parque Santa Anita Subprograma 01	10578	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	100.00	\$0	Evento	1,325	100.00	100.00	
PUE00130400259155	Rehabilitación De Rotonda 2 De Abril Subprograma 01	10592	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	\$205,500	100.00	\$0	Evento	1,390	100.00	100.00	
PUE00130400259178	Rehabilitación De Rotonda 2 De Abril Subprograma 02	10595	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Curso	575	100.00	100.00
PUE00130400259203	Consolidación De Parque Deportivo Romero Vargas Subprograma 01	10599	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	100.00	\$0	Curso	583	100.00	100.00
PUE00130400259227	Consolidación De Parque Deportivo Romero Vargas Subprograma 02	10602	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Curso	270	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130400259238	Consolidación De Parque La Coyotera Subprograma 01	10608	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	100.00	\$0	Curso	583	100.00	100.00
PUE00130400259266	Consolidación De Parque La Coyotera Subprograma 02	10610	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consolidación de Parque La Coyotera subprograma 02	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Curso	270	100.00	100.00
PUE00130400259289	Consolidación De Plaza Del Cuexcomate Subprograma 02	10618	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$74,025	\$74,025	\$74,025	\$74,025	\$74,025	\$74,025	\$74,025	100.00	\$0	Curso	515	100.00	100.00
PUE00130400259301	Consolidación De Cuexcomate Subprograma 02	10621	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$21,392	\$21,392	\$21,392	\$21,392	\$21,392	\$21,392	\$21,392	100.00	\$0	Evento	200	100.00	100.00
PUE00130400259564	Aportación Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2011, De La Obra Denominada "Colector Pluvial Chapulco" Del Municipio De Puebla (Apezu)	13012	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$3,356,816	\$3,356,816	\$3,356,816	\$3,356,816	\$3,356,816	\$3,356,816	\$3,356,816	100.00	\$0	Pago aportació n	1,539,819	100.00	100.00
PUE00130400259605	Parque Amalucan Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10069	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	100.00	\$0	Estimulo	5	100.00	100.00
PUE00130400259622	Rehabilitación De Parque Santa Anita, Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10106	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Estimulo	5	100.00	100.00
PUE00130400259638	Rehabilitación De Rotonda 2 De Abril Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10120	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Estimulos	5	100.00	100.00
PUE00130400259653	Consolidación De Parque Deportivo Romero Vargas Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10128	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Estimulos	5	100.00	100.00
PUE00130400259682	Consolidación De Parque La Coyotera Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10137	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Estimulos	5	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130400259704	Consolidación De Plaza El Cuexcomate Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	10141	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Estímulo	3	100.00	100.00
PUE00130400259731	Rehabilitación Del Parque Santa Anita Ubicado En Avenida 26 Y 28 Poniente Entre 13 Y 13 A Norte, Barrio De Santa Anita. Subprograma 02	10582	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Curso	575	100.00	100.00
PUE00130400259760	Parque Amalucan Subprograma 02	10571	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Curso	575	100.00	100.00
PUE00130400259773	Consolidación De Plaza Del Cuexcomate Subprograma 02	10621	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$7,608	\$7,608	\$7,608	\$7,608	\$7,608	\$7,608	\$7,608	100.00	\$0	Evento	200	100.00	100.00
PUE00130400260961	Constro De Pavimento De Concreto Hidráulico, Suxeni Y Banquetas Y Obras Complem En Camino A Tlatetepango Entre La Autopista Pue-Veracruz A Lindero Tlaxcala O Un Solidaridad	25224	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,283,921	\$6,283,921	\$6,283,921	\$6,283,921	\$6,283,921	\$6,283,921	\$6,283,921	100.00	\$0	Metro Cuadrado	67,637	100.00	100.00
PUE00130400260998	Pavimentación Ubicado En Calle Prolongación Sigepno Suiza Entre Calle Nebulosa Y Cademamiento 0 404.12 En La Colonia Lomas De Villa Satélite La Calera	25371	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,052,625	\$1,052,625	\$1,052,625	\$1,052,625	\$1,052,625	\$1,052,625	\$1,052,625	100.00	\$0	Metro Cuadrado	404	100.00	100.00
PUE00130400261091	Construcción De Parque Multideportivo En La Junta Auxiliar De San Felipe Hueyotlipan, Ubicada En Av. Aquiles Serdán Sur Y Calle Benito Juárez En El Municipio De Puebla	40321	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,424,189	\$9,424,189	\$9,424,189	\$9,424,189	\$9,424,189	\$9,424,189	\$9,424,189	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	100.00
PUE00130400261153	Manifestación De Impacto Ambiental, Modalidad Regional Ubicado En Diferentes Localidades	50258	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$816,753	\$816,753	\$816,753	\$816,753	\$816,753	\$816,753	\$816,753	100.00	\$0	Informe	1,075	100.00	100.00

Total: 224

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico							
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130400261188	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación De Vialidades, Ubicada En Diferentes Vialidades, En El Municipio De Puebla	50259	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,817,620	\$5,817,620	\$5,817,620	\$5,817,620	\$5,817,620	\$5,817,620	100.00	\$0	Proyecto	29,757	100.00	100.00	
PUE00130400261218	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación De Vialidades Ubicada En Diferentes Vialidades, En El Municipio De Puebla	50260	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,103,619	\$5,103,619	\$5,103,619	\$5,103,619	\$5,103,619	\$5,103,619	100.00	\$0	Proyecto	27,950	100.00	100.00	
PUE00130400261250	Trabajos De Remodelación Y Construcción En Rotonda La Paz, Ubicada En Avenida Teziutlán Sur Entre Calle Necaxa Y Calle Oriental De La Colonia La Paz	50261	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,851,041	\$1,851,041	\$1,851,041	\$1,851,041	\$1,851,041	\$1,851,041	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,910	100.00	100.00	
PUE00130400261348	Construcción De La Red De Alumbrado En Acceso A La Junta Auxiliar De San Miguel Canoa Entre El Inicio De Calle Los Pilares Y Prolongación De La Calle Los Pilares	50262	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,930,610	\$1,930,610	\$1,930,610	\$1,930,610	\$1,930,610	\$1,930,610	100.00	\$0	Poste	12,336	100.00	100.00	
PUE00130400261356	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas Programas Regionales (Estatal) 2013	20139010	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$224,260	\$224,260	\$224,260	\$224,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	0	100.00	0.00
PUE00130400261391	Ampliación De Circuitos De Alumbrado Medidas En Diferentes Vialidades Principales De Los Cuadrantes Del Uno Al Cuatro De La Zona Volante	50263	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,740,810	\$1,740,810	\$1,740,810	\$1,740,810	\$1,740,810	\$1,740,810	100.00	\$0	Poste	12,336	100.00	100.00	
PUE00130400261425	Construcción De La Red De Alumbrado En Acceso A La Junta Auxiliar De San Miguel Canoa Entre El Inicio De Calle Los Pilares Y Prolongación De La Calle Los Pilares	50264	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,172,722	\$1,172,722	\$1,172,722	\$1,172,722	\$1,172,722	\$1,172,722	100.00	\$0	Poste	12,336	100.00	100.00	

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130400263891	Rehabilitación De Farjue La Resurrección Ubicada En Calle Emilio Zapata Entre Camino A La Resurrección Y Calle Candelaria	25328	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,230,888	\$1,230,888	\$1,230,888	\$1,230,888	\$1,230,888	\$1,230,888	\$1,230,888	100.00	\$0	Metro Cuadrado	11,842	100.00	100.00
PUE00130400264005	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Vialidades Dentro Del Polígono De Pobreza En Diferentes Vialidades Del Municipio De Puebla	30579	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,069,908	\$6,069,908	\$6,069,908	\$6,069,908	\$6,069,908	\$6,069,908	\$6,069,908	100.00	\$0	Proyecto	18,809	100.00	100.00
PUE00130400264045	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Francisco I. Madero Entre Calle Mariano Escobedo Y Calle 2 De Abril De La Junta Auxiliar Santa María Guadalupe Tecolá	30580	Puebla	Puebla	Santa María Guadalupe Tecolá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,224,150	\$1,224,150	\$1,224,150	\$1,224,150	\$1,224,150	\$1,224,150	\$1,224,150	100.00	\$0	Metro Cuadrado	336	100.00	100.00
PUE00130400264106	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias, Ubicada En Calle Cuatro Entre Calle Circón Y Feja Del Hospital Psiquiátrico En El Municipio De Puebla.	30581	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,470,420	\$3,470,420	\$3,470,420	\$3,470,420	\$3,470,420	\$3,470,420	\$3,470,420	100.00	\$0	Metro Cuadrado	498	100.00	100.00
PUE00130400264161	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias, Ubicada En Calle Diamante Entre Calle Cobre Y Calle Agua Marina Y Calle Agua Marina Entre Calle Diamante Y Calle Anáhuac De La Colonia La Joya	30582	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,934,931	\$2,934,931	\$2,934,931	\$2,934,931	\$2,934,931	\$2,934,931	\$2,934,931	100.00	\$0	Metro Cuadrado	431	100.00	100.00
PUE00130400264222	Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Obra	30585	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$456,613	\$456,613	\$456,613	\$456,613	\$456,613	\$456,613	\$456,613	100.00	\$0	Proyecto	10,000	100.00	100.00
PUE00130400264270	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Cuetzalcoatl Entre Calle Tonatiuh Y Calle Juan Rojas Flores De La Colonia Lomas De San Miguel	30587	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,371,055	\$2,371,055	\$2,371,055	\$2,371,055	\$2,371,055	\$2,371,055	\$2,371,055	100.00	\$0	Metro Cuadrado	317	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resumido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130400264306	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Fray Juan De Grigalva Entre Calle San Vicente De Paul Y Calle Rio Papagayo De La Colonia Tres Cruces	30589	Puebla	Puebla	Herdica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,162,497	\$1,162,497	\$1,162,497	\$1,162,497	\$1,162,497	\$1,162,497	\$1,162,497	100.00	\$0	Metro Cuadrado	576	100.00	100.00
PUE00130400264352	Constru Pavimento Y Obras Comple En C. 7 Sur O José María Morelos Pavón Entre Av. Cuauhtemoc Y C. 125 Pte Y C. 125 Pte Entre C. 7 Sur O Jmmp Y C. Francisco Javier Mina Col Guadalupe Hidalgo	30590	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,329,084	\$1,329,084	\$1,329,084	\$1,329,084	\$1,329,084	\$1,329,084	\$1,329,084	100.00	\$0	Metro Cuadrado	198	100.00	100.00
PUE00130400264394	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Ubicada En Cruce Junto A La Moria, Barranca Las Minas, Colector De Escuela Y Barrio De San Nicolás, Junta Auxiliar San Andrés Azumiatia	30591	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$536,361	\$536,361	\$536,361	\$536,361	\$536,361	\$536,361	\$536,361	100.00	\$0	Metros	5,000	100.00	100.00
PUE00130400264434	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Ubicada En Calle Anáhuac Entre Calle Ricardo Flores Magón Y Calle Cristo Rey, Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas	30592	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$230,716	\$230,716	\$230,716	\$230,716	\$230,716	\$230,716	\$230,716	100.00	\$0	Metros	132	100.00	100.00
PUE00130400264471	Construcción De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Ubicado En Circuito 2 De Octubre Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle 5 De Mayo De La Colonia Barranca Honda	30593	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$792,066	\$792,066	\$792,066	\$792,066	\$792,066	\$792,066	\$792,066	100.00	\$0	Metro Cuadrado	480	100.00	100.00
PUE00130400264515	Ampliación De Electrificación Ubicada En Privada Ignacio Mariscal Y Francisco Javier Mina De La Colonia Mariscal	30594	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,496	\$26,496	\$26,496	\$26,496	\$26,496	\$26,496	\$26,496	100.00	\$0	Metros	50	100.00	100.00
PUE00130400264570	Cons Pavime Y Obras Comple En Calle Emiliano Zapata Entre Caetera Puebla - San Miguel Canoa O Adolfo López Mateos Y 2da Privada Emiliano Zapata, A Junta Auxiliar San Miguel Canoa	40327	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,065,787	\$10,065,787	\$10,065,787	\$10,065,787	\$10,065,787	\$10,065,787	\$10,065,787	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,330	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00130400264732	2da Etapa Deportivo Amalucan, Ubicada En Avenida del Bosque S/N, Plaza Amalucan En El Municipio De Puebla	40372	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,827,930	\$4,827,930	\$4,827,930	\$4,827,930	\$4,827,930	\$4,827,930	\$4,827,930	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00
PUE00130400264760	Rehabilitación Del Parque Santa Anita Ubicado En Avenida 26 Y 28 Poniente Entre 13 Y 13 A Norte, Barrio De Santa Anita	40373	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,285,995	\$2,285,995	\$2,285,995	\$2,285,995	\$2,285,995	\$2,285,995	\$2,285,995	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00
PUE00130400264793	Rotonda 2 De Abril Ubicada En Héroes De Puebla En El Municipio De Puebla	40374	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,187,258	\$1,187,258	\$1,187,258	\$1,187,258	\$1,187,258	\$1,187,258	\$1,187,258	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00
PUE00130400265923	Limpieza Y Desazolve Del Vaso Regulador Revolución Mexicana, Barranca Santuario Y Rio Atoyac	60429	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$856,273	\$856,273	\$856,273	\$856,273	\$856,273	\$856,273	\$856,273	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00
PUE00130400267378	Mejoramiento De La Imagen Urbana En El Corredor Catedral-Paseo Bravo En El Municipio De Puebla	70005	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,166,699	\$32,166,699	\$9,650,010	\$29,888,493	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32,000	100.00	0.00
PUE00130400271917	Transferencia Al Programa Escuela Digna Del "Programa Peso A Peso Nivel Básico 2013"	13011	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$1,938,548	\$1,938,548	\$1,938,548	\$1,938,548	\$1,938,548	\$1,938,548	\$1,938,548	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE11130100129738	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud La Resurrección Ubicada En Calle Emiliano Zapata No. 5 Equina Privada Emiliano Zapata (Domicilio Conocido) De La Junta Auxiliar La Resurrección	60418	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$2,488,509	\$2,486,168	\$2,486,168	\$2,486,168	\$2,486,168	\$2,486,168	\$2,486,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados y Centros De Salud	1	100.00	100.00
PUE11130200167167	Puesta En Marcha Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Andrés Azumiatla	40320	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$1,167,787	\$1,167,787	\$1,167,787	\$1,167,787	\$1,167,787	\$1,167,787	\$1,167,787	100.00	\$0	Planta	174,148	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130100103640	Constru Pavimen De Concreto Hidráulico, Guarni, Banquetas Y Obras Complementarias En Camino A Tlattepanco / Autopista Puebla Veracruz Lindero Tlaxcala O U.H. Solidaridad Uta Aux Sn Pablo Xochimehucan	20121068	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	100.00
PUE12130100103641	Proyecto Tecnológico Para El Crecimiento De La Plataforma De Video Dgilancia En El Mpio Puebla (Ministro y Colocación 100 Cámaras Video Vigilancia Ambito Seg Publica lera Etapa)	20121151	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	100.00	\$0	Pieza	1,485,941	100.00	100.00
PUE12130100123237	Gastos Indirectos Para La Supervisión De Obra, Trabajos Administrativos Extraordinarios, Papelería, Material De Oficina, Equipo De Cómputo, Accesorios, Consumibles, Equipo De Fotografía, Entre Otros	30557	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,390,362	\$4,159,721	\$4,159,721	\$4,159,721	\$4,159,721	\$4,159,721	\$4,159,721	100.00	\$0	Supervisi ón	32	100.00	100.00
PUE12130100129999	Convenio De Colaboración Para La Producción Planta Forestal	NA	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U036 Programa Forestal- Desarrollo Forestal	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$390,000	\$390,000	\$368,980	\$368,980	\$368,980	\$368,980	\$368,980	94.61	\$0	Planta	200,000	100.00	100.00
PUE12130200164411	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Paseo Puertes Catedral Tramo I	70001	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$7,294,325	\$7,294,325	\$7,294,325	\$6,742,238	\$6,742,238	\$6,742,238	\$6,742,238	92.43	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	100.00
PUE12130200164432	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Paseo Puertes Catedral Etapa II	70002	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$11,971,971	\$11,971,971	\$11,971,971	\$11,939,115	\$11,939,115	\$11,939,115	\$11,939,115	99.73	\$0	Metros	10,000	100.00	100.00
PUE12130200166636	Restauracion Del Templo De San Juan Del Rio Ubicada En Calle 12 Norte Entre 20 Y 22 Oriente, Barrio El Alto Del Municipio De Puebla	70003	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	\$208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauracion de Monumentos y Bienes Artisticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$695,801	\$695,801	\$695,801	\$695,801	99.40	\$0	Metros Cuadrados	582	100.00	100.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE12130200167129	Programa Cultural Macuil Xochitl	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,223,199	\$9,223,199	\$9,223,199	\$9,223,199	98.12	\$0	Número de presentaciones culturales	732,000	100.00	100.00
PUE13130100118890	Pago De Concesionarios Del Servicio De Limpia Y Apoyo Al Oca1	13001	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$228,870,000	\$220,282,100	\$220,282,100	\$220,282,100	\$220,282,100	\$220,282,100	\$220,282,100	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00
PUE13130100120649	Pago Deuda Publica Con Banco Interacciones S.A. (Crédito 580 Mdp)	13006	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$52,101,283	\$49,215,768	\$49,215,768	\$49,215,768	\$49,215,768	\$49,215,768	\$49,215,768	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE13130100120994	Pago Deuda Publica Con Banco Banorte S.A. (Crédito 135 Mdp)	13007	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,426,540	\$14,353,118	\$14,353,118	\$14,353,118	\$14,353,118	\$14,353,118	\$14,353,118	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE13130100121062	Pago De Deuda Publica Con Banco Banorte S.A. (Crédito 200 Mdp)	13008	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$103,088,635	\$102,675,296	\$102,675,296	\$102,675,296	\$102,675,296	\$102,675,296	\$102,675,296	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00
PUE13130100121430	Pago Prestaciones A Personal Operativo De La Secretaria De Seguridad Publica Y Tránsito Municipal	13005	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$192,949,759	\$192,369,208	\$192,369,208	\$192,369,208	\$192,369,208	\$192,369,208	\$192,369,208	100.00	\$0	Pago	1,362	100.00	100.00
PUE13130200149726	Fondo De Pavimentacion Espacios Deportivos Alumbrado Publico Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa Del Municipio De Puebla 2013	20130122	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350,000	100.00	100.00
PUE13130200150282	Subsemun Federal 2013 - Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	NA	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$18,666,894	\$18,666,894	\$18,666,894	\$18,666,894	98.25	\$0	Programa	1,539,819	100.00	11.00

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13130200150304	Subsemun Federal 2013 - Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	NA	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	100.00	\$0	Evaluación	374	100.00	100.00	
PUE13130200150312	Subsemun Federal 2013 - Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	NA	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$34,576,930	\$34,576,930	\$34,576,930	\$11,747,429	\$11,747,429	\$11,747,429	\$11,747,429	33.97	\$0	Programa	1,422	100.00	34.00	
PUE13130200150333	Subsemun Federal 2013 - Servicios De Llamadas De Emergencia 066 y De Denuncia Anónima 089	NA	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	100.00	\$0	Sistema	1,539,819	100.00	100.00	
PUE13130200151987	Cursos De Profesionalización Por La Academia Regional De Seguridad Pública Del Sureste	13017	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,038,000	\$1,956,000	\$1,956,000	\$1,956,000	\$1,956,000	\$1,956,000	\$1,956,000	100.00	\$0	ELEMENTOS	1,539,819	100.00	100.00	
PUE13130200152020	Contratación De Servicios Profesionales Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A La Plataforma De Radiocomunicación Municipal Para La Spgym	13013	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,757,239	\$16,757,239	\$16,757,239	\$16,757,239	\$16,757,239	\$16,757,239	\$16,757,239	100.00	\$0	Servicio	1,539,819	100.00	100.00	
PUE13130200152311	Pago De Servicios De Mantenimiento De Luminarias Del Municipio De Puebla	13009	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,342,074	\$48,342,074	\$48,342,074	\$48,342,074	\$48,342,074	\$48,342,074	\$48,342,074	100.00	\$0	Pago	1,539,819	100.00	100.00	
PUE13130200152384	Pago Coparticipación Municipal Subsemun 2013	13003	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,750,000	\$23,373,967	\$23,373,967	\$23,373,967	\$23,373,967	\$23,373,967	\$23,373,967	\$23,373,967	100.00	\$0	Pago	1,539,819	2.00	100.00
PUE13130200152022	Construcción De Colectores Sanitarios De San Miguel Canoa Para Interconectarse Al Ramal Xaltomat1 Del Soapap	40158	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	\$1,241,246	100.00	\$0	Metros Lineales	12,000	100.00	100.00	

Total: 224

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130200155690	Aportación Municipal Al Gobierno Del Estado De Puebla Para Obras De Pibai	13011	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$279,836	\$279,836	\$279,836	\$279,836	\$279,836	\$279,836	\$279,836	100.00	\$0	Pago	1,500,000	100.00	100.00
PUE00130400267619	Sexualidad Con Responsabilidad	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S037 Programa Comunidades Saludables	12-Salud	SISTEMA MUNICIPAL DIF	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1,539,819	100.00	0.00