

Total: 97

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PU00130300195437 | Pavimentación De Diversas Calles En Colonias De La Ciudad De Puebla En Puebla (Calzad Savaleta Desde La Recta A Cholula Hasta El Boulevard Atlixco). | 20130372 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$47,265,142 | \$47,263,819 | \$47,263,819 | \$47,263,819 | \$47,263,819 | \$47,263,819 | \$47,263,819 | 100.00 | \$1,322 | Kilómetro | 154,162 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130300200511 | Construcción De Centro Acústico Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla | 20130471 | Puebla | Puebla | Bosques de Amaluacan Segunda Sección | Rural | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Publica | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 46,800 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130300200559 | Supervisión Externa Para La Construcción De Centro Acústico Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla | 20130470 | Puebla | Puebla | Bosques de Amaluacan Segunda Sección | Rural | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Publica | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 46,800 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130300200880 | Construcción De Pavimento En Privada Benito Juárez Entre Calle Carlos V., Corregidora Y Hernán Cortés Y Colonia Historiadores Del Municipio De Puebla | 20130706 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | Terminado | 2013 | \$569,467 | \$565,167 | \$565,167 | \$565,167 | \$565,167 | \$565,167 | \$565,167 | 100.00 | \$4,300 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130300200972 | Construcción Casa De La Cultura En La Colonia Antorchista En El Municipio De Puebla | 20130698 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | \$0 | \$3,356,336 | \$3,356,336 | \$3,356,336 | \$3,356,336 | \$3,356,336 | \$3,356,336 | 100.00 | \$1,849,785 | Metro Cuadrado | 1 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130300210252 | Puesta En Marcha Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Andrés Azumiatla. | 40320 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,268,439 | \$2,854,177 | \$2,854,177 | \$2,854,177 | \$2,854,177 | \$2,854,177 | \$2,854,177 | 100.00 | \$0 | Planta | 174,149 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400235945 | Talleres De Artesanías Regionales (Dulces Tipicos) En Santo Tomás Chautla, La Resurrección, Guadalupe Hidalgo, S.N.T.E., San Pablo Xochimehuacan Y Miguel Hidalgo | 19266 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | 66.67 | \$90,000 | Lote | 120 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236041 | Talleres De Artesanías Regionales (Pintura En Tela) En Santo Tomás Chautla, San Ramón, Guadalupe Hidalgo, S.N.T.E. Y San Pablo Xochimehuacan | 19326 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$110,000 | \$110,000 | \$110,000 | \$110,000 | 55.00 | \$90,000 | Lote | 100 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236403 | Talleres De Artesanías Regionales (Pintura En Tela) En Los Polígonos 21086, 21105, 21076, 21064 Y 21099 | 19395 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$110,000 | \$110,000 | \$110,000 | \$110,000 | 55.00 | \$90,000 | Lote | 100 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236417 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Adolescentes Y Jovenes Polígonos 21076 21064 | 19653 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$265,680 | \$265,680 | \$265,680 | \$250,180 | \$250,180 | \$250,180 | \$250,180 | 94.17 | \$15,504 | Estudio | 300 | 100.00 | 100.00 |

Total: 97

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|-----------------|-------------------------|---|---|--|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PU00130400236440 | Taller De Prevención De Enfermedades En Adolescentes Y Jóvenes Polígono 21096, 2101 | 19621 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$265,680 | \$265,680 | \$265,680 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | 94.16 | \$15,504 | Estudio | 300 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236445 | Taller De Prevención De Enfermedades En Adolescentes Y Jóvenes Polígonos 21061, 21072 | 19638 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$265,680 | \$285,318 | \$285,318 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | 87.68 | \$15,504 | Estudio | 300 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236454 | Taller De Prevención De Enfermedades En Adolescentes Y Jóvenes Polígono 21086, 21105 | 19651 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$265,680 | \$265,680 | \$265,680 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | 94.16 | \$15,504 | Estudio | 300 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236489 | Taller De Prevención De Enfermedades En Adolescentes Y Jóvenes Polígono 21099 | 20352 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$132,840 | \$132,840 | \$132,840 | \$125,976 | \$125,976 | \$125,976 | \$125,976 | 94.83 | \$6,864 | Estudio | 150 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236496 | Taller De Prevención De Enfermedades En Adultos Polígonos 21072, 21086, 21105, 21076, 21064 | 20455 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$253,380 | \$253,380 | \$253,380 | \$240,555 | \$240,555 | \$240,555 | \$240,555 | 94.94 | \$12,825 | Estudio | 300 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236501 | Taller De Prevención De Enfermedades En Adultos Polígonos 21099 | 20470 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$50,676 | \$50,676 | \$50,676 | \$48,197 | \$48,197 | \$48,197 | \$48,197 | 95.11 | \$2,479 | Taller | 60 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236513 | Taller De Prevención De Enfermedades Polígonos 21096, 2111, Y 21063 | 20714 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$264,024 | \$264,024 | \$264,024 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | 99.24 | \$2,004 | Estudio | 315 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236517 | Taller De Prevención De Enfermedades En Mujeres Polígonos 21058, 21061, 21072 | 20721 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$264,024 | \$264,024 | \$264,024 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | 99.24 | \$2,004 | Estudio | 315 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236519 | Taller De Prevención De Enfermedades En Mujeres Polígonos 21086, 21105 Y 21076 | 20724 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$264,024 | \$264,024 | \$264,024 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | 99.24 | \$2,004 | Estudio | 315 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236526 | Taller De Prevención De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Polígono 21096 | 21816 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$177,228 | \$88,614 | \$88,614 | \$84,088 | \$84,088 | \$84,088 | \$84,088 | 94.89 | \$4,526 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 |

Total: 97

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|-----------------|-------------------------|---|---|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PU00130400236530 | Taller De Prevención De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Tes Poligono 22101 | 21902 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$9,052 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236535 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21038 | 21917 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$176,960 | \$176,960 | \$176,960 | \$176,960 | 99.85 | \$268 | Taller | 180 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236537 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21061 | 21930 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$9,052 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236544 | Taller De Prevención De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Tes Poligono 21086 | 22280 | Puebla | Puebla | San Sebastian de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$9,052 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236545 | Taller De Prevención De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Tes Poligono 21072 | 22300 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$9,052 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236546 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21076 | 22310 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$9,052 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236548 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21064 | 22315 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$9,052 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236549 | Taller De Prevención De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Tes Poligono 21105 | 22307 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$9,052 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400236550 | Taller De Prevención De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Tes Poligono 21099 | 22320 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$9,052 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400249783 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Benito Juárez Entre Calle Salinas De Gortari Y Barranca De La Colonia San Miguel Xonazatepec | 40375 | Puebla | Puebla | San Miguel | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,636,539 | \$1,636,539 | \$1,636,539 | \$1,636,394 | \$1,636,394 | \$1,636,394 | \$1,636,394 | 99.99 | \$145 | Metro Cuadrado | 242 | 100.00 | 100.00 |

Total: 97

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|-----------------|-------------------------|---|--|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUED0130400249792 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Plutarco Elias Calles Entre Calle Miguel Aleman Y Torres De Alta Tensión Cfe (Alvaro Obregon) De La Colonia San Miguel Xonacatepec | 40376 | Puebla | Puebla | San Miguel | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | 100.00 | \$1,451 | Metro Cuadrado | 294 | 100.00 | 100.00 |
| PUED0130400249804 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Portillo Entre Avenida San Gabriel Y Calle Nicolás Bravo De La Colonia Villa Reyes | 40378 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,953,410 | \$1,953,410 | \$1,953,410 | \$1,785,486 | \$1,785,486 | \$1,785,486 | \$1,785,486 | 91.40 | \$167,924 | Metro Cuadrado | 366 | 100.00 | 100.00 |
| PUED0130400249813 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 10 De Mayo Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Arboledas De La Colonia San Antonio Abad | 40380 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,332,018 | \$1,332,018 | \$1,332,018 | \$1,330,311 | \$1,330,311 | \$1,330,311 | \$1,330,311 | 99.87 | \$1,707 | Metro Cuadrado | 214 | 100.00 | 100.00 |
| PUED0130400249824 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Articulo 6 Entre Calle 3 Sur Y Avenida Constituyentes De La Colonia Constitución Mexicana | 40382 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,825,880 | \$1,825,880 | \$1,825,880 | \$1,823,045 | \$1,823,045 | \$1,823,045 | \$1,823,045 | 99.84 | \$2,835 | Metro Cuadrado | 295 | 100.00 | 100.00 |
| PUED0130400249839 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En C. Cerro Del Fínal, Cerro Del Cubilete Y 3 Norte De La Colonia San José El Cerrito | 40383 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,671,810 | \$2,671,810 | \$2,671,810 | \$2,671,065 | \$2,671,065 | \$2,671,065 | \$2,671,065 | 99.97 | \$745 | Metro Cuadrado | 372 | 100.00 | 100.00 |
| PUED0130400249854 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Melchor Ocampo Entre Calle Alamos Y Calle Fundadores De La Colonia Ignacio Romero Vargas | 40385 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,695,977 | \$2,695,977 | \$2,695,977 | \$2,692,757 | \$2,692,757 | \$2,692,757 | \$2,692,757 | 99.88 | \$483,737 | Metro Cuadrado | 339 | 100.00 | 100.00 |
| PUED0130400249871 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Gardenias Entre Calle Anturios Y Cerrada De La Colonia San Ramón Castillota 3a Sección | 40387 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$3,445,443 | \$3,445,443 | \$3,445,443 | \$3,443,227 | \$3,443,227 | \$3,443,227 | \$3,443,227 | 99.94 | \$2,216 | Metro Cuadrado | 387 | 100.00 | 100.00 |
| PUED0130400249975 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 100 Oriente Entre Calle Albert Einstein Istacihuatl Y Calle Galileo Galiles De La Colonia El Fínal | 40349 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,310,073 | \$2,310,073 | \$2,310,073 | \$2,309,069 | \$2,309,069 | \$2,309,069 | \$2,309,069 | 99.96 | \$1,004 | Metro Cuadrado | 213 | 100.00 | 100.00 |
| PUED0130400250001 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 110 A Oriente Entre Calle 46 Norte Y Carretera A La Resurrección De La Colonia Bosques De Santa Anita | 40351 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,719,558 | \$2,719,558 | \$2,719,558 | \$2,323,912 | \$2,323,912 | \$2,323,912 | \$2,323,912 | 85.45 | \$395,646 | Metro Cuadrado | 387 | 100.00 | 100.00 |
| PUED0130400250040 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Carmen Serdán Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle División Del Norte De La Colonia Miguel Hidalgo | 40353 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,421,383 | \$1,421,383 | \$1,421,383 | \$1,409,114 | \$1,409,114 | \$1,409,114 | \$1,409,114 | 99.14 | \$12,269 | Metro Cuadrado | 170 | 100.00 | 100.00 |

Total: 97

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|----------------|--------------|--------------------|--------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PU0013040025089 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Oyamales Y Privada Aucoenas Entre C. Aucoenas Y Privada Aucoenas Y Priv Acacias Y Fin De La Calle En La Colonia San Ramón 4ta Sección | 40359 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,278,431 | \$1,278,431 | \$1,278,431 | \$1,262,550 | \$1,262,550 | \$1,262,550 | \$1,262,550 | 98.76 | \$7,941 | Metro Cuadrado | 155 | 100.00 | 100.00 | |
| PU0013040025107 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 13 "A" Sur Entre Calle 145 Poniente Y Calle 141 Poniente Colonia San Bernabé Tenochtitla Primera Sección | 40361 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$3,111,682 | \$3,111,682 | \$3,111,682 | \$3,031,001 | \$3,031,001 | \$3,031,001 | \$3,031,001 | 97.41 | \$80,681 | Metro Cuadrado | 431 | 100.00 | 100.00 | |
| PU00130400250113 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Pino Suárez Entre Calle Benito Juárez Y Calle Galeana De La Colonia Guadalupe Hidalgo | 40362 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$7,610,486 | \$7,610,486 | \$7,610,486 | \$7,605,507 | \$7,605,507 | \$7,605,507 | \$7,605,507 | 99.93 | \$4,979 | Metro Cuadrado | 969 | 100.00 | 100.00 | |
| PU00130400251026 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Cuilahuac Entre Calle Serdán Y Calle Cuauhtemoc De La Colonia Santa María Xonacatepec | 40365 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,396,810 | \$1,396,810 | \$1,396,810 | \$1,353,658 | \$1,353,658 | \$1,353,658 | \$1,353,658 | 96.91 | \$38,001 | Metro Cuadrado | 258 | 100.00 | 100.00 | |
| PU00130400251040 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 25 De Febrero Entre Calle 16 De Septiembre Y Avenida División Del Norte De La Colonia San Antonio Abad | 40368 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,556,472 | \$1,556,472 | \$1,556,472 | \$1,521,441 | \$1,521,441 | \$1,521,441 | \$1,521,441 | 97.75 | \$35,031 | Metro Cuadrado | 261 | 100.00 | 100.00 | |
| PU00130400251076 | 2da Etapa Deportivo Amaluac, Ubicada En Avenida Del Bosque S/N, Plaza Amaluac En El Municipio De Puebla | 40372 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$1,805,580 | \$1,805,580 | \$1,805,580 | \$1,803,842 | \$1,803,842 | \$1,803,842 | \$1,803,842 | 99.90 | \$1,738 | Metro Cuadrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 | |
| PU00130400252752 | Rehabilitación Del Parque Santa Anita Ubicado En Avenida 26 Y 28 Poniente Entre 13 Y 13 A Norte, Barrio De Santa Anita | 40373 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$2,300,104 | \$2,300,104 | \$2,300,104 | \$2,285,995 | \$2,285,995 | \$2,285,995 | \$2,285,995 | 99.39 | \$14,109 | Metro Cuadrado | 1,500 | 100.00 | 100.00 | |
| PU00130400253132 | Parque Amaluac Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social | 10069 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$19,500 | \$19,500 | \$19,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | 84.62 | \$3,000 | Estimulo | 5 | 100.00 | 100.00 | |
| PU00130400259605 | Parque Amaluac Subprograma 03 Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social | 10069 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | 100.00 | \$0 | Estimulo | 5 | 100.00 | 100.00 | |
| PU00130400264732 | 2da Etapa Deportivo Amaluac, Ubicada En Avenida Del Bosque S/N, Plaza Amaluac En El Municipio De Puebla | 40372 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$4,827,930 | \$4,827,930 | \$4,827,930 | \$4,827,930 | \$4,827,930 | \$4,827,930 | \$4,827,930 | \$4,827,930 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 |

Total: 97

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|--|---|--|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PU00130400264760 | Rehabilitación Del Parque Santa Anita Ubicado En Avenida 26 Y 28 Posiente Entre 13 Y 13 A Norte, Barrio De Santa Anita | 40373 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,285,995 | \$2,285,995 | \$2,285,995 | \$2,285,995 | \$2,285,995 | \$2,285,995 | \$2,285,995 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 |
| PU00130400267378 | Mejoramiento De La Imagen Urbana En El Corredor Catedral- Paseo Bravo En El Municipio De Puebla | 70005 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$32,166,699 | \$32,134,532 | \$20,908,354 | \$29,888,493 | \$17,059,723 | \$17,059,723 | \$17,059,723 | 53.09 | 0 | Metros Cuadrados | 32,000 | 100.00 | 40.00 |
| PU00130400267619 | Sexualidad Con Responsabilidad | No aplica | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S037 Programa Comidades Saludables | 12-Salud | SISTEMA MUNICIPAL DIF | Salud | En Ejecución | 2013 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | \$500,000 | Programa | 1,539,819 | 100.00 | 0.00 |
| PU00140100294633 | Pago De Concesionarios Y Apoyo Al O.G.S.L. | Pendiente | Puebla | Puebla | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | I005 PORTAMUN | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Organismo Operador del Servicio de Limpia - Municipio de Puebla | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | \$245,000,000 | \$245,000,000 | \$60,220,147 | \$245,000,000 | \$60,220,147 | \$60,220,147 | \$60,220,147 | 24.58 | 0 | Pago | 1,539,819 | 100.00 | 25.00 |
| PU00140100294892 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 2 Sur Entre Calles Tierra Y Libertad Y Calle Revolution, En La Colonia Lomas Del Sur. | 30595 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$541,166 | \$541,166 | \$541,166 | \$541,166 | \$541,166 | \$541,166 | \$541,166 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 66 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100294940 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Francisco Villa Entre Carretera Puebla - San Miguel Canoa Y Barranca De La Colonia 6 De Junio | 30597 | Puebla | Puebla | 6 de Junio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$5,383,816 | \$5,383,816 | \$5,383,816 | \$5,383,816 | \$5,383,816 | \$5,383,816 | \$5,383,816 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 695 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100294969 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Avenida Jacintos De La Colonia San Ramón 4ta Sección | 30596 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,891,596 | \$2,891,596 | \$2,891,596 | \$2,891,596 | \$2,891,596 | \$2,891,596 | \$2,891,596 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 354 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100294982 | Adoquinamiento De La Plaza Principal Y Rehabilitación Y Terminación De La Inspección En Los Angeles Tetela Y Adoquinamiento De La Calle 3 Oriente | 30598 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,384,657 | \$1,384,657 | \$1,384,657 | \$1,384,657 | \$1,384,657 | \$1,384,657 | \$1,384,657 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 1,070 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100295039 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Diagonal La Mora Entre Calle Ricardo Flores Magón Y Proveda Vasconcelos, Colonia Granjas Ejidales San Isidro | 30599 | Puebla | Puebla | San Isidro Buen Suceso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$988,431 | \$988,431 | \$988,431 | \$988,431 | \$988,431 | \$988,431 | \$988,431 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 105 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100295072 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Balcones Del Sur | 30600 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,870,799 | \$2,870,799 | \$2,870,799 | \$2,870,799 | \$2,870,799 | \$2,870,799 | \$2,870,799 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 474 | 100.00 | 100.00 |

Total: 97

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|--|---|--|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|--------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PIE00140100295086 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Laguna De Carmen, Entre Calles Laguna Del Carmen Y Calle Laguna De Chapala De La Colonia Leguía | 30601 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$482,942 | \$482,942 | \$482,942 | \$482,942 | \$482,942 | \$482,942 | \$482,942 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 78 | 100.00 | 100.00 | |
| PIE00140100295092 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Querétaro Entre Calle Principal Y Calle Nuevo León En La Colonia 15 De Septiembre En La Junta Auxiliar De La Resurrección | 30602 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$3,171,935 | \$3,171,935 | \$3,171,935 | \$3,171,935 | \$3,171,935 | \$3,171,935 | \$3,171,935 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 339 | 100.00 | 100.00 | |
| PIE00140100295125 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 5 Sur Entre Avenida Reforma Y Calle 3 Poniente De La Colonia El Salvador | 30603 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,084,602 | \$1,084,602 | \$1,084,602 | \$1,084,602 | \$1,084,602 | \$1,084,602 | \$1,084,602 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 189 | 100.00 | 100.00 | |
| PIE00140100295135 | Construcción De Pavimentos Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Monte Albán Y Calle Teotihuacan De La Colonia Lomas De San Miguel | 30604 | Puebla | Puebla | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$3,443,161 | \$3,443,161 | \$3,443,161 | \$3,443,161 | \$3,443,161 | \$3,443,161 | \$3,443,161 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 297 | 100.00 | 100.00 | |
| PIE00140100295243 | Construcción De Pavimentos Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Jera Privada De Josefa Ortiz De Domínguez Entre Calle Pino Suárez Y Calle Miguel Hidalgo De La Colonia Guadalupe Hidalgo | 30605 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,168,465 | \$2,168,465 | \$2,168,465 | \$2,168,465 | \$2,168,465 | \$2,168,465 | \$2,168,465 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 295 | 100.00 | 100.00 | |
| PIE00140100295260 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 10 De Mayo Entre Calle San Antonio Y Barranca De La Colonia San Antonio Abad | 30606 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$930,266 | \$930,266 | \$930,266 | \$930,266 | \$930,266 | \$930,266 | \$930,266 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 130 | 100.00 | 100.00 | |
| PIE00140100295273 | Construcción De Pavimentos Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Tlatelolco Entre Calle Tenochtitlan Y Calle Teotihuacan De La Colonia Lomas De San Miguel | 30607 | Puebla | Puebla | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,432,635 | \$1,432,635 | \$1,432,635 | \$1,432,635 | \$1,432,635 | \$1,432,635 | \$1,432,635 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 132 | 100.00 | 100.00 | |
| PIE00140100295283 | Construcción De Pavimento En Privada Benito Juárez Entre Calle Carlos V, Corregidora Y Hernán Cortes Colonia Historiadores | 40388 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$112,898 | \$112,898 | \$112,898 | \$112,898 | \$112,898 | \$112,898 | \$112,898 | \$112,898 | 100.00 | 0 | Kilómetro | 278 | 100.00 | 100.00 |
| PIE00140100295605 | Mantenimiento General A Luminarias Del Municipio (Ene 2014) | 14009 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS | Energía | En Ejecución | 2014 | \$1,138,720 | \$1,138,720 | \$1,138,720 | \$1,138,720 | \$1,138,720 | \$1,138,720 | \$1,138,720 | 100.00 | 0 | Pago | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | |
| PIE00140100295607 | Pago Prestaciones A Personal De Seguridad Pública | 13005 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | \$254,414,233 | \$254,414,233 | \$62,099,720 | \$254,414,233 | \$69,193,802 | \$62,099,720 | \$62,099,720 | 24.41 | 0 | Pagos quincenales | 1,539,819 | 100.00 | 25.00 | |

Total: 97

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|--|---|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PU00140100295618 | Pago Deuda Pública Del Municipio De Puebla (Crédito 580 Mdp Con Interacciones) | 13006 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 PORTAMUN | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | \$59,637,749 | \$59,637,749 | \$7,951,646 | \$59,637,749 | \$11,767,269 | \$11,767,269 | \$11,767,269 | 19.73 | 0 | Pago | 1,539,819 | 100.00 | 31.00 |
| PU00140100295622 | Pago Deuda Pública Del Municipio De Puebla (Crédito 185 Mdp Con Bbva Bancomer) | 13007 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 PORTAMUN | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | \$17,208,882 | \$17,208,882 | \$2,230,879 | \$17,208,882 | \$3,375,420 | \$3,375,420 | \$3,375,420 | 19.61 | 0 | Pago | 1,539,819 | 100.00 | 23.00 |
| PU00140100295638 | Mantenimiento General A Luminarias Del Municipio De Puebla (Ftm 13) | 14009 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 PORTAMUN | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos | Energía | En Ejecución | 2013 | \$3,290,000 | \$3,290,000 | \$3,290,000 | \$3,290,000 | \$3,290,000 | \$3,290,000 | \$3,290,000 | 100.00 | 0 | Pago | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100295649 | Mantenimiento General A Luminarias Del Municipio De Puebla (Ftm 12) | 14009 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 PORTAMUN | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos | Energía | En Ejecución | 2012 | \$2,039,401 | \$2,039,401 | \$2,039,401 | \$2,039,401 | \$2,039,401 | \$2,039,401 | \$2,039,401 | 100.00 | 0 | Pago | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100295655 | Mantenimiento General A Luminarias Del Municipio De Puebla (Ftm 11) | 14009 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 PORTAMUN | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos | Energía | En Ejecución | 2011 | \$413,921 | \$413,921 | \$413,921 | \$413,921 | \$413,921 | \$413,921 | \$413,921 | 100.00 | 0 | Pago | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100295757 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Orión Entre Avenida Del Sol Y Boulevard Del Niño Poblano De La Colonia Villas De Atlixco | 25376 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 PORTAMUN | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$3,112,984 | \$3,112,984 | \$3,112,984 | \$3,112,984 | \$3,112,984 | \$3,112,984 | \$3,112,984 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 5,660 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100295778 | Adoquinamiento De La Plaza Principal Y Rehabilitación Y Terminación De La Inspección En Los Angeles Tetela Y Adoquinamiento | 30598 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | \$685,733 | \$685,733 | \$685,733 | \$685,733 | \$685,733 | \$685,733 | \$685,733 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 1,070 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100295781 | Adoquinamiento De La Plaza Principal Y Rehabilitación Y Terminación De La Inspección En Los Angeles Tetela Y Adoquinamiento | 30598 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$735,214 | \$735,214 | \$735,214 | \$735,214 | \$735,214 | \$735,214 | \$735,214 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 1,070 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100295783 | Adoquinamiento De La Plaza Principal Y Rehabilitación Y Terminación De La Inspección En Los Angeles Tetela Y Adoquinamiento | 30598 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | \$165,738 | \$165,738 | \$165,738 | \$165,738 | \$165,738 | \$165,738 | \$165,738 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 1,070 | 100.00 | 100.00 |
| PU00140100295788 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Los Laureles Entre Calle Abeto Y Calle Chirimoyo De La Colonia Bosques De Manzanilla | 60430 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | \$209,883 | \$209,883 | \$209,883 | \$209,883 | \$209,883 | \$209,883 | \$209,883 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrado | 264 | 100.00 | 100.00 |

Total: 97

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE00140100296931 | Rehabilitación Equipamiento Del Teatro De La Ciudad | 20140369 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Cultura y Turismo | En Ejecución | 2014 | \$8,882,200 | \$8,882,200 | \$4,441,100 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 |
| PUE00140100296950 | Concreto Hidráulico Del Boulevard Norte En El Municipio De Puebla, Puebla | 20140378 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | \$17,465,000 | \$17,465,000 | \$8,732,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 0.00 |
| PUE00140100296970 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Santa María Xonacatepec, Puente De La Colonia Primero De Mayo | 20140376 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | \$5,389,200 | \$5,389,200 | \$2,694,600 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 0.00 |
| PUE00140100297003 | Construcción De La Unidad Deportiva De La Colonia 6 De Junio Resurrección En El Municipio De Puebla | 20140397 | Puebla | Puebla | 6 de Junio | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | \$3,583,888 | \$3,583,888 | \$1,791,944 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 0.00 |
| PUE00140100297023 | Gimnasio Puebla Sur | 20140381 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | \$17,465,000 | \$17,465,000 | \$8,732,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 0.00 |
| PUE00140100297044 | Segunda Etapa Del Complejo Multideportivo De Puebla | 20140380 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | \$9,481,000 | \$9,481,000 | \$4,740,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 0.00 |
| PUE00140100297079 | 2a Etapa Complejo Multideportivo De Puebla | 20140379 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | \$5,118,314 | \$5,118,314 | \$2,559,157 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 0.00 |
| PUE00140100297925 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Los Laureles Entre Calle Abasco Y Calle Chirimoyo De La Colonia Bosques De Manzanilla | 60430 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | \$1,513,245 | \$1,513,245 | \$1,513,245 | \$1,513,245 | \$1,513,245 | \$1,513,245 | \$1,513,245 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 264 | 100.00 | 100.00 |
| PUE12130100103640 | Constru Pavimen De Concreto Hidráulico, Guarni, B banquetas Y Obras Complementarias En Camino A Tlatsepango / Autopista Puebla-Veracruz Lindero Tlaxcala O U.H. Solidaridad Jta Aux Sn Pablo Nochimhuacan | 20121068 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | 2012 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 15,000 | 100.00 | 100.00 |

Total: 97

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|-----------------|---|--|---|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE12130100103641 | Proyecto Tecnológico Para El Crecimiento De La Plataforma De Video Digiilancia En El Siglo Veintiuno (Suministro Y Colocación 300 Cámaras Video Vigilancia Ambito Seg Pública lera Etapa) | 20121151 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2012 | \$39,960,000 | \$39,960,000 | \$39,960,000 | \$39,960,000 | \$39,960,000 | \$39,960,000 | \$39,960,000 | 100.00 | \$0 | Pieza | 1,485,941 | 100.00 | 100.00 |
| PUE12130200166636 | Restauracion Del Templo De San Juan Del Rio Ubicada En Calle 12 Norte Entre 20 Y 22 Oriente, Barrio El Alto Del Municipio De Puebla | 70003 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (POREMOBA) | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$695,801 | \$695,801 | \$695,801 | \$695,801 | 99.40 | \$4,199 | Metros Cuadrados | 582 | 100.00 | 100.00 |
| PUE12130200167129 | Programa Cultural Macuil Xóchitl | No aplica | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE GOBERNACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación y deporte | Terminado | 2012 | \$9,400,000 | \$9,400,000 | \$9,400,000 | \$9,223,199 | \$9,223,199 | \$9,223,199 | \$9,223,199 | 98.12 | \$176,801 | Número de Presentaciones culturales | 732,000 | 100.00 | 100.00 |
| PUE13130200149726 | Fondo De Pavimentacion Espacios Deportivos Alumbrado Publico Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa Del Municipio De Puebla 2013 | 20130122 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2013 | \$40,459,500 | \$40,396,593 | \$40,396,593 | \$40,396,593 | \$40,396,593 | \$40,396,593 | \$40,396,593 | 100.00 | \$62,907 | Metro Cuadrado | 350,000 | 100.00 | 100.00 |
| PUE13130200150282 | Subsemun Federal 2013 - Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana | NA | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U005 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$19,000,000 | \$19,000,000 | \$19,000,000 | \$18,666,894 | \$18,666,894 | \$18,666,894 | \$18,666,894 | 98.25 | \$333,106 | Programa | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 |
| PUE13130200150304 | Subsemun Federal 2013 - Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | NA | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,423,070 | \$1,423,070 | \$1,423,070 | \$1,423,070 | \$1,423,070 | \$1,423,070 | \$1,423,070 | 100.00 | \$0 | Evaluación | 374 | 100.00 | 100.00 |
| PUE13130200150312 | Subsemun Federal 2013 - Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | NA | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$34,576,930 | \$34,576,930 | \$34,576,930 | \$11,747,429 | \$11,747,429 | \$11,747,429 | \$11,747,429 | 33.97 | \$22,829,501 | Programa | 1,422 | 100.00 | 34.00 |
| PUE13130200150333 | Subsemun Federal 2013 - Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | NA | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | 100.00 | \$0 | Sistema | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 |