

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1014040042655	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramos Aislados De La Calle 11 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Azumiatla, En El Municipio De Puebla	20141520	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte y vialidades	En Ejecución	2010	\$17,520,238	\$17,520,238	\$17,520,238	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	9,943	0.00	100.00
PUE11140400426559	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramos Aislados De La Calle 11 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Azumiatla, En El Municipio De Puebla	20141520	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte y vialidades	En Ejecución	2011	\$1,766,203	\$1,766,203	\$1,766,203	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	9,943	0.00	0.00
PUE12140400426600	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramos Aislados De La Calle 11 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Azumiatla, En El Municipio De Puebla	20141520	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte y vialidades	En Ejecución	2012	\$9,856,018	\$9,856,018	\$9,856,018	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	9,943	0.00	0.00
PUE1313030019547	Pavimentación De Diversas Calles En Colonias De La Ciudad De Puebla En Puebla (Calasid Zavaleta Desde La Recta A Cholula Hasta El Boulevard Atlixco).	20130372	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUEBLA - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$47,265,142	\$47,263,819	\$47,263,819	\$47,263,819	\$47,263,819	\$47,263,819	\$47,263,819	100.00	\$1,322	Kilómetro	154,162	100.00	100.00
PUE13130300200511	Construcción De Centro Acuático Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla	20130471	Puebla	Puebla	Bosques de Amaluacan Segunda Sección	Rural	Subsidios	S205 Deporte	11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	\$22,795,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46,800	100.00	100.00
PUE13130300200559	Supervisión Externa Para La Construcción De Centro Acuático Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla	20130470	Puebla	Puebla	Bosques de Amaluacan Segunda Sección	Rural	Subsidios	S205 Deporte	11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	100.00	\$0	Supervisión	46,800	100.00	100.00
PUE1313040026738	Mejoramiento Urbana En El Corredor Catedral-Paseo Bravo En El Municipio De Puebla	70005	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$32,166,699	\$32,166,699	\$32,166,699	\$31,709,803	\$31,709,803	\$31,709,803	\$31,709,803	98.58	\$456,896	Metros Cuadrados	32,000	100.00	100.00

Total: 197

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE1414010029693	Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad	20140369	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$8,891,100	\$8,891,100	\$8,891,100	\$8,891,100	\$8,891,100	\$8,891,100	\$8,891,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200,000	0.00	100.00
PUE1414010029695	Concreto Hidráulico Del Boulevard Norte, En El Municipio De Puebla, Puebla	20140378	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación , espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$17,500,000	\$17,482,500	\$17,482,500	\$17,042,424	\$17,042,424	\$17,042,424	\$17,042,424	97.48	\$0	Metro Cuadrado	606	0.00	100.00
PUE1414010029697	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Santa Maria Xonacatepec, Puente De La Colonia Primero De Mayo.	20140376	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación , espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,400,000	\$5,394,600	\$5,394,600	\$5,275,197	\$5,275,197	\$5,275,197	\$5,275,197	97.79	\$0	Metro Cuadrado	600	0.00	100.00
PUE1414010029700	Construcción De La Unidad Deportiva De La Colonia 6 De Junio Resurrección En El Municipio De Puebla	20140397	Puebla	Puebla	6 de Junio	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,587,479	\$3,587,479	\$3,587,479	\$3,584,293	\$3,584,293	\$3,584,293	\$3,584,293	99.91	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
PUE1414010029702	Gimnasio Puebla Sur	20140381	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$17,482,500	\$17,482,500	\$17,482,500	\$16,800,890	\$7,828,472	\$7,828,472	\$7,828,472	44.78	\$0	Metros Cuadrados	182,000	100.00	49.00
PUE1414010029704	Segunda Etapa Del Complejo Multideportivo De Puebla	20140380	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$9,490,500	\$9,490,500	\$9,490,500	\$9,367,247	\$9,367,247	\$9,367,247	\$9,367,247	98.70	\$0	Metros Cuadrados	355,000	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1414010029709	2a Etapa Complejo Multideportivo De Puebla	20140379	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría De Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,122,665	\$5,122,665	\$5,122,665	\$5,122,665	99.98	\$0	Metros Cuadrados	355,000	0.00	100.00
PUE1414020033948	Subsemun 14 Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza	No aplica	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,374,200	\$2,374,000	\$2,374,000	\$2,374,000	\$2,374,000	\$2,374,000	\$2,374,000	100.00	\$0	Evaluación	1,485,941	100.00	100.00
PUE14140200339505	Subsemun 14 Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	NO APLICA	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$18,344,000	\$18,344,000	\$18,344,000	\$17,997,798	\$17,997,798	\$17,997,798	\$17,997,798	98.11	\$0	Programa	56,448	100.00	100.00
PUE1414020033956	Subsemun 14 Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	NO APLICA	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$55,614,568	\$55,614,568	\$55,614,568	\$55,410,420	\$55,410,420	\$55,410,420	\$55,410,420	99.63	\$0	Elementos capacitados	1,485,941	0.00	100.00
PUE14140200339530	Subsemun 14 Red Nacional De Telecomunicaciones	NO APLICA	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,968,002	\$14,968,002	\$14,968,002	\$14,968,002	99.79	\$0	Proyecto	1,485,941	100.00	100.00
PUE14140300383907	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas Entre Privada Quahémoc Y Avenida 10 De Mayo, De La Colonia Unión Antorchista Del Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20140909	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría De Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,382,848	\$3,382,848	\$3,382,848	\$3,262,712	\$2,798,176	\$2,798,176	\$2,798,176	82.72	\$0	Metro Cuadrado	5,604	0.00	86.00
PUE14140300383941	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Pablo Neruda, Entre La Calle Prolongación 3 Sur Y Prolongación José Martí De La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20140908	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	97.13	\$0	Metros Cuadrados	6,048	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico								
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula	
PUE14140300385920	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Zapata En San Miguel Canoa	20140016	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Urbanización	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
PUE14140300387929	Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público	14010	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Otros Proyectos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$53,090,972	\$53,090,972	\$53,090,972	\$53,090,972	\$53,090,972	\$53,090,972	\$53,090,972	100.00	\$0	Pago	1,539,859	0.00	100.00	
PUE14140300388048	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Macuicochitl Ubicada En Calle Tepepetzi S/N De La Colonia Buenos Aires De La Junta Auxiliara San Andrés Azumiatla	30612	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Educación	Educación	En Ejecución	2014	\$716,300	\$716,300	\$716,300	\$716,300	\$716,300	\$716,300	\$716,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	
PUE14140300388142	2da Etapa Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Norte Ubicada En Tramo Heroe De Nacoazari - Diagonal Defensores De La República, De Las Colonias Cleotilde Torres, Guadalupe Victoria, Cuauhtemo	40389	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Transportes y vialidades	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$44,464,926	\$44,464,926	\$44,464,926	\$44,464,926	\$43,304,153	\$43,304,153	\$43,304,153	97.39	\$0	Metros Cuadrados	1,334	0.00	98.00	
PUE14140300396802	Programa Estatal De Estufa Para Diminución Del Uso De Leña Del Ejercicio Fiscal 2014	No aplica	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Puebla	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,225,000	\$6,225,000	\$6,225,000	\$6,225,000	\$6,225,000	\$6,225,000	\$6,225,000	100.00	\$0	Estufas	20,000	0.00	100.00	
PUE14140300397436	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Zona De La Accotca Y El Barrio De La Luz	Pendiente	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11- Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$20,518,318	\$20,518,319	\$6,155,496	\$19,471,314	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	40.00	
PUE14140300398936	Políticas Públicas De Igualdad Para Impulsar El Acceso De Las Mujeres A Proyectos Productivos En El Municipio De Puebla	No aplica	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género	11- Educación Pública	Instituto Municipal de las Mujeres	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Diagnóstico	150	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico							
								Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE14140400417547	Conformación, Capacitación Y Operación A Comités Comunitarios (Con El Promotor) Ene L Zapu 21114104	27043	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$36,250	\$36,250	\$36,250	\$36,250	\$36,250	\$36,250	\$36,250	100.00	\$0	Comité y estímulo	212	0.00	100.00
PUE14140400417548	Taller De Prevención De La Violencia De Género	27083	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	100.00	\$0	Taller	20	0.00	100.00
PUE14140400419882	Taller De Equidad De Género En San Ramón	27099	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	100.00	\$0	Taller	20	0.00	100.00
PUE14140400419901	Talleres De Equidad De Género En Guadalupe Hidalgo	27106	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	100.00	\$0	Taller	40	0.00	100.00
PUE14140400419914	Apoyo Para El Proceso Educativo, Taller De Regularización De Inglés	27111	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,328	\$7,328	\$7,328	\$7,328	\$7,328	\$7,328	\$7,328	100.00	\$0	Taller	20	0.00	100.00
PUE14140400419925	Estímulos A Promotores En El Zapu 21114101	27119	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	100.00	\$0	Estímulo	3	0.00	100.00
PUE14140400420400	Talleres De Artesanías Regionales (Dulces Típicos)	27133	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$268,640	\$268,640	\$268,640	\$268,640	\$268,640	\$268,640	\$268,640	100.00	\$0	Taller	160	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE14140400420409	Estímulos A Promotores En El Zapu 21114104	27137	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Estimulo	4	0.00	100.00
PUE14140400420427	1 Enlace De Cdc En San Ramón Y 2 Promotores (Con Capacitación De 100 Horas)	27150	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$63,250	\$63,250	\$63,250	\$63,250	\$63,250	\$63,250	100.00	\$0	Estimulo	15	0.00	100.00
PUE14140400420435	Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social Y 1 Promotor Comunitario En El Zapu 21114104	27151	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,498	\$27,498	\$27,498	99.99	\$0	Comité	40	0.00	100.00
PUE14140400420460	Conformación , Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social En San Ramón	27168	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,498	\$27,498	\$27,498	99.99	\$0	Comité y estímulo	16	0.00	100.00
PUE14140400420474	Cursos (Certificados) De Elaboración De Productos De Limpieza	27169	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$205,278	\$205,278	\$205,278	\$205,274	\$205,274	\$205,274	100.00	\$0	Curso	160	0.00	100.00
PUE14140400420483	Cursos De Serigrafía (Certificados)	27179	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,988	\$149,988	\$149,988	99.99	\$0	Curso	80	0.00	100.00
PUE14140400420506	Talleres De Relaciones Familiares	27183	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$57,750	\$57,750	\$57,750	\$57,750	\$57,750	\$57,750	100.00	\$0	Taller	140	0.00	100.00

Total: 197

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE14140400420516	Talleres De Prevención De La Discriminación	27191	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	99.99	\$0	Taller	120	0.00	100.00
PUE14140400420523	Cursos (Certificados) De Panadería Y Repostería	27192	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$204,900	\$204,900	\$204,900	\$204,885	\$204,885	\$204,885	\$204,885	99.99	\$0	Curso	100	0.00	100.00
PUE14140400420527	Cursos (Certificados) De Sastrería Y Alta Costura	27203	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,203	\$277,200	\$277,200	\$277,199	\$277,199	\$277,199	\$277,199	100.00	\$0	Curso	140	0.00	100.00
PUE14140400420535	Cursos (Certificados) De Belleza Integral	27214	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Curso	160	0.00	100.00
PUE14140400420544	Talleres De Derechos De Los Niños	27224	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	99.99	\$0	Taller	120	0.00	100.00
PUE14140400420548	Talleres De Dibujo	30896	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Taller	60	0.00	100.00
PUE14140400420557	Talleres De Literatura Mexicana Y Latinoamericana	30942	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	100.00	\$0	Taller	90	0.00	100.00

Total: 197

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE1414040042050	Talleres De Educación Ambiental (Cultura De Reciclaje)	30971	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,971	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Taller	50	0.00	100.00
PUE1414040042051	Cursos De Ecotécnicas(Cap tadores Pluviales)	30999	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$76,550	\$76,550	\$76,550	\$76,550	\$76,550	\$76,550	\$76,550	100.00	\$0	Curso	40	0.00	100.00
PUE1414040042057	Talleres De Derechos De Las Mujeres (Con Talleres Complementarios Deportivos)	31022	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,247	\$47,247	\$47,247	\$47,247	99.99	\$0	Taller	50	0.00	100.00
PUE1414040042058	Talleres De Derechos De Los Jóvenes (Con Talleres Complementarios Deportivos - Futbol)	31038	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	100.00	\$0	Taller	80	0.00	100.00
PUE1414040042059	Taller De Prevención De La Discriminación	34645	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$211,000	\$211,000	\$211,000	\$210,998	\$210,998	\$210,998	\$210,998	100.00	\$0	Taller	600	0.00	100.00
PUE1414040042060	Taller De Garantías Individuales Y Sociales Constitucionales En México	39516	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$157,050	\$157,050	\$157,050	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	99.97	\$0	Taller	600	0.00	100.00
PUE1414040042061	Conformación Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social	27198	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	99.98	\$0	Comité	14	0.00	100.00



Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1414040042067	Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social	27202	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$20,999	\$20,999	\$20,999	\$20,999	100.00	\$0	Comité	370	0.00	100.00
PUE1414040042064	Estimulos A Promotores	27209	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$104,800	\$104,800	\$104,800	\$104,800	\$104,800	\$104,800	\$104,800	100.00	\$0	Estimulo	8	0.00	100.00
PUE14140400420630	Estimulos A Prestadores De Servicio Social	27219	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$18,300	\$18,300	\$18,300	\$18,300	\$18,300	\$18,300	\$18,300	100.00	\$0	Estimulo	3	0.00	100.00
PUE14140400420633	Terapias Psicopedagógicas Para Víctimas De Violencia	27222	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Terapias	360	0.00	100.00
PUE14140400420639	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Música)	27231	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Evento	500	0.00	100.00
PUE14140400420642	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Acondicionamiento Físico)	27245	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Evento	500	0.00	100.00
PUE14140400420645	Grupos En Situación De Riesgo (8 Eventos De Lucha Libre)	27252	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Evento	800	0.00	100.00

Total: 197

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400420650	Diagnostico Comunitario Y Participativo	27256	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Documento	100	0.00	100.00	
PUE14140400420651	Talleres De Sensibilización - Escuela Para Padres	27259	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	100.00	\$0	Taller	60	0.00	100.00
PUE14140400420656	Terapia De Prevención De Violencia Intrafamiliar	27266	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Terapia	180	0.00	100.00
PUE14140400420659	Tutorías A Niños Y Adolescentes Para Apoyar Su Desempeño Escolar	27267	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Tutorías	75	0.00	100.00
PUE14140400420664	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Capoeira)	27270	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Evento	500	0.00	100.00
PUE14140400420668	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Zumba)	27277	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Evento	500	0.00	100.00
PUE14140400420672	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Titeres)	27284	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Evento	500	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero							Avance Físico						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE14140400420674	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Tae Kwon Do)	27289	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Evento	500	0.00	100.00
PUE14140400420677	Terapias Grupales Para Familiares De Personas Con Problemas De Adicciones	27301	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Terapias	240	0.00	100.00
PUE14140400420679	Talleres De Sensibilización - Medidas Para Prevenir El Delito	27303	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	100.00	\$0	Taller	60	0.00	100.00
PUE14140400420680	Grupos En Situación De Riesgo (6 Eventos De Artes Marciales)	27307	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Evento	600	0.00	100.00
PUE14140400420682	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (6 Conciertos)	27311	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Evento	600	0.00	100.00
PUE14140400420685	Grupos En Situación De Riesgo (5 Eventos De Artes Marciales)	27312	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,312	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Evento	500	0.00	100.00
PUE14140400420687	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (Tardadas)	27318	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Evento	700	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE14140400420690	Conformación Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social	27344	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,001	\$15,001	\$15,001	\$14,951	\$14,951	\$14,951	\$14,951	99.66	\$0	Comité	20	0.00	100.00
PUE14140400420693	Conformación Capacitación Y Operación A Comités Comunitarios	27353	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,999	\$6,999	\$6,999	\$6,999	99.99	\$0	Comité y estímulo	15	0.00	100.00
PUE14140400420702	Estimulos A Promotores	27359	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$91,700	\$91,700	\$91,700	\$91,700	\$91,700	\$91,700	\$91,700	100.00	\$0	Estímulo	7	0.00	100.00
PUE14140400420898	Diagnostico Comunitario Y Participativo	27364	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$74,994	\$74,994	\$74,994	\$74,994	99.99	\$0	Documento	100	0.00	100.00
PUE14140400420900	Estimulos A Prestadores De Servicio Social	27365	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$18,300	\$18,300	\$18,300	\$18,300	\$18,300	\$18,300	\$18,300	100.00	\$0	Estímulo	18,300	0.00	100.00
PUE14140400420904	Terapia De Prevención De Violencia Intrafamiliar	27372	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	99.99	\$0	Terapias	180	0.00	100.00
PUE14140400420906	Terapias Psicopedagógicas Para Víctimas De Violencia	27373	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Terapias	360	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE14140400420910	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (7 Eventos De Capoeira)	27374	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Evento	700	0.00	100.00
PUE14140400420915	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (7 Eventos De Música)	27375	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Evento	700	0.00	100.00
PUE14140400420917	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (8 Eventos De Zumba)	27377	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,377	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Evento	800	0.00	100.00
PUE14140400420930	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (7 Eventos De Titereas)	27381	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Evento	700	0.00	100.00
PUE14140400420931	Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (7 Eventos De Acondicionamiento Físico)	27383	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Evento	700	0.00	100.00
PUE14140400420936	Jóvenes, Derechos Y Reducción De La Violencia (10 Eventos De The Kwon Do)	27387	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$194,996	\$194,996	\$194,996	\$194,996	100.00	\$0	Evento	1,000	0.00	100.00
PUE14140400420938	Grupos En Situación De Riesgo (8 Eventos De Lucha Libre)	27389	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	100.00	\$0	Evento	800	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE14140400420942	Terapias Grupales Para Familiares De Personas Con Problemas De Adicciones	27390	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,984	\$199,984	\$199,984	\$199,984	99.99	\$0	Terapias	240	0.00	100.00
PUE14140400420945	Grupos En Situación De Riesgo (3 Eventos De Artesanías)	27394	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Evento	300	0.00	100.00
PUE14140400420950	Talleres De Sensibilización - Escuela Para Padres	27397	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	100.00	\$0	Taller	60	0.00	100.00
PUE14140400420952	Grupos En Situación De Riesgo (3 Tardeadas)	27399	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Evento	300	0.00	100.00
PUE14140400420957	Tutorías A Niños Y Adolescentes Para Apoyar Su Desempeño Escolar	27401	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$44,945	\$44,945	\$44,945	\$44,945	99.88	\$0	Tutorías	75	0.00	100.00
PUE14140400420959	Grupos En Situación De Riesgo (10 Conciertos)	27403	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$194,996	\$194,996	\$194,996	\$194,996	100.00	\$0	Evento	1,000	0.00	100.00
PUE14140400420962	Taller De Sensibilización - Medidas Para Prevenir El Delito	27407	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,737	\$24,737	\$24,737	\$24,737	99.95	\$0	Taller	60	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400420973	Taller De Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad	27776	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	99.39	\$0	Taller	20	0.00	100.00
PUE14140400420974	Estimulo A Promotor Comunitario	27782	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$26,200	\$26,200	\$26,200	\$26,200	\$26,200	\$26,200	\$26,200	100.00	\$0	Estimulo	2	0.00	100.00
PUE14140400420977	Taller De Sensibilización: Autoestima	27785	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	100.00	\$0	Taller	20	0.00	100.00
PUE14140400420978	Documental De La Experiencia	27788	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	99.99	\$0	Documento	20	0.00	100.00
PUE14140400420980	Taller De Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad	27796	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,249	\$8,249	\$8,249	\$8,249	99.99	\$0	Taller	20	0.00	100.00
PUE14140400420983	Taller De Sensibilización Prevención De Adicciones En Mi Comunidad	27798	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,747	\$6,747	\$6,747	\$6,747	99.96	\$0	Taller	15	0.00	100.00
PUE14140400420985	Conformación De Comité De Contraloría Social	27806	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$9,988	\$9,988	\$9,988	\$9,988	99.88	\$0	Comité	10	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE14140400420999	Taller De Sensibilización: Autoestima	27810	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	100.00	\$0	Taller	8,250	0.00	100.00
PUE14140400420993	Conformación Comité Comunitario	27817	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$4,988	\$4,988	\$4,988	\$4,988	99.76	\$0	Comité	15	0.00	100.00
PUE14140400420995	Estímulos A Prestadores De Servicio Social	27820	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,100	\$6,100	\$6,100	\$6,100	\$6,100	\$6,100	\$6,100	100.00	\$0	Estímulo	1	0.00	100.00
PUE14140400420997	Taller De Sensibilización - Prevención De Adicciones En Mi Comunidad	28054	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$28,054	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	100.00	\$0	Taller	20	0.00	100.00
PUE14140400421000	Grupos En Situación De Riesgo (10 Eventos De Cultura De Reciclaje)	34664	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$258,868	\$258,868	\$258,868	\$258,866	\$258,866	\$258,866	\$258,866	100.00	\$0	Evento	1,300	0.00	100.00
PUE14140400421002	Taller De Sensibilización En Mi Comunidad (Prevención De La Violencia Comunitaria Y Seguridad Social)	34594	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,750	\$12,750	\$12,750	\$12,743	\$12,743	\$12,743	\$12,743	99.94	\$0	Taller	25	0.00	100.00
PUE14140400421005	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Solidaridad	27583	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,806	\$394,806	\$394,806	\$394,806	98.70	\$0	Equipamiento	80	0.00	100.00



Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1414040042106	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De San Sebastián De Aparicio	27582	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,285	\$399,285	\$399,285	\$399,285	99.82	\$0	Equipamiento	80	0.00	100.00
PUE14140400422318	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Solidaridad	27583	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Social y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,806	\$394,806	\$394,806	\$394,806	98.70	\$0	Equipamiento	80	0.00	100.00
PUE14140400422319	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De San Sebastián De Aparicio	27582	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Social y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,285	\$399,285	\$399,285	\$399,285	99.82	\$0	Equipamiento	80	0.00	100.00
PUE14140400428115	Rehabilitación Del Deportivo La Piedad	20141501	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Social y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,800,000	\$20,800,000	\$20,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,630	0.00	100.00
PUE14140400428119	Mantenimiento De Pavimento Asfáltico Con Fresado En Vialidades Laterales De La Avenida San Claudio Entre Diagonal Rio Papagayo	20141498	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte a y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,804,898	\$4,804,898	\$4,804,898	\$4,805	\$4,805	\$4,805	\$4,805	0.10	\$0	Metro Cuadrado	6,337	0.00	100.00
PUE14140400428209	Techado De Cancha De La Escuela Primaria Jose María Velasco, Colonia a Primero De Mayo Municipio De Puebla En El Estado De Puebla, (Segunda Etapa)	20141680	Puebla	Puebla	Primero de Mayo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$713,699	\$713,699	\$713,699	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	0.00	100.00
PUE14140400428220	Techado De Cancha De La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla," De La Colonia "Unión Antorchista" Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	20141681	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$1,723,275	\$1,723,275	\$1,723,275	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico							
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1414040042824	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Unión Antorchista, Municipio De Puebla Del Estado De Puebla.	20141692	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,998,585	\$2,998,585	\$2,998,585	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,620	0.00	100.00
PUE14140400428234	Construcción Del Puente Vehicular Y Su Prolongación En Calle Aquiles Córdova Con Concreto Hidráulico En La Colonia 2 De Marzo Del Municipio De Puebla	20141716	Puebla	Puebla	Ampliación 2 de Marzo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,640	0.00	0.00
PUE14140400428238	Construcción Foro Cultural Colonia Tlacaheel.	20141719	Puebla	Puebla	Tlacaheel	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,999,583	\$1,999,583	\$1,999,583	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,871	0.00	0.00
PUE14140400428242	Primera Etapa De Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla Del Estado De Puebla.	20141720	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$14,735,250	\$14,375,250	\$14,375,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,210	0.00	0.00
PUE14140400428249	Construcción De Foro Cultural En La Colonia Victor Puebla Del Municipio De Puebla	20141722	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,006,990	\$3,006,990	\$3,006,990	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,614	0.00	0.00
PUE14140400428255	Construcción De Foro Cultural En La Colonia 6 De Junio Del Municipio De Puebla	20141723	Puebla	Puebla	6 de Junio	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,998,585	\$2,998,585	\$2,998,585	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	354	0.00	0.00
PUE14140400428260	Construcción De Primera Etapa De La Unidad Deportiva En La Colonia Tlacaheel.	20141724	Puebla	Puebla	Tlacaheel	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$999,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,871	0.00	0.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE1414040042839	Construcción De La Calle Priv. 7 C Sur Ubicada En Privada 7 C Sur Entre Calle Guadalupe (135 Poniente) Y Calle 137 Poniente De La Colonia Guadalupe Hidalgo	40399	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$753,630	\$753,630	\$753,630	\$727,191	\$727,191	\$727,191	\$727,191	96.49	\$0	Metros Cuadrados	1,712	0.00	100.00
PUE1414040042844	Construcción De La Calle Primera Privada Josefa Ortiz De Dominguez Ubicada En Primera Privada Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Pino Suarez Y Calle Miguel Hidalgo De La Colonia Guadalupe Hidalgo	40400	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,518,055	\$1,518,055	\$1,518,055	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	96.20	\$0	Metros Cuadrados	299	0.00	100.00
PUE1414040042840	Construcción De La Calle Privada Venustiano Carranza Ubicada En Privada Venustiano Carranza Entre Calle Flores Magón Y Calle Emiliano Zapata (7 Sur C) De La Colonia Guadalupe Hidalgo	40401	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$466,344	\$466,344	\$466,344	\$444,928	\$444,928	\$444,928	\$444,928	95.41	\$0	Metros Cuadrados	3,110	0.00	100.00
PUE1414040042843	Construcción De La Calle Privada Francisco I. Madero Ubicada En Privada Francisco I. Madero Entre Calle Ignacio Allende (7 B Sur) Y Calle Francisco Javier Mina (5 B Sur)	40402	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,567,878	\$1,567,878	\$1,567,878	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	92.06	\$0	Metros Cuadrados	3,110	0.00	100.00
PUE1414040042846	Construcción De La Calle Flores Magón Ubicada En Calle Flores Magón Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Guadalupe O 135 Poniente	40403	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,069,264	\$1,069,264	\$1,069,264	\$998,355	\$998,355	\$998,355	\$998,355	93.37	\$0	Metros Cuadrados	10,883	0.00	100.00
PUE1414040042846	Adecuación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Guadalupe Hidalgo Ubicada Entre Calle Miguel Hidalgo, 7 Sur, Y B Sur	40406	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$191,525	\$191,525	\$191,525	\$136,955	\$136,955	\$136,955	\$136,955	71.51	\$0	Metros Cuadrados	10,883	0.00	100.00
PUE1414040042847	Adecuación De Imagen En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De San Ramon Ubicada En Calle Nardos Entre Acacias Y Calle Tabachines	40407	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$285,686	\$285,686	\$285,686	\$285,686	\$285,686	95.23	\$0	Metros Cuadrados	2,193	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE1414040042853	Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De San Ramón, Ubicada En La Calle Nardos Entre Calle Acacias Y Calle Tabachines	40411	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,256,207	\$1,256,207	\$1,256,207	\$1,217,146	\$1,217,146	\$1,217,146	\$1,217,146	96.89	\$0	Metros Cuadrados	2,193	0.00	100.00
PUE14140400428537	Ampliación Y Rehabilitación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad Guadalupe Hidalgo	40412	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$955,934	\$955,934	\$955,934	\$921,335	\$921,335	\$921,335	\$921,335	96.38	\$0	Metros Cuadrados	10,883	0.00	100.00
PUE1414040042852	Construcción De La Calle Priv. 7 C Sur Ubicada En Privada 7 C Sur Entre Calle Guadalupe (135 Poniente) Y Calle 137 Poniente De La Colonia Guadalupe Hidalgo	40399	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$753,630	\$727,192	\$727,192	\$727,192	\$727,192	\$727,192	\$727,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,712	0.00	100.00
PUE14140400428556	Construcción De La Calle Primera Privada Josefa Ortiz De Domínguez Ubicada En Privada Josefa Ortiz De Domínguez Entre Calle Pino Suárez Y Calle Miguel Hidalgo	40400	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,518,055	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	0.00	100.00
PUE14140400428558	Construcción De La Calle Privada Venustiano Carranza Ubicada En Privada Venustiano Carranza Entre Calle Flores Magón Y Calle Emiliano Zapata (7 Sur C)	40401	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,412	\$482,006	\$482,006	\$482,006	\$482,006	\$482,006	\$482,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,110	0.00	100.00
PUE14140400428551	Construcción De La Calle Privada Francisco I. Madero Ubicada En Privada Francisco I. Madero Entre Calle Ignacio Allende (7 B Sur) Y Calle Francisco Javier Mina (5 B Sur)	40402	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,567,878	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,110	0.00	100.00
PUE14140400428553	Construcción De La Calle Flores Magón Ubicada En Calle Flores Magón Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Guadalupe O 135 Poniente	40403	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,069,264	\$998,355	\$998,355	\$998,355	\$998,355	\$998,355	\$998,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,883	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico					
														Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1414040043090	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Poniente En El Municipio De Puebla	20142004	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,660,569	\$3,660,569	\$3,660,569	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
PUE1414040043095	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Poniente En El Municipio De Puebla	20142004	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,225,721	\$1,225,721	\$1,225,721	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
PUE14140400433834	Sistema De Agua Potable De La Colonia Aquiles Serdán (Primera Etapa)	20141360	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	0.10	\$0	Metros Lineales	1,820	0.00	0.00
PUE14140400433850	Perforación De Pozo Y Sistema De Distribución De Agua Potable En La Colonia Tlacaelel Del Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	20141428	Puebla	Puebla	Tlacaelel	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,045,000	\$10,045,000	\$10,045,000	\$10,045	\$10,045	\$10,045	\$10,045	0.10	\$0	Sistema	6,755	0.00	0.00
PUE14140400433891	Unidad Deportiva Cauceal En El Municipio De Puebla	20141853	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	0.10	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
PUE14140400433907	Unidad Deportiva Francisco Montejo En El Municipio De Puebla	20141854	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	0.10	\$0	Metros Cuadrados	2,234	0.00	0.00
PUE14140400434171	Construcción De Cancha Y Graderío, Así Como Techado De La Cancha Del Preescolar "Margarita Morán" Con Clave 21djd2177u Del Municipio De Puebla	20141154	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,746,224	\$1,746,224	\$1,746,224	\$1,746,224	99.88	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico							
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400434296	Rehabilitación Del Auditorio Escolar "Humberto Vidal Mendoza" Del Bachillerato General Oficial "Benito Juárez García" Con Clave Escolar 21ebh0220k	20141155	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,907,122	\$1,907,122	\$1,907,122	\$1,907,122	95.45	\$0	Anexo	4,652	0.00	100.00
PUE14140400434318	Construcción De Cancha Y Gradas De La Escuela Primaria José María Velasco Con Clave 21dpr1716y De La Colonia 1º De Mayo Del Municipio De Puebla	20141156	Puebla	Puebla	Primer de Mayo	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$964,819	\$964,819	\$964,819	\$964,819	96.58	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
PUE14140400434342	Construcción De Cancha Y Graderío, Así Como Techado De La Cancha De La Colonia "El Triunfo" Del Municipio De Puebla	20141205	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,744,255	\$1,744,255	\$1,744,255	\$1,744,255	99.77	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
PUE14140400438119	Construcción De Calle De 5 De Mayo Ubicada En Calle 5 De Mayo Entre Calle San Antonio Y Barranca De La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección	40390	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$748,751	\$748,751	\$748,751	\$716,169	\$716,169	\$716,169	\$716,169	95.65	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00
PUE14140400438111	Construcción De Calle 15 De Mayo Ubicada En Calle 15 De Mayo Entre Calle Arboledas Y Calle 16 De Septiembre De La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección	40391	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,361,981	\$1,361,981	\$1,327,911	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	87.46	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00
PUE14140400438291	Construcción De Calle Amado Nervo Ubicada En Calle Amado Nervo Entre Calle Malintzi Y Calle Margarita Maza De Juárez De La Colonia Ampliación Historiadores	40392	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$786,081	\$786,081	\$786,081	\$738,635	\$738,635	\$738,635	\$738,635	93.96	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00
PUE14140400438428	Construcción De Calle Arboledas Tramo 1 Y Calle Arboledas Tramo 2 Ubicada En Calle Arboledas Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 15 De Mayo, Entre Calle 19 De Enero Y Calle	40393	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,163,656	\$3,163,656	\$3,163,656	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	98.99	\$0	Metros Cuadrados	7,814	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE14140400439574	Construcción De La Calle 1 De Mayo Ubicada En Calle 1 De Mayo Entre Calle San Antonio Y Barranca De La Colonia La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección	40394	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$678,611	\$678,611	\$678,611	\$663,767	\$663,767	\$663,767	\$663,767	97.81	\$0	Metros Cuadrados	4,883	0.00	100.00
PUE1414040043968	Construcción De Calle Rubén Darío Ubicada En Calle Rubén Darío Entre Calle Malintzi Y Calle Margarita Maza De Juárez De La Colonia Ampliación Historiadores	40395	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,189,895	\$1,189,895	\$1,189,895	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	92.38	\$0	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00
PUE1414040043974	Construcción De Calle Miguel Hidaigo Ubicada En Calle Miguel Hidaigo Entre Calle Camino Real (Atoyac) Y Calle Malintzi De La Colonia Ampliación Historiadores	40396	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,695,906	\$1,695,906	\$1,695,906	\$1,637,495	\$1,637,495	\$1,637,495	\$1,637,495	96.56	\$0	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00
PUE14140400439746	Construcción De Calle Lázaro Cárdenas Ubicada En Calle Lázaro Cárdenas Entre Calle Camino Real O Atoyac Y Calle Hernán Cortés De La Colonia Ampliación Historiadores	40397	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,283,620	\$1,283,620	\$1,283,620	\$1,283,620	98.74	\$0	Metros Cuadrados	6,231	0.00	100.00
PUE14140400439807	Construcción De Calle Margarita Maza De Juárez Ubicada En Calle Margarita Maza De Juárez Entre Calle Flor Del Bosque Y Calle Amapola De La Colonia Ampliación	40398	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$604,944	\$604,944	\$604,944	\$567,577	\$567,577	\$567,577	\$567,577	93.82	\$0	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00
PUE14140400439842	Adecuación De La Imagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario Ubicado En La Colonia Solidaridad Nacional En Calle Jacaranda En La Colonia Solidaridad Nacional	40405	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$276,377	\$276,377	\$276,377	\$276,377	92.13	\$0	Metros Cuadrados	2,235	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico							
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula	
PUE1414040043985	Adecuación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Fuentes De Aparicio Primera Sección Ubicado En Aparicio Norte Entre Calle Central Oriente Y Calle Centenario	40408	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$273,966	\$273,966	\$273,966	\$273,966	91.32	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	
PUE1414040044125	Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Fuentes De Aparicio Sección Ubicado En Aparicio Norte Entre Calle Central Oriente Y Calle Centenario	40409	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$845,005	\$845,005	\$845,005	\$729,787	\$729,787	\$729,787	\$729,787	86.36	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	
PUE1414040044128	Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Solidaridad Nacional Ubicado En Calle Jacaranda En La Colonia Solidaridad Nacional	40410	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$966,477	\$966,477	\$966,477	\$964,670	\$964,670	\$964,670	\$964,670	99.81	\$0	Metros Cuadrados	2,235	0.00	100.00	
PUE1414040044274	Mejoramiento De La Imagen Urbana En El Barrio San Antonio Y El Refugio,	40404	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,568,318	\$7,568,318	\$5,296,631	\$7,243,489	\$7,243,489	\$7,243,489	\$2,111,131	95.71	\$0	Pieza	20,000	0.00	100.00	
PUE1414040044275	Construcción De Calle De 5 D Emayo Ubicada En Calle 5 De Mayo Entre Calle San Antonio Y Barranca De La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección	40390	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$748,751	\$716,169	\$716,169	\$716,169	\$716,169	\$716,169	\$716,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	
PUE1414040044278	Construcción De Calle 15 De Mayo Ubicada En Calle 15 De Mayo Entre Calle Arboledas Y Calle 16 De Septiembre De La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección	40391	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,361,981	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00



Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico							
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
FUE1414040044285	Construcción De Calle Amado Nervo Ubicada En Calle Amado Nervo Entre Calle Malintzi Y Calle Margarita Maza De Juárez De La Colonia Ampliación Historiadores	40392	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$786,082	\$738,635	\$738,635	\$738,635	\$738,635	\$738,635	\$738,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00
FUE1414040044285	Construcción De Calle Arboledas Tramo 1 Y Calle Arboledas Tramo 2 Ubicada En Calle Arboledas Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 15 De Mayo, Entre Calle 19 De Enero Y Calle	40393	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,163,656	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,814	0.00	100.00
FUE1414040044288	Construcción De La Calle 1 De Mayo Ubicada En Calle 1 De Mayo Entre Calle San Antonio Y Barranca De La Colonia La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección	40394	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$678,612	\$663,767	\$663,767	\$663,767	\$663,767	\$663,767	\$663,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,883	0.00	100.00
FUE1414040044291	Construcción De Calle Rubén Darío Ubicada En Calle Rubén Darío Entre Calle Malintzi Y Calle Margarita Maza De Juárez De La Colonia Ampliación Historiadores	40395	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,189,895	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00
FUE1414040044298	Construcción De Calle Miguel Hidalgo Ubicada En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Camino Real O Atoyac Y Calle Malintzi De La Colonia Ampliación Historiadores	40396	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,757,286	\$1,696,846	\$1,696,846	\$1,696,846	\$1,696,846	\$1,696,846	\$1,696,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00
FUE14140400442960	Construcción De Calle Lázaro Cárdenas Ubicada En Calle Lázaro Cárdenas Entre Calle Camino Real O Atoyac Y Calle Hernán Cortés De La Colonia Ampliación Historiadores	40397	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,559,212	\$2,526,471	\$2,526,471	\$2,526,471	\$2,526,471	\$2,526,471	\$2,526,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,231	0.00	100.00
FUE14140400442960	Construcción De Calle Margarita Maza De Juárez Ubicada En Calle Margarita Maza Entre Calle Flor Del Bosque Y Calle Amapola De La Colonia Ampliación Historiadores	40398	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$604,944	\$567,577	\$567,577	\$567,577	\$567,577	\$567,577	\$567,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE1414040044607	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Nueva Creación Ubicada En Calle Emiliano Zapata S/N De La Colonia 6 De Junio De La Junta Auxiliari San Miguel Canoa	30608	Puebla	Puebla	6 de Junio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos Municipios	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$715,871	\$715,871	\$715,871	\$715,871	\$715,871	\$715,871	\$715,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00
PUE1414040044600	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos Ubicada En Calle 16 De Septiembre S/N De La Colonia San José Buena Vista De La Junta Auxiliari San Miguel Canoa	30609	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos Municipios	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$717,022	\$717,022	\$717,022	\$717,022	\$717,022	\$717,022	\$717,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	438	0.00	100.00
PUE14140400446071	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Agustín Meigar Ubicada En Calle 2 Sur Esquina 131 Oriente S/N De La Colonia Segunda Ampliación De Guadalupe Hidalgo	30610	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos Municipios	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$715,529	\$715,463	\$715,463	\$715,463	\$715,463	\$715,463	\$715,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	495	0.00	100.00
PUE14140400446079	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica No. 88 Ubicada En Calle Ramón López Velarde Esquina Con Calle César Vallejo S/N, Colonia Salcones Del Sur	30611	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos Municipios	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$713,993	\$713,756	\$713,756	\$713,756	\$713,756	\$713,756	\$713,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	681	0.00	100.00
PUE14140400446101	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bicentenario De La Independencia De México Ubicada En Avenida Miguel De La Madrid S/N De La Colonia Laves De San Alfonso	30613	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos Municipios	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$714,794	\$714,794	\$714,794	\$714,794	\$714,794	\$714,794	\$714,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	0.00	100.00
PUE14140400446122	Construcción De Comedor Escolar En El Jardin De Niños María Montessori Ubicado En Calle Francisco I. Madero No. 17, De La Colonia Rosas Del Tepeyac En La Junta Auxiliari San Pablo Xochimehuacan	30614	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas Servicios Públicos Municipios	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$717,387	\$717,387	\$717,387	\$717,387	\$717,387	\$717,387	\$717,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,397	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Fondo Programa Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE1414040044612	Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas: "Primaria Ignacio Romero Vargas" Y "Primaria Matutina Benito Juárez"	30615	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,427,268	\$1,427,268	\$1,427,268	\$1,427,268	\$1,427,268	\$1,427,268	\$1,427,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,397	0.00	100.00
PUE1414040044614	Construcción De Comedor Escolar En La Secundaria Técnica No. 31 Ubicada En Calle 4 Sur Y 5 Oriente S/N De La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan	30616	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$680,610	\$680,610	\$680,610	\$680,610	\$680,610	\$680,610	\$680,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	778	0.00	100.00
PUE1414040044613	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria General Zaragoza Ubicada En Privada Napoles No. 9406 De La Colonia Roma	30617	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$690,305	\$690,305	\$690,305	\$690,305	\$690,305	\$690,305	\$690,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	100.00
PUE1414040044617	Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas: "Primaria Federal Cadete Vicente Suárez" Y "Primaria Alvaro Gálvez Y Fuentes",	30618	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,355,767	\$1,353,971	\$1,353,971	\$1,353,971	\$1,353,971	\$1,353,971	\$1,353,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	883	0.00	100.00
PUE1414040044618	Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas: "Primaria Oficial Josefa Ortiz De Domínguez" Y "Primaria General Vicente Guerrero"	30619	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,360,159	\$1,360,159	\$1,360,159	\$1,360,159	\$1,360,159	\$1,360,159	\$1,360,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	912	0.00	100.00
PUE1414040044619	Construcción De Pavimento Y Obras Complementaria s Ubicada En Calle Tamarindo Entre Calle Camino Real A Manzanilla Y Calle Bosque De Manzanilla De La Colonia Bosques De Manzanilla	30620	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$1,171,649	\$1,171,649	\$1,171,649	\$1,171,649	\$1,171,649	\$1,171,649	\$1,171,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	194	0.00	100.00
PUE1414040044620	Construcción De Pavimento Y Obras Complementaria s Ubicada En Calle Fosforo Entre Calle 3 Sur Y Calle Titania De La Colonia Minerales De Guadalupe Sur	30621	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Servicios Públicos	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$3,961,715	\$3,961,715	\$3,961,715	\$3,961,715	\$3,961,715	\$3,961,715	\$3,961,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,232	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico							
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula
PUE14140400446220	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Coatzacoalcos Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Playa Sur De La Colonia Playas Del Sur	30622	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2014	\$3,142,974	\$3,142,974	\$3,142,974	\$3,142,974	\$3,142,974	\$3,142,974	\$3,142,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00
PUE14140400446229	Construcción De Ampliación De Electrificación n Ubicada En Calle 23 Oriente, Entre 6 Sur Y Fin De Calle, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuscan	30624	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2014	\$213,275	\$213,275	\$213,275	\$213,275	\$213,275	\$213,275	\$213,275	100.00	\$0	Metros Lineales	50	0.00	100.00
PUE14140400446228	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Federal José Vasconcelos Ubicado En Calle Principal S/N De La Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla	30625	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Asistencia Social	En Ejecuci ón	2014	\$712,126	\$712,126	\$712,126	\$712,126	\$712,126	\$712,126	\$712,126	100.00	\$0	Anexo	452	0.00	100.00
PUE14140400446246	Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas "Primaria Bilingüe Metzabualcoyot 1" Y "Primaria Federal Mtro. Ignacio M. Altamirano" Ubicada En	30626	Puebla	Puebla	La Resurrecció n	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Asistencia Social	En Ejecuci ón	2014	\$1,462,369	\$1,462,369	\$1,462,369	\$1,462,369	\$1,462,369	\$1,462,369	\$1,462,369	100.00	\$0	Anexo	751	0.00	100.00
PUE14140400446262	Construcción De Ampliación De Electrificaci ó n Ubicada En Calle Noche Buena Y Calle Nardos De La Colonia Jardines De San Jose 2da Sección Junta Auxiliar Santa Maria Xonacatepec	30627	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2014	\$85,073	\$85,073	\$85,073	\$85,073	\$85,073	\$85,073	\$85,073	100.00	\$0	Metros Lineales	50	0.00	100.00
PUE141404004462292	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 3 De Abril Ubicada En Calle 3 De Abril, Entre Calle Camino Real A Las Carmelitas (Km 0.000) Al Km 0.267.93	50266	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2014	\$1,860,132	\$1,860,132	\$1,860,132	\$1,860,132	\$1,860,132	\$1,860,132	\$1,860,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00
PUE14140400446302	Limpieza Y Desazolve De Barrancas Y Rios Ubicado En Tramo Rio Alesseca Entre Calle 33 Oriente Y Diagonal 32 A Sur De La Colonia Esfuerzo Nacional	50267	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportacione s Federales de para Infraestruc tura y Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecuci ón	2014	\$860,321	\$860,321	\$860,321	\$860,321	\$860,321	\$860,321	\$860,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,261	0.00	100.00

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico							
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula	
PUE14140400454533	Mantenimiento A Nivel Preventivo Y Correctivo A Los Sites De Datos De La Secretaria De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal	140051	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales de Seguridad Pública y Federativas Tránsito y Municipios	Secretaria de Seguridad Pública y Municipal	Seguridad	En Ejecución	2014	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	100.00	\$0	Pago	1,539,859	0.00	100.00	
PUE14140400454893	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Ubicada En Calles Flor Del Rio Y Alcatraz , Entre Calle Tulipanes Y Calle La Herradura De La Colonia Valle De Las Flores Del Municipio De Puebla	40413	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolucion de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,769	\$160,769	\$160,769	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	140	0.00	100.00	
PUE14140400454916	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles Flor Del Rio Y Alcatraz , Entre Calle Tulipanes Y Calle La Herradura De La Colonia Valle De Las Flores Del Municipio De Puebla	40414	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolucion de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$109,973	\$109,973	\$109,973	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	140	0.00	0.00	
PUE14140400457064	Pago De La Contraparte De La Aportación Municipal Del Convenio De Coordinación Gobierno Del Estado - Municipios - Cfe-001/2014	140046	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales de Comisión para Federal de Electricidad Federativas ad Municipios	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$3,478,183	\$3,478,183	\$3,478,183	\$3,478,183	\$3,478,183	\$3,478,183	\$3,478,183	\$3,478,183	100.00	\$0	Aportación	1,539,819	0.00	100.00	
PUE14140400457150	Prestación De Servicios Consistentes En Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información Del (Prodim)	140048	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales de Innovación Digital y Federativas Comunicaciones Municipios	Secretaria de Innovación Digital y Comunicaciones	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,716,633	\$3,716,633	\$3,716,633	\$3,716,633	\$3,716,633	\$3,716,633	\$3,716,633	\$3,716,633	100.00	\$0	Pago	1,539,819	0.00	100.00