

Total: 114

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencio	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Matrizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
P0E1140400246311	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramo Alameda De La Calle 11 Sur De Av. Mercedes A San Andrés Aguascalientes, En El Municipio De Puebla	20141520	Puebla	Puebla	San Andrés Aguascalientes	Urbano	Aportaciones Federales	003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$17,520,238	\$17,520,238	\$17,520,238	\$17,520,238	\$17,513,699	\$17,513,699	\$17,513,699	99.98	00	Metros Cuadrados	5,943	0.00	100.00
P0E1140400246359	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramo Alameda De La Calle 11 Sur De Av. Mercedes A San Andrés Aguascalientes, En El Municipio De Puebla	20141520	Puebla	Puebla	San Andrés Aguascalientes	Urbano	Aportaciones Federales	003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$1,746,203	\$1,746,203	\$1,746,203	\$1,746,203	\$1,746,102	\$1,746,102	\$1,746,102	99.99	00	Metros Cuadrados	5,943	0.00	100.00
P0E1140400246600	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramo Alameda De La Calle 11 Sur De Av. Mercedes A San Andrés Aguascalientes, En El Municipio De Puebla	20141520	Puebla	Puebla	San Andrés Aguascalientes	Urbano	Aportaciones Federales	003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$9,856,018	\$9,856,018	\$9,856,018	\$9,856,018	\$9,851,703	\$9,851,703	\$9,851,703	99.96	00	Metros Cuadrados	5,943	0.00	100.00
P0E1310400247378	Mejoramiento De La Zona Urbana En El Corredor Cafetalero-Panero Bravo En El Municipio De Puebla	70005	Puebla	Puebla	Meriela Puebla de Zaragoza	Urbano	Convencio	0059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$32,166,699	\$31,709,803	\$31,709,803	\$31,709,803	\$31,709,803	\$31,709,803	\$31,709,803	100.00	00	Metros Cuadrados	32,000	100.00	0.00
P0E1410100294930	Concreto Hidráulico Del Boulevard Surte, En El Municipio De Puebla	20140378	Puebla	Puebla	Meriela Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de Infraestructura y Desarrollo Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$17,500,000	\$17,042,424	\$17,042,424	\$17,042,424	\$17,042,424	\$17,042,424	\$17,042,424	100.00	00	Metros Cuadrados	606	0.00	100.00
P0E1410100294970	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Santa María Tomatzenque, Puente De La Unión, Primeros De Mayo.	20140376	Puebla	Puebla	Santa María Tomatzenque	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de Infraestructura y Desarrollo Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,400,000	\$5,275,197	\$5,275,197	\$5,275,197	\$5,275,197	\$5,275,197	\$5,275,197	100.00	00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
P0E1410100297003	Construcción De La Unidad Deportiva De La Colonia 6 De Junio, San Andrés En El Municipio De Puebla	20140397	Puebla	Puebla	6 de Junio	Rural	Subsidio	0038 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,987,479	\$3,584,293	\$3,584,293	\$3,584,293	\$3,584,293	\$3,584,293	\$3,584,293	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
P0E1410100297023	Gimnasio Puebla Sur	20140381	Puebla	Puebla	Meriela Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$17,492,500	\$15,257,164	\$15,257,164	\$15,257,164	\$15,257,164	\$15,257,164	\$15,257,164	100.00	00	Metros Cuadrados	182,000	100.00	100.00
P0E1410100297044	Segundo Etapa Del Complejo Multideportivo De Puebla	20140380	Puebla	Puebla	Meriela Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$9,490,200	\$9,367,247	\$9,367,247	\$9,367,247	\$9,367,247	\$9,367,247	\$9,367,247	100.00	00	Metros Cuadrados	350,000	0.00	100.00
P0E1410100297079	3a Etapa Complejo Multideportivo De Puebla	20140379	Puebla	Puebla	Meriela Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,123,440	\$5,123,660	\$5,123,660	\$5,123,660	\$5,123,660	\$5,123,660	\$5,123,660	100.00	00	Metros Cuadrados	350,000	0.00	100.00
P0E1410100309307	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas Entre Fray Juan Cuauhtémoc Y Avenida 10 De Mayo, De La Colonia Diosa Arcángela Del Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20140903	Puebla	Puebla	Meriela Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,382,848	\$3,242,712	\$3,242,712	\$3,242,712	\$3,242,642	\$3,242,642	\$3,242,642	100.00	00	Metros Cuadrados	5,404	0.00	100.00
P0E1410100309394	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Pablo Neruda, Entre La Calle Prologación 1 Sur Y Prologación José Martí, De La Colonia Arcángela Del Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20140908	Puebla	Puebla	Meriela Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	100.00	00	Metros Cuadrados	6,048	0.00	100.00
P0E14101003098142	3ra Etapa Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Norte Ubicada En Tramo Entre De Arroyos - Hospital Defensores De La República, De Las Colonias Ciudad Nueva, Cuadriple Victoria, Cuadriple	40389	Puebla	Puebla	Meriela Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PROMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$44,464,926	\$44,464,926	\$44,464,926	\$44,464,926	\$44,464,924	\$44,464,924	\$44,464,924	100.00	00	Metros Cuadrados	1,334	0.00	100.00
P0E14101003099746	Mejoramiento De La Zona Urbana De La Zona De La Adonisa Y El Barrio De La Luz	70023	Puebla	Puebla	Meriela Puebla de Zaragoza	Urbano	Convencio	0059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$20,518,318	\$19,471,314	\$19,471,314	\$19,471,314	\$14,420,746	\$14,420,746	\$14,420,746	74.04	00	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00
P0E14101003099836	Políticas Públicas De Igualdad Para Impulsar El Acceso De Las Mujeres A Proyectos Productivos En El Municipio De Puebla	No aplica	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidio	0032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género	11-Educación Pública	Instituto Municipal de Las Mujeres	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Estadío de planeación	140	0.00	100.00
P0E14104002404935	Conformación, Capacitación Y Operación A Comité De Controlaría Social Y 1 Promotor Comunitario En El Lago Tlaxiaco	27101	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	0048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,500	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	100.00	00	Lote	40	0.00	100.00
P0E14104002404040	Conformación Y Operación A Comité de Controlaría Social En San Ramón	27168	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	0048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,500	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	100.00	00	Lote	16	0.00	100.00
P0E14104002404883	Curso De Asesoría (Certificados)	27179	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	0048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	100.00	00	Lote	80	0.00	100.00
P0E14104002405016	Taller De Prevención De La Discriminación	27181	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	0048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$49,500	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	100.00	00	Lote	120	0.00	100.00
P0E14104002405023	Curso (Certificados) De Panadería Y Repostería	27182	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	0048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$204,900	\$204,885	\$204,885	\$204,885	\$204,885	\$204,885	\$204,885	100.00	00	Lote	100	0.00	100.00
P0E14104002405044	Taller De Derechos De Los Niños	27224	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	0048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$49,500	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	100.00	00	Lote	120	0.00	100.00
P0E14104002405077	Taller De Derechos De Las Mujeres (Con Talleres Complementarios Deportivos)	31022	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	0048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$47,250	\$47,247	\$47,247	\$47,247	\$47,247	\$47,247	\$47,247	100.00	00	Lote	50	0.00	100.00

Total: 114

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Común	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pago	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Común	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pago	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
P0E1414040420604	Taller de Guías Individuales y Sociales Constitucionales En México	39516	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	100.00	0.00	Lote	600	0.00	100.00	
P0E1414040420601	Conformación Capacitación y Operación A Comité de Contadores Social	21388	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	100.00	0.00	0.00	14	0.00	100.00
P0E1414040420600	Conformación Capacitación y Operación Comité de Contadores Social	21344	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000	\$14,951	\$14,951	\$14,951	\$14,951	\$14,951	\$14,951	\$14,951	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00
P0E1414040420603	Conformación Capacitación y Operación A Comité Contadores	21353	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000	\$6,999	\$6,999	\$6,999	\$6,999	\$6,999	\$6,999	\$6,999	100.00	0.00	Lote	15	0.00	100.00
P0E1414040420608	Diagnostico Comunitario Y Participativo	21364	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$75,000	\$74,994	\$74,994	\$74,994	\$74,994	\$74,994	\$74,994	\$74,994	100.00	0.00	Lote	100	0.00	100.00
P0E1414040420604	Terapia De Prevención De Violencia Intimidante	21372	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	100.00	0.00	Lote	180	0.00	100.00
P0E1414040420602	Terapias Grupales Para Padres de Personas Con Problemas De Adicciones	21330	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,984	\$199,984	\$199,984	\$199,984	\$199,984	\$199,984	\$199,984	100.00	0.00	Lote	240	0.00	100.00
P0E1414040420607	Tutorías A Padres Y Adolecentes Para Apoyar Su Desempeño Escolar	21401	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$45,000	\$44,945	\$44,945	\$44,945	\$44,945	\$44,945	\$44,945	\$44,945	100.00	0.00	Tutorías	75	0.00	100.00
P0E1414040420602	Taller de Sensibilización - Medios Para Promover El Delito	21407	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,750	\$24,737	\$24,737	\$24,737	\$24,737	\$24,737	\$24,737	\$24,737	100.00	0.00	Lote	40	0.00	100.00
P0E1414040420607	Taller de Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad	21376	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	100.00	0.00	Lote	20	0.00	100.00
P0E1414040420608	Documental De La Experiencia	21388	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	100.00	0.00	Lote	20	0.00	100.00
P0E1414040420600	Taller de Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad	21396	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00
P0E1414040420603	Taller de Sensibilización Prevención De Adicciones En Mi Comunidad	21398	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,750	\$6,747	\$6,747	\$6,747	\$6,747	\$6,747	\$6,747	\$6,747	100.00	0.00	Lote	15	0.00	100.00
P0E1414040420605	Conformación De Comité De Contadores Social	21406	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000	\$9,988	\$9,988	\$9,988	\$9,988	\$9,988	\$9,988	\$9,988	100.00	0.00	Lote	10	0.00	100.00
P0E1414040420603	Conformación Comité Comunitario	21417	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000	\$4,988	\$4,988	\$4,988	\$4,988	\$4,988	\$4,988	\$4,988	100.00	0.00	Lote	15	0.00	100.00
P0E1414040421002	Taller de Sensibilización En Mi Comunidad Prevención De La Violencia Comunitaria Y Seguridad Social	34394	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,750	\$12,743	\$12,743	\$12,743	\$12,743	\$12,743	\$12,743	\$12,743	100.00	0.00	Lote	25	0.00	100.00
P0E1414040421005	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Asociación	21383	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$394,806	\$394,806	\$394,806	\$394,806	\$394,806	\$394,806	\$394,806	100.00	0.00	Equipamiento	80	0.00	100.00
P0E1414040421006	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Asociación De Apellido	21382	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0408 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Turístico y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,285	\$399,285	\$399,285	\$399,285	\$399,285	\$399,285	\$399,285	100.00	0.00	Equipamiento	80	0.00	100.00
P0E1414040420910	Rehabilitación Del Deportivo La Piedad	20141501	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Asignaciones Federales	1013 FAFIF	10-Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,800,000	\$20,490,092	\$20,490,092	\$20,490,092	\$6,352,517	\$6,352,517	\$6,352,517	\$6,352,517	31.00	0.00	Metros Cuadrados	3,450	0.00	43.00
P0E1414040420917	Mantenimiento De Pavimento Asfáltico Con Frenado En Vialidades Interiores De La Avenida San Claudio Entre Diamante Y Paseo	20141498	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Trazados y Vialidades	En Ejecución	2014	\$4,400,858	\$4,400,853	\$4,400,853	\$4,400,853	\$4,421,023	\$4,421,023	\$4,421,023	\$4,421,023	94.83	0.00	Metros Cuadrados	6,337	0.00	100.00
P0E1414040420920	Tablado De Caucho De La Escuela Primaria José María Velasco, Colonia Primero De Mayo Municipio De Puebla En El Estado De Puebla, (Segunda Etapa)	20141680	Puebla	Puebla	Primero de Mayo	Rural	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$713,689	\$689,107	\$689,107	\$689,107	\$689,107	\$689,107	\$689,107	\$689,107	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
P0E1414040420920	Tablado De Caucho De La Escuela Primaria "Miguel Alemán", Colonia "Balcones De Sur Del Municipio De Puebla En El Estado De Puebla, (Segunda Etapa) " Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	20141681	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$1,725,276	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
P0E1414040420924	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Unión Antorcha, Municipio De Puebla Del Estado De Puebla.	20141692	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,998,585	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,420	0.00	100.00
P0E1414040420924	Construcción Del Puente Vehicular Y Su Prolongación En Calle Aquiles Castañón Con Camión Hidráulico En La Colonia 2 De Marzo Del Municipio De Puebla	20141716	Puebla	Puebla	Apilación 2 de Marzo	Rural	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Trazados y Vialidades	En Ejecución	2014	\$7,902,000	\$7,738,947	\$7,738,947	\$7,738,947	\$7,738,913	\$7,738,913	\$7,738,913	\$7,738,913	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6,440	0.00	100.00
P0E1414040420928	Construcción Foro Cultural Colonia Tlacotal.	20141719	Puebla	Puebla	Tlacotal	Rural	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,999,983	\$1,995,371	\$1,995,371	\$1,995,371	\$1,995,371	\$1,995,371	\$1,995,371	\$1,995,371	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,871	0.00	100.00
P0E1414040420942	Primera Etapa De Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Balcones De Sur Del Municipio De Puebla Del Estado De Puebla.	20141720	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$14,705,250	\$14,705,705	\$14,705,705	\$14,705,705	\$14,705,705	\$14,705,705	\$14,705,705	\$14,705,705	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,210	0.00	100.00
P0E1414040420949	Construcción De Foro Cultural En La Colonia Víctor Puebla Del Municipio De Puebla	20141722	Puebla	Puebla	Meriticia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,004,990	\$1,002,892	\$1,002,892	\$1,002,892	\$2,029,730	\$2,029,730	\$2,029,730	\$2,029,730	82.48	0.00	Metros Cuadrados	1,414	0.00	100.00
P0E1414040420955	Construcción De Foro Cultural En La Colonia 4 De Junio Del Municipio De Puebla	20141723	Puebla	Puebla	4 de Junio	Rural	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$2,998,585	\$2,997,221	\$2,997,221	\$2,997,221	\$2,774,902	\$2,774,902	\$2,774,902	\$2,774,902	92.38	0.00	Metros Cuadrados	354	0.00	100.00
P0E1414040420960	Construcción De Primera Etapa De La Unidad Deportiva En La Colonia Tlacotal.	20141724	Puebla	Puebla	Tlacotal	Rural	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$999,000	\$993,827	\$993,827	\$993,827	\$993,827	\$993,827	\$993,827	\$993,827	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,871	0.00	100.00

Total: 114

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PER144040423939	Construcción De La Calle Priv. 7 C Sur Ubicada En Privada 7 C Sur Entre Calle Guadalupe 1175 Romanteo Y Calle 17 Guadalupe De La Colonia Guadalupe Hidalgo	40399	Puebla	Puebla	Meritico Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2048 Programa Habit	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$753,630	\$727,191	\$727,191	\$727,191	\$727,191	\$727,191	\$727,191	100.00	\$26,439	Metros Cuadrados	1,712	0.00	100.00
PER1440404238404	Construcción De La Calle Primera Privada Josefa Ortiz De Domínguez Ubicada En Primera Privada Josefa Ortiz De Domínguez Entre Calle Plinio Juárez Y Calle Miguel Hidalgo De La Colonia Guadalupe Hidalgo	40400	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	2048 Programa Habit	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,518,055	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	100.00	\$57,704	Metros Cuadrados	299	0.00	100.00
PER1440404238408	Construcción De La Calle Privada Venustiano Carranza Ubicada En Privada Venustiano Carranza Entre Calle Flores Magon Y Calle Emiliano Zapata (7 Sur) De La Colonia Guadalupe Hidalgo	40401	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	2048 Programa Habit	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$466,344	\$444,928	\$444,928	\$444,928	\$444,928	\$444,928	\$444,928	100.00	\$21,416	Metros Cuadrados	3,110	0.00	100.00
PER1440404238413	Construcción De La Calle Privada Francisco T. Moreno Ubicada En Privada Francisco T. Moreno Entre Calle Francisco Arriola (7 B Sur) Y Calle Francisco Javier Mina (5 B Sur)	40402	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	2048 Programa Habit	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,567,878	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	100.00	\$124,457	Metros Cuadrados	3,110	0.00	100.00
PER1440404238402	Construcción De La Calle Flores Magon Ubicada En Calle Flores Magon Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Guadalupe O 135 Poniente	40403	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	2048 Programa Habit	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,069,264	\$998,355	\$998,355	\$998,355	\$998,355	\$998,355	\$998,355	100.00	\$70,909	Metros Cuadrados	10,893	0.00	100.00
PER1440404238407	Adornación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Guadalupe Hidalgo Ubicada Entre Calle Miguel Hidalgo, Y Sur, Y 8 Sur	40406	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	2048 Programa Habit	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$191,928	\$136,955	\$136,955	\$136,955	\$136,955	\$136,955	\$136,955	100.00	\$54,970	Metros Cuadrados	10,893	0.00	100.00
PER1440404238475	Adornación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De San Ramon Ubicada En Calle Habana Entre Amaltes Y Calle Tabachines	40407	Puebla	Puebla	Meritico Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2048 Programa Habit	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$285,686	\$285,686	\$285,686	\$285,686	\$285,686	\$285,686	100.00	\$14,314	Metros Cuadrados	2,193	0.00	100.00
PER1440404238533	Aplicación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De San Ramon, Ubicada En La Calle Habana Entre Calle Amaltes Y Calle Tabachines	40411	Puebla	Puebla	Meritico Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2048 Programa Habit	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,256,207	\$1,217,146	\$1,217,146	\$1,217,146	\$1,217,146	\$1,217,146	\$1,217,146	100.00	\$39,061	Metros Cuadrados	2,193	0.00	100.00
PER1440404238537	Aplicación Y Habilitación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Guadalupe Hidalgo	40412	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	2048 Programa Habit	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$955,934	\$921,335	\$921,335	\$921,335	\$921,335	\$921,335	\$921,335	100.00	\$34,599	Metros Cuadrados	10,893	0.00	100.00
PER1440404238600	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 100 Fuente En El Municipio De Puebla	20142004	Puebla	Puebla	Meritico Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,660,569	\$1,553,688	\$1,553,688	\$1,553,688	\$1,553,688	\$1,553,688	\$1,553,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
PER1440404238605	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 100 Fuente En El Municipio De Puebla	20142004	Puebla	Puebla	Meritico Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$1,228,702	\$1,189,532	\$1,189,532	\$1,189,532	\$1,189,532	\$1,189,532	\$1,189,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
PER1440404238634	Sistema De Agua De La Colonia Agrícola Severo (Primeros Espas)	20141360	Puebla	Puebla	Meritico Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Lineales	1,820	0.00	100.00
PER1440404238650	Perforación De Pozo Y Sistema De Distribución De Agua Potable En La Colonia Industrial Del Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20141428	Puebla	Puebla	Tlaxiaco	Rural	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,645,000	\$9,660,974	\$9,660,974	\$9,660,974	\$2,905,204	\$2,905,204	\$2,905,204	30.07	\$0	Litro	6,755	0.00	0.00
PER1440404238691	Unidad Deportiva Cuauhtémoc En El Municipio De Puebla	20141853	Puebla	Puebla	Meritico Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,444,374	\$1,444,374	\$1,444,374	\$1,293,623	\$1,293,623	\$1,293,623	89.54	\$206,377	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
PER1440404238697	Unidad Deportiva Francisco Montero En El Municipio De Puebla	20141854	Puebla	Puebla	Meritico Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,455,312	\$1,455,312	\$1,455,312	\$1,455,312	\$1,455,312	\$1,455,312	100.00	\$44,688	Metros Cuadrados	2,234	0.00	100.00
PER14404042384171	Construcción De Cancha Y Grader, Así Como Tejado De La Cancha Del Preescolar "Madriviva Muñoz" Con Calle 1850/2177A Del Municipio De Puebla	20141154	Puebla	Puebla	Meritico Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$1,748,250	\$1,747,974	\$1,747,974	\$1,747,974	\$1,747,974	\$1,747,974	\$1,747,974	100.00	\$2,026	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
PER14404042384296	Rehabilitación Del Auditorio Escolar "Rubén Vela Mendizábal" Del Bachillerato General Oficial "Benito Juárez García", Con Clave Escolar JIEM0228 En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla	20141155	Puebla	Puebla	Meritico Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$1,690,000	\$1,609,122	\$1,609,122	\$1,609,122	\$1,609,122	\$1,609,122	\$1,609,122	100.00	\$90,878	Metros Cuadrados	4,652	0.00	100.00
PER14404042384318	Construcción De Cancha Y Grader De La Escuela Primaria José María Velasco Con Clave Escolar JIEM0228 En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla	20141156	Puebla	Puebla	Primeros de Mayo	Rural	Subsidio	0117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$990,000	\$965,819	\$965,819	\$965,819	\$965,819	\$965,819	\$965,819	100.00	\$34,182	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
PER14404042384342	Construcción De Cancha Y Grader, Así Como Tejado De La Cancha De La Colonia "El Virrey" Del Municipio De Puebla	20141205	Puebla	Puebla	Meritico Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,748,250	\$1,746,005	\$1,746,005	\$1,746,005	\$1,746,005	\$1,746,005	\$1,746,005	100.00	\$2,995	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
PER14404042384339	Construcción De Calle De 5 De Mayo Ubicada En Calle 5 De Mayo Entre Calle San Antonio y Baranca De La Colonia San Antonio Abad De La Cuarta Auxilia De La Resurrección	40390	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidio	2048 Programa Habit	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$748,751	\$716,169	\$716,169	\$716,169	\$716,169	\$716,169	\$716,169	100.00	\$32,582	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00
PER14404042384391	Construcción De Calle 15 De Mayo Ubicada En Calle 15 De Mayo Entre Calle Adolfo López Mateos Y Calle 14 De Septiembre De La Colonia San Antonio Abad De La Cuarta Auxilia De La Resurrección	40391	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidio	2048 Programa Habit	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,340,891	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	100.00	\$176,701	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00

Total: 114

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico					
		Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Conavito	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE141040439291	40392	Puebla	Puebla	Héroe Puma de Saragosa	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	578,081	578,635	578,635	578,635	578,635	578,635	578,635	100.00	547,446	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00
PUE141040439428	40393	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$1,163,656	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	100.00	\$30,565	Metros Cuadrados	7,814	0.00	100.00
PUE141040439574	40394	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	5678,611	5663,767	5663,767	5663,767	5663,767	5663,767	5663,767	100.00	524,844	Metros Cuadrados	4,893	0.00	100.00
PUE141040439608	40395	Puebla	Puebla	Héroe Puma de Saragosa	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$1,289,895	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	100.00	956,622	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00
PUE141040439714	40396	Puebla	Puebla	Héroe Puma de Saragosa	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$1,695,956	\$1,637,495	\$1,637,495	\$1,637,495	\$1,637,495	\$1,637,495	\$1,637,495	100.00	538,411	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00
PUE141040439746	40397	Puebla	Puebla	Héroe Puma de Saragosa	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,283,620	\$1,283,620	\$1,283,620	\$1,283,620	\$1,283,620	\$1,283,620	100.00	514,380	Metros Cuadrados	6,233	0.00	100.00
PUE141040439807	40398	Puebla	Puebla	Héroe Puma de Saragosa	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	5604,944	5567,577	5567,577	5567,577	5567,577	5567,577	5567,577	100.00	537,367	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00
PUE141040439842	40405	Puebla	Puebla	Héroe Puma de Saragosa	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	5300,000	\$276,377	\$276,377	\$276,377	\$276,377	\$276,377	\$276,377	100.00	\$23,623	Metros Cuadrados	2,235	0.00	100.00
PUE141040439885	40408	Puebla	Puebla	Héroe Puma de Saragosa	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	5300,000	\$273,966	\$273,966	\$273,966	\$273,966	\$273,966	\$273,966	100.00	\$26,034	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
PUE141040439925	40409	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	5845,005	\$729,787	\$729,787	\$729,787	\$729,787	\$729,787	\$729,787	100.00	\$115,218	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
PUE141040440128	40410	Puebla	Puebla	Héroe Puma de Saragosa	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	5364,477	\$364,670	\$364,670	\$364,670	\$364,670	\$364,670	\$364,670	100.00	\$1,807	Metros Cuadrados	2,235	0.00	100.00
PUE141040442724	40404	Puebla	Puebla	Héroe Puma de Saragosa	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat	10-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,568,318	\$7,243,489	\$7,243,489	\$7,243,489	\$7,243,489	\$7,243,489	\$7,243,489	100.00	5324,829	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00
PUE1410404468281	50285	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Subsidio	1005 FOMENTO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,685,342	\$4,685,342	\$4,685,342	\$4,685,342	\$4,675,582	\$4,675,582	\$4,675,582	99.79	00	Metros Cuadrados	1,434,062	0.00	100.00
PUE141040446893	40413	Puebla	Puebla	Héroe Puma de Saragosa	Urbano	Subsidio	001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y Abastecimiento	En Ejecución	2014	\$160,769	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	100.00	\$1,807	Metros Lineales	140	0.00	100.00
PUE141040449416	40414	Puebla	Puebla	Héroe Puma de Saragosa	Urbano	Subsidio	001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y Abastecimiento	En Ejecución	2014	\$109,973	\$109,973	\$109,973	\$109,973	\$109,973	\$109,973	\$109,973	100.00	00	Metros Lineales	140	0.00	100.00
PUE14150100477476	40416	Puebla	Puebla	San Pedro Sacatehuatepec	Urbano	Subsidio	001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y Abastecimiento	En Ejecución	2014	\$94,705	\$94,705	\$93,957	\$93,957	\$93,906	\$93,906	\$93,906	99.14	5799	Metros Lineales	33	0.00	100.00
PUE14150100477490	40417	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Subsidio	001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y Abastecimiento	En Ejecución	2014	\$113,541	\$113,541	\$111,981	\$111,981	\$111,981	\$111,981	\$111,981	98.63	51,560	Metros Lineales	40	0.00	100.00
PUE14150200320576	70044	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Subsidio	008 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOSDORCA)	11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
PUE14150200320600	70048	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Subsidio	008 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOSDORCA)	11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Total: 114

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto				Avance Financiero						Avance Físico										
								Programa Fondo	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE151020522048	Restauración de Pinturas Al Claro de la Capilla del Salvador de la Ermita	28	Puebla	Puebla	Merlina Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2016 Programa de Apoyo a Comunidades para Monumentos y Bienes Culturales del Programa Federal (PROMOCU)	11-Educación Pública	Secretaría del Centro Histórico y Patrimonio Cultural	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$849,000	\$849,000	\$849,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUE1510100462711	Tejado de Cumbre En La Colonia Esperanza Calle Atlilco y Cerro Atlilco.	2015023	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Urbano	Subsidio	UDF Fondo de Desarrollo Municipal	23-Provisionales Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,438,250	\$748,250	\$748,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUE1510100463832	Rehabilitación de 700 Metros Cúbicos de Concreto Hidráulico de La Calle Francisco Cabrero entre Calle La Calle Luis DONALD COLASIO Y Calle En La Colonia Esperanza Del Municipio De Puebla.	2015031	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Urbano	Subsidio	UDF Fondo de Desarrollo Municipal	23-Provisionales Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$1,248,750	\$1,248,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUE1510100464016	Construcción de pavimento de Concreto Hidráulico En Calle Principal Entre Calle Cristóbal V Privado Cobos, de la Localidad de San Andrés Huamantla De El Municipio De Puebla, Puebla.	2015038	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Urbano	Subsidio	UDF Fondo de Desarrollo Municipal	23-Provisionales Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUE1510100474784	Ampliación de Alimentación Sanitaria y Línea de Conducción de Agua Potable en Calle José María Morelos Y Pavón	30428	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	UDF PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,931,542	\$1,931,542	\$1,931,542	\$1,931,542	\$1,901,133	\$1,901,133	\$1,901,133	98.43	\$0	0.00	14,590	0.00	98.00		
PUE1510100474747	Ampliación de Alimentación Sanitaria Olimesa En Calle Maximo Sanchez Garcia, Entre Calle Piedad Y Calle Huasteca, De La Junta Auxiliadora Del Municipio De Puebla	40416	Puebla	Puebla	San Pedro Sacatehuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	UDF PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$94,705	\$93,906	\$93,906	\$93,906	\$93,906	\$93,906	\$93,906	100.00	\$0	0.00	39	0.00	100.00		
PUE1510100477502	Ampliación de Alimentación Sanitaria Olimesa En Privada Benito Juárez, Entre Avenida Clavijero Y Avenida Benito Juárez Y Calle Juan De La Barreda, De La Colonia E	40417	Puebla	Puebla	Merlina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	UDF PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$113,981	\$111,981	\$111,981	\$111,981	\$111,981	\$111,981	\$111,981	100.00	\$0	0.00	0	0.00	100.00		
PUE1510100478836	Construcción de Unidad Deportiva En La Junta Auxiliadora De San Miguel Canoa La Ermita	2015087	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidio	UDF Fondo de Desarrollo Municipal	23-Provisionales Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,123,442	\$5,123,442	\$2,961,721	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUE1510100480872	Servicio Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Sistema Sanitario Del Alumbado Público	NA	Puebla	Puebla	Merlina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PROMOMH	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$60,000,000	\$60,000,000	\$60,000,000	41.67	\$0	0.00	1,538,819	0.00	42.00		
PUE1510205018301	Construcción de Comedores Escolares En Las Escuelas Secundaria "Cecilia Echeverría" y Secundaria "Piedad Sánchez", Secundaria Técnica Industrial "Piedad Camacho García y Secundaria Técnica No. 64	30429	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	UDF PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2015	\$1,048,075	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00			
PUE1510205018507	Rehabilitación De Vialidades	2015050-1	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisionales Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,736,617	\$2,737	\$2,737	\$2,737	\$2,737	\$2,737	\$2,737	100.00	\$0	0.00	0.00	0.00			
PUE1510205018534	Rehabilitación De Vialidades	2015050-2	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisionales Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,736,615	\$2,738	\$2,738	\$2,738	\$2,738	\$2,738	\$2,738	100.00	\$0	0.00	0.00	0.00			
PUE1510205018538	Rehabilitación De Vialidades	2015050-3	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisionales Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$2,584,514	\$2,585	\$2,585	\$2,585	\$2,585	\$2,585	\$2,585	100.00	\$0	0.00	0.00	0.00			
PUE1510205018540	Rehabilitación De Vialidades	2015050-4	Puebla	Puebla	Merlina Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisionales Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,973,124	\$1,973	\$1,973	\$1,973	\$1,973	\$1,973	\$1,973	100.00	\$0	0.00	0.00	0.00			
PUE1510205018308	Rehabilitación De Vialidades	2015050-5	Puebla	Puebla	Merlina Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisionales Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,407,254	\$1,407	\$1,407	\$1,407	\$1,407	\$1,407	\$1,407	100.00	\$0	0.00	0.00	0.00			
PUE1510205020075	Construcción De Gimnasio De Basesbol Tejado	2015057	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Urbano	Subsidio	8205 Deporte	11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2015	\$4,345,000	\$4,345,000	\$4,345,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00			
PUE1510205020081	Supervisión General De La Construcción De Gimnasio De Basesbol Tejado	2015058	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Urbano	Subsidio	8205 Deporte	11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2015	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00			
PUE1510205021135	Construcción de Comedores Escolares En Las Escuelas "Jardín de Niños "Hector Salazar" y "Jardín de Niños Pedro Padriana Valiéro"	30430	Puebla	Puebla	Merlina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	UDF PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2015	\$1,515,252	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00			
PUE1510205021144	Construcción de Comedores Escolares En Las Escuelas "Primera La Cruz Tenochtitlan, "Primera Federal Mexico, "Primera Federal Biliogipe Octavio Paz Y "Primera Oficial Carlos Sacan Acuña"	30431	Puebla	Puebla	Merlina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	UDF PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2015	\$3,071,715	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00			
PUE1510205021246	Sistema De Agua De La Colonia Aquiles Sacan (Primera Etapa)	70029	Puebla	Puebla	Merlina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	UDF PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,297,755	\$1,297,755	\$1,297,755	\$1,297,755	\$1,297,755	\$1,297,755	\$1,297,755	100.00	\$0	0.00	0.00	100.00			
PUE1510205023339	Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	NO APLICHA	Puebla	Puebla	Merlina Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	8002 Organismo de Subsidio en Materia de Seguridad Pública Ciudadana	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,801,733	\$8,900,868	\$8,900,868	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00			
PUE1510205023486	Fortalecimiento De Las Unidades De Control De Confianza	NO APLICHA	Puebla	Puebla	Merlina Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	8002 Organismo de Subsidio en Materia de Seguridad Pública Ciudadana	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,399,320	\$7,399,320	\$7,399,320	\$7,399,320	\$7,399,320	\$7,399,320	\$7,399,320	100.00	\$0	0.00	1,539,819	0.00	93.00		
PUE1510205023547	Profesionalización De Las Unidades De Seguridad Pública	NO APLICHA	Puebla	Puebla	Merlina Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	8002 Organismo de Subsidio en Materia de Seguridad Pública Ciudadana	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2015	\$83,807,810	\$28,203,945	\$28,203,945	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00			