

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
21-PUEBLA RECURSO 2010																							
SUBSIDIOS 1 REGISTROS																							
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													1,155,348	1,155,348	1,110,931	333,279	28.8%	37,952	0	2,581.19	1,858.46	72.0%	
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																							
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	AMPLIACIÓN																						
149538	AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO UBICADA EN COLECTOR SANITARIO PONIENTE (COLECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BARRANCA PUENTE U OCHO Y EMILIANO ZAPATA) DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	40146	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	9811	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B53- DIRECCIÓN LOCAL PUEBLA	1,155,348	1,155,348	1,110,931	333,279	28.8%	37,952	0	METROS	2,581.19	1,858.46	72.0%